СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Согласно доп. Соглашение: №51/2 от 2018-12-28 к договору №51 от 29.05.2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла - 3", "Шыгыс - 4" в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области" - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах Шугыла - 3", "Шыгыс - 4" в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области" - водоснабжения"	523570,729	441013,080	523027,555	441013,080	488468,130	411491,266	488468,130	411491,266	196,478	165,515

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Шугыла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области.

Наименование объекта: Наружный водопровод.Шугыла 3,Шыгыс 4.

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.

Водопровод.Наружные сети(и)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.3 водомерный узел							
1	11-160401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /0,35*395=138,25м/**	м трубопровода		116,08	**747,02**	86716	60,4
								33225
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,553	64,1934013	840,68	53966	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,23047026	846,84	1042	
		Итого по заработной плате					55008	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М10	м3	0,00008	0,009286568	15897,22	148	
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с	кг	0,002	0,2321642	501,47	116	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,37146272	4812,7	1788	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,40628735	181	74	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	2,04304496	148,83	304	
	23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, то	м	1	116,0821	236,21	27420	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуть	кг	0	0	511,02	–	
		Итого по материалам					**29849**	

31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,13929852	3561,49	496	
					828,31	115	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,08125747	3114,94	253	
					1111,02	90	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	21,40553924	17,05	365	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	1,00991427	1767,51	1785	
					828,31	837	
	Итого по эксплуатации машин					**2899**	
2 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		**116,08**	**52,33**	**6075**	**60,4**
							3516
01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0,0501	5,81574327	1000,9	5821	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5821**	
21-130703-1407	Вода	м3	0,01	1,160827	–	–	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,02321654	304,79	7	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железн	кг	0,0005	0,05804135	247,04	14	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,02321654	371,48	9	
	Итого по материалам					**30**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, д	маш.-ч	0,015	1,7412405	128,74	224	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**224**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**92 790**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 787	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 123	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 042	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 879	
	Накладные расходы I уровня, тенге					36 741	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					129 531	

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	5 181
Итого, тенге	134 712
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 777
Итого по разделу на подряд, тенге	**145 489**
Итого прямые затраты по смете	**92 790**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 123
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 879
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	36 741
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	129 531
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	5 181
Итого, тенге	134 712
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 777
Итого по смете на подряд, тенге	**145 489**
Временные здания и сооружения 2,6%	3783
Итого:	**149272**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 2,07%	3090
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	13153
Итого по сметному расчету в текущих ценах 01.07.17г.	**165515**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. к=1,060	**175446**
Итого с понижающим коэффицентом -	**175264**
НДС 12%	21032
ИТОГО:	**196478,00**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: