Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"__22__"__август__2019__года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района», Руководитель: Ысмағұл Е.Қ.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 22.08.2019 г. **ТОО «Жайык Жарыгы» г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 29.12.2016**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве 22.08.2019г. строительно-монтажных работ **ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" в лице директора Мурзагалиев З.С, г. Атырау, ул.Курмангазы,1. №KZ07VJE00013069 от 10.09.2015 г**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 22.08.2019г. **ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» Жакупов Д.К., приказ № 206 от 10.04.2019, ГСЛ-№08-00347,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Разработка проектно-сметной документации на проведение линии электрификации для освещения улиц г.Кульсары»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Атырауская область, Жылыойский район г.Кульсары**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **" 23 "_сентября_2018 года № 385___Акимат г.Кульсары,**

Жылыойского района, Атырауской области.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ15REA00126990 от 22.04.2019 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» ГСЛ-№08-00347, №П-00-15-71**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жылыойского района» №893, от 04.10.2018 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019;

месяц, год

окончание работ август 2019;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

1	Строительство воздушной линии 0,4 кВ, (провод СИП-4 4*70)	км	1,45		1,55	
2	Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП-4 4*50)	км	2,35		2,55	
3	Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП-4 4*35)	км	3,05		3,1	
4	Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП-4 4*25)	км	1,8		1,85	
5	Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП-4 4*16)	км	4,5		4,505	
6	Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП-4 2*16)	км	0,389		0,385	
7	свет-к светодиод.150Вт, 19500лм, 5000К	шт	367		384	
8	стойки ж/б СВ	шт	475		378	
9	металические окрашенные опоры	шт			89	
10	металические оцинкованные опоры ОГК-10-3,0	шт			4	
11	блоки ФБС-12-6-6	шт	20		20	
12	разъединитель РЛНД-1-10/400 полюс.с приводом	шт	4		4	
13	КТПН-250кВА ТМ-250кВа	шт	1		1	
14	КТПН-25кВа с ТМ-25кВа	шт	4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По электроснабжению:

наружное освещения улицы Оразалиев города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1350 м

- установка светодиодных светильников (150 Вт) -39 шт.

-установка ж/б опор – 43 шт.

наружное освещения улицы Ыбраев города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1190 м

- установка светодиодных светильников (150 Вт) -36 шт.

-установка ж/б опор – 47 шт.

наружное освещения улицы Дуйсенбеков города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1500 м

- установка светодиодных светильников (150 Вт) -24 шт.

-установка ж/б опор – 34 шт.
-установка КТПН-250кВа с ТМ-250кВА -1шт.

наружное освещения улицы Кенганов города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -575 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -15 шт.
-установка ж/б опор – 3 шт.
-установка металических опор – 17 шт.
-установка КТПН-25кВа с ТМ-25кВА -1шт.

наружное освещения улицы Привокзальная и Аймаутов города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1260 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -35 шт.
-установка ж/б опор – 46 шт.
-установка КТПН-25кВа с ТМ-25кВА -1шт.

наружное освещения улицы Балмуханов города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1170 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -29 шт.
-установка ж/б опор – 40 шт.

наружное освещения улицы Артыгалиев города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -420 м
-строительство воздушной линий 10 кВ (провод АС) -31 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -13 шт.
-установка ж/б опор – 20 шт.
-установка КТПН-25кВа с ТМ-25кВА -1шт.

наружное освещения улицы Аязбаев города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1600 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -38 шт.
-установка ж/б опор – 45 шт.

наружное освещения улицы Саркытов города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1750 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -51 шт.
-установка ж/б опор – 58 шт.

наружное освещения улицы Танкыбаев города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -300 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -9 шт.
-установка ж/б опор – 1 шт.
-установка металических опор – 10 шт.

наружное освещения улицы Ажыгалиев города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1825 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -52 шт.
-установка ж/б опор – 2 шт.
-установка металических опор – 62 шт.

наружное освещения улицы Есенов города Кульсары

-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -950 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -27 шт.
-установка ж/б опор – 39 шт.

-установка КТПН-25кВа с ТМ-25кВА -1шт.

Общие данные:
предусмотрено строительство комплектной трансформаторной подстанции с воздушным вводом ВЛ-6, 10кв и воздушными выходами на стороне 0,4кВ с трансформатором мощностью 25кВа в количестве 4 шт. На КТПНГ выполнено контур заземления и установлен на фундамент. Установлены железобетонные опоры СВ-95, СВ-105. Питающая линия сети наружного освещения выполнена путем подвески изолированных проводов марки СИП. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СНИП РК 4.04-10-2002.

Основные показатели:

-Категория надежности электроснабжения-III;
-Источник электроснабжения от существующей КТПН-12/1 ПС- 110/10КВ N136 «промзона-2».
- Источник электроснабжения от существующей ВЛ-10КВ Ф.9 «Д» ПС 110/35/10КВ N136 «Промзона-2».
- Источник электроснабжения от опоры N94. ВЛ -6КВ ф.8 «Ш» ПС -110/35/6КВ N131 «Камыскуль».
- Источник электроснабжения от опоры n94. ВЛ-10КВ Ф5 «Д» ПС-110/35/10КВ N134 «центральная».
- Источник электроснабжения от сущ. опоры. ВЛ -6КВ ф.6 «Ш» ТП-1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 180213,28 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ__119063,6_тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _30437,17__тысяч тенге, прочие затраты 30712,51 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __150696,7_тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_119890,1 _ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _7186,5 _ тысяч тенге;

стоимость прочих затрат 23620,1 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство линии электрификации для освещения улиц г.Кульсары» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик __Ысмағұл Ернар Құтқожаұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор __ Мурзагалиев Зейн Сапаргалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор __ Жакупов Данияр Кенесович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ____ Сагынов Жангабыл Қарлыбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки
объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	13,89
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,121
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,220
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	89
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	378
	5) тросовые подвесы	шт	

7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	14,231
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	292
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	384
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением.., АВБбШв 4*16 мм2	км	0,220
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	10
14	Устройства грозозащиты	шт	

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:	
	1) асфальтобетонные	м ^{2}
	2) булыжные	м ^{2}
	3) тротуары	м ^{2}

Заказчик _____Ысмағұл Ернар Құткожаұлы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор_____Тарасұлы Ансар_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П