СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Согласно доп. Соглашение: №51/3 от 2019-02-25 к договору №51 от 29.05.2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла - 3", "Шыгыс - 4" в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области" - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах Шугыла - 3", "Шыгыс - 4" в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области" - водоснабжения"	523570,729	441013,080	523027,555	441013,080	497210,130	418862,458	497210,130	418862,458	8742,000	7371,192

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Шугыла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области.

Наименование объекта: Наружный водопровод.Шугыла 3,Шыгыс 4.

АКТ

выполненных работ за март месяц 2019 г.

Водопровод.Наружные сети(и)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.3 водомерный узел							
94	**11-160401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /0,35*395=138,25м/**	м трубопровода		**22,17**	**747,02**	**16560**	**60,4**
								6345
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,553	12,2588487	840,68	10306	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,23497974	846,84	199	
		Итого по заработной плате					**10505**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марк	м3	0,00008	0,001773432	15897,22	28	
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплав	кг	0,002	0,0443358	501,47	22	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,07093728	4812,7	341	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,07758765	181	14	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,39015504	148,83	58	
	23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 м	м	1	22,1679	236,21	5236	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, х	кг	0	0	511,02	–	
		Итого по материалам					**5700**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,02660148	3561,49	95	

					828,31	22	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01551753	3114,94	48	
					1111,02	17	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	4,08776076	17,05	70	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,19286073	1767,51	341	
					828,31	160	
	Итого по эксплуатации машин					**554**	
95 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		**22,17**	**52,33**	**1160**	**60,4**
							671
01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0,0501	1,11058173	1000,9	1112	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1112**	
21-130703-1407	Вода	м3	0,01	0,221673	–	–	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,00443346	304,79	1	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик ж	кг	0,0005	0,01108365	247,04	3	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00443346	371,48	2	
	Итого по материалам					**6**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопрово,	маш.-ч	0,015	0,3325095	128,74	43	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**43**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**17 720**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 417	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					596	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					199	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 706	
	Накладные расходы I уровня, тенге					7 016	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					24 736	

	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					989	
	Итого, тенге					25 726	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 058	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**27 784**	
Раздел 3 Колодцы							
100 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	: и бетонных конструкций колод		**45,841**	**42820,77**	**1962946,918**	**62,1**
							380374
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13,9	637,1899	799,86	509663	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	102,271271	1005,72	102855,9294	
	Итого по заработной плате					**612519**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	12,468752	18451,84	230071	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	4,629941	19544,69	90491	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марк	м3	0,01	0,45841	15897,22	7287	
21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,1558594	–	–	
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозерни	т	0,09	4,12569	20323,03	83847	
21-040301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК	м	0	0	–	–	
21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	м3	0	0	49661,49	–	
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А	т	0,064	2,933824	153261,74	449643	
21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т	0	0	–	–	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5	м3	0,004	0,183364	24437,72	4481	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применени	кг	21,1	967,2451	100,83	97527	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОС	т	0,00011	0,00504251	23886,67	120	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-7	кг	0,08	3,66728	196,55	721	
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,091682	161883,18	14842	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,01421071	28	0	

21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,183364	1083774,62	198725	
21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	0	0	565,08	–	
23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	0	324022,38	–	
23-030101-0300	Люки чугунные	комплект	0	0	–	–	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	5,50092	914,15	5029	
	Итого по материалам					**1182785**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	64,1774	3114,94	199909	
					1111,02	71302	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	6,830309	477,18	3259	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	38,093871	1767,51	67331	
					828,31	31554	
	Итого по эксплуатации машин					**270499**	
104 21-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.		**4**	**19761,61**	**79046**	–
105 21-040302-0110	**+Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	57	**166**	**16030,21**	**2661015**	–
106 21-040302-0114	**+Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 2ПП20-2**	шт.		**25**	**23111,89**	**577797**	–
107 21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	57	**23**	**1398,04**	**32155**	–
108 21-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	57	**22**	**2237,1**	**49216**	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**5 362 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	509 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 582 014
Накладные расходы I уровня, тенге	380 374
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 742 551

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	229 702
Итого, тенге	5 972 253
Сметная прибыль (8 %), тенге	477 780
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 450 033**

Итого прямые затраты по смете	**5 379 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	521 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	271 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 587 720
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	387 390
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 767 287
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	230 691
Итого, тенге	5 997 978
Сметная прибыль (8 %), тенге	479 838

Итого по смете на подряд, тенге	**6 477 817**
Временные здания и сооружения 2,6%	168423
Итого:	**6646240**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 2,07%	137577
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	587375
Итого по сметному расчету в текущих ценах 01.07.17г.	**7371192**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. к=1,060	**7813463**
Итого с понижающим коэффицентом -	**7805357**
НДС 12%	936643
ИТОГО:	**8742000**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: