Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"30" июля 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай строй» лицензии ГСЛ №07092 от 21.05.2004г. г.Талдыкорган, мкр.Самал 13А кв. 53**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ахмедов Адхам Аминович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: **Реконструкция и строительство систем водоснабжения в мкр. ДЭУ г.Сарканд Саркандского района Алматинской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" И.о. руководителя Ғабит Сабитұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Гидротехник Жоба", ГЛ №МКЛ 00342 от 17.03.2006г. Имашов Еркин Жанатович., Рабочий проект, ГУ "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" №29 от 25.04.2018г.,**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО "Строй продуктив" Алиева С.Т., от 03.10.2018г. 03567**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Общая	м	3111		3111	

протяженность труб					
Из них:	м				
полиэтиленовая труба SDR17 -75х4,5 питьевая Р=1,0 МПа СТ РК ИСО 4427-2004	м	**3101**		**3101**	
строительство водопровода из стальных труб с усиленной изоляцией липкими лентами Д=76х3,5 мм	м	52		52	
-строительство водопровода из стальных труб с усиленной изоляцией липкими лентами Д=32х3,0 мм	м	48		48	
Люк чугунный, тип Л	шт	27		27	
Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	40		40	
Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50		2		2	
Хлор-сатуратор ХС-10-100	шт	2		2	
Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	25		25	
Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт	51		51	
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт	2		2	
Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4		4	
Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6		6	
Вантузы из серого	Комплект	2		2	

чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа					
Регулирования автоматически VLVAWON03526AA	шт	1		1	
Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт	1		1	
Дизель генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ10	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **Реконструкция и строительство систем водоснабжения в мкр. ДЭУ г.Сарканд Саркандского района Алматинской области** Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную безопасность при эксплуатации. Проектом предусмотрена площадка головного водозабора из подземных источников. На площадке головного водозабора водозаборная скважина-2шт, колодец с хлор-сатуратором, водонапорная башня, водопроводные колодцы, контрольно-пропускной пункт, выгреб, надворный туалет на одно очко, проезды, тропа наряда. Отвод поверхностных вод осуществляется по уклону вдоль проездов и площадок за пределы участка. Покрытие проездов принято щебеночное, асфальтобетонное . Ограждение участка металлическое глухое высотой 2м ворота и калитка металлические глухие. Источником водоснабжения служат водозаборные скважины 2 шт. (1 резервная). Вода из водозаборных скважин забирается погружным насосом и подается в водонапорную башню. До поступления в водонапорную башню подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия, который подается в воду при помощи хлор-сатуратора, устанавливаемого

в колодце. Из водонапорной башни вода поступает в водопроводную сеть села. Насосная станция I-подъема оборудованная насосом располагается на площадке водозаборных сооружений и предназначена для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд села. Насосная станция размещается непосредственно над водозаборной скважиной. Для обеззараживания воды на напорном трубопроводе от скважины, устанавливается хлор-сатуратор ХС-10-100. Для здания проходной применен мобильный, утепленный жилой контейнер с размерами 6мх2,45м. Контейнер 20-ти тоник с санузлом установлен на монолитный бетонный фундамент. Предусмотрен проход с навесом по бетонному покрытию. Отопление производится электроконвектором. Проектом предусмотрено строительство зоны санитарной охраны площадки головного водозабора. Граница ограждения ЗСО предусматривается на расстоянии от НС -1 30м, от РЧВ- 30м. Ограждение площадки головного водозабора выполняется глухим на высоту 2,0м из панелей с профилированным листом и стоек ограждения из стальных труб и на 0,5м-из колючей проволоки в 4 нити на кронштейнах. Внутрипоселковые сети выполнены из полиэтиленовых питьевых труб. Переходы под дорогой выполнены из стальных электросварных труб. Водопроводная сеть со всеми сооружениями укладывается под землей. В наземной части находятся только горловины водопроводных колодцев.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2020г.;**
месяц, год
окончание работ **июль 2020г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5**;
фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Орумбаев С.Т. Кассиер СРЭС

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя_____Место печати (далее –М.П.)

Нурпеисов Дауренбек Дауленкызы

фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя_____Место печати (далее –М.П.)

фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя_____Место печати (далее –М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция и строительство систем водоснабжения в мкр. ДЭУ г.Сарканд Саркандского района Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай строй», Директор Ахмедов Адхам Аминович**

фамилия, имя, отчество(при наличии),

подпись руководителя_____ Место печати (далее –М.П.)

Қазақстан Республикасы Алматы обл. Талдықорған қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Көлсай Строй" Товарищество с ограниченной ответственностью город Талдыкорган Республика Казахстан Алматинская обл