Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
«Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
Шығыс № 28
« 17 » 07 20 17 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" июля 2017 года

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 030010, город Актобе, пр.Абилкайыр-хана,40
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии 14.07.2017 г., ТОО «Стройком+Сервис», Жулумбетов Умирбек Жумажанович, г.Актобе, ул. Г. Жубановой 50 офис 81
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14.07.2017 г., ТОО «МАСТЕР Металл Пласт», эксперт Ерниязов А.М., № KZ 50VJE00016175, № KZ 23VJE00016176 № KZ 77VJE00016174 от 09.03.2016 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14.07.2017 г. ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ», эксперт Турумбетова Эльмира Жусупбековна KZ05VGE00001950 от 23.09.2014 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул.Адайбекова 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, Хромтауский район с. Богетсай, ул. Адайбекова 37
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;
наименование органа вынесшего решение

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
№7017 от 23.09.2014г
Турумбетова
Эльмира Жусупбековна

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"от 14.04.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АвтоСтройБизнес»"

,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» приказ №14004989 от 11.04.2014 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14 апреля 2017 года;

месяц, год

окончание работ 14 июля 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 3 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяцев;

фактически, месяц: 3 месяцев ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	166,9	166,9
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	661,2	661,2
В том числе подземной части	м3		

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
Турумбетова
Эльмира Жусупбековна

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фундаменты запроектированы ленточные из бетона класса В15. Наружные стены толщиной 400 мм из газоблоков с облицовкой керамическим кирпичом, облицовка армируется сеткой типа зигзаг из стержней толщиной 3 мм. Внутренние стены запроектированы толщиной 120, 250,380 мм из силикатного кирпича. Перемычки сборные железобетонные, и металлических уголоков. Покрытия деревянные балки с накатом из досок и утеплением минплитами. Полы линолеум, в санузле керамическая плитка. Кровля вальмовая с покрытием металлочерепицы. Окна пластиковые двухкамерные, с двойным стеклопакетом. Двери наружные металлические утеплекнные, внутренние деревянные. Внутренняя отделка штукатурка с выравниванием сухими смесями с последующей окраской. По периметру здания отмостка шириной 1 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 33 480,615 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 25 822,036 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1602,303 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 33 480,615 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 25 822,036 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1602,303 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

АВТОРСКИЙ
№7067 от 23.09.2014
Турумбетова
Эльмира Мухтаровна

РЕШИЛ: Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул.Адайбекова 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области принять в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Заказчик Туленбергенов Серик Тулювгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ерниязов Амангали Маматаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Турумбетова Эльмира Жусупбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жулумбетов Умирбек Жумажанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
№7657 от 23.05.2014г
Турумбетова
Эльмира Жусупбековна

Типовая № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул. Адайбекова, 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№98	от 05.04.2017г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	7 500 000,00		3 026 961	7 352 941,18		147 058,82	900 000,00	8 400 000,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		7 500 000,00	3 026 961	7 352 941,18		147 058,82	900 000,00	**8 400 000,00**

Заказчик
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель_____Туленбергенов С.Т.

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор _____Жулумбетов У.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул. Адайбекова, 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области
Договор №98 от 05.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	57,98	23,36	22,08	1354	1280	384	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	74	322	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,45	218,93	–	1412	–	1596	1,54	10
		м3 грунта		218,93	–	1412	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	24,12	6,48	6,48	156	156	49	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	51	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,39	134,1	–	320	–	362	0,972	2

	м3 грунта								
			134,1	–	320	–	113	–	–
5 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы /подсыпка под полы/	13,92	134,1	–	1867	–	2110	0,972	14
	м3 грунта								
			134,1	–	1867	–	113	–	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40,43	21,55	4,52	871	183	668	0,108	4
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	689	–	97	–	–
	Всего по разделу 1:				**5 980**	**1 619**	**5 169**		**31**
					4 362	**373**			**1**
Раздел 2 Фундаменты									
7 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8,54	2518,77	100,89	21510	862	1633	0,85	7
	м3 основания								
			123,75	38,25	1057	327	118	0,18	2
8 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,06	40097,59	339,59	2406	20	11	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	8	133	0,58	–
9 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	64,1	9636,78	353,46	617718	22657	48361	3,6	231
	м3								
			585	133,52	37499	8559	105	0,6521	42
10 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	65,06	107		6961				
	м3								
11 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	65,06	353		22966				
	м3								
12 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0772	53000		4092				
	т								
13 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0297	53600		1592				
	т								

14	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	285,54	245,44	3,82	70083	1091	13070	0,212	61
	м2 поверхности		37,35	1,44	10665	411	118	0,007	2
15	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	61,3	713,66	11,21	43747	687	2583	0,201	12
	м2 поверхности		31,5	4,21	1931	258	118	0,0205	1
	Всего по разделу 2:				**791 075**	**25 317**	**65 658**		**311**
					51 152	**9 563**			**47**
	Раздел 3 Стены и перегородки								
16	Е8-22-7	Кладка стен толщиной 520 мм из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	87,4	6326,59	409,82	552944	35818	84929	4,08	357
	м3 кладки		670,5	153	58602	13372	118	0,75	66
17	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	36,04	7389,46	337,41	266316	12160	33873	4,38	158
	м3 кладки		670,5	126	24165	4541	118	0,62	22
18	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	80,64	1024,36	34,37	82604	2772	19209	1,21	98
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	15241	1038	118	0,0629	5
19	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	71	104,78	66,43	7439	4717	4740	0,148	11
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1693	1693	140	0,1051	7
20	30-15-152	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	2	1763		3526			
	шт								
21	30-15-148	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	15	1442		21630			
	шт								
22	30-15-142	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	15	1262		18930			
	шт								
23	30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	2	1029		2058			

		шт							
24	30-15-134	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	1	1298		1298			
		шт							
25	30-15-133	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	3	1159		3477			
		шт							
26	30-15-130	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	2	1077		2154			
		шт							
27	30-15-125	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	13	833		10829			
		шт							
28	30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	18	694		12492			
		шт							
29	Е9-24-1	Монтаж перемычек из уголков	0,386	13864,97	4022,39	5352	1553	3531	56,5	22
		т конструкций		9090	1071,86	3509	414	90	3,81	1
30	1-1-4507	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,451	56100		25301				
		т								
31	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,31	21,8	0,05	159	–	38	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	42	–	90	0,0001	–
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,31	20,35	0,02	149	–	27	0,0213	–
		м2		4,16	–	30	–	90	–	–
		Всего по разделу 3:				**1 016 658**	**57 020**	**146 347**		**646**
						103 282	**21 058**			**101**
Раздел 4 Покрытие и кровля										
33	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	192	778,84	28,55	149537	5482	44320	1,19	228
		м2 перекрытий		181,58	10,78	34863	2070	120	0,0527	10

34 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P жесткие	25,1	14600		366460				
	м3								
35 1-2-16	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, I сорта	5,04	14000		70560				
	м3								
36 E10-13-1	Укладка ходовых досок	765	24,75	0,9	18934	689	5287	0,0349	27
	м ходов		5,42	0,34	4146	260	120	0,0016	1
37 E14-34-1	Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой кровель	184	72,38	0,07	13318	13	3624	0,123	23
	м2 покрытия		18,56	0,02	3415	4	106	0,0001	–
38 E10-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т. п.	0,96986	23741,72	334,28	23026	324	4101	22,1	21
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	3295	122	120	0,62	1
	Итого по разделу 4				**641 835**	**6 508**	**57 332**		**299**
					45 719	**2 456**			**12**
	Всего прямые затраты				**2 455 549**	**90 464**	**274 506**		**1 287**
					204 515	**33 450**			**161**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 160 569				
	Накладные расходы, тенге				274 506				
	- заработная плата, тенге				41 176				
	- трудоемкость, чел-ч				137				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				163 803				
	Всего				**2 893 858**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				52 089				
	- сметная заработная плата, тенге				7 345				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				39 770				
	- сметная заработная плата, тенге				18 294				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				111				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29 459
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11 784
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 026 961**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7 739 938,08**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом k договорной стоимости k=0,95	**7 352 941,18**
Налог (2 %)	147 058,82
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 500 000,00**
НДС (12 %)	900 000,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 400 000,00**

Заказчик
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Ерниязов А.М.**

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор **Жулумбетов У.Ж.**

Соот. рос. Ф-2 по смете пров.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул. Адайбекова, 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№98	от 05.04.2017г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
1	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	20 537 181,25		8 288 699	20 134 491,42		402 689,83	2 464 461,75	23 001 643,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		13 037 181,25	5 261 738	12 781 550,25		255 631,00	1 564 461,75	**14 601 643,00**

Заказчик
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Туленбертенов С.Т.

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул. Адайбекова, 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области
Договор №98 от 05.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п по сме-те	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Покрытие и кровля									
38	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т. п.	4,21414	23741,72	334,28	100051	1409	17818	22,1	94
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	14318	531	120	0,62	2
39	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	270	963,94	8,2	260264	2214	88690	1,71	462
		м2 кровли		272,95	3,08	73697	832	119	0,015	4
40	Е10-3-5	Устройство карнизов	51,2	799,25	7,54	40922	386	13363	1,43	73
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	10990	146	120	0,0139	1
41	Е12-20-3	Устройство планок кровель коньковых	7	395,33	6,18	2767	43	378	0,27	2
		м планки		45,06	0,43	315	3	119	0,0017	–
42	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	7	343		2401				

		м								
43	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	25,02	575,05	1,24	14388	31	4577	0,972	24
		м2 покрытия		153,23	0,47	3834	12	119	0,0023	–
44	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
45	6-1-152	Блоки оконные с жалюзийной решеткой	0,32	3960		1267				
		м2								
46	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,6	809,81	8,2	6155	62	2165	1,48	11
		м2 кровли		236,25	3,08	1796	23	119	0,015	–
47	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,824	573,75	28,11	3342	164	940	0,78	5
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	721	62	120	0,052	–
48	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	277,6	20,49	0,91	5688	253	1672	0,029	8
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1299	94	120	0,00168	–
49	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	277,6	131,98	0,55	36638	153	2226	0,0403	11
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	1799	56	120	0,001	–
		Итого по разделу 4				**480 449**	**4 878**	**134 216**		**702**
						110 695	**1 822**			**7**
Раздел 5 Двери										
50	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	21,63	340,54	22,31	7366	483	4244	0,9753	21
		м2 проемов		158,87	4,68	3436	101	120	0,0253	1
51	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								

52 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	15,12	4010		60631				
53 6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние *м2*	5,04	3760		18950				
54 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	11	1380		15180				
55 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	11	844		9284				
56 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	8,19	330,85	32,08	2710	263	2795	1,49	12
			272,25	12,13	2230	99	120	0,0592	–
57 2-2-1	Двери металлические утеплнннные однопольные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	3	25100		75300				
58 2-2-2	Двери металлические утепленные двупольные 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	37400		37400				
	Итого по разделу 5				**233 069**	**746**	**7 039**		**33**
					5 666	**200**			**1**
Раздел 6 Окна									
59 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	19,44	348,94	18,88	6783	367	4142	1,0234	20
			171,01	6,57	3324	128	120	0,0321	1
60 6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	19,44	5781		112383				

61 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	12,6	346,04	18,87	4360	238	2160	0,8165	10
	м2 проемов		136,44	6,39	1719	81	120	0,0312	–
62 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,6	5618		70787				
	м2								
63 Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	32,04	210,48	5,58	6744	179	3697	0,586	19
	м2 проемов		94,05	2,12	3013	68	120	0,0103	–
64 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	17,8	3680		65504				
	м								
65 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	17,8	435,9	2,02	7759	36	1202	0,3925	7
	м		64,13	0,17	1142	3	105	0,0013	–
	Итого по разделу 6				**274 320**	**820**	**11 201**		**56**
					9 198	**280**			**1**
Раздел 7 Витражи									
66 Е9-45-3	Монтаж витражей из стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	12	965,99	28,84	11592	346	10121	4,98	60
	м2		927	10,15	11124	122	90	0,041	–
67 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,96	4472		31125				
	м2								
68 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,04	12700		64008				
	м2								

	Итого по разделу 7				**106 725**	**346**	**10 121**		**60**
					11 124	**122**			**–**
Раздел 8 Полы									
8.1 Тип пола I									
69 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	104,3	107,54	2,62	11216	273	1475	0,0681	7
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1096	103	123	0,0048	1
70 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,215	8906,18	–	46446	–	3637	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2957	–	123	–	–
71 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	104,3	323,65	18,42	33757	1921	11914	0,416	43
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	8965	721	123	0,0337	4
72 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	10,43	5557,36	261,86	57963	2731	7679	3,44	36
	м3 изоляции		499,5	99	5210	1033	123	0,48	5
73 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,3	233,01	9,95	24303	1038	7176	0,356	37
	м2 стяжки		52,2	3,74	5444	390	123	0,0182	2
74 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	104,3	858,72	4,9	89564	511	7743	0,382	40
	м2 покрытия		58,5	1,85	6102	193	123	0,009	1
75 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	111,62	123,31	0,16	13764	18	2231	0,0899	10
	м плинтусов		16,18	0,07	1806	8	123	0,0003	–
8.2 Тип пола II									
76 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	54	107,54	2,62	5807	141	764	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	568	53	123	0,0048	–

77	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,7	8906,18	–	24047	–	1883	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		567	–	1531	–	123	–	–
78	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	54	323,65	18,42	17477	995	6167	0,416	22
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	4641	373	123	0,0337	2
79	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,4	5557,36	261,86	30010	1414	3975	3,44	19
		м3 изоляции		499,5	99	2697	535	123	0,48	3
80	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	233,01	9,95	12583	537	3716	0,356	19
		м2 стяжки		52,2	3,74	2819	202	123	0,0182	1
81	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	108	33,23	0,67	3589	72	117	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	68	27	123	0,0012	–
82	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	54	1041,83	15,2	56259	821	12000	1,07	58
		м2 покрытия		173,3	7,37	9358	398	123	0,037	2
83	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	57,78	139,1	0,32	8037	18	2966	0,236	14
		м плинтусов		41,63	0,11	2405	6	123	0,0006	–

8.3 Тип пола III

84	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,6	107,54	2,62	925	23	122	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	90	9	123	0,0048	–
85	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,602	8906,18	–	5362	–	419	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	341	–	123	–	–

86 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8,6	323,65	18,42	2783	158	982	0,416	4
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	739	59	123	0,0337	–
87 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=16,000;	137,6	33,23	0,67	4572	92	149	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	87	34	123	0,0012	–
88 Е6-36-4	Железнение поверхности	8,6	57,48	0,23	494	2	464	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	441	1	105	0,0004	–
	Итого по разделу 8				**448 958**	**10 765**	**75 579**		**348**
					57 365	**4 145**			**21**

Раздел 9 Внутренняя отделка

89 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	424,7	291,5	4,07	123800	1729	60937	0,74	314
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	57623	412	105	0,0517	22
90 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	24	671,16	6,33	16108	152	7941	1,79	43
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	7506	57	105	0,0117	–
91 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	500	169,78	3,43	84890	1715	39396	0,4552	228
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	36865	655	105	0,0063	3
92 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей на гипсовой основе	24	240,22	6,12	5765	147	3621	0,8056	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	3393	56	105	0,01132	–
93 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	524	125,57	2,1	65799	1100	36215	0,39	204
	м2 окрашиваемой поверхности								

94	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке		65,03	0,79	34076	414	105	0,0039	2
		м2 окрашиваемой поверхности	32,1	17,43	0,12	560	4	465	0,092	3
95	Е15-17-5			13,73	0,05	441	2	105	0,0002	–
		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
		м2 облицовки	13,5	982,3	4,62	13261	62	3658	1,52	21
96	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе		254,97	3,14	3442	42	105	0,0162	–
		м2	166,9	848,32	2,86	141585	477	49590	1,63	272
97	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе		282,04	0,94	47072	157	105	0,0046	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	166,9	161,7	3,94	26988	658	18156	0,5535	92
98	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		102,11	1,49	17042	249	105	0,00729	1
		м2 окрашиваемой поверхности	166,9	142	2,33	23700	389	14389	0,49	82
				81,23	0,88	13557	147	105	0,0043	1
		Итого по разделу 9				**502 456**	**6 433**	**234 368**		**1 278**
		Раздел 10 Крыльцо и пандус				**221 017**	**2 191**			**30**
		10.1 Крыльцо								
99	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	32	107,54	2,62	3441	84	453	0,0681	2
100	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		10,51	0,99	336	32	123	0,0048	–
		м3 грунта	12,2	134,1	–	1636	–	1849	0,972	12
				134,1	–	1636	–	113	–	–

101 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	12,2	25,65	5,38	313	66	240	0,129	2
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	247	–	97	–	–
102 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,094	67700		6364				
	т								
103 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	32	935,49	11,72	29936	375	6930	1,06	34
	м2 покрытия		171,68	4,39	5494	140	123	0,0214	1
104 Е9-2-4	Монтаж стоек со связями	0,0777	6657,96	2532,82	517	197	249	16,85	1
	т конструкций		3058,28	496,31	238	39	90	1,7	–
105 8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	12,8	662		8474				
	м								
106 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,0197	70000		1379				
	т								
107 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
	т		33075	114,75	119	–	105	0,56	–
108 Е10-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т. п.	0,292	23741,72	334,28	6933	98	1235	22,1	6
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	992	37	120	0,62	–
109 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,2	963,94	8,2	5976	51	2036	1,71	11
	м2 кровли		272,95	3,08	1692	19	119	0,015	–
110 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,32	573,75	28,11	184	9	52	0,78	–
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	40	3	120	0,052	–
111 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	6,2	20,49	0,91	127	6	37	0,029	–

	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	29	2	120	0,00168	–
112 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,4	131,98	0,55	1637	7	98	0,0403	1
	м2 покрытий по фермам								
			6,48	0,2	80	2	120	0,001	–
113 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12	3796,7	5,89	45560	71	1243	0,415	5
	м ограждений								
			71,78	2,23	861	27	140	0,0109	–
114 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,8	21,8	0,05	214	–	51	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	57	–	90	0,0001	–
115 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,8	20,35	0,02	199	–	37	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	41	–	90	–	–
10.2 Пандус									
116 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,68	8671,22	196,62	14568	330	611	1,79	3
	м3								
			272,25	74,27	457	125	105	0,3628	1
117 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
	т								
			33075	114,75	198	1	105	0,56	–
118 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0003	53600		16				
	т								
119 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0003	41200		12				
	т								
120 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	4,8	266,32	13,43	1278	64	341	0,366	2
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	253	24	123	0,0246	–
121 Е6-36-4	Железнение поверхности	4,8	57,48	0,23	276	1	258	0,289	1
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	246	–	105	0,0004	–

122 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10	3796,7	5,89	37967	59	1036	0,415	4
	м ограждений		71,78	2,23	718	22	140	0,0109	–
123 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,8	21,8	0,05	83	–	20	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	22	–	90	0,0001	–
124 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,8	20,35	0,02	77	–	14	0,0213	–
	м2		4,16	–	16	–	90	–	–
10.3 Козырек (2шт)									
125 Е9-1-1	Монтаж металлоконструкции козырька	0,0265	8493,42	3350,04	225	89	108	20	1
	т конструкций		3690	830,84	98	22	90	2,92	–
126 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,022	154400		3397				
	т								
127 1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0045	57972		261				
	т								
128 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	3,3	608,13	8,31	2007	27	375	0,5663	2
	м2 кровли		94,18	1,17	311	4	119	0,0048	–
	Итого по разделу 10				**173 959**	**1 537**	**17 607**		**89**
					14 181	**499**			**2**
Раздел 12 Отмостка									
131 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,2	218,93	–	701	–	792	1,54	5
	м3 грунта		218,93	–	701	–	113	–	–
132 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,2	3002,9	–	9609	–	2090	3,24	10

	м3 подстилающего слоя								
			531	–	1699	–	123	–	–
133	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	8610,38	–	43913	–	3557	3,66	19
		м3 подстилающего слоя							
				567	–	2892	–	123	–	–
	Итого по разделу 12					**54 223**	**–**	**6 439**		**34**
						5 292	**–**			**–**
	Всего прямые затраты					**2 274 159**	**25 525**	**496 570**		**2 600**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**434 538**	**9 259**			**62**
						1 814 097				
	Накладные расходы, тенге					496 570				
	- заработная плата, тенге					74 486				
	- трудоемкость, чел-ч					248				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					166 244				
	Всего					**2 936 973**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					52 866				
	- сметная заработная плата, тенге					7 454				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					42				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					40 363				
	- сметная заработная плата, тенге					18 567				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					113				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					29 898				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					11 959				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3 072 059**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**7 855 254,86**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом k договорной стоимости k=0,95					**7 462 492,12**				

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г Цены региона Актюбинская обл Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул. Адайбекова, 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области

Договор №98 от 05.04.2017г

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(по лок.сметам №2-1-4, №4-1-1, №6-1-2, №6-1-3, №7-1-1)

Электромонтажные работы. Наружные сети электроснабжения и освещения. Канализация. Надворная уборная на 2 очка. Благоустройство и озеленение территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-4. Электромонтажные работы								
1	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене / *шт*	3	589,67 / 454,5	36,17 / 14,34	1769 / 1364	109 / 43	1520 / 108	2,64 / 0,07	8 / –
2	18-3-156	Щиток осветительный, тип ЩРН-9 / *шт*	1	11000		11000				
3	18-3-157	Щиток осветительный, тип ЩРВ-9 / *шт*	1	9460		9460				
4	18-3-158	Щиток осветительный, тип ЩРУВ-3/36 / *шт*	1	18600		18600				
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный / *шт*	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,013	1 / –

6	99-1-1(пл)	Счетчик учета электроэнергии "Меркурий", 3 ф 10-100А, многотарифный	1	√	23963		23963				
		шт									
7	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	√	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт									
					205	2,3	205	2	95	0,013	–
8	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	√	4720		4720				
		шт									
9	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	√	561		561				
		шт									
10	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	880	√	24,84	–	21859	–	23608	0,1492	131
		м провода									
					24,84	–	21859	–	108	–	–
11	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	√	141785		4254				
		км									
12	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	√	53341		26671				
		км									
13	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,26	√	33644		8747				
		км									
14	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	√	22812		2053				
		км									
15	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	7	√	103,38	2,58	724	18	770	0,608	4
		шт									
					100,8	1,02	706	7	108	0,005	–
16	17-1-135	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP 65 ГОСТ 17677-82	5	√	359		1795				
		шт									
17	17-1-144	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	2	√	348		696				
		шт									
18	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	7	√	17		119				
		шт									
19	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	27	√	244,37	65,36	6598	1765	5427	0,946	26

		шт								
				151,65	34,45	4095	930	108	0,1562	4
20 17-2-65	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	6	√	458		2748				
		шт								
21 17-2-64	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	21	√	741		15561				
		шт								
22 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	48	√	101		4848				
		шт								
23 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	48	√	14		672				
		шт								
24 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	21	√	35,4	–	743	–	669	0,187	4
		шт								
				29,48	–	619	–	108	–	–
25 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	19	√	156		2964				
		шт								
26 18-1-18	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный, тип ВА66-102Б	2	√	215		430				
		шт								
27 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	√	34,7	–	1110	–	1018	0,188	6
		шт								
				29,48	–	943	–	108	–	–
28 18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	29	√	116		3364				
		шт								
29 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	√	195		585				
		шт								
30 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,053	√	16300		864				
		1000шт								

31	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,052	26100		1357				
		1000шт								
32	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	431,6	21,6	432	22	144	0,9	1
		шт		149	2,9	149	3	95	0,017	–
33	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0754	47200		3559				
		т								
34	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,041	49389		2025				
		т								
		Всего по лок.смете №2-1-4:				**185 247**	**1 932**	**33 505**		**182**
						30 098	**987**			**4**

По лок.смете №4-1-1. Наружные сети электроснабжения и освещения

Раздел 1 КЛ-0,4кВ

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8	218,93	–	1751	–	1979	1,54	12
		м3 грунта								
				218,93	–	1751	–	113	–	–
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
		м кабеля								
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
3	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	20	11,2	7,9	224	158	101	0,02	–
		м кабеля								
				3,3	2	66	40	95	0,011	–
4	30-8-92	Песок природный	2,4	1380		3312				
		м3								
5	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4	623,7	14,12	2495	56	540	0,553	2
		м трубопровода								
				100,35	5,29	401	21	128	0,0258	–

6	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	60	√	33,4	9,8	2004	588	1134	0,11	7
					17,7	2,2	1062	132	95	0,013	1
7	16-1-487	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,06	√	189246		11355				
8	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 *шт*	2	√	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
					756	275	1512	550	95	1,604	3
9	16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25 *комплект*	2	√	3510		7020				
10	Ц10-321-1	Укладка сигнальной ленты в каналах *м*	20	√	117,2	–	2344	–	1850	0,5	10
					91,6	–	1832	–	101	–	–
11	99-1-1(пл)	Лента сигнальная "Осторожно Кабель" *м*	20	√	16		320				
12	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	20	√	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1
					8,6	5,9	172	118	95	0,034	1
13	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	20	√	18,8	14,2	376	284	152	0,03	1
					4,5	3,5	90	70	95	0,021	–
14	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,072	√	13600		979				
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	8	√	134,1	–	1073	–	1212	0,972	8
					134,1	–	1073	–	113	–	–
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	8	√	21,55	4,52	172	36	132	0,108	1
					17,03	–	136	–	97	–	–

	Итого по разделу 1				**38 849**	**4 642**	**9 633**		**51**
					8 271	**1 069**			**6**
Раздел 2 Освещение									
17 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	12,5	218,93	–	2737	–	3093	1,54	19
			218,93	–	2737	–	113	–	–
18 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	35	36,7	27,8	1285	973	523	0,06	2
			8,8	6,9	308	242	95	0,04	1
19 30-8-92	Песок природный *м3*	0,9	1380		1242				
20 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2
			33075	6813,45	331	68	130	26,38	–
21 8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	10	302		3020				
22 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	40	33,4	9,8	1336	392	756	0,11	4
			17,7	2,2	708	88	95	0,013	1
23 16-1-623	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,04	158712		6348				
24 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	35	32,4	23,7	1134	830	483	0,06	2
			8,6	5,9	301	207	95	0,034	1
25 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,06	13600		816				
26 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	12,5	134,1	–	1676	–	1894	0,972	12
			134,1	–	1676	–	113	–	–

27	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,5	21,55	4,52	269	57	207	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	213	–	97	–	–
28	Е33-2-1	Установка стальных подножников	0,126	12484,72	5619,96	1573	708	683	21,85	3
		т		3907,13	1257,34	492	158	105	5,35	1
29	2-1-41	Фундаментные подземные части ФА-16/4/К220-0,9-6	0,126	147100		18535				
		т								
30	Е33-11-1	Установка одностоечных опор	0,114	13990,52	8939,26	1595	1019	825	29,9	3
		т		4993,88	1901,41	569	217	105	7,375	1
31	2-1-164	Опора СТВ-6,0-2,5	0,114	157700		17978				
		т								
32	Е33-14-1	Окраска лаком опор массой до 10 т за один раз	0,24	5372,39	–	1289	–	230	5,4165	1
		т конструкций		910,8	–	219	–	105	–	–
33	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	2	313,26	48,2	627	96	590	1,4835	3
		светильник		263,93	16,88	528	34	105	0,0875	–
34	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	2	9380		18760				
		шт								
35	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4	2	794		1588				
		шт								
36	1-7-30	Кронштейны	0,014	139600		1954				
		т								
37	Ц8-412-3	Затягивание проводов: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	15	14,6	0,2	219	3	170	0,07	1
		м		11,8	0,1	177	2	95	–	–
38	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	35800		537				
		1000м								
		Итого по разделу 2				**85 107**	**4 335**	**9 973**		**53**

					8 259	1 016				5
	Всего по лок.смете №4-1-1:				**123 956**	**8 977**	**19 606**			**104**
					16 530	**2 085**				**11**
			По лок.смете №6-1-2. Канализация							
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	35	11,19	11,19	392	392	104	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	107	97	0,01	–
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	70	9,74	9,74	682	682	180	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	186	97	0,0087	1
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	72,9	23,36	22,08	1703	1610	483	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	93	405	97	0,0193	1
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,1	218,93	–	1773	–	2003	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1773	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	67,5	6,48	6,48	437	437	138	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	142	97	0,00806	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,5	134,1	–	1006	–	1137	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	1006	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	75	21,55	4,52	1616	339	1239	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1277	–	97	–	–

8	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (восстановление растительного слоя)	35	11,19	11,19	392	392	104	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	107	97	0,01	–
9	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	70	9,74	9,74	682	682	180	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	186	97	0,0087	1
10	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	140	1,41	1,41	197	197	41	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	42	97	0,00099	–
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2	1824,2	152,52	3648	305	547	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	307	114	130	0,279	1
12	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,02	70811,26	30144,88	1416	603	1261	236	5
		км трубопровода		40500	8009,55	810	160	130	31,06	1
13	8-4-2311	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	20,2	434		8767				
		м								
14	Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком	4	1824,2	152,52	7297	610	1097	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	615	229	130	0,279	1
15	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,82	18918,89	1538,85	34432	2801	5187	9,655	18
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	2941	1049	130	2,814	5
16	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,4	16125,03	1731,7	6450	693	2235	24,4	10
		м3		4727,25	593,87	1891	238	105	2,2156	1
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,508	107		54				

		м3								
18	2-1-222	Стремянка С2	0,017	151200		2570				
		т								
19	99-1-1(пл)	Люк полимерный, тип Л	1	2270		2270				
		шт								
20	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,41	2909	–	1193	–	240	3,1	1
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	195	–	123	–	–
21	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,41	8610,38	–	3530	–	285	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	232	–	123	–	–
		Всего по лок.смете №6-1-2:				**80 507**	**9 743**	**16 461**		**70**
						11 140	**2 965**			**13**

По лок.смете №6-1-3. Надворная уборная на 2 очка

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	38,7	27,84	26,18	1077	1013	333	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	64	279	97	0,025	1
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	4,45	353,25	–	1572	–	1776	2,33	10
		м3 грунта		353,25	–	1572	–	113	–	–
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	12,25	20,27	–	248	–	280	0,129	2
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	248	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,7	134,1	–	630	–	712	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	630	–	113	–	–
5	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,7	107,54	2,62	505	12	66	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	49	5	123	0,0048	–

6	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	10,8	√	11147,78	954,98	120396	10314	15943	6,51	70
		м3			1075,5	330,44	11615	3569	105	1,337	14
7	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	5,06	√	434,02	7,14	2196	36	149	0,143	1
		м2 поверхности			22,1	2,68	112	14	118	0,0131	–
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,72	√	245,44	3,82	3858	60	720	0,212	3
		м2 поверхности			37,35	1,44	587	23	118	0,007	–
9	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	23,35	√	2008,02	274,19	46887	6402	30254	6,93	162
		м3 изолирующего слоя			994,5	103,5	23222	2417	118	0,5	12
10	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,4	√	7404,24	335,84	17770	806	2338	4,54	11
		м3 кладки			699,75	126	1679	302	118	0,61	1
11	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	√	104,78	66,43	524	332	333	0,148	1
		шт сборных конструкций			23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
12	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,176	√	25800		4541				
		м3									
13	Е10-14-1	Установка стропил	0,05	√	23741,72	334,28	1187	17	211	22,1	1
		м3 древесины в конструкции			3397,5	126	170	6	120	0,62	–
14	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	7	√	578,74	8,2	4051	57	590	0,424	3
		м2 кровли			67,73	3,08	474	22	119	0,015	–
15	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,05	√	573,75	28,11	29	1	8	0,78	–
		м3 древесины в конструкции			123,75	10,58	6	1	120	0,052	–

16	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	7	√	20,49	0,91	143	6	42	0,029	–
		м2 обработанной поверхности			4,68	0,34	33	2	120	0,00168	–
17	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	7	√	131,98	0,55	924	4	55	0,0403	–
		м2 покрытий по фермам			6,48	0,2	45	1	120	0,001	–
18	Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	3,25	√	902,63	14,05	2934	46	715	1,19	4
		м2 перег. за вычетом проемов			178,2	5,31	579	17	120	0,0259	–
19	Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	6,5	√	97,08	1,19	631	8	285	0,255	2
		м2 окрашиваемой поверхности			41,18	0,45	268	3	105	0,0022	–
20	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,05	√	22951,16	316,57	1148	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции			3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
21	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	3,35	√	1905,05	11,03	6382	37	410	0,601	2
		м2 покрытия			95,18	4,14	319	14	123	0,0202	–
22	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	3,35	√	83,17	1,22	279	4	127	0,218	1
		м2 окрашиваемой поверхности			35,55	0,45	119	2	105	0,0022	–
23	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	3,72	√	636,69	31,85	2368	118	906	1,15	4
		м2 проемов			190,8	12,04	710	45	120	0,0587	–
24	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,72	√	4250		15810				
		м2									
25	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	√	1380		2760				
		комплект									
26	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	2	√	688		1376				
		шт									

27 Е15-163-4	Простая окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,400;	8,928	92,15	0,07	823	1	489	0,325	3
	м2 окрашиваемой поверхности		52,2	0,02	466	–	105	0,0001	–
28 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	3,35	700,7	5,48	2347	18	347	0,526	2
	м2 потолков		84,15	2,07	282	7	120	0,0101	–
29 Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	3,35	111,66	1,88	374	6	171	0,296	1
	м2 окрашиваемой поверхности		48,15	0,72	161	2	105	0,0035	–
30 Е6-1-16	Устройство плит железобетонных плоских	0,3	8498,67	196,62	2550	59	109	1,79	1
	м3		272,25	74,27	82	22	105	0,3628	–
31 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0471	67700		3189				
	т								
32 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,49	375,5	30,89	184	15	120	1,23	1
	м2 проемов		191,93	11,68	94	6	120	0,057	–
33 6-4-6	Люки и лазы однопольные	0,49	12300		6027				
	м2								
34 Е22-1-2	Устройство вытяжки из асбестоцементных труб диаметром 150 мм	0,0032	597718,95	2029,45	1913	6	225	314	1
	км трубопровода		53550	767,25	171	2	130	3,75	–
35 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	6	98,36	2,62	590	16	85	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	63	6	123	0,0048	–
36 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,6	8610,38	–	5166	–	418	3,66	2
	м3 подстилающего слоя		567	–	340	–	123	–	–
	Всего по лок.смете №6-1-3:				**263 389**	**19 410**	**58 433**		**294**
					44 453	**6 892**			**29**

По лок.смете №7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Раздел 1 Планировка территории

1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1250	1,41	1,41	1763	1763	364	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	375	97	0,00099	1
		Итого по разделу 1				**1 763**	**1 763**	**364**		–
						–	**375**			**1**

Раздел 2 Ограждение

2	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	139,8	740,97	243,27	103588	34009	64105	1,49	208
		м оград		261	66,53	36488	9301	140	0,2407	34
3	Е7-25-5	Устройство распашных ворот	2	6578,25	3879,35	13157	7759	9297	13,4	27
		шт		2250	1070,62	4500	2141	140	3,9196	8
4	Е7-25-7	Устройство калиток	2	3067,13	2052,22	6134	4104	4063	5,31	11
		шт		886,5	564,32	1773	1129	140	2,0569	4
5	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	178,5	772		137802				
		м								
6	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,036	49389		1778				
		т								
7	2-1-268	Сварная решетка ограждения	6,007	134000		804938				
		т								
8	1-1-790	Скобяные изделия калитки	2	1960		3920				
		комплект								
9	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	2	2980		5960				
		комплект								
10	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105	21,8	0,05	2289	5	551	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	610	2	90	0,0001	–

11 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	105	20,35	0,02	2137	2	393	0,0213	2
	м2		4,16	–	437	–	90	–	–
	Итого по разделу 2				**1 081 703**	**45 879**	**78 409**		**251**
					43 808	**12 573**			**46**
Раздел 4 Площадка под ТБО									
19 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,5	218,93	–	109	–	123	1,54	1
	м3 грунта		218,93	–	109	–	113	–	–
20 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,44	2518,77	100,89	1108	44	84	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	54	17	118	0,18	–
21 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,8	7899,23	100,65	6319	81	154	0,97	1
	м3		146,25	38,03	117	30	105	0,1857	–
22 2-2-20	Металлический контейнер с крышкой	1	18800		18800				
	комплект								
23 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,58	7404,24	335,84	4294	195	565	4,54	3
	м3 кладки		699,75	126	406	73	118	0,61	–
	Итого по разделу 4				**30 630**	**320**	**926**		**5**
					686	**120**			**–**
	Всего по лок.смете №7-1-1:				**1 114 096**	**47 962**	**79 699**		**256**
					44 494	**13 068**			**47**
	Всего прямые затраты				**1 767 195**	**88 024**	**207 704**		**906**
					146 715	**25 997**			**104**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 532 456				

Накладные расходы, тенге	207 704
- заработная плата, тенге	31 156
- трудоемкость, чел-ч	104
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	118 494
Всего	**2 093 393**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	37 681
- сметная заработная плата, тенге	5 313
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28 770
- сметная заработная плата, тенге	13 234
- нормативная трудоемкость, чел-ч	81
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21 311
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8 524
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 189 679**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5 599 008,55**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом k договорной стоимости k=0,95	**5 319 058,13**
Налог (2 %)	106 381,16
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 425 439,29**
НДС (12 %)	651 052,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 076 492,00**

2131024

Заказчик
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор _____ **Жулумбетов У.Ж.**

соот. рас. Ф-2 по смете

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул. Адайбекова, 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№98	от 05.04.2017г.	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
			из графы №1					
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	26 919 821,30		10 864 698	24 789 678,67	1 602 303,00	527 839,63	3 230 378,56	30 150 199,86
В т.ч. за отчетный м-ц.		6 382 640,05	2 576 000	4 655 187,25	1 602 303,00	125 149,80	765 916,81	**7 148 556,86**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Туленбергенов С.Т.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жудумбетов У.Ж.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство административного здания акимата Богетсайского сельского округа по ул. Адайбекова, 37 в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области
Договор №98 от 05.04.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2017 года
(по лок.сметам №2-1-1, №2-1-2, №2-1-3, №2-1-5, №2-1-6, №2-1-7, №2-1-8, №6-1-1, №7-1-1)
Строительство административного здания

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 11 Наружная отделка								
129	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	25,2	247,32	1,96	6232	49	2893	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2744	11	105	0,0262	1
130	Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	25,2	314,91	2,03	7936	51	622	0,128	3
		м2 окрашиваемой поверхности		22,73	0,77	573	19	105	0,0038	–
		Всего по лок.смете №2-1-1:				**14 168**	**100**	**3 515**		**18**
						3 317	**30**			**1**

По лок.смете №2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	93
	м трубопровода		292,5	4,57	16673	260	128	0,0223	1
2 8-4-1072	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	57	46		2622				
	м								
3 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
	шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
4 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	328		1312				
	шт								
5 9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371		742				
	шт								
6 9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225				
	шт								
7 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
	фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
8 Е18-11-5	Установка баков вместимостью 1 м3	1	18317,41	291,91	18317	292	2848	13,8	14
	бак		2115	110,25	2115	110	128	0,53	1
	Итого по разделу 1				**56 466**	**1 313**	**27 132**		**118**
					20 699	**498**			**2**
Раздел 2 Горячее водоснабжение									
9 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	26	439,78	12,19	11434	317	9887	1,64	43
	м трубопровода		292,5	4,57	7605	119	128	0,0223	1

10 8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	67		1742				
	м								
11 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	7,2	200		1440				
	кг								
12 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
13 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
	шт								
14 Е17-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
	шт								
			126	–	126	–	128	–	–
	Итого по разделу 2				**17 916**	**397**	**10 740**		**47**
					8 240	**151**			**1**
Раздел 3 Канализация									
15 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	19,5	748,88	1,43	14603	28	2569	0,56	11
	м трубопровода								
			102,38	0,54	1996	11	128	0,0026	–
16 8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	1	1137		1137				
	шт								
17 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
	комплект								
			387	15,75	774	32	128	0,07	–
18 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
	комплект								
			346,5	9	347	9	128	0,04	–
	Итого по разделу 3				**39 923**	**128**	**4 057**		**17**
					3 117	**52**			**–**

10 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4,25	200		850				
	кг								
11 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	16	62,13	–	994	–	461	0,12	2
	комплект		22,5	–	360	–	128	–	–
12 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	40	473,47	39,24	18939	1570	13824	1,47	59
	шт		254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
13 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	500		4000				
	шт								
14 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	32	395		12640				
	шт								
15 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,8	0,05	392	1	95	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	105	–	90	0,0001	–
16 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	36	20,35	0,02	733	1	135	0,0213	1
	м2		4,16	–	150	–	90	–	–
17 Е19-7-1	Установка противовзрывных клапанов площадью до 0,1 м2	2	5229,81	28,48	10460	57	4534	10,1	20
	клапан		1759,5	11,25	3519	23	128	0,05	–
	Итого по разделу 1				**271 306**	**5 231**	**78 720**		**340**
					59 572	**2 003**			**10**
	в т.ч.стоимость оборудования, тенге				61 107				
Раздел 2 Вентиляция									
18 Е16-14-9	Прокладка воздуховода из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	3	218,73	14,83	656	44	776	1,11	3
	м трубопровода		196,2	5,56	589	17	128	0,0271	–

19 8-4-1935	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2371		7113				
	м								
20 E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	789,15	16,15	789	16	237	1,07	1
	решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
	Итого по разделу 2				**8 558**	**60**	**1 013**		**4**
					767	**24**			**–**
	Всего по лок.смете №2-1-3:				**279 864**	**5 291**	**79 733**		**344**
					60 339	**2 027**			**10**
	в т.ч.стоимость оборудования, тенге				61 107				
	По лок.смете №2-1-5. Пожарная сигнализация								
1 Ц10-667-5	Прибор ПС приемно-контрольный	1	1139,5	1,6	1140	2	972	6	6
	шт		1080	–	1080	–	90	–	–
2 99-5-1(пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-8"	1	5875		5875				
	шт								
3 Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	30	153,5	–	4605	–	3888	1	30
	шт		144	–	4320	–	90	–	–
4 99-5-2(пл)	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5	30	66		1980				
	шт								
5 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,9	1,6	2959	13	2498	2	16
	шт		347	–	2776	–	90	–	–
6 99-5-3(пл)	Извещатель дымовой ИП-212-45	8	377		3016				
	шт								
7 Ц10-668-4	Извещатели пожарные ручные	1	195,7	–	196	–	160	1	1
	шт		178	–	178	–	90	–	–
8 99-5-4(пл)	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	1	293		293				

9 Ц10-386-7	Сирена сигнальная	шт	1	332,4	–	332	–	320	2	2
		шт		317	–	317	–	101	–	–
10 99-5-5(пл)	Сирена сигнальная ОПОП 124-7		1	300		300				
11 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	шт	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		131	25,7	131	26	95	0,15	–
12 99-5-6(пл)	Табло "Выход"		1	304		304				
13 Ц8-27-3	Блок резервного питания	шт	1	3170	1412	3170	1412	1789	9	9
		шт		1575	308	1575	308	95	1,802	2
14 99-5-7(пл)	Блок питания ББП-20		1	2219		2219				
15 Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный	шт	1	307,7	–	308	–	263	2	2
		шт		277	–	277	–	95	–	–
16 99-5-8(пл)	Аккумуляторная батарея РВ12-7,0		1	922		922				
17 Е21-2-1	Прокладка кабельного канала	шт	100	72,13	6,92	7213	692	5450	0,286	29
		м труб		46,13	4,33	4613	433	108	0,0189	2
18 99-5-9(пл)	Кабельный канал 10х12		100	17		1700				
19 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	3	72,13	6,92	216	21	163	0,286	1
		м труб		46,13	4,33	138	13	108	0,0189	–
20 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	32		96				
21 Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	м	204	61,1	0,8	12464	163	8978	0,28	57
				48,8	0,1	9955	20	90	0,001	–

22	16-7-62	Провода с медными жилами, марка КСПВГ, число жил и сечение 2х0,5 мм2	0,061	31600		1928			
		1000м							
23	16-7-70	Провода с медными жилами, марка КСПВГ, число жил и сечение 4х0,5 мм2	0,136	39600		5386			
		1000м							
24	16-7-84	Провода с медными жилами, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,004	86900		348			
		1000м							
25	16-7-73	Провода с медными жилами, марка КСВЭВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,003	56900		171			
		1000м							
		Всего по лок.смете №2-1-5:				**57 383**	**2 394**	**24 630**	**154**
						25 360	**800**		**4**

По лок.смете №2-1-6. Телефонизация

1	Ц10-898-1	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке на фундаменте	1	3607	548	3607	548	1621	8	8
		шкаф		1346	128	1346	128	110	0,75	1
2	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463		463				
		шт								
3	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	8	107,3	–	858	–	800	1	8
		шт		99	–	792	–	101	–	–
4	18-2-22	Розетка телефонная RG 11	8	222		1776				
		шт								
5	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	130	72,9	–	9477	–	6236	0,33	43
		м кабеля		53,3	–	6929	–	90	–	–
6	16-4-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,13	50100		6513				
		1000м								
7	Е21-2-1	Прокладка кабельного канала	120	72,13	6,92	8656	830	6540	0,286	34
		м труб		46,13	4,33	5536	520	108	0,0189	2
8	99-6-1(пл)	Кабельный канал 15х15	120	19		2280				
		м								

	Всего по лок.смете №2-1-6:				33 630	1 378	15 197		93
					14 603	648			3
	По лок.смете №2-1-7. Газоснабжение								
1	Е16-26-1	Установка счетчиков диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
2	99-1-1(пл)	Счетчик газовый G-4	1	2095		2095				
		шт								
3	Е19-13-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром 50 мм	1	1707,17	120,17	1707	120	1262	5,37	5
		прибор		940,5	45	941	45	128	0,22	–
4	99-1-1(пл)	Система аварийного отключения газа САОГ-50	1	34045		34045				
		шт								
5	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт								
6	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1	285,95	4,59	286	5	68	0,281	–
		м трубопровода		51,3	1,71	51	2	128	0,0084	–
7	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	3,5	658,7	14,12	2305	49	474	0,553	2
		м трубопровода		100,35	5,29	351	19	128	0,0258	–
8	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х3,0 мм	1	181		181				
		шт								
9	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х4 мм (ГОСТ 17375-2001)	3	88,41		265				
		шт								
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

		шт							
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
11 9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	1	313		313				
		шт							
12 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	4,5	78,92	–	355	–	402	0,333	1
		м газопровода							
			69,75	–	314	–	128	–	–
13 Е16-10-5	Прокладка дымовых труб с газоходами из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	6	1240,75	20,8	7445	125	1062	0,725	4
		м трубопровода							
			130,5	7,79	783	47	128	0,038	–
14 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,9	148,39	0,07	134	–	102	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности							
			108	0,02	97	–	105	0,0001	–
	Всего по лок.смете №2-1-7:				**50 084**	**340**	**3 803**		**14**
					2 859	**129**			**–**

По лок.смете №2-1-8. Оборудование и мебель кабинетов

1 77-1-52	Стол письменный однотумбовый	12	9030	108360	
		шт			
2 77-1-53	Стул полумягкий	45	1505	67725	
		шт			
3 77-1-14	Стул подъемно-поворотный	5	5698	28490	
		шт			
4 77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	1	18275	18275	
		шт			
5 77-1-54	Шкаф канцелярский	9	12685	114165	
		шт			
6 71-1-2(об)	Диван мягкий для служебных помещений	1	27090	27090	
		шт			
7 71-1-5(об)	Кресло мягкое для служебных помещений	2	8600	17200	
		шт			
8 77-1-64	Шкаф для одежды	8	15480	123840	
		шт			
9 77-1-41	Стеллаж односторонний	7	8626	60382	
		шт			

	Всего по лок.смете №2-1-8:				**565 527**	–	–		–
					–	–			–
	в т.ч.стоимость оборудования, тенге				565 527				

По лок.смете №6-1-1. Газоснабжение

Раздел 1 Надземный газопровод низкого давления

1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,625	402,75	–	252	–	285	2,8	2
		м3 грунта		402,75	–	252	–	113	–	–
2	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры	0,625	9304,25	98,32	5815	61	481	4,41	3
		м3		695,25	37,15	435	23	105	0,1814	–
3	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек	0,046	4658,59	2861,37	214	132	70	5,88	–
		т конструкций		1067,22	620,1	49	29	90	1,98	–
4	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	11	250		2750				
		м								
5	Е24-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,004	627672,5	45189,12	2511	181	486	426	2
		км трубопровода		77175	16371,75	309	65	130	85,8	–
6	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,028	466058,95	44069,82	13050	1234	3298	414	12
		км трубопровода		74250	16353,75	2079	458	130	85,71	2
7	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,281	1
		м трубопровода		51,3	1,71	205	7	128	0,0084	–
8	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	2	321		642				
		шт								

9	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	3	227		681				
		шт								
10	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х3,0 мм	1	181		181				
		шт								
11	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм	1	758,61	389,61	759	390	533	1,73	2
		комплект								
				317,25	93,15	317	93	130	0,38	–
12	9-4-649	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	2747		2747				
		шт								
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,05	21,8	0,05	263	1	63	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	70	–	90	0,0001	–
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,05	20,35	0,02	245	–	45	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	50	–	90	–	–
15	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	36	78,92	–	2841	–	3214	0,333	12
		м газопровода								
				69,75	–	2511	–	128	–	–
		Итого по разделу 1				**34 163**	**2 017**	**8 746**		**34**
						6 277	**675**			**2**
	Раздел 2 Подземный газопровод низкого давления									
16	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	147,58	23,36	22,08	3447	3259	980	0,00888	1
		м3 грунта								
				1,28	5,56	189	821	97	0,0193	3
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16,4	262,72	–	4309	–	4869	1,848	30
		м3 грунта								
				262,72	–	4309	–	113	–	–

18 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	147,58	6,48	6,48	956	956	301	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	310	97	0,00806	1
19 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16,4	134,1	–	2199	–	2485	0,972	16
	м3 грунта		134,1	–	2199	–	113	–	–
20 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	163,98	21,55	4,52	3534	741	2709	0,108	18
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2793	–	97	–	–
21 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14	1824,2	152,52	25539	2135	3838	1,02	14
	м3 основания		153,68	57,15	2152	800	130	0,279	4
22 Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком	28	1824,2	152,52	51078	4271	7674	1,02	29
	м3 основания		153,68	57,15	4303	1600	130	0,279	8
23 Е22-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	0,0012	1912581,68	66009,8	2295	79	148	376	–
	км трубопровода		70200	24936,75	84	30	130	121,79	–
24 Е22-12-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0012	345422,4	41899,52	415	50	65	150	–
	км трубопровода		26100	15828,75	31	19	130	77,3	–
25 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 219 мм	2	3279,68	559,8	6559	1120	3459	7,99	16
	футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
26 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	0,141	58881,69	25695,31	8302	3623	7313	194	27
	км трубопровода		33075	6813,45	4664	961	130	26,38	4
27 8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	142,41	319		45429				
	м								
28 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,56	225,63	1503	1128	836	0,414	2

	шт								
			69,53	58,98	348	295	130	0,226	1
29 8-4-2785	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	592		2960				
	шт								
30 8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321		321				
	шт								
31 Ц10-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг	0,141	42080,9	35620	5933	5022	2000	39	5
	км								
			6390	4275	901	603	133	24,985	4
32 16-7-268									
	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 2,5 мм2	0,141	10400		1466				
	1000м								
33 Ц10-867-1	Укладка сиглальной ленты в каналах	0,141	14832,3	10420	2091	1469	1282	26	4
	км								
			4365	2475	615	349	133	14,465	2
34 99-1-1(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! Газ!"	141	7		987				
	м								
35 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	141	78,92	–	11128	–	12589	0,333	47
	м газопровода								
			69,75	–	9835	–	128	–	–
	Итого по разделу 2				**180 451**	**23 853**	**50 548**		**209**
					35 065	**5 807**			**27**
	Всего по лок.смете №6-1-1:				**214 614**	**25 870**	**59 294**		**243**
					41 342	**6 482**			**29**

По лок.смете №7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Раздел 3 Покрытие территории

12 Е27-82-1									
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	345,4	19,95	15,58	6891	5381	3000	0,0093	3
	м2 корыта								
			1,03	5,5	356	1900	133	0,02686	9

13	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	17,27	2687,48	248,35	46413	4289	2544	0,216	4
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	556	1357	133	0,2734	5
14	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,36	1607,76	68,13	16656	706	469	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	221	132	133	0,0438	–
15	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	345,4	184	21,26	63554	7343	69725	0,948	327
		м2 покрытия		156,15	7,97	53934	2753	123	0,0389	13
16	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм	345,4	610		210694				
		м2								
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	146	584,71	6,63	85368	968	21445	0,698	102
		м бортового камня		108,68	1,76	15867	257	133	0,0061	1
18	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	5,986	28400		170002				
		м3								
		Итого по разделу 3				**599 578**	**18 687**	**97 183**		**437**
						70 934	**6 399**			**28**
	Раздел 5 МАФ									
24	Т1-43-18	Скамья, тип III – строительные работы	3	2759,3	80,96	8278	243	1257	2,3	7
		скамья		376,2	22,56	1129	68	105	0,11	–
25	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	3	5447,64	27,54	16343	83	1951	3,7	11
		урна		613,8	5,64	1841	17	105	0,028	–
		Итого по разделу 5				**24 621**	**326**	**3 208**		**18**
						2 970	**85**			**–**
	Раздел 6 Озеленение									
26	Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	904,6	24,82	–	22452	–	28963	0,1727	156
		м2		24,82	–	22452	–	129	–	–

27	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	904,6	19,01	–	17196	–	9581	0,0525	47
		м2		8,21	–	7427	–	129	–	–
28	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	20	97,2	–	1944	–	2508	0,674	13
		яма		97,2	–	1944	–	129	–	–
29	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	20	151,76	–	3035	–	3866	0,821	16
		шт		149,85	–	2997	–	129	–	–
30	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	20	649		12980				
		шт								
		Итого по разделу 6				**57 607**	–	**44 918**		**232**
						34 820	–			–
		Всего по лок.смете №7-1-1:				**681 806**	**19 013**	**145 309**		**687**
						108 724	**6 484**			**28**
		Всего прямые затраты				**2 011 382**	**56 224**	**373 410**		**1 735**
						288 600	**17 301**			**78**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 039 924				
		оборудования, тенге				626 634				
		Накладные расходы, тенге				373 410				
		- заработная плата, тенге				56 012				
		- трудоемкость, чел-ч				187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105 489				
		Всего				**2 490 281**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				33 546				
		- сметная заработная плата, тенге				4 730				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	25 612
- сметная заработная плата, тенге	11 782
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18 972
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7 589
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 576 000**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**6 586 831,84**
в т.ч. стоимость оборудования	1 602 303
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом k договорной стоимости k=0,95	**6 257 490,25**
Налог (2 %)	125 149,80
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 382 640,05**
НДС (12 %)	765 916,81
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 148 556,86**

Заказчик
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Соот. ра Я-г по смете прав

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор _____ **Жулумбетов У.Ж.**