Форма №3
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автоомбильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "Жайык Жарығы"
Доп.согл.№1 от 16.07.2019г. к дог. №8 от 20.03.2019г.
Наименование стройки: Строительство линии электрификации для освещения улиц в г.Кульсары
Наименование объекта: Строительство линии электрификации для освещения улиц в г.Кульсары

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№1 к дог.№8	16.07.2019г.			ТОО	

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линии электрификации для освещения улиц в г.Кульсары	20 000 000,00	17 142 857,00							2 057 143,00	19 200 000,00
ИТОГО	20 000 000,00	17 142 857,00							2 057 143,00	19 200 000,00
Всего к оплате: 19 200 000,00 (девятнадцать миллионов двести тысяч) тенге 00 тиын										

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Руководитель _____ **Ысмағұл Е.Қ.**

Подрядчик:
ТОО "Жайык Жарығы"

Директор _____ **Сағынов Ж.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автоомбильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района" Форма 4
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Наименование стройки - Строительство на проведение линии электрификации для освещения улиц г.Кульсары
Наименование объекта - г.Кульсары

АКТ выполненных работ №2

на строительство линии электрификации для освещения улиц в г.Кульсары за июль 2019 года
(доп.согл.№1 от 16.07.2019г. к дог.№8 от 20.03.2019г.)

Сметная стоимость	17077,748	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2511,208	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,017	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ул.Артыгалиева											
		Воздушная линия ВЛ-0,4кВ									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные промежуточные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	6875,50	2947,63	6875,50	2947,63	672,03	3740,94	11465,75
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	3255,84	1420,33		849,32	
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные промежуточные повышенных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	7	6875,50	2947,63	48128,51	20633,41	4704,22	26186,55	80260,26
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	22790,88	9942,31		5945,20	
3	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	49217,00	--	147651,00	--	147651,00	--	159463,08
		СП - 8%			--	--	--	--		11812,08	
4	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	5	38384,00	--	191920,00	--	191920,00	--	207273,60
		СП - 8%			--	--	--	--		15353,60	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор**	м2 поверхности	14,57	852,14	19,42	12415,62	282,91	8413,74	3491,78	17179,99
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3718,96	35,64		1272,59	
		Линейная арматура									
6	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	13	10205,23	5698,29	132668,00	74077,77	3310,72	58557,38	206523,40
		НР - 72%; СП - 8%			4252,27	2003,86	55279,51	26050,18		15298,03	

7	2404-0204-1703 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС2 СП - 8%	шт.	13	671,00 --	-- --	8723,00 --	-- --	8723,00	-- 697,84	9420,84
8	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х15 СП - 8%	шт.	13	354,00 --	-- --	4602,00 --	-- --	4602,00	-- 368,16	4970,16
9	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк В16/240 СП - 8%	шт.	10	3379,00 --	-- --	33790,00 --	-- --	33790,00	-- 2703,20	36493,20
10	2404-0207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, У1,прям СП - 8%	шт	4	26052,00 --	-- --	104208,00 --	-- --	104208,00	-- 8336,64	112544,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				690981,62	97941,72	507994,71	91976,64	845594,93
		Стоимость монтажных работ	Тенге				85045,19	37448,46	--	62636,66	
		Материалы	Тенге				132668,00				
		Всего заработная плата	Тенге				3310,72				
		Накладные расходы	Тенге					81329,69			
		Сметная прибыль	Тенге				58557,38				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15298,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206523,40				
		Сметная заработная плата	Тенге								62,14
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					81329,69			
		Материалы	Тенге				558313,62				
		Всего заработная плата	Тенге				13789,99				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41163,96			
		Местные материалы	Тенге				151323,00				
		Накладные расходы	Тенге				339571,00				
		Сметная прибыль	Тенге				33419,27				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47338,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				639071,52				
		Сметная заработная плата	Тенге								34,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				845594,93	41163,96			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								96,70
								122493,65			
		РАЗДЕЛ 2. ул.Аязбаева									
		Воздушная линия ВЛ-0,4кВ									
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные (концевые, ответвительные) ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	4	13847,95 6362,72	6813,20 3284,40	55391,80 25450,88	27252,80 13137,60	2688,12	30870,78 6901,01	93163,60
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные (концевые, угловые) повышенные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	13847,95 6362,72	6813,20 3284,40	27695,90 12725,44	13626,40 6568,80	1344,06	15435,39 3450,50	46581,80
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	29	6875,50	2947,63	199389,53	85481,27	19488,90	108487,14	332506,81

		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	94419,36	41189,57		24630,13	
14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные угловые промежуточные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	
15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные угловые промежуточные повышенные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные повышенные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13847,95	6813,20	27695,90	13626,40	1344,06	15435,39	46581,80
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	12725,44	6568,80		3450,50	
17	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	49217,00	--	393736,00	--	393736,00	--	425234,88
		СП - 8%			--	--	--	--		31498,88	
18	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	37	38384,00	--	1420208,00	--	1420208,00	--	1533824,64
		СП - 8%			--	--	--	--		113616,64	
19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	16	2284,64	1261,80	36554,24	20188,80	--	19465,47	60501,29
		НР - 80%; СП - 8%			1022,84	497,90	16365,44	7966,40		4481,58	
20	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,32	48697,00	--	15583,04	--	15583,04	--	16829,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1246,64	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор	м2 поверхности	90	852,14	19,42	76692,20	1747,58	51972,31	21568,99	106122,09
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	22972,32	220,14		7860,90	
				Линейная арматура							
22	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Монтаж на опорах для светильников	шт.	38	10205,23	5698,29	387798,76	216535,02	9677,48	171167,72	603683,80
		НР - 72%; СП - 8%			4252,27	2003,86	161586,26	76146,68		44717,32	
23	2404-0204-1703 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС2	шт.	38	671,00	--	25498,00	--	25498,00	--	27537,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,84	
24	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х15	шт.	38	354,00	--	13452,00	--	13452,00	--	14528,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1076,16	

25	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк В16/240	шт.	31	3379,00	--	104749,00	--	104749,00	--	113128,92
		СП - 8%			--	--	--	--		8379,92	
26	2404-0207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, У1,прим	шт	7	26052,00	--	182364,00	--	182364,00	--	196953,12
		СП - 8%			--	--	--	--		14589,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3077592,00**	**432963,86**	**2247481,23**	**444172,46**	**3803505,61**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				397146,90	178073,19	--	281741,16	
		Материалы	Тенге				387798,76				
		Всего заработная плата	Тенге				9677,48				
		Накладные расходы	Тенге					237732,94			
		Сметная прибыль	Тенге				171167,72				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44717,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				603683,80				
		Сметная заработная плата	Тенге								181,64
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					237732,94			
		Материалы	Тенге				2689793,23				
		Всего заработная плата	Тенге				82213,71				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					337487,15			
		Местные материалы	Тенге				326063,00				
		Накладные расходы	Тенге				1829527,00				
		Сметная прибыль	Тенге				273004,74				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				237023,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3199821,81				
		Сметная заработная плата	Тенге								280,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					337487,15			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3803505,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								461,91
								575220,09			

РАЗДЕЛ 3. ул.Саркытов

Воздушная линия ВЛ-0,4кВ

27	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные концевые ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	
28	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные (концевые, ответвительные) повышенные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	
29	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	42	6875,50	2947,63	288771,05	123800,46	28225,31	157119,31	481561,59
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	136745,28	59653,86		35671,23	
30	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные повышенных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6875,50	2947,63	27502,00	11790,52	2688,12	14963,74	45863,01
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	13023,36	5681,32		3397,26	

31	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные угловые промежуточные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
					6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	
32	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	8	49217,00	--	393736,00	--	393736,00	--	425234,88
					--	--	--	--		31498,88	
33	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	50	38384,00	--	1919200,00	--	1919200,00	--	2072736,00
					--	--	--	--		153536,00	
34	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	12	2284,64	1261,80	27415,68	15141,60	--	14599,10	45375,97
					1022,84	497,90	12274,08	5974,80		3361,18	
35	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,24	48697,00	--	11687,28	--	11687,28	--	12622,26
					--	--	--	--		934,98	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	116	852,14	19,42	98847,73	2252,43	66986,53	27800,03	136779,58
					255,25	2,45	29608,77	283,74		10131,82	
				Линейная арматура							
37	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	51	10205,23	5698,29	520466,76	290612,79	12988,20	229725,09	810207,20
					4252,27	2003,86	216865,77	102196,86		60015,35	
38	2404-0204-1703 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС2 *СП - 8%*	шт.	51	671,00	--	34221,00	--	34221,00	--	36958,68
					--	--	--	--		2737,68	
39	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х15 *СП - 8%*	шт.	51	354,00	--	18054,00	--	18054,00	--	19498,32
					--	--	--	--		1444,32	
40	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк В16/240 *СП - 8%*	шт.	46	3379,00	--	155434,00	--	155434,00	--	167868,72
					--	--	--	--		12434,72	
41	2404-0207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, У1,прим *СП - 8%*	шт	5	26052,00	--	130260,00	--	130260,00	--	140680,80
					--	--	--	--		10420,80	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3791770,91	525356,20	2781544,81	536819,63	4674877,79
							484869,90	213203,38	--	346287,24	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				520466,76				
	Материалы		Тенге				12988,20				
	Всего заработная плата		Тенге					319062,63			

		Накладные расходы	Тенге				229725,09				
		Сметная прибыль	Тенге				60015,35				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				810207,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243,78
		Сметная заработная плата	Тенге					319062,63			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3271304,15				
	Материалы		Тенге				105964,33				
	Всего заработная плата		Тенге					379010,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337969,00				
	Местные материалы		Тенге				2324623,28				
		Накладные расходы	Тенге				307094,54				
		Сметная прибыль	Тенге				286271,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3864670,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315,88
		Сметная заработная плата	Тенге					379010,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4674877,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559,66
		Сметная заработная плата	Тенге					698073,27			

РАЗДЕЛ 4. ул.Есенова

Воздушная линия ВЛ-0,4кВ

42	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные (угловые, концевые) ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	13847,95	6813,20	83087,71	40879,20	4032,19	46306,18	139745,39
					6362,72	3284,40	38176,32	19706,40		10351,51	
43	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	7	6875,50	2947,63	48128,51	20633,41	4704,22	26186,55	80260,26
					3255,84	1420,33	22790,88	9942,31		5945,20	
44	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные повышенных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	9	6875,50	2947,63	61879,51	26528,67	6048,28	33668,42	103191,77
					3255,84	1420,33	29302,56	12782,97		7643,83	
45	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные угловые анкерные повышенные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
					6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	
46	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные угловые промежуточные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	13847,95	6813,20	83087,71	40879,20	4032,19	46306,18	139745,39
					6362,72	3284,40	38176,32	19706,40		10351,51	
47	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные угловые промежуточные повышенные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
					6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	

48	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	17	49217,00	--	836689,00	--	836689,00	--	903624,12
					--	--	--	--		66935,12	
49	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	19	38384,00	--	729296,00	--	729296,00	--	787639,68
					--	--	--	--		58343,68	
50	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	20	2284,64	1261,80	45692,80	25236,00	--	24331,84	75626,61
					1022,84	497,90	20456,80	9958,00		5601,97	
51	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,4	48697,00	--	19478,80	--	19478,80	--	21037,10
					--	--	--	--		1558,30	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	72	852,14	19,42	61353,76	1398,06	41577,85	17255,19	84897,67
					255,25	2,45	18377,86	176,11		6288,72	
		Линейная арматура									
53	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	26	10205,23	5698,29	265336,00	148155,54	6621,44	117114,75	413046,81
					4252,27	2003,86	110559,02	52100,36		30596,06	
54	2404-0204-1703 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС2 *СП - 8%*	шт.	26	671,00	--	17446,00	--	17446,00	--	18841,68
					--	--	--	--		1395,68	
55	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х15 *СП - 8%*	шт.	26	354,00	--	9204,00	--	9204,00	--	9940,32
					--	--	--	--		736,32	
56	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк В16/240 *СП - 8%*	шт.	16	3379,00	--	54064,00	--	54064,00	--	58389,12
					--	--	--	--		4325,12	
57	2404-0207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, У1,прим *СП - 8%*	шт	10	26052,00	--	260520,00	--	260520,00	--	281361,60
					--	--	--	--		20841,60	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				2686047,40	358215,68	1999090,20	372910,68	3303674,72
							328741,52	150647,75	--	244716,65	
Стоимость монтажных работ			Тенге				265336,00				
Материалы			Тенге				6621,44				
Всего заработная плата			Тенге					162659,38			
		Накладные расходы	Тенге				117114,75				
		Сметная прибыль	Тенге				30596,06				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				413046,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,28
		Сметная заработная плата	Тенге					162659,38			

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2420711,40					
	Материалы		Тенге				65770,97					
	Всего заработная плата		Тенге					316729,89				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341234,00					
	Местные материалы		Тенге				1585463,80					
		Накладные расходы	Тенге				255795,93					
		Сметная прибыль	Тенге				214120,59					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2890627,91					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262,09
		Сметная заработная плата	Тенге					316729,89				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3303674,72					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									386,37
		Сметная заработная плата	Тенге					479389,27				
	РАЗДЕЛ 5. ул.Оразалиева											
	Воздушная линия ВЛ-0,4кВ											
58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные концевые ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
		НР - 80%, СП - 8%			6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	
59	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	29	6875,50	2947,63	199389,53	85481,27	19488,90	108487,14	332506,81
		НР - 80%, СП - 8%			3255,84	1420,33	94419,36	41189,57		24630,13	
60	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные промежуточные повышенных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	6875,50	2947,63	55004,01	23581,04	5376,25	29927,49	91726,02
		НР - 80%, СП - 8%			3255,84	1420,33	26046,72	11362,64		6794,52	
61	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные угловые повышенные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13847,95	6813,20	27695,90	13626,40	1344,06	15435,39	46581,80
		НР - 80%, СП - 8%			6362,72	3284,40	12725,44	6568,80		3450,50	
62	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	14	49217,00	--	689038,00	--	689038,00	--	744161,04
		СП - 8%			--	--	--	--		55123,04	
63	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	29	38384,00	--	1113136,00	--	1113136,00	--	1202186,88
		СП - 8%			--	--	--	--		89050,88	
64	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2284,64	1261,80	13707,84	7570,80	--	7299,55	22687,98
		НР - 80%, СП - 8%			1022,84	497,90	6137,04	2987,40		1680,59	

65	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,12	48697,00	--	5843,64	--	5843,64	--	6311,13
					--	--	--	--		467,49	
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	86	852,14	19,42	73283,66	1669,90	49662,43	20610,37	101405,55
					255,25	2,45	21951,33	210,36		7511,52	
		Линейная арматура									
67	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	10205,23	5698,29	398003,99	222233,31	9932,15	175672,13	619570,21
					4252,27	2003,86	165838,53	78150,54		45894,09	
68	2404-0204-1703 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС2 *СП - 8%*	шт.	39	671,00	--	26169,00	--	26169,00	--	28262,52
					--	--	--	--		2093,52	
69	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х15 *СП - 8%*	шт.	39	354,00	--	13806,00	--	13806,00	--	14910,48
					--	--	--	--		1104,48	
70	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк В16/240 *СП - 8%*	шт.	37	3379,00	--	125023,00	--	125023,00	--	135024,84
					--	--	--	--		10001,84	
71	2404-0207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, У1,прим *СП - 8%*	шт	3	26052,00	--	78156,00	--	78156,00	--	84408,48
					--	--	--	--		6252,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2873648,38	381415,53	2139663,56	388302,86	3522907,34
							352569,30	153606,91	--	260956,10	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				398003,99				
	Материалы		Тенге				9932,15				
	Всего заработная плата		Тенге					243989,07			
		Накладные расходы	Тенге				175672,13				
		Сметная прибыль	Тенге				45894,09				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				619570,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186,42
		Сметная заработная плата	Тенге					243989,07			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2475644,39				
	Материалы		Тенге				78559,76				
	Всего заработная плата		Тенге					262187,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243154,00				
	Местные материалы		Тенге				1808017,64				
		Накладные расходы	Тенге				212630,73				
		Сметная прибыль	Тенге				215062,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2903337,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218,95
		Сметная заработная плата	Тенге					262187,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3522907,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405,37
		Сметная заработная плата	Тенге					506176,20			

РАЗДЕЛ 6. ул.Дуйсенбеков

Воздушная линия ВЛ-0,4кВ

72	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерные концевые ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	13847,95	6813,20	83087,71	40879,20	4032,19	46306,18	139745,39
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	38176,32	19706,40		10351,51	
73	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные анкерных повышенных (ответвительных, угловых) ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	13847,95	6813,20	69239,76	34066,00	3360,16	38588,48	116454,49
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	31813,60	16422,00		8626,26	
74	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	11	49217,00	--	541387,00	--	541387,00	--	584697,96
		СП - 8%			--	--	--	--		43310,96	
75	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	11	2284,64	1261,80	25131,04	13879,80	--	13382,51	41594,64
		НР - 80%; СП - 8%			1022,84	497,90	11251,24	5476,90		3081,08	
76	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	48697,00	--	11687,28	--	11687,28	--	12622,26
		СП - 8%			--	--	--	--		934,98	
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор	м2 поверхности	27,2	852,14	19,42	23178,09	528,16	15707,19	6518,63	32072,45
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	6942,75	66,53		2375,74	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				753710,87	89353,16	576173,81	104795,80	927187,20
							88183,91	41671,83	--	68680,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				753710,87				
	Материалы		Тенге				23099,53				
	Всего заработная плата		Тенге					129855,74			
	Местные материалы		Тенге				553074,28				
		Накладные расходы	Тенге				104795,80				
		Сметная прибыль	Тенге				68680,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				927187,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,91
		Сметная заработная плата	Тенге					129855,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				927187,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,91
		Сметная заработная плата	Тенге					129855,74			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17077747,58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1736556,71				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1885246,15			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					774651,51			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10251948,32		
- Накладные расходы	Тенге							1938978,07	
- Сметная прибыль	Тенге							1265018,34	
Итого сметная стоимость	Тенге								17077748
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								409866
Итого:									17487614
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге								299038
Итого:									17786652
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								355733
Итого сметная стоимость	Тенге								18142385
в т.ч.в текущих ценах на 2019 год - 100%, к=1,0498961	Тенге								19047619
Скидка к=1,1111111416	Тенге								17142857
Итого	Тенге								17142857
НДС 12%	Тенге								2057143
ИТОГО С НДС:	Тенге								19200000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

_____ Ысмағұл Е.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жайық Жарығы"

_____ Сагынов Ж.К.

Начальник ПТО Уразов М.
Гл.экономист Есенгалиева Д.

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ Мурзагалиев З.С.