Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка".

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код	
070140002001	050740006657			№93	17.07.2024г.			
				ДС№93-1	19.07.2024г.			
				ДС№93-2	19.11.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка".	1 316 537 609,00	1 175 480 008,04	1 175 480 008,04	1 175 309 138,92		170 869,12	141 057 600,96	1 316 537 609,00
Удержание аванс								394 961 282,70
Всего к оплате								**921 576 326,30**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Заместитель руководителя _____ **Ismagambetov B.**
БИН 070140002001

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК"

_____ **Сандыбаев Н.Б.**

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор _____ **Шайменов Н.А.**
БИН/ИИН 050740006657

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка".

Договор №93 от 17.07.2024г., ДС№93-1 от 19.07.2024г., ДС№93-2 от 19.11.2024г.

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2024 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 26.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Магистральный газопровод										
1	1	**СЦИ** ***РК8.03-04-2022 табл.1601-0204-33***	**Закрепление оси газопровода по трассе**	**км**	11	**11928,00**	**0,00**	**131 208**	**0**			**131 208**	
						0,00	**0,00**	**0**	**0**				
2	2	**1101-0101-0362** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1190**	**212,37**	**212,37**	**252 720**	**252 720**		**48 088**	**324 870**	
						0,00	**56,13**	**0**	**66 795**		**24 062**		
3	3	**1101-0205-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**35,7**	**3278,35**	**0,00**	**117 037**	**0**		**84 267**	**217 408**	
						3278,35	**0,00**	**117 037**	**0**		**16 104**		
4	11	**1125-0101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе.** ***Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11.***	**км трубопровода**	**6**	**1902469,22**	**1073085,43**	**11 414 815**	**6 438 513**	**1 050 589**	**5 624 106**	**18 402 034**	
						654285,60	**375770,37**	**3 925 714**	**2 254 622**		**1 363 114**		
5	14	**Прайс** ***21***	**Труба стальная с изоляцией, D 159 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 20295-85, с трехслойным антикоррозионным покрытием**	**пм**	**22918,99592**	**36415,97**		**834 617 468**		**834 617 468**		**901 386 920**	
											66 769 452		
			ИТОГО по акту					**846 533 249**	**6 691 233**	**835 668 057**	**5 756 460**	**920 462 441**	
								4 042 751	**2 321 417**	**0**	**68 172 732**		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**920 462 441**	
			Прочие затраты	**Тенге**								**131 208,00**	
			Стоимость оборудования:	**Тенге**									
			Стоимость СМР без стоимости оборудования и прочих затрат	**Тенге**								**920 331 233,00**	
			Временные здания и сооружения-6,7%	**Тенге**								**61 662 192,61**	
			Итого:	**Тенге**								**981 993 425,61**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,5%									**4 909 967,13**	
			Итого:	**Тенге**								**986 903 392,74**	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**19 738 067,85**	
			Дополнительная олата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**4 178 102,17**	
			Итого сметная стоимость по АКТУ:	**Тенге**								**1 010 950 770,76**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,163	**Тенге**								**1 175 735 746,39**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,999782487 без НДС:	**Тенге**								**1 175 480 008,04**	
			НДС 12%,тенге	**Тенге**								**141 057 600,96**	
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	**Тенге**								**1 316 537 609,00**	

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор _____ Шайменов Н.А.

БИН 050740006657

Эксперт авторского надзора ТОО "КАТЭК"

_____ Молжанов Г.

БИН 960540000195

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК"

_____ Сандыбаев Н.Б.

БИН 170540012054