Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"_22_" август 2019 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО «Жайык Жарыгы»_____
_____г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2_____
наименование организации, юридический адрес

в лице___Сагынов Жангабыл Карлыбаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Разработка проектно-сметной документации на проведение линии электрификации для освещения улиц г.Кульсары» Атырауская область, г. Кульсары
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является__ ГУ «"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"» 90100, РК, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ул. Изтурганова, 7, Ысмагул Ернар Куткужаевич__
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____нет_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_____
___ТОО «ПроектСтройИнжиниринг», ГСЛ-№08-00347, №П-00-15-71_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)____приказ_ ГУ «Жылыойский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» за № 893 от 04.10.2018 года_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По электроснабжению:

наружное освещения улицы Оразалиев города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1350 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -39 шт.
-установка ж/б опор – 43 шт.

наружное освещения улицы Ыбраев города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1190 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -36 шт.
-установка ж/б опор – 47 шт.
наружное освещения улицы Дуйсенбеков города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1500 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -24 шт.
-установка ж/б опор – 34 шт.
-установка КТПН-250кВа с ТМ-250кВА -1шт.
наружное освещения улицы Кенганов города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -575 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -15 шт.
-установка ж/б опор – 3 шт.
-установка металических опор – 17 шт.
-установка КТПН-25кВа с ТМ-25кВА -1шт.
наружное освещения улицы Привокзальная и Аймаутов города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1260 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -35 шт.
-установка ж/б опор – 46 шт.
-установка КТПН-25кВа с ТМ-25кВА -1шт.
наружное освещения улицы Балмуханов города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1170 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -29 шт.
-установка ж/б опор – 40 шт.
наружное освещения улицы Артыгалиев города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -420 м
-строительство воздушной линий 10 кВ (провод АС) -31 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -13 шт.
-установка ж/б опор – 20 шт.
-установка КТПН-25кВа с ТМ-25кВА -1шт.
наружное освещения улицы Аязбаев города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1600 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -38 шт.
-установка ж/б опор – 45 шт.
наружное освещения улицы Саркытов города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1750 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -51 шт.
-установка ж/б опор – 58 шт.
наружное освещения улицы Танкыбаев города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -300 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -9 шт.
-установка ж/б опор – 1 шт.
-установка металических опор – 10 шт.
наружное освещения улицы Ажыгалиев города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -1825 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -52 шт.
-установка ж/б опор – 2 шт.
-установка металических опор – 62 шт.
наружное освещения улицы Есенов города Кульсары
-строительство воздушной линий 0,4 кВ (провод СИП) -950 м
- установка светодиодных светильников (150 Вт) -27 шт.

-установка ж/б опор – 39 шт.
-установка КТПН-25кВа с ТМ-25кВА -1шт.

Общие данные:

Предусмотрено строительство комплектной трансформаторной подстанции с воздушным вводом ВЛ-6, 10кв и воздушными выходами на стороне 0,4кВ с трансформатором мощностью 25кВа в количестве 4 шт. На КТПНГ выполнено контур заземления и установлен на фундамент. Установлены железобетонные опоры СВ-95, СВ-105. Питающая линия сети наружного освещения выполнена путем подвески изолированных проводов марки СИП. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СНИП РК 4.04-10-2002.

Основные показатели:

-Категория надежности электроснабжения-III;

-Источник электроснабжения от существующей КТПН-12/1 ПС- 110/10КВ N136 «промзона-2».

- Источник электроснабжения от существующей ВЛ-10КВ Ф.9 «Д» ПС 110/35/10КВ N136 «Промзона-2».

- Источник электроснабжения от опоры N94. ВЛ -6КВ ф.8 «Ш» ПС -110/35/6КВ N131 «Камыскуль».

- Источник электроснабжения от опоры n94. ВЛ-10КВ Ф5 «Д» ПС-110/35/10КВ N134 «центральная».

- Источник электроснабжения от сущ. опоры. ВЛ -6КВ ф.6 «Ш» ТП-1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____апрель 2019 год_____;
месяц, год

окончание работ ___август 2019 год_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____4_____;

фактически, месяц:_____4_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Бердалиев С.О

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Разработка проектно-сметной документации на проведение линии электрификации для освещения улиц г.Кульсары» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Сагынов Жангабыл Карлыбаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.