Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"30" августа 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ДЕЛОФБК», г. Кокшетау, ул. М.Горького, дом 3/7***.
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенбеков Н.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке с площадью 88,5 га)в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 1,2) (Наружные сети газоснабжения) »***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», в лице руководителя Садуакасова Ш.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Көкше-Құрылыс-Р», (государственная лицензия № 15011189 от 12 июня 2015 года), рабочий проект «Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке с площадью 88,5 га)в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 1,2) (Наружные сети газоснабжения) ».***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом об утверждений проектно-сметной документации ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», №312 от 03.03.2020 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность подземного газопровода	м	213,6	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	150	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными

Рассматриваемым рабочим проектом предусмотрено строительство системы автономного газоснабжения, состоящей из резервуарной установки сжиженного углеводородного газа и газопровода низкого давления, для газоснабжения двух пятиэтажных 60-квартирных жилых домов в г. Кокшетау Акмолинской области. Источник газа проектируемой системы автономного газоснабжения – резервуарная установка, состоящая из двух резервуаров и сопутствующего резервуарного оборудования. Исполнение резервуара по способу установки – подземное, на опорах. С целью обеспечения устойчивости и для недопущения всплытия резервуаров предусмотрена установка на дорожные железобетонные плиты. По периметру резервуарной установки предусмотрено продуваемое ограждение. Резервуары СУГ приняты из низколегированной стали марки 17Г1С. Расчетное давление резервуаров 1,56 МПа. Резервуары поставляются в заводском антикоррозионном покрытии на основе лент из экструдированного полиэтилена, соответствующем требованиям ГОСТ 9.602-2016. Резервуары подлежат гидравлическому испытанию на прочность и проверке на герметичность на заводе-изготовителе. Для обеспечения безопасной эксплуатации и обеспечения возможности выполнения всех операций по приему, хранению и выдаче газа, а также для удаления неиспарившихся остатков газа, резервуары оснащаются наполнительным (впускным) клапаном, клапаном отбора жидкой фазы для удаления неиспарившихся остатков газа, клапаном отбора паровой фазы для отбора ПФ, а также указателем уровня жидкости, предохранительным клапаном. Регазификация сжиженного газа производится естественным путем. На выходе из резервуара предусмотрена установка регулятора давления. Давление настройки регулятора давления равно 0,003 МПа (3 кПа). Защита резервуаров от почвенной коррозии предусмотрена установкой магниевого протектора ПМ-20У для каждого резервуара. Рабочим проектом предусмотрены молниезащита резервуарной установки с помощью стержневого молниеприемника высотой 17 м и заземление резервуарной установки устройством контура заземления из трех вертикальных заземлителей из стального проката круглого сечения диаметром 16 мм длиной 3,2 м, соединенных между собой и с резервуаром горизонтальным заземлителем из стальной полосы размером сечения 4×40 мм. Для заземления автоцистерны при сливе газа предусмотрено комплектное заземляющее устройство, присоединяемое к контуру заземления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***январь 2021 г.;***
месяц, год

окончание работ ***февраль 2021 г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***1 месяц***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 месяц ;***
фактически, месяц: **1 месяц ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Транстелеком» Доматов М. 09.21

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «Кокшетау Энерго» Попов В. А. 31.08.2021 г.

Без наружных сетей теплоснабжения

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «ЭРСУ Газстройсервис» Дыдыкин Е. В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» 01.03.21.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке с площадью 88,5 га)в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 1,2) (Наружные сети газоснабжения)».***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _Сарсенбеков Нурсултан Темирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)