Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"29" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) – ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Мызы, д. 13, н.п. 1в

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области»;

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района", руководитель – Булимисов С.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Союз Строй Класс» БИН 180 840 012 512, ТОО «СК MEGARON 030 140 007 312

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО " Innovation Center Project", проект 100/17;

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом ГУ Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Павлодарского района - правоприемник ГУ Отдел реального сектора экономики Павлодарского района , № 1-20-37 от 21.11.2018 года.;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Поселковые водопроводные сети

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для	м	3 853		3 833	

водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12 073		12 084	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	762		853	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6 041		6 611	
Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов	шт	229		229	

Площадка водозаборных сооружений

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция 1-го подъема, насосы Grundfos SP 14-20 - 1 рабочий, 1 резервный	к-т	2		2	
Насосная станция 2-го подъема производительность 31,2 м3/час, насосы LVR - 1 рабочий, 1 резервный.	к-т	1		1	
Локальная станция очистки воды, производительность 9,9 м3/ч.	к-т	1		1	
Резервуар запаса воды емкостью 200 м3.	к-т	2		2	
Резервуар сбросных вод емкостью 150 м3	к-т	1		1	
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	м	225		225	
Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов	шт	14		12	
Трансформаторная	к-т	1		1	

подстанция КТПН-160-10/04 кВ					
Дизель-генераторная установка АД100	к-т	1		1	
Туалет на 1 очко	к-т	1		1	
ВЛ-10 кВ АС-70	м	650		650	
Кабели силовые с изоляцией ААБл 3х70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	м	25		25	
Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	10		10	
Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	210		210	
Кабель марки АВБбШв 4х16мм2	м	480		480	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Проектом предусмотрена следующая схема водоснабжения села:

Вода из одной рабочей и одной резервной водозаборных скважин наземного павильона направляется на очистку от вредных примесей в водопроводные блок-модульные очистные сооружения. Далее после очистки по двум напорным водоводам подаётся в два резервуара чистой воды ёмкостью 200 м3 каждый (проектируемые), расположенные на площадке

водопроводных сооружений. Затем насосная станция второго подъёма подаёт воду в разводящие сети села.

Внутрипоселковая водопроводная сеть – кольцевая с тупиковыми разводящими ответвлениями к жилым домам.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды на нужды пожаротушения села водовод от площадки водопроводных сооружений насосной станции 2 подъема до кольцевой поселковой сети проложен в две нитки.

Трубы приняты диаметром 160, 110, 63, 32 мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 и SDR 11 по ГОСТ 18599-2001, трубы стальные диаметром 159х4, 108х4, 59х3,5 мм по ГОСТ 10704-91. Диаметр водоводов принят на основании гидравлического расчета на случай пожаротушения и проверен на случай аварий на одном водоводе при хозяйственно-питьевом водоразборе.

На сети предусмотрена установка водопроводных колодцев с устройством в них необходимой запорной арматурой, пожарными гидрантами. Колодцы запроектированы по т.п. 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов диаметром 1500-2000 мм по ГОСТ 8020-90.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2019года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 14 месяцев;

фактически, месяц: 15 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*)

Соответствует требованиям ТУ-15-2020-01912 от 17.08.2020г

Место печати (при наличии)

ШЭЖК ВПЭС

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области»;

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ Акмагамбетов Ж.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)