Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»

СПРАВКА № 1 от "28" ноября 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	050 240 002 785	KZ3000000	KZ2030000	№ 28 доп.согл №2	12.08.2024 19.11.2024	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**10 478 725,64**	**10 478 725,64**	**9 356 005,04**				**1 122 720,60**	**10 478 725,64**
Выплата аванса	**36 255 986,87**	**36 255 986,87**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание аванса	**9 954 789,36**	**9 954 789,36**	**8 888 204,79**				**1 066 584,57**	**9 954 789,36**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**523 936,28**	**523 936,28**	**467 800,25**				**56 136,03**	**523 936,28**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Итого к оплате:	**36 255 986,87**	**36 255 986,87**	**0,00**				**0,00**	**0,00**

Заказчик:
И.о. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Сәркен А.Е.**

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт ТОО "SSK-Holding"
ИИН 620413302160
№ KZ09VJE00061630 от 25.01.2021г.

_____ **Нурпеисов А.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Зайсан"
Директор

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество " Национальная компания " КазАвтоЖол",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр,Ондирис 72/1, Кунаева Д 10 блок " А"**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО" Строительная компания "Зайсан",РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133, тел.: 21137**	**050240002785**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дог № 28от 12.08.2024 ДС №1 30.09.2024ДС №19.11.24	

Номер документа	Дата составления
00000000236	**28.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай(выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь"км 100-124 за ноябрь 2024 г			Услуга	1	10 478 725,64	10 478 725,64	1 122 720,60
				Итого	1	x	10 478 725,64	1 122 720,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурасыл Г.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. директора Сулеев / _____ / Есркен А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2024

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"

Акт выполняемых работ № 1 от 28 ноября 2024 года

Выполнение работ - «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»

Договор: № 28 от 12.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 30.09.2024г. доп. соглашение № 2 от 19.11.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2024 г.	Сумма получения аванса в 2024 г.	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»	тенге	**2 085 968 889,93**	**199 211 901,28**	**36 255 986,87**	**0,00**	**10 478 725,64**	**9 954 789,36**	**523 936,28**	**0,00**
	В т.ч. Без НДС		**1 862 472 223,15**	**177 867 769,00**	**32 371 416,85**	**0,00**	**9 356 005,04**	**8 888 204,79**	**467 800,25**	**0,00**
	Сумма НДС		**223 496 666,78**	**21 344 132,28**	**3 884 570,02**	**0,00**	**1 122 720,60**	**1 066 584,57**	**56 136,03**	**0,00**

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан""

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124"

Договор: № 28 от 12.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 30.09.2024г. доп. соглашение № 2 от 19.11.2024г.

Акт выполняемых работ № 1 от 28 ноября 2024 года

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за еденицу измерения без НДС тенге	План всего		Всего с начало строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за ноябрь месяц	
					объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на 1 км	м3 грунта	1 083,89	1 800,00	1 951 002,00	753,38	816 581,05	41,85	753,38	816 581,05
2	3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс)	м2	4,44	1 500,00	6 660,00	627,82	2 787,52	41,85	627,82	2 787,52
3	4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,46	1 800,00	135 828,00	753,38	56 850,05	41,85	753,38	56 850,05
4	5	Смесь песчано-гравийная природная	м3 грунта	8 615,62	2 196,00	18 919 901,52	919,12	7 918 819,67	41,85	919,12	7 918 819,67
5	6	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	744,60	1 800,00	1 340 280,00	753,38	560 966,75	41,85	753,38	560 966,75
6	7	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	1 500,00	2 957 880,00					
7	8	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	183,00	1 576 658,46					
8	9	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 513,12	1,05	7 888,78					
9	10	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,46	1,0815	252 061,38					
10	11-14	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,86	1 500,00	880 290,00					
11	15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	182,70	6 046 725,07					
		РАЗДЕЛ 2. Устройство покрытия а/б смеси									
12	16	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,59	71,20	534 896,41					
13	17	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,84	73,336	17 092 189,78					
14	18	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	6 238,67	20 704,96	129 171 412,80					
15	19	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые марки 2	т	34 678,89	20 912,0096	725 205 280,60					

16	20	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,59	50,40	378 634,54					
17	21	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,82	51,912	12 098 964,76					
18	22-25	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,86	168 000,00	98 592 480,00					
19	26	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	20 462,40	677 233 207,73					
		РАЗДЕЛ 3. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Кызылтас км 104+300									
20	27	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	160,00	315 507,20					
21	28	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,61	19,52	168 176,71					
22	29	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 510,22	0,112	841,14					
23	30	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 067,36	0,11536	26 886,65					
24	31-34	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	160,00	93 899,20					
25	35	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	19,488	644 984,01					
26	36	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06					
		РАЗДЕЛ 4. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карашилик км 109+400									
27	37	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	170,00	335 226,40					
28	38	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,60	20,74	178 687,54					
29	39	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 516,04	0,119	894,41					
30	40	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 064,53	0,12257	28 566,72					
31	41-44	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	170,00	99 767,90					
32	45	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	20,706	685 295,51					
33	46	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06					
		РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карой км 116+500									
34	47	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	160,00	315 507,20					
35	48	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,61	19,52	168 176,71					
36	49	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 510,22	0,112	841,14					

37	50	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 067,36	0,11536	26 886,65					
38	51-54	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	160,00	93 899,20					
39	55	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	19,488	644 984,01					
40	56	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06					
		РАЗДЕЛ 6. Устройство покрытия а/б смеси на площадке для кратковременной									
		остановки автомобилей Родник км 108+150									
41	57	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	2 100,00	4 141 032,00					
42	58	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	256,20	2 207 321,84					
43	59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,67	1,470	11 043,62					
44	60	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,90	1,51410	352 886,59					
45	61-64	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	2 100,00	1 232 427,00					
46	65	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	255,780	8 465 415,10					
		РАЗДЕЛ 7. Укрепление обочин									
47	66	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2	679,15	48 000,00	32 599 200,00					
48	67	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	5 856,00	50 453 070,72					
		РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части									
49	68	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1м, сплошная (1.1)	км линии	374 026,17	54,80	20 496 634,12					
50	69	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стекляных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,15м, шаг 1:1 (1.5)	км линии	287 884,33	16,80	4 836 456,74					
51	70	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стекляных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,2м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)	км линии	374 026,17	0,40	149 610,47					
		РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков									
52	71	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	22 488,95	25,00	562 223,75					

53	72	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700мм	шт	14 060,87	18,00	253 095,66					
54	73	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900мм	шт	22 152,72	2,00	44 305,44					
55	74	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350х900мм	шт	50 063,61	2,00	100 127,22					
56	75	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050х700мм	шт	30 758,22	3,00	92 274,65					
		ИТОГО:				**1 827 659 658,22**		**9 356 005,04**			**9 356 005,04**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**34 812 564,93**		**0,00**			**0,00**
		ИТОГО:				**1 862 472 223,15**		**9 356 005,04**			**9 356 005,04**
		НДС. 12%				**223 496 666,78**		**1 122 720,60**			**1 122 720,60**
		ВСЕГО С НДС:				**2 085 968 889,93**		**10 478 725,64**			**10 478 725,64**

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Начальник ОЭ и БД ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Қасеңұлы С.**

Гл специалист ОЭ и БД ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Нуралыев Е.Н.**

Начальник ОПЭР и З ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Рамазанова Ж.Қ.**

Гл специалист ОПЭР и З ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Ешниязова Ж.К.**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Технадзор;

Главный эксперт ТОО "SSK-Holding"

_____ **Нурпеисов А.Н.**

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 1 от 28 ноября 2024 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	1 800,00	753,38	41,85	753,38
	Устройство покрытия а/б смеси					
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,00			
3	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Кызылтас км 104+300					
4	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	0,00			
5	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карашилик км 109+400					
6	Основания из песчано-гразийных толщиной 10 см. Устройство	м2	0,00			
7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карой км 116+500					
8	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	0,00			
9	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на площадке для кратковременной					
	остановки автомобилей Родник км 108+150					
10	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	0,00			
11	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,00			
12	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см**	м2	0,00			
13	**Разметка проезжей части**	км	0,00			
14	**Установка дорожных знаков**	шт	0,00			

Заказчик: И.о. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Сәркен А.Е.**

Генподрядчик: Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Г.Б.**