Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Успенского района" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района. Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Ленина, 77 БИН 040540005065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания районной библиотеки села Успенка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания районной библиотеки села Успенка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 01.03.2023года

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь от 26.06.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Ремонт помещений здания

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	12	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	12,76	1781,66	165,83	22734	2116	–	15616	41418	
						1615,83	83,93	20618	1071	–	3068		

2	17 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	3,78	1850,26	38,1	6994	144	–	4974	12926
					1812,17	15,61	6850	59	–	957	
	Раздел 2 Стены и перегородки										
3	20 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,05	4504,12	306,76	121836	8298	70937	30673	155918
					1508,38	66,54	40802	1800	–	3408	
4	21 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0098	500204,08	1632,65	4902	16	2231	1916	7363
					270918,37	612,24	2655	6	–	545	
5	22 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	2,5	36422,8	18	91057	45	54656	26176	126612
					14542,4	–	36356	–	–	9379	
	Раздел 3 Проемы										
	3.1 Окна										

6	23 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	5,69	2391,74	210,37	13609	1197	6396	4742	19819
					1057,29	100,18	6016	570	–	1468	
7	27 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,74	24589		91963		91963	–	99320
					–		–		–	7357	
8	29 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	11	2441		26851		26851	–	28999
					–		–		–	2148	
9	30 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	14	111		1554		1554	–	1678
					–		–		–	124	

10	31	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	10,5	1737		18239		18239	–	19698
						–		–		–	1459	
		3.2 Двери										
11	46	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	1,95	8292,82	585,13	16171	1141	10	11204	29565
						7702,56	277,44	15020	541	–	2190	
12	47	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ профилей:глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,95	13923		27150		27150	–	29322
						–		–		–	2172	

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 Потолок

13	62	1115-0405-0102									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	358,5	336,35	3,3	120582	1182	45180	53850	188387
					207,03	1,59	74220	571	–	13955	
14	63	1115-0203-0502									
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8	757,89	8,05	9701	103	1994	5512	16430
					594,06	4,06	7604	52	–	1217	
		5.2 Стены									
15	66	1115-0405-0101									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	584,3	303,44	2,96	177299	1730	67169	78650	276425
					185,52	1,43	108400	836	–	20476	
		5.3 Откосы									
		Раздел 6 Фасад									

16	71 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	50	2972,6	10,82	148630	541	74943	52736	217475
					1462,92	1,96	73146	98	–	16109	
17	73 2110-0104-0109										
		Металлосайдинг	м2	57,964	2259		130941		130941	–	141416
					–		–		–	10475	
18	75 1203-0101-1501										
		Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2 НР = 72 %	м2 отремонтированной поверхности	3	9602	49,33	28806	148	9661	13718	45926
					6332,33	18,67	18997	56	–	3402	
19	80 1108-0701-0102										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	366	836,41	2,36	306125	862	102947	145966	488258
					552,78	1,13	202316	415	–	36167	
	Итого						**1 946 955**				1946955

Итого	**1 946 955**	1946955
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	613 000	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 523	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 075	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	732 822	
- накладные расходы, тенге	445 734	
в т.ч. зарплата, тенге	40 184	
- сметная прибыль (8 %), тенге	136 077	
Всего	**1 946 955**	
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	23 363	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 406**	
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 009 725**	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,05)	**2110211,07**	
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**2004700,52**	
НДС (12 %)	240564,06	
Итого	**2245264,58**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 040540005065

Руководитель_____Скакова А.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

БИН 070340002940

эксперт_____Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ES-ПРОЕКТ"

БИН 060340010771

Директор_____Кабдышева Б.Н.