Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Успенского района" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района. Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Ленина, 77 БИН 040540005065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания районной библиотеки села Успенка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания районной библиотеки села Успенка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 01.03.2023года

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь от 26.06.2023 года

(Корректирующая смета № 1)

на Ремонт помещений здания

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	358	129,34	–	46303	–	–	33338	86012	
						129,34	–	46303	–	–	6371		

	2 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,1	1383,75	70,37	74861	3807	21123	38252	122162
					922,94	59,09	49931	3197	–	9049	
3	3 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из. досок и брусков НР = 72 %	м2	358	69,57	–	24905	–	–	17932	46264
					69,57	–	24905	–	–	3427	
4	4 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	358	323,18	18,43	115699	6598	–	80955	212386
					304,75	9,32	109101	3337	–	15732	
5	5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	358	106,09	2,78	37981	997	–	26991	70170
					103,31	1,41	36984	504	–	5198	
6	6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	40,93	34,2	–	1400	–	–	1008	2601
					34,2	–	1400	–	–	193	
7	7 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	35,8	24205,11	8,99	866543	322	716443	107840	1052334
					4183,74	–	149778	–	–	77951	

	8	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,61193	17072,21	1727,32	10447	1057	19	7067	18915
						15313,84	725,57	9371	444	–	1401	
9	9	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61193	264413		161802		161802	–	174746
						–		–		–	12944	
10	10	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	146	4386,75	0,54	640465	79	12706	451957	1179816
						4299,18	0,26	627680	38	–	87394	
11	11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	358	815,78	35,72	292048	12788	141196	103842	427561
						385,65	17,21	138064	6161	–	31671	
12	12	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	358	1870,54	162,62	669654	58217	186825	324454	1073637
						1186,07	72,68	424612	26019	–	79529	
13	13	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	358	3716		1330328		1330328	–	1436754
						–		–		–	106426	

	14 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	175	1549,94	16,06	271240	2810	214320	39649	335760
					309,2	5,47	54110	958	–	24871	
15	15 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	72	2972,63	10,82	214029	779	107919	75940	313167
					1462,93	1,96	105331	141	–	23198	
16	16 1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	32	3698,59	13,34	118355	427	65448	37831	168681
					1640	1,97	52480	63	–	12495	
17	17 2110-0104-0109	Металлосайдинг	м2	79,2	2259		178913		178913	–	193226
					–		–		–	14313	
18	18 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	97	836,39	2,35	81130	228	27283	38685	129400
					552,77	1,13	53619	110	–	9585	

	19	1212-0104-0504									
			Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	324,9	233,1	–	75734	–	–	54528	140683
						233,1	–	75734	–	–	10421	
20	20	1115-0203-0601										
			Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,4	1199,7	23,71	64064	1266	6781	40622	113061
						1049,01	7,55	56017	403	–	8375	
21	21	1115-0405-0101										
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	31,2	303,43	2,95	9467	92	3587	4199	14759
						185,51	1,41	5788	44	–	1093	

Итого	**7 312 095**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 021 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 174 693
- накладные расходы, тенге	1 485 090
в т.ч. зарплата, тенге	133 658
- сметная прибыль (8 %), тенге	541 637

Всего	7 312 095
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	87 745
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**147 997**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**7 547 837**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,05)	**7925228,79**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**7528967,35**
НДС (12 %)	903476,08
Итого	**8432443,43**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 040540005065

Руководитель_____ Скакова А.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

БИН 070340002940

эксперт_____Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ES-ПРОЕКТ"

БИН 060340010771

Директор_____Кабдышева Б.Н.