Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Успенского района" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района, Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Ленина, 77 БИН 040540005065

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания районаи библиотеке села Успенка

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания районаи библиотеке села Успенка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 01.03.2023года

Акт № 7

приемки выполненных работ за июнь от 30.06.2023 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	5,85	20917,26	190,09	122366	1112	115890	4251	136746	
						916,92	92,31	5364	540	–	10129		

	3 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	24	2241,63	22,46	53799	539	42645	7791	66517
					442,29	8,58	10615	206	–	4927	
3	4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	24	96,46	1,33	2315	32	16	1632	4263
					94,46	–	2267	–	–	316	
4	5 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1259		5036		5036	–	5439
					–		–		–	403	
5	6 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	4	299,75	–	1199	–	429	554	1893
					192,5	–	770	–	–	140	
6	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	12	90,25	3	1083	36	448	434	1638
					49,92	0,33	599	4	–	121	

	10	1113-0301-1421										
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	40	128,15	3,85	5126	154	4096	644	6232
						21,9	0,48	876	19	–	462	
8	13	1118-0101-0203										
			Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 72 %	котел	1	116267	13338	116267	13338	16691	66167	197029
						86238	5661	86238	5661	–	14595	
		Раздел 3 Демонтажные работы										
9	17	1118-0101-0203										
			Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	котел	1	34264	4268	34264	4268	–	22901	61738
						29996	1811	29996	1811	–	4573	
10	18	1217-0101-0701										
			Демонтаж вентиляционных решеток. НР = 72 %	шт.	7	53	–	371	–	–	267	689
						53	–	371	–	–	51	
		Итого										**482 184**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 096
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	185 251
- накладные расходы, тенге	104 641
в т.ч. зарплата, тенге	9 739
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 717
Всего	**482 184**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	5 786
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 759**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**497 730**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,05)	**522616,09**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**496485,29**
НДС (12 %)	59578,23
Итого	**556063,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

БИН 070340002940

эксперт_____ Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Успенского района" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

БИН 040540005065

Руководитель_____ Скакова А.Т.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ES-ПРОЕКТ"

БИН 060340010771

Директор_____ Кабдышева Б.Н.