форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №40 от "18" июля 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство системы водоснабжения в н.п. Тасбогет Кызылординской области" - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство системы водоснабжения в н.п. Тасбогет Кызылординской области" - водоснабжения"	163634,180	143237,200	119840,000 -	143237,200	21738,221	25982,326	21738,221 -	25982,326	21738,221	25982,326

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Водопроводные сети в пос. Тасбогет Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за август месяц 2018 год

на Наружный водопровод

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1					
1	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**12117,9800**		**1394,00**	**16892464,12**
2	**С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**70,4000**		**4748,00**	**334259,20**
3	**С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**51,6000**		**7278,00**	**375544,80**
		Колодец водопроводный d=1500 Н=2450 мм -77шт					
4	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**77,0000**		**17017,00**	**1310309,00**
5	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**154,0000**		**16452,00**	**2533608,00**

6	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	77,0000	19255,00	1482635,00
7	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	77,0000	5643,00	434511,00
8	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	77,0000	3483,00	268191,00
9	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	77,0000	19408,00	1494416,00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		25125938,12
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		0,00
Материалы -	Тенге		25125938,12
Всего заработная плата -	Тенге		0,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		0,00
Местные материалы -	Тенге		0,00
Транспортные расходы -	Тенге		0,00
Накладные расходы -	Тенге		0,00
Накладные НУЧП -	Тенге		0,00
Сметная прибыль -	Тенге		0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		25125938,12
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		0,00
Сметная заработная плата -	Тенге		0,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		25125938,12
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		0,00
Материалы -	Тенге		25125938,12
Всего заработная плата -	Тенге		0,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		0,00
Местные материалы -	Тенге		0,00
Транспортные расходы -	Тенге		0,00
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		25125938,12

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,00
Сметная заработная плата -	Тенге				0,00

Временные здания и сооружения 1,3%	326637,1956
Итого:	**25452575,32**
Прочие работы и затраты	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	526868,309
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2882,258
Итого по акту	**25982325,88**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	519646,52
Итого по акту в текущих ценах 2018 г.	**26501972,40**
Итого с понижающим коэффициентом - 0,732365328	**19409125,72**
НДС 12%	2329095,087
ИТОГО:	**21738220,81**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: