форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №40 от "18" июля 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство системы водоснабжения в н.п. Тасбогет Кызылординской области" - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство системы водоснабжения в н.п. Тасбогет Кызылординской области" - водоснабжения"	163634,180	143237,200	119840,000	143237,200	49854,128	59587,498	49854,128	59587,498	28115,907	33605,172

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Водопроводные сети в пос. Тасбогет Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год

на Наружный водопровод

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**10380,3453**		**139,30**	**1445982,10**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	92,17746626	762,00	70239,23
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	200,3406643	1554,00	311329,39
		Итого оплата труда:				**36,76**	**381568,62**
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	200,3406643	6867,00	1375739,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	200,3406643	1554,00	311329,39
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**1375707,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	274767,74
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13,26	137643,38
		Сметная стоимость:				**179,03**	**1858393,22**

2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**321,0419**		**1624,39**	**521497,25**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	593,2854312	879,00	521497,89
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**521497,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	375477,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	71759,29
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**968734,30**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**86,0867**		**1868,05**	**160814,26**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,125	182,9342375	879,00	160799,19
		Итого оплата труда:				**1868,05**	**160814,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1345,00	115786,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,04	22127,73
		Сметная стоимость:				**3470,09**	**298728,60**
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**7311,4157**		**30,63**	**223948,66**

4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	58,93001054	1300,00	76609,01
		Итого оплата труда:				**10,48**	**76623,64**
4. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	58,93001054	3800,00	223934,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	58,93001054	1300,00	76609,01
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**223948,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	55128,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	22299,82
		Сметная стоимость:				**41,23**	**301449,67**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**3133,4639**		**706,64**	**2214230,93**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	3045,726911	727,00	2214243,46
		Итого оплата труда:				**706,64**	**2214230,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	1594243,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	304666,69
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**4113172,72**
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**7311,4157**		**131,75**	**963279,02**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	789,6328956	638,00	503785,79
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	191,9246621	1088,00	208814,03
		Итого оплата труда:				**97,46**	**712570,57**
6. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	191,9246621	2338,00	448719,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	191,9246621	1088,00	208814,03
6. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	767,6986485	14,00	10747,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**459449,36**

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	513042,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	118079,36
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1594400,42**
7	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**86,0867**		**1069,64**	**92081,78**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	73,8623886	763,33	56381,38
		Итого оплата труда:				**654,94**	**56381,62**
7. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	246,207962	374,00	92081,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	73,8623886	763,33	56381,38
		Итого эксплуатация машин:				**1069,64**	**92081,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		471,56	40595,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,30	10614,49
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**143290,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5621834,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5621834,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**4123686,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**2969041,04**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2969041,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**687190,76**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9278065,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5228,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4123686,90**

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1

1	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ:	**км трубопровода**	**1,6860**		**244630,86**	**412447,63**

		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	291,678	1035,00	301886,73
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	31,4439	922,23	28998,51
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**330885,12**
8. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	29,505	3546,00	104624,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	29,505	910,00	26849,55
8. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,18546	3996,00	741,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,18546	1300,00	241,10
8. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	13,488	73,00	984,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт -	маш.-ч	0,93 -	1,56798	1419,00	2224,96 -
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,56798	1088,00	1705,96
8. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,18546	2465,00	457,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,18546	1088,00	201,78
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**109032,57**
8. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,26976	228,00	61,51
8. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	8,43	174,00	1466,82
		Итого материалов:				**906,48**	**1528,33**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		194291,97	327576,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35113,83	59201,92
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**799225,81**

2	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5243,9200		88,00	461464,96
3	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодный воды радиомодульный Itron Flodis д15	шт	116,0000		16696,43	1936785,88
4	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Радиомодуль дистанционного съема	шт	116,0000		34785,71	4035142,36
5	С123-040902-1403 2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	116,0000		9172,00	1063952,00
6	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	116,0000		8071,00	936236,00
7	С123-041013-0101 2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	116,0000		6527,00	757132,00
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	2,0000		296662,85	593325,70
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	388	1035,00	401580,00
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	53,66	927,32	49759,99
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**451340,16**
19. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	49,2	3546,00	174463,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	49,2	910,00	44772,00

19. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,64	3996,00	2557,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,64	1300,00	832,00
19. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	24	73,00	1752,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,78	1419,00	3944,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,78	1088,00	3024,64
19. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,04	2465,00	2563,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,04	1088,00	1131,52
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**185281,06**
19. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,88	228,00	200,64
19. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	36	174,00	6264,00
		Итого материалов:				**3232,32**	**6464,64**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	446826,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	83212,20
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**1123364,66**
9	**С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2871,4300**		**88,00**	**252685,84**
10	**С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**178,7700**		**649,00**	**116021,73**
11	**С123-040103-0505 2304-0103-0505 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**20,0000**		**16810,00**	**336200,00**

12	С123-040902-1403 2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	116,0000	9172,00	1063952,00
13	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	**Вентиль JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	11,0000	14527,00	159797,00
14	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Вентиль JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	11,0000	20826,00	229086,00
		Колодец водопроводный d=1500 Н=2450 мм -77шт				
15	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**21,9000**	**54409,33**	**1191564,33**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	304,41	1035,00	315064,35
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	48,8589	1380,42	67445,80
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**382510,44**
49. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	30,66	4329,00	132727,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	30,66	1554,00	47645,64
49. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	3,2631	729,00	2378,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	18,1989	2465,00	44860,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	18,1989	1088,00	19800,40

		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**179966,32**
49. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	5,9568	18609,00	110850,09
49. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,2119	20658,00	45693,43
49. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,219	16850,00	3690,15
49. 9	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,07446	--	--
49.10	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,971	21124,00	41635,40
49.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0876	40416,00	3540,44
49.12	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	462,09	132,00	60995,88
49.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002409	26517,00	63,88
49.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,752	310,00	543,12
49.15	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0438	171586,00	7515,47
49.16	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,0876	1371537,00	120146,64
49.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,006789	30,00	0,20
49.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,628	1236,00	3248,21
49.19	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,4016	213050,00	298610,88

		Итого материалов:				31805,20	696533,88
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17291,57	378685,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5736,07	125619,93
		Сметная стоимость:				77436,97	1695869,64
16	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	1,3152		496892,00	653492,48
17	С124-040207-5101 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	шт.	52,0000		4536,00	235872,00
18	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1924,00	11544,00
19	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	352,0000		2716,00	956032,00
20	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	52,0000		6920,00	359840,00
21	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	176,0000		1561,00	274736,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				16037309,91
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16037309,91
Материалы -			Тенге				14544499,10
Всего заработная плата -			Тенге				782225,28
Транспортные расходы -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				1153088,40
		Накладные НУЧП -	Тенге				1153088,40
		Сметная прибыль -	Тенге				268034,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17458432,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1118,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				782225,28

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				21659143,91
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21659143,91
Материалы -	Тенге				14544499,10
Всего заработная плата -	Тенге				4905912,18
Транспортные расходы -	Тенге				0,00
Накладные расходы -	Тенге				4122129,44
Накладные НУЧП -	Тенге				4122129,44
Сметная прибыль -	Тенге				955224,81
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				26736498,16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6346,87
Сметная заработная плата -	Тенге				4905912,18

Временные здания и сооружения 1,3%	347574,4761
Итого:	**27084072,64**
Прочие работы и затраты	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	560640,3036
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	5960459,511
Итого по акту	**33605172,45**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	672103,45
Итого по акту в текущих ценах 2018 г.	**34277275,90**
Итого с понижающим коэффицентом	**25103488,43**
НДС 12%	3012418,611
ИТОГО:	**28115907,04**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №40 от "18" июля 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство системы водоснабжения в н.п. Тасбогет Кызылординской области" - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство системы водоснабжения в н.п. Тасбогет Кызылординской области" - водоснабжения"	163634,180	143237,200	119840,000	143237,200	82240,998	98297,483	82240,998	98297,483	32386,870	38709,985

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Водопроводные сети в пос. Тасбогет Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год

на Наружный водопровод

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**30298,2000**		**139,30**	**4220539,26**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	269,048016	762,00	205014,59
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	584,75526	1554,00	908709,67
		Итого оплата труда:				**36,76**	**1113724,26**
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	584,75526	6867,00	4015514,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	584,75526	1554,00	908709,67
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**4015420,45**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	801993,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	401754,13

		Сметная стоимость:				179,03	5424286,75
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	937,0520		1624,39	1522137,90
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	1731,672096	879,00	1522139,77
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**1522137,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	1095938,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	209449,86
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**2827526,30**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	251,2690		1868,05	469383,06
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,125	533,946625	879,00	469339,08
		Итого оплата труда:				**1868,05**	**469383,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1345,00	337956,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,04	64586,18
		Сметная стоимость:				**3470,09**	**871926,04**

4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**21340,4450**		**30,63**	**653657,83**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	172,0039867	1300,00	223605,18
		Итого оплата труда:				**10,48**	**223647,86**
4. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	172,0039867	3800,00	653615,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж | чел.	чел-ч	0,00806	172,0039867	1300,00	223605,18
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**653657,83**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	160906,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	65088,36
		Сметная стоимость:				**41,23**	**879866,55**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**9145,9050**		**706,64**	**6462862,31**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	8889,81966	727,00	6462898,89
		Итого оплата труда:				**706,64**	**6462862,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	4653253,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	889256,34
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**12005463,66**
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**21340,4450**		**131,75**	**2811603,63**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	2304,76806	638,00	1470442,02
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	560,1866813	1088,00	609483,11
		Итого оплата труда:				**97,46**	**2079839,77**

6. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	560,1866813	2338,00	1309716,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	560,1866813	1088,00	609483,11
6. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2240,746725	14,00	31370,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**1341033,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	1497459,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	344648,19
		Сметная стоимость:				**218,07**	**4653710,84**
7	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**251,2690**		**1069,64**	**268767,37**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	215,588802	763,33	164565,40
		Итого оплата труда:				**654,94**	**164566,12**
7. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	718,62934	374,00	268767,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	215,588802	763,33	164565,40
						1069,64	**268767,37**
		Итого эксплуатация машин:				471,56	118488,41
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		123,30	30981,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**1664,49**	**418234,74**
		Сметная стоимость:					**16408951,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**16408951,36**
		Всего заработная плата -	Тенге				**12036161,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**8665996,63**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**8665996,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2005764,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27080712,52**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15261,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				12036161,28
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1					
8	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**3,6000**		**244630,86**	**880671,10**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	622,8	1035,00	644598,00
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	67,14	922,23	61918,52
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**706516,27**
8. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	63	3546,00	223398,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	63	910,00	57330,00
8. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,396	3996,00	1582,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,396	1300,00	514,80
8. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	28,8	73,00	2102,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,348	1419,00	4750,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	3,348	1088,00	3642,62
8. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,396	2465,00	976,14

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,396	1088,00	430,85
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**232809,77**
8. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,576	228,00	131,33
8. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	18	174,00	3132,00
		Итого материалов:				**906,48**	**3263,33**
		Накладные расходы (НН0=99)	%	99		194291,97	699451,09
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		35113,83	126409,79
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**1706531,98**
9	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**6,8760**		**296662,85**	**2039853,76**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	1333,944	1035,00	1380632,04
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	184,48308	927,32	171074,85
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**1551707,47**
19. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	169,1496	3546,00	599804,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	169,1496	910,00	153926,14
19. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	2,20032	3996,00	8792,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	2,20032	1300,00	2860,42
19. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	82,512	73,00	6023,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

19. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	9,55764	1419,00	13562,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,55764	1088,00	10398,71
19. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	3,57552	2465,00	8813,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	3,57552	1088,00	3890,17
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**636996,28**
19. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	3,02544	228,00	689,80
19. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	123,768	174,00	21535,63
		Итого материалов:				**3232,32**	**22225,43**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	1536190,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	286083,54
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**3862127,70**
10	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**1,2000**		**244630,86**	**293557,03**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	207,6	1035,00	214866,00
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	22,38	922,23	20639,51
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**235505,42**
21. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	21	3546,00	74466,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	21	910,00	19110,00

21. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,132	3996,00	527,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,132	1300,00	171,60
21. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	9,6	73,00	700,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,116	1419,00	1583,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,116	1088,00	1214,21
21. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,132	2465,00	325,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,132	1088,00	143,62
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**77603,26**
21. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,192	228,00	43,78
21. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	6	174,00	1044,00
		Итого материалов:				**906,48**	**1087,78**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		194291,97	233150,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35113,83	42136,60
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**568843,99**
		Колодец водопроводный d=1500 Н=2450 мм -38шт					
11	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,3681**		**54409,33**	**346483,29**

		5. Устройство упоров и опор для установки арматуры					
		6. Гидроизоляция стен и днища					
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	88,5163954	1035,00	91614,47
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	14,20719987	1380,42	19611,90
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**111226,45**
49. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	8,9153204	4329,00	38594,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	8,9153204	1554,00	13854,41
49. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,948844814	729,00	691,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	5,291879466	2465,00	13044,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	5,291879466	1088,00	5757,56
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**52330,64**
49. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,732119392	18609,00	32233,01
49. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,643176686	20658,00	13286,74
49. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,06368086	16850,00	1073,02
49. 9	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,021651492	--	--
49.10	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,57312774	21124,00	12106,75
49.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,025472344	40416,00	1029,49
49.12	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	134,3666146	132,00	17736,39

49.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000700489	26517,00	18,57
49.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,50944688	310,00	157,93
49.15	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,012736172	171586,00	2185,35
49.16	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,025472344	1371537,00	34936,26
49.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001974107	30,00	0,06
49.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,76417032	1236,00	944,51
49.19	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,407557504	213050,00	86830,13
		Итого материалов:				**31805,20**	**202538,25**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17291,57	110114,20
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5736,07	36527,79
		Сметная стоимость:				**77436,97**	**493125,28**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**3560565,18**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**3560565,18**
Материалы -	Тенге	**229114,79**
Всего заработная плата -	Тенге	**2604955,62**
Транспортные расходы -	Тенге	
Накладные расходы -	Тенге	**2578906,06**
Накладные НУЧП -	Тенге	**2578906,06**
Сметная прибыль -	Тенге	**491157,71**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**6630628,95**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**2541,07**
Сметная заработная плата -	Тенге	**2604955,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	**19969516,53**
В том числе:		

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19969516,53
Материалы -	Тенге				229114,79
Всего заработная плата -	Тенге				14641116,90
Транспортные расходы -	Тенге				0,00
Накладные расходы -	Тенге				11244902,69
Накладные НУЧП -	Тенге				11244902,69
Сметная прибыль -	Тенге				2496922,25
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				33711341,48
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17802,86
Сметная заработная плата -	Тенге				14641116,90

Временные здания и сооружения 1,3%	438247,4392
Итого:	**34149588,91**
Прочие работы и затраты	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	706896,4905
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3853500,01
Итого по акту	**38709985,41**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	774199,71
Итого по акту в текущих ценах 2018 г.	**39484185,12**
Итого с понижающим коэффициентом	**28916848,21**
НДС 12%	3470021,785
ИТОГО:	**32386870**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: