форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №40 от "18" июля 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство системы водоснабжения в н.п. Тасбогет Кызылординской области" - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство системы водоснабжения в н.п. Тасбогет Кызылординской области" - водоснабжения"	163634,180	143237,200	119840,000	143237,200	102834,390	122911,468	102834,390	122911,468	20593,392	24613,985

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Водопроводные сети в пос. Тасбогет Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2018 год

на Наружный водопровод

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**8111,9856**		**139,30**	**1129999,59**
	-	Состав работ: - 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	-	-			-
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	72,03443213	762,00	54890,24
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	156,5613221	1554,00	243296,29
		Итого оплата труда:				**36,76**	**298186,53**
1.3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	156,5613221	6867,00	1075106,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	156,5613221	1554,00	243296,29
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**1075081,45**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	214724,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	107564,93
		Сметная стоимость:				**179,03**	**1452288,78**

2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**250,8850**		**1624,39**	**407535,09**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	463,63548	879,00	407535,59
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**407535,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	293425,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	56077,82
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**757037,96**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**67,2740**		**1868,05**	**125671,20**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,125	142,95725	879,00	125659,42
		Итого оплата труда:				**1868,05**	**125671,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1345,00	90483,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,04	17292,11
		Сметная стоимость:				**3470,09**	**233446,83**
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** Состав работ:	**м3**	**5713,6730**		**30,63**	**175009,80**

		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00806	46,05220438	1300,00	59867,87
		Итого оплата труда:				**10,48**	**59879,29**
4. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	46,05220438	3800,00	174998,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	46,05220438	1300,00	59867,87
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**175009,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	43081,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	17426,70
		Сметная стоимость:				**41,23**	**235574,74**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**2448,7170**		**706,64**	**1730361,38**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	2380,152924	727,00	1730371,18
		Итого оплата труда:				**706,64**	**1730361,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	1245858,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	238088,75
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**3214332,86**
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**5713,6730**		**131,75**	**752776,42**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	617,076684	638,00	393694,92
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	149,9839163	1088,00	163182,50
		Итого оплата труда:				**97,46**	**556854,57**
6. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	149,9839163	2338,00	350662,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	149,9839163	1088,00	163182,50
6. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	599,935665	14,00	8399,10

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**359047,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	400928,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	92275,82
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1245980,67**
7	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутрикварталь**ных) коммуникаций**	**м3 мокрого грунта**	**67,2740**		**1069,64**	**71958,96**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	57,721092	763,33	44060,24
		Итого оплата труда:				**654,94**	**44060,43**
7. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	192,40364	374,00	71958,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	57,721092	763,33	44060,24
		Итого эксплуатация машин:				**1069,64**	**71958,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		471,56	31723,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,30	8294,88
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**111976,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4393312,44**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4393312,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**3222548,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**2320224,34**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2320224,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**537021,01**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7250557,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4086,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3222548,49**

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1

1	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**3,0000**		**296662,85**	**889988,55**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	582	1035,00	602370,00
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	80,49	927,32	74639,99
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**677010,24**
19. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	73,8	3546,00	261694,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	73,8	910,00	67158,00
19. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,96	3996,00	3836,16
	-	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,96	1300,00	1248,00
19. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	36	73,00	2628,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	4,17	1419,00	5917,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	4,17	1088,00	4536,96
19. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,56	2465,00	3845,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,56	1088,00	1697,28
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**277921,59**
19. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,32	228,00	300,96

19. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	54	174,00	9396,00
		Итого материалов:				**3232,32**	**9696,96**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	670240,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	124818,30
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**1685046,99**
2	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**1,7458**		**1218868,89**	**2127876,93**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	545,905406	1300,00	709677,03
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	164,627054	1295,08	213205,21
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**922881,67**
28. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	160,8037958	4828,00	776360,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	160,8037958	1300,00	209044,93
28. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	3,8232582	2465,00	9424,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	3,8232582	1088,00	4159,70
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**785785,06**
28. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,1571202	208994,00	32837,18
28. 6	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	1,74578	343444,00	599577,67
		Итого материалов:				**362253,46**	**632414,85**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	913652,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139377,46	243322,38

		Сметная стоимость:			1881595,71	3284852,16
3	**Е11-220601-0606 1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,0160**	**294914,05**	**4718,62**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	76,7	1,2272	1130,00	1386,74
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,19312	1288,76	248,89
		Итого оплата труда:				**102226,36**	**1635,62**
29. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0832	6550,00	544,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,0832	1554,00	129,29
29. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,19904	28,00	5,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,10624	729,00	77,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,09952	1419,00	141,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,22	0,09952	1088,00	108,28
29. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,0104	2465,00	25,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,0104	1088,00	11,32
		Итого эксплуатация машин:				**49677,31**	**794,84**

29. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	6,88	266,00	1830,08
29. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,176	3284,00	577,98
29.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,001504	17105,00	25,73
29.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00128	6994,00	8,95
29.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,00024	383957,00	92,15
29.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0096	225,00	2,16
		Итого материалов:				**158565,74**	**2537,05**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		101204,10	1619,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31689,45	507,03
		Сметная стоимость:				**427807,60**	**6844,92**
4	**Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,1290**		**201657,82**	**26013,86**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	9,0171	1130,00	10189,32
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	1,36482	1301,62	1776,48
		Итого оплата труда:				**92758,14**	**11965,80**

30. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,62565	6550,00	4098,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,62565	1554,00	972,26
30. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	1,38288	28,00	38,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,82302	729,00	599,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,69144	1419,00	981,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,69144	1088,00	752,29
30. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,04773	2465,00	117,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,04773	1088,00	51,93
		Итого эксплуатация машин:				**45236,57**	**5835,52**
30. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	27,09	266,00	7205,94
	-		-			-	
30. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,6837	3284,00	2245,27
30.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,005934	17105,00	101,50
30.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,01032	6994,00	72,18
30.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000903	383957,00	346,71
30.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0774	225,00	17,42
		Итого материалов:				**77434,25**	**9989,02**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		91830,56	11846,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23479,07	3028,80

		Сметная стоимость:				**316967,45**	**40888,80**
5	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**10,0000**		**1753,96**	**17539,60**
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	14	964,00	13496,00
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3	1088,00	326,40
		Итого оплата труда:				**1382,24**	**13822,40**
31. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,3	2465,00	739,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,3	1088,00	326,40
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**739,50**
31. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,015	190274,00	2854,11
31. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1	450,00	450,00
		Итого материалов:				**330,41**	**3304,10**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1368,42	13684,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,79	2497,90
		Сметная стоимость:				**3372,17**	**33721,70**
6	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0141**		**1218868,89**	**17161,67**
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					

38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	4,402816	1300,00	5723,66
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,327744	1295,08	1719,53
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**7443,19**
38. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,2969088	4828,00	6261,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,2969088	1300,00	1685,98
38. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,0308352	2465,00	76,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,0308352	1088,00	33,55
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**6337,48**
38. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0012672	208994,00	264,84
38. 6	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,01408	343444,00	4835,69
		Итого материалов:				**362253,46**	**5100,53**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	7368,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139377,46	1962,43
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**26492,87**
7	**Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,0088**		**164944,70**	**1451,51**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	0,61512	1130,00	695,09
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,092312	1303,45	120,32
		Итого оплата труда:				**92660,22**	**815,41**

39. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,04268	6550,00	279,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,04268	1554,00	66,32
39. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,094336	28,00	2,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,054296	729,00	39,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,047168	1419,00	66,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,047168	1088,00	51,32
39. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,002464	2465,00	6,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,002464	1088,00	2,68
		Итого эксплуатация машин:				**44861,63**	**394,78**
39. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,968	266,00	257,49
39. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,02464	3284,00	80,92
39.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,0002112	17105,00	3,61
39.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000704	6994,00	4,92
39.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,0000352	383957,00	13,52
39.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00528	225,00	1,19
		Итого материалов:				**41096,07**	**361,65**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		91733,62	807,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20534,27	180.70

		Сметная стоимость:				277212,58	2439,47
		Колодец водопроводный d=1500 H=2450 мм -77шт					
8	**E11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**78,3000**		**54409,33**	**4260250,54**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	1088,37	1035,00	1126462,95
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	174,6873	1380,42	241141,84
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**1367605,81**
49. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, I0 т	маш.-ч	1,4	109,62	4329,00	474544,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	109,62	1554,00	170349,48
49. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	11,6667	729,00	8505,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	65,0673	2465,00	160390,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	65,0673	1088,00	70793,22
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**643441,21**
49. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	21,2976	18609,00	396327,04
49. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	7,9083	20658,00	163369,66
49. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый пементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,783	16850,00	13193,55

49. 9	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,26622	--	--
49.10	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	7,047	21124,00	148860,83
49.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,3132	40416,00	12658,29
49.12	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	1652,13	132,00	218081,16
49.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,008613	26517,00	228,39
49.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	6,264	310,00	1941,84
49.15	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,1566	171586,00	26870,37
49.16	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,3132	1371537,00	429565,39
49.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,024273	30,00	0,73
49.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	9,396	1236,00	11613,46
49.19	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	5,0112	213050,00	1067636,16
		Итого материалов:				**31805,20**	**2490347,16**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17291,57	1353929,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5736,07	449134,28
		Сметная стоимость:				**77436,97**	**6063314,75**
9	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный**	**м3**	**6,1600**		**24781,80**	**152655,89**
		Состав работ:					

		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры					
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	24,2704	894,00	21697,74
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,40756	1294,97	1822,75
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**23520,48**
57. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016632	4249,00	70,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016632	1088,00	18,10
57. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,2936	39,00	50,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,06468	4329,00	280,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,06468	1554,00	100,51
57. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	1,232	3996,00	4923,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,232	1300,00	1601,60
57. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,06776	79,00	5,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,094248	2465,00	232,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,094248	1088,00	102,54
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**5561,86**
57. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,2832	18609,00	116924,07
57.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,464	70,00	172,48

57.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004928	40416,00	199,17
57.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,01232	53953,00	664,70
57.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,042504	58360,00	2480,53
57.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00308	26517,00	81,67
57.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,2792	310,00	706,55
57.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,034496	6994,00	241,27
57.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,042504	27221,00	1157,00
57.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0175	0,1078	30,00	3,23
57.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	3,0492	907,00	2765,62
		Итого материалов:				**20356,54**	**125396,29**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	21403,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2260,51	13924,74
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**187984,29**
10	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный для углов поворота**	**м3**	**0,3200**		**24781,80**	**7930,18**

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок
2. Установка щитов опалубки
3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными
4. Укладка бетонной смеси

		5. Установка арматуры					
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,2608	894,00	1127,16
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,07312	1294,97	94,69
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**1221,84**
58. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	4249,00	3,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1088,00	0,94
58. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0672	39,00	2,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00336	4329,00	14,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00336	1554,00	5,22
58. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,064	3996,00	255,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,064	1300,00	83,20
58. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00352	79,00	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,004896	2465,00	12,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,004896	1088,00	5,33
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**288,93**
58. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	18609,00	6073,98
58.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,128	70,00	8,96
58.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000256	40416,00	10,35
58.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00064	53953,00	34,53

58.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002208	58360,00	128,86
58.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00016	26517,00	4,24
58.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1184	310,00	36,70
58.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001792	6994,00	12,53
58.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002208	27221,00	60,10
58.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0175	0,0056	30,00	0,17
58.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1584	907,00	143,67
		Итого материалов:				**20356,54**	**6514,09**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	1111,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2260,51	723,36
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**9765,42**
11	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**40,0000**		**62681,50**	**2507260,00**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	1,82	72,8	910,00	66248,00
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	2	1274,40	2548,80
		Итого оплата труда:				**1719,92**	**68796,80**
59. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,8	4329,00	3463,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,8	1554,00	1243,20

59. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	2465,00	2958,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,2	1088,00	1305,60
		Итого эксплуатация машин:				**160,53**	**6421,20**
59. 5	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,112	190274,00	21310,69
59. 6	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	2,4	450,00	1080,00
59. 7	251526 С (2303-0103-0904 РСНБ РК 2015)	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	40	60305,00	2412200,00
		Итого материалов:				**60864,77**	**2434590,80**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1702,72	68108,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5150,74	206029,60
		Сметная стоимость:				**69534,96**	**2781398,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10012847,35**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10012847,35**
Материалы -			Тенге				**5720252,49**
Всего заработная плата -			Тенге				**3096719,26**
Транспортные расходы -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**3063772,88**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**3063772,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1046129,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14122749,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2770,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3096719,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**14406159,79**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14406159,79**
Материалы -			Тенге				**5720252,49**
Всего заработная плата -			Тенге				**6319267,75**
Транспортные расходы -			Тенге				**0,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**5383997,22**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**5383997,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1583150,55**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**21373307,56**

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6856,61
Сметная заработная плата -	Тенге			6319267,75
Временные здания и сооружения 1,3%				277852,9983
Итого:				**21651160,56**
Прочие работы и затраты				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%				448179,0236
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2514644,958
Итого по акту				**24613984,54**
Непредвиденные работы и затраты - 2%				492279,69
Итого по акту в текущих ценах 2018 г.				**25106264,23**
Итого с понижающим коэффициентом				**18386957,45**
НДС 12%				2206434,894
ИТОГО:				**20593392,35**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: