Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой",РК, Карагандинская область, г. Караганда, улиц Комиссарова 36**	**200541011654**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром",Республика Казахстан, Атырауская обл,г.Атырау ул.мкр Жети Казына д 2 офис 13**	**160340001802**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № Кг10-12 от 10.07.2021

Номер документа	Дата составления
3	14.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции «Западная» в г. Караганда» за сентябрь 2021г			работа	1	1 664 067,00	1 664 067,00	178 292,89
				Итого	1	x	1 664 067,00	178 292,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"**

Исполнитель **ТОО БайтерекТрубПром**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции «Западная» в г. Караганда»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Кг10-12	10.07.2021	наименование	код	аименовані	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 664 067	1 485 774							178 293	1 664 067
в том числе за сентябрь 2021г.	1 664 067	1 485 774							178 293	1 664 067

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

ТОО «БайтерекТрубПром»
Проверено ПТО

Заказчик — Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"
Подрядчик — ТОО БайтерекТрубПром
Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции "Западная"

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2021 года

на 2-1-1 Реконструкция водовода d800 мм

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: =ТРУБОПРОВОДЫ=										
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	976,85	415,12	976,85	1660	3000	3,1	12		
		установ.		561,73	159,39	2247	638	104	0	0		
2	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	778,01	289,1	778,01	1156	2496	2,7	11		
		установ.		488,91	111	1956	444	104	0	0		
3	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	78	956,11	898,54	74576,58	988389	149665	0,32	354		
		м		57,32	73,51	63048	80861	104	0	0		
4	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	78	1252,82	1177,88	97719,96	1295667	198345	0,41	455		
		м		73,69	99,69	81061	109655	104	0	0		
5	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	78	2096,62	1970,65	163536,36	985326	151156	0,69	345		
		м		122,82	167,87	61410	83933	104	0	0		

ТОО «БайтерекТрубПром»
Проверено ПТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	78	3738,03	3511,01	291566,34	1755504	267774	1,24	621
		м		221,08	293,87	110538	146937	104	0	0
7	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	78	7337,21	6893,65	572302,38	3446824	525832	2,44	1219
		м		433,96	577,25	216982	288626	104	0	0
8	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 800 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	78	5821,96	5470,36	454112,88	6017400	918686	1,93	2125
		м		343,9	459,15	378286	505066	104	0	0
9	Е0122-60-5 Изм. и доп. вып. 13	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 1000 мм	20	39860,25	5890,62	797205	176719	68418	4,14	124
		м футляра		922,5	831,82	27675	24955	130	0	0
		Итого по разделу: =ТРУБОПРОВОДЫ=				**1452774**				
		Всего:				**1452774**				

Всего без оборудования	**1 452 774**
Временные здания и сооружения 1,5 %x0,8	17 433
Итого	**1 470 208**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	48 517
Выслуга лет 1%	14 702
Дополнительные отпуска 0,4%	5 881
Итого	**1 539 307**
Итого с оборудованием	**1 539 307**
в текущих ценах на 2018 год 67% - К=3,1032258	3 200 468
в текущих ценах на 2019 год 33% - К=3,2580645	1 655 004
Итого в текущих ценах	**4 855 472**
Обязательные налоги сборы и платежи 2%	97 109
Итого	**4 952 582**
Итого со скидкой подрядчика	**1 485 774**
НДС 12%	178 293
Итого с НДС	**1 664 067**

Заказчик

Филиал "Сарыарка" АО "Алматыинжстрой"

М.П. "_____" _____ 2021 г.

ТОО «БайтерекТрубПром»
Проверено ПТО

Исполнитель

ТОО БайтерекТрубПром

М.П. "___" _____ 2021 г.