Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«27» 09 2024 года.

Заказчик *АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице заместителя директора Алматинского областного филиала Акжолова Абзала Кокаловича, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 289/6, БИН 130941004610*

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «27» 09 2024 года, *Генерального подрядчика ТОО «СЕрВИС НС» БИН 000340005764, директор Шохшин Жандос Сарсенбекович, Карагандинская область, г. Темиртау, улица Караганды, строение 160*

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «27» 09 2024 года, *Службы технического надзора ТОО «Amanat Expert KZ» в лице директора Гуламов М.М., Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон Сайран, дом 14, офис 209, БИН 020440001898, свидетельство об аккредитации № KZ59VWC00141735 от 05.03.2023 года; главный эксперт Ли О.Н., аттестат эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций KZ37VJE00021162 от 25.11.2016 г., в части инженерных сетей № KZ02VJE00052444 от 27.01.2020 г.*

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «27» 09 2024 года, *ТОО «Алматыдорпроект», в лице директора Кан Лилии Владимировны, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, 184, Главный инженер проекта – Шилова Валерия Геннадьевича., (в соответствии с приказом от 01.06.2023 года № 1.) «О приеме на работу»*

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком ТОО «СЕрВИС НС» (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23. (уровень ответственности I повышенный);*

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *Алматинская область Илийский район, поворот с. Отеген батыр*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 2024 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) *Постановление Акима Илийского района Алматинской области №11 от 08.01.2016 г., Задание на проектирование от 28.09.2021 г по разработке проектно-сметной документации на строительство надземного пешеходного перехода*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно–строительного контроля Алматинской области», KZ34REA00337429 от 21.06.2023 года*

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) *объект построен в соответствии с проектом ТОО «Алматыдорпроект», № 18-0212/22 от 04.07.2022 г.*

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й)

Утвержденного(й) приказом *РГУ «Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» № 100 от 15.08.2022 г*

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проекта дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

*Июнь 2023 г.*

месяц, год начала работ,

*сентябрь 2024 г.*

месяц, год окончания работ

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 месяца***

фактически, месяц: ***15 месяцев.***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Длина нижнего пояса пролетного строения моста (фермы) на км 23 | п.м. | 44,41 | 44,41 | 46,13 | 46,13 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | По факту |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | м3 | | |
| В том числе подземные части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | По факту | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир, м2 | |
| | | Общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Схема и длина моста определились исходя из существующего поперечника в створе перехода и габаритами приближения конструкций моста к существующей автомобильной дороге. Подъем на мост и сход с моста запроектирован по лестничным сходам. Сверху лестничные сходы закрыты от атмосферных осадков светопрозрачной кровлей из поликарбоната. Покрытие пешеходной части моста мелкозернистая щебеночно-мастичная смесь толщ. 3-5см. Опоры моста железобетонные монолитные на свайном фундаменте. Опоры сходов железобетонные монолитные на естественном основании. Вертикальный подмостовой габарит принят в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей в РК и составляет 5,5м. Ширина пешеходной части моста и лестничных сходов – 2,3м. Перильное ограждение выполнено из металлических профилей из оцинкованной стали. Элементы моста рассчитаны на восприятие временной нагрузки от пешеходов интенсивностью 400 кг/м2:

| Км+ | Длина фермы, м | Пролетная схема, м | Длина моста с лестничной площадкой, м |
|---|---|---|---|
| 23 | 44,41 | 1х44 | 58,92 |
| | | | **Итого: 58,92 м** |

Опоры моста запроектированы одностолбчатыми прямоугольного сечения (1.2х2,7м) из монолитного железобетона с совмещенными фундаментами под опору моста и стоек лестничных сходов. Фундаменты на свайном основании из буровых свай диам. 1200мм. Пешеходная часть на пролетном строении принята шириной 2,3м Гидроизоляция плиты пешеходной части производится наплавлением материала «Техноэластмост-Б» с защитным слоем толщ. 40мм из бетона с армосеткой, по которой укладывается мелкозернистая щебеночно-мастичная смесь серповидного очертания слоем 3-5см. Водоотвод с пешеходной части осуществляется по водоотводным лоткам конструкции Стандартпарк расположенным по краям пешеходной части к концам пролетного строения. Вода улавливается поперечными лотками и сбрасывается по трубам ПВХ диам. 110-150мм. Пешеходная часть ограждается перилами высотой 1,2м, выполненными из стальных прокатных профилей различного поперечного сечения из оцинкованной стали. Два типа лестничных сходов: Правый - на ж.б. косоурах со сборными железобетонными маршами и площадками, Левый - башенного типа с

железобетонными маршами и площадками. Лестничные сходы закрыты от атмосферных осадков кровлей из поликарбоната.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной сметной документации):
всего **324 009,674 тыс. тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **292 947,109 тыс.тенге;**
*(в том числе оборудования, инструмента и инвентаря 21 280,729 тыс.тенге);*
ПИР (ПСД) **16 619,150 тыс.тенге**;
услуги технического надзора **9 491,486 тыс.тенге**;
услуги авторского надзора **3 281,008 тыс.тенге**;
экспертиза **1 670,921 тыс.тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **323 034 787,96 тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **292 947 109,28 тенге** *(в том числе оборудования, инструмента и инвентаря 21 280 728,99 тыс.тенге)*;
разработка ПСД – **16 593 412,55 тенге**;
услуги технического надзора **8 542 337,33 тенге**;
услуги авторского надзора **3 281 007,52 тенге**;
экспертиза **1 670 921,28 тенге**.
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ**: **«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

**Заказчик:** Заместитель директора Алматинского областного филиала АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Акжолов А.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

**Технический надзор:** Ли О.Н., по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций и инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

ТОО «Amanat Expert KZ», Директор - Гуламов М.М.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:** ТОО «Алматыдорпроект», главный инженер проекта – Шилов В.Г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Алматыдорпроект», Директор – Кан Л.В.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Подрядчик** (генеральный подрядчик): Директор - Шохшин Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

## Технические характеристики объекта (надземные пешеходные переходы)

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Коли-чество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надземный пешеходный переход км 23 | шт. | 1 | | |
| 2 | Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением | комплект | 2 | модель ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 6,5 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017 | |
| 3 | Светильник торшерного типа мощностью 80Вт для установки на металлическую стойку 220В 6000Лм IP66 | шт | 3 | LI-151 Katri | |
| 4 | Светильник мощностью 40Вт 220В 4000Лм IP65 накладного типа | шт | 11 | LI-02S-40W | |
| 5 | Ящик управления освещением, Iном=25А с управлением через фотореле в корпусе ЩМП-2 наружного исполнения IP54 | шт | 1 | ЯОУ-9601-3474 | |

**Заказчик:** Заместитель директора Алматинского областного филиала АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Акжолов А.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

**Технический надзор:** Ли О.Н., по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций и инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата — Место печати (при наличии)

ТОО «Amanat Expert KZ», Директор - Гуламов М.М.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя подпись, дата — Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:** ТОО «Алматыдорпроект», главный инженер проекта – Шилов В.Г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата — Место печати (при наличии)

ТОО «Алматыдорпроект», Директор – Кан Л.В.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата — Место печати (при наличии)

**Подрядчик** (генеральный подрядчик): Директор - Шохшин Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Приложение 10-1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

| № п/п | Наименование оборудования и конструктивных элементов | Единицы измерения | Коли-во | Стоимость ед. тенге. | Стоимость всего, тенге. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наклонное подъемное устройство модель ПП ВП-400 | шт. | 2 | 10 037 573,00 | 20 075 146,00 |
| 2 | Светильник торшерного типа мощностью 80Вт для установки на металлическую стойку 220В 6000Лм IP66 | шт. | 3 | 28 863,55 | 86 590,65 |
| 3 | Светильник мощностью 40Вт 220В 4000Лм IP65 накладного типа LI-02S-40W | шт. | 11 | 56 544,94 | 621 994,34 |
| 4 | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 | шт. | 1 | 496 998,00 | 496 998,00 |
| | **Итого сооружения:** | **тенге** | | | **21 280 728,99** |

**Заказчик:** Заместитель директора Алматинского областного филиала АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Акжолов А.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Технический надзор:** Ли О.Н., по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций и инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Amanat Expert KZ», Директор – Гуламов М.М.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя подпись, дата Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:** ТОО «Алматыдорпроект», главный инженер проекта – Шилов В.Г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Алматыдорпроект», Директор – Кан Л.В.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

**Подрядчик** (генеральный подрядчик): Директор – Шохшин Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23»**

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Коли-тво | Стоимость ед., тенге без НДС | Стоимость всего, тенге без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Здания и сооружения** | | | | |
| 1 | Надземный пешеходный переход км 23 | шт. | 1 | 288 423 917,82 | 288 423 917,82 |
| | Итого без учета НДС | | | | 288 423 917,82 |
| | НДС 12% | | | | 34 610 870,14 |
| | **Всего по объекту:** | | | | **323 034 787,96** |

**Сдал:**
Представитель Подрядчика _____ **Шохшин Ж.С.**

**Принял:**
Представитель Заказчика _____ **Акжолов А.К.**

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«27» 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «СЕрВИС НС», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, улица Караганды, строение 160, БИН 000340005764***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Шохшин Жандоса Сарсенбековича***

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту ***«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23»***

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является ***АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице заместителя директора Алматинского областного филиала Акжолова Абзала Кокталовича***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Алматыдорпроект», № 18-0212/22 от 04.07.20202 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***приказом РГУ «Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» № 100 от 15.08.2022 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Длина нижнего пояса пролетного строения моста (фермы) на км 23 | п. м. | 44,41 | 44,41 | 46,13 | 46,13 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | - | - |
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Схема и длина моста определились исходя из существующего поперечника в створе перехода и габаритами приближения конструкций моста к существующей автомобильной дороге. Подъем на мост и сход с моста запроектирован по лестничным сходам. Сверху лестничные сходы закрыты от атмосферных осадков светопрозрачной кровлей из поликарбоната. Покрытие пешеходной части моста мелкозернистая щебеночно-мастичная смесь толщ. 3-5см. Опоры моста железобетонные монолитные на свайном фундаменте. Опоры сходов железобетонные монолитные на естественном основании. Вертикальный подмостовой габарит принят в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей в РК и составляет 5,5м. Ширина пешеходной части моста и лестничных сходов – 2,3м. Перильное ограждение выполнено из металлических профилей из оцинкованной стали. Элементы моста рассчитаны на восприятие временной нагрузки от пешеходов интенсивностью 400 кг/м2:_____

| Км+ | Длина фермы, м | Пролетная схема, м | Длина моста с лестничной площадкой, м |
|---|---|---|---|
| 23 | 44,41 | 1х44 | 58,92 |
| | | | **Итого: 58,92м** |

Опоры моста запроектированы одностолбчатыми прямоугольного сечения (1.2х2,7м) из монолитного железобетона с совмещенными фундаментами под опору моста и стоек лестничных сходов. Фундаменты на свайном основании из буровых свай диам. 1200мм. Пешеходная часть на пролетном строении принята шириной 2,3м Гидроизоляция плиты пешеходной части производится наплавлением материала «Техноэластмост-Б» с защитным слоем толщ. 40мм из бетона с армосеткой, по которой укладывается мелкозернистая щебеночно-мастичная смесь серповидного очертания слоем 3-5см. Водоотвод с пешеходной части осуществляется по водоотводным лоткам конструкции Стандартпарк расположенным по краям пешеходной части к концам пролетного строения. Вода улавливается поперечными лотками и сбрасывается по трубам ПВХ диам. 110-150мм. Пешеходная часть ограждается перилами высотой 1,2м, выполненными из стальных

прокатных профилей различного поперечного сечения из оцинкованной стали. Два типа лестничных сходов: Правый - на ж.б. косоурах со сборными железобетонными маршами и площадками, Левый - башенного типа с железобетонными маршами и площадками. Лестничные сходы закрыты от атмосферных осадков кровлей из поликарбоната.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: ***июнь 2023 года;***
   месяц, год
   окончание работ: ***сентябрь 2024 года.***
   месяц, год
   при продолжительности строительства, ***6 (шесть)*** месяца;
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 (шесть);***
   фактически, месяц: ***15 (пятнадцать);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
   9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
    10-1. исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, *(электроснабжение и связь)* обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
    РЭС Отеген батыр
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения РОЗиСП Айтенова У.С.;
    фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СЕрВИС НС» считает объект: ***«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при капитальном ремонте объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Директор ТОО «СЕрВИС НС» Шохшин Ж.С.***

***«27» 09 2024 г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017 года № 235

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«24» 09 2024 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Amanat Expert KZ» - директор Гуламов Мурат Маликович, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон Сайран, дом 14, офис 209**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

в лице **главного эксперта Ли О.Н., аттестат эксперта № KZ37VJE00021162 от 25.11.2016 г., KZ02VJE00052444 от 28.01.2020 г.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения*

действующего на основании **Договора №090140000306/230196/00 от 18.02.2023 г.**
*№ договора и дата*

по объекту **«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23»**
*наименование и местонахождение объекта*

Заказчиком которого является **Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице заместителя директора Алматинского областного филиала Акжолова Абзала Кокталовича**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) Генеральным подрядчиком **ТОО «СЕрВИС НС» (Лицензия №17004992 от 24.03.2017г.)**
*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице **Директора ТОО «СЕрВИС НС» Шохшин Ж.С.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

б) субподрядными организациями _____
*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице директора _____
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2023 года;**
*месяц, год*

окончание работ: **сентябрь 2024 года;**
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев;** фактически **15 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной сметной документации):
всего **324 009,674 тыс. тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **292 947,109 тыс.тенге;**
*(в том числе оборудования, инструмента и инвентаря 21 280,729 тыс.тенге);*
ПИР (ПСД) **16 619,150 тыс.тенге**;
услуги технического надзора **9 491,486 тыс.тенге**;
услуги авторского надзора **3 281,008 тыс.тенге**;
экспертиза **1 670,921 тыс.тенге**.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **323 034 787,96 тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **292 947 109,28 тенге** *(в том числе оборудования, инструмента и инвентаря 21 280 728,99 тыс.тенге)*;
разработка ПСД – **16 593 412,55 тенге**;
услуги технического надзора **8 542 337,33 тенге**;
услуги авторского надзора **3 281 007,52 тенге**;
экспертиза **1 670 921,28 тенге**.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) проектировщик **ТОО «Алматыдорпроект», № 18-0212/22 от 04.07.20202 г.**
*наименование проектной организации, номер проекта*

Утвержденным (ой) приказом **приказом РГУ «Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» № 100 от 18.05.2022 г.**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **Директор ТОО «Amanat Expert KZ»** **Гуламов М.М.**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата, Место печати (при наличии)*

«27» 09 2024 года М.П.

Эксперт по техническому надзору **Ли О.Н., № KZ37VJE00021162 от 25.11.2016 г., № KZ02VJE00052444 от 28.01.2020 г.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов подпись, дата*

«27» 09 2024 года М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«27» 09 2024 года

Авторский надзор **ТОО «Алматыдорпроект», директор Кан Лилия Владимировна**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

в лице **Главный инженер проекта – Шилов Валерий Геннадьевич, (в соответствии с приказом от 01.06.2023 года № 1.) «О приеме на работу»**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения*

действующего на основании **договора Авторского надзора №090140000306/230963/00 от 18.02.2023 г.**
*№ договора и дата*

по объекту: **«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23»**
*наименование и местонахождение объекта*

Заказчиком которого является **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице заместителя директора Алматинского областного филиала Акжолова Абзала Кокталовича**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СЕрВИС НС» (Лицензия №17004992 от 24.03.2017 г.)**
*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице **Директора ТОО «СЕрВИС НС» Шохшина Ж.С.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

б) субподрядными организациями _____
*наименование организации, № лицензии и дата получения*

_____
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023 года;**
*месяц, год*

окончание работ **сентябрь 2024 года;**
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **6 месяц;** фактически **15 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно - сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алматыдорпроект», № 18-0212/22 от 04.07.20202 г.**

*наименование проектной организации, номер проекта*

Утвержденным (ой) приказом ***РГУ «Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» № 100 от 15.08.2022 г.***

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

**ТОО «Алматыдорпроект» Директор Кан Л.В.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата*

«27» 09 2024 года М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:

**Шилов В.Г., Приказ №1 «О приеме на работу главного инженера проекта» от 01.06.2023 г.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата*

«27» 09 2024 года М.П.

**«Отдел Илийского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области**

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» (далее - Управление) рассмотрев утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту **АО «Национальная Компания «КазАвтоЖол»** по объекту *«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км23»*, по адресу: Алматинская область, Илийский район, поворот с.Отеген батыр, сообщает следующее:

По результатам сверки на предмет соблюдения заказчиком норм и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, установлено, что требования **соблюдены.**

**Главный специалист**
**Управление ГАСК**
**Алматинской области** **Г.Исбай**

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ**
**«ІЛЕ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»**
**МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

050700, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Қуат ықшам ауданы, Қапал батыр көшесі,2
тел.: 8-727-371-25-05

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИЙСКОГО РАЙОНА»**
**АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

050700, Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, мкр.Куат, улица Капал батыра,2
тел.: 8-727-371-25-05

**Отделу Илийского района по обслуживанию населения - филиала некоммерческого АО «ГК "Правительство для граждан» по Алматинской области**

*Касательно №* 002262800156

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Илийского района» сообщает следующее:

В соответствии с Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», акт премки построенного объекта в эксплуатацию расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Устройства надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ» км 23 на учет от 30.09.2024 года **№2840** заказчик **АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»**

**Руководитель отдела архитектуры**
**и градостроительства Илийского района** **Ж.Нуркасымов**

*Исп.: Мұратқан Д.*