Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050240008131 Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI". БИН 020240007493, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Абилхайырхана, 107Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция понтонного моста через р.Сырдарья возле населенного пункта Хан Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Основной договор № 46 от 16.03.2022, Доп сог. №231 от 12.11.2024 г.**

Акт № 1
Выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Понтонный мост				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26600616**
		из них: оборудование	тенге			0
		оплата труда рабочих	*тенге*			*8840262*
		оплата труда машинистов	*тенге*			*411887*
		Раздел 1. Демонтажные работы				**2967731**
		затраты на труд рабочих	тенге			2155576
		оплата труда машинистов	*тенге*			*200173*
1	**1130-0601-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка**	**т стальных конструкций**	**37,68**	**64 187**	**2418566**
2	**1128-0104-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Рельсы. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными** Формула объема = 695:2.0,001	**км пути**	**0,3475**	**497 763**	**172973**
3	**1130-0601-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Доски проезжей части,Демонтаж**	**$м^3$ лесоматериалов подмостей**	**13,16**	**28 586**	**376192**
		Раздел 2. Сооружение плавучих опор				**3108924**
		затраты на труд рабочих	тенге			1069571
		оплата труда машинистов	*тенге*			*116670*
4	**1130-0109-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Строения пролетные балочные. Установка на опоры на плаву (сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов)**	**т неинвентарных элементов**	**21,84**	**71 175**	**3108924**
		Раздел 3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ				**19358572**
		затраты на труд рабочих	тенге			5615115

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26600616**
		оплата труда машинистов	*тенге*			*95044*
7	**1130-0109-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Строения пролетные металлические длиной до 88 м. Перевозка на плаву и установка на опоры**	**пролетное строение**	**0,50**	**14 313 168**	**7156584**
8	**251-301-0105** *РСНБ РК 2022*	**Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97**	**м**	**264,42**	**40 190**	**10627040**
9	**251-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р65 ГОСТ 33184-2014** Формула объема = 0,85-0,323	**т**	**0,264**	**1 520 482**	**400647**
10	**251-304-0202** *РСНБ РК 2022*	**Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М22, длиной от 135 мм до 140 мм ГОСТ 11530-2014**	**т**	**0,162**	**3 038 482**	**490715**
11	**222-527-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(стремянка,планки)** Формула объема = 0,93+0,16	**т**	**0,55**	**1 198 063**	**652944**
12	**261-107-0201** *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**т**	**0,04**	**408 199**	**14287**
13	**ССЦ** *РК 8.04.-08-2023 ч.1 тб.7 п.2*	**Доплата за изменение марки стали С-245** Формула объема = 34,227+0,85+0,93	**тн**	**2,099**	**7 791**	**16355**
		Раздел 4. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				
		затраты на труд рабочих	тенге			**1165389**
		оплата труда машинистов	*тенге*			689594 *36231*
14	**1130-0601-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Подмости деревянные с деревянными прогонами для стальных пролетных строений. Сооружение** Формула объема = 27,72+28,8+19,81+9	**м3 лесоматериалов подмостей**	**8,53**	**130 806**	**1116168**
15	**217-104-0102** *РСНБ РК 2022*	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая** Формула объема = 0,42.1000	**кг**	**42**	**1 165**	**48930**
16	**261-107-0998** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**97,1333333**	**3**	**291**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**26600616**	**0**		**26600616**
		в том числе оборудование				0
		Глвва 8. Зататы для органиязация и управление строительством				
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	1 995 046	--	--	1 995 046
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	6 068 614	6 068 614
		Итого по главе 8	**1 995 046**	**0**	**6 068 614**	**8 063 660**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28 595 662**	**0**	**6 068 614**	**34 664 276**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 429 783	0	0	1 429 783,103
9	НДЦС РК 8.01-08-2022,	Непредвиденные работы и затраты - 3,5%	1 000 848	0	212 401	1 213 250
		Итого в сметных ценах:	**31 026 293**	**0**	**6 281 015**	**37 307 308**
		Распределение итога в сметных ценах по кварталам:				

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26600616**
10		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %	9 307 888	0	1 884 305	11 192 193
11		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %	17 064 461	0	3 454 558	20 519 020
12		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 15 %	4 653 944	0	942 152	5 596 096
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0557	9 826 337	0	1 989 260	11 815 598
14	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075	18 344 296	0	3 713 650	22 057 946
15	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 15 %, к - 1,0944	5 093 276	0	1 031 091	6 124 368
		Итого в прогнозных ценах:	**33 263 910**	**0**	**6 734 002**	**39 997 911**
16		- в том числе на 2024 г.	28 170 633	0	5 702 910	33 873 544
17		- в том числе на 2025 г.	5 093 276	0	1 031 091	6 124 368
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,95:	**31 600 714,14**	**0,00**	**6 397 301,76**	**37 998 015,90**
16		НДС 12%	0,00	0,00	4 559 761,91	4 559 761,91
		Итого по сметному расчету:	**31 600 714,14**	**0,00**	**10 957 063,67**	**42 557 777,81**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
БИН 050240008131

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"
БИН 020240007493

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен и К"
БИН 910240000086

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739