Генеральный подрядчик : **ТОО "DPJ COMPANY"**

Субподрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №1 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №1-ИД от 23.09.2024

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за октябрь месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №1-ИД | 23.09.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | **Всего к оплате** |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №1 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области | 32 438,15 | 28 962,63 | | | | | | | 3 475,52 | **32 438,15** |
| **Итого:** | **32 438,15** | 28 962,63 | | | | | | | **3 475,52** | **32 438,15** |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "DPJ COMPANY"**

**Сейлхан А.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО "ПроектTech"**

**Әзімхан А.Б**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ID Build KZ"**

**Ерболқызы С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "DPJ COMPANY"**

Субподрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №1 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №1-ИД от 23.09.2024

# Акт выполненных работ

**за октябрь 2024 года**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э740973: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | м линии | 8,75 | 164,323 | 0,746 | 1 437,75 | 6,5 | 358,75 | | 1 437,75 |
| | | | | | | 122,562 | 0,226 | 1 072,5 | 2,0 | | | |
| 2 | 9 | 1133-0204-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | м линии | 10 | 164,323 | 0,746 | 1 643,25 | 7,5 | 410,25 | | 1 643,25 |
| | | | | | | 122,562 | 0,226 | 1 225,5 | 2,25 | | | |
| 3 | 22 | 1308-0305-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2 | 6 255,0 | 98,0 | 12 510,0 | 196,0 | 1 876,0 | | 12 510,0 |
| | | | | | | 5 219,0 | 30,0 | 10 438,0 | 60,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1] | | | | | 15 591,0 | 210,0 | 2 645,0 | 0,0 | 15 591,0 |
| | | | | | | | | 12 736,0 | 64,25 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1] | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м$^3$ | м$^3$ грунта | 22,2615 | 219,0 | 204,0 | 4 875,25 | 4 541,25 | | | 4 875,25 |
| | | | | | | 15,0 | 52,0 | 334,0 | 1 157,5 | | | |
| 5 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 0,6885 | 4 512,0 | 0,0 | 3 106,5 | 0,0 | | | 3 106,5 |
| | | | | | | 4 512,0 | 0,0 | 3 106,5 | 0,0 | | | |
| 6 | 4 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 22,944348 | 39,0 | 39,0 | 894,75 | 895,0 | | | 894,75 |
| | | | | | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 229,5 | | | |
| 7 | 5 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | м трубопровода | 8 | 847,778 | 287,136 | 6 782,25 | 2 297,25 | | | 6 782,25 |
| | | | | | | 560 642,0 | 72,05 | 4 485,25 | 576,5 | | | |
| 8 | 7 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | м трубопровода | 5 | 801,675 | 266,995 | 4 008,5 | 1 335,0 | | | 4 008,5 |
| | | | | | | 534,68 | 70,577 | 2 673,5 | 353,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 11 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | м трубопровода | 18 | 156,163 | 0,0 | 2 811,0 | 0,0 | 29,0 | | 2 811,0 |
| | | | | | | 154,555 | 0,0 | 2 782,0 | 0,0 | | | |
| 10 | 13 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 0,5976 | 44 858,0 | 16 041,0 | 26 807,04 | 9 586,08 | 704,64 | | 26 807,04 |
| | | | | | | 27 638,0 | 4 920,0 | 16 516,56 | 2 940,24 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1] | | | | | 49 285,29 | 18 654,58 | 733,64 | 0,0 | 49 285,29 |
| | | | | | | | | 29 897,81 | 5 256,74 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 64 876,29 | 18 864,58 | 3 378,64 | 0,0 | 64 876,29 |
| | | | | | | | | 42 633,81 | 5 320,99 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858** | | | | | | | | 64876,29*0,44642858 | **28 962,63** |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 28962,63*12/100 | 3 475,52 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 28962,63+3475,52 | **32 438,15** |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "DPJ COMPANY"**

**Сейлхан А.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО "Проект Тесh"**

**Ахметов Е.С.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ID Build KZ"**

**Ерболқызы С.**