Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СтройСвязьКомпани», Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Б. Майлина, д. 15, каб. 23, БИН 020240000065
наименование организации, юридический адрес
в лице директора – Захарченко Евгения Михайловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГКП «Костанай – Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД акимата города Костаная», директор Шалабаев Казбек Васильевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО « Business Stroy Company» № 15021290 от 08.12.2015 года в лице директора Бакирова А.Ж., ТОО «ЛивКос-Север» ГСЛ № 16001844 от 04.02.2016г в лице директора Колесникова С.А.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО ПИП «Костанайводпроект» № 70.2-5/81
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГКП «Костанай – Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД акимата города Костаная», приказ от 02.12.2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопотребление	м3/сут	103,68	103,68	103,68	103,68

Водоотведение	м3/сут	103,9	103,9	103,9	103,9

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб общей протяжённостью – 3 291,34 м, в том числе SDR 17 Ø 225х13,4 мм – 1378,37 метров, SDR 26 Ø 225х8,6 мм – 1541,66 метров, SDR 17 Ø 110х6,6 мм – 258,79 метров, SDR 26 Ø 110х4,2 мм – 47,69 метров, SDR 26 Ø 63х2,5 мм – 9 метров, SDR 26 Ø 50х2 мм – 35,83 метра, SDR 11 Ø 20х2 мм – 20 метров. Установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов в количестве 32 шт.*
Сети водоотведения выполнены из полиэтиленовых труб общей протяжённостью – 2 153,7 м, в том числе SDR 17 Ø 160х9,5 мм – 1682,7 метра, SDR 17 Ø 400х23,7 мм – 4 метра, двухслойная полимерная со структурированной стенкой 160 мм – 6,5 метров, двухслойная полимерная со структурированной стенкой 200 мм – 16,8 метров, двухслойная полимерная со структурированной стенкой 250 мм – 224,2 метра, двухслойная полимерная со структурированной стенкой 400 мм – 219,5 метров,. Установлены канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов в количестве 21 шт.
Канализационная насосная станция, предназначенная для перекачки бытовых сточных води близких к ним по составу производственных не взрывоопасных сточных вод, состоит из подземной и надземной частей. Подземная часть- приемный резервуар д 2,4 м, Н=5,00 м, представляет собой цилиндрическую емкость, выполненную из армированного стеклопластика. Рузервуар перекрыт крышкой, в которой имеется люк. Надземная часть – технологический павильон 4,5х6,4х3,0 м, состоящий из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 100 мм с минеральным наполнителем на базальтовой основе.
Электроснабжение КНС выполнено из кабеля силового АВБШв 4х35 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2023 года
окончание работ декабрь 2023 года
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Костанай – Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД акимата города Костаная»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Захарченко Е.М. 20 декабря 2023 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.