Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«20» желтоқсан 2021 жыл

Тапсырыс беруші **"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысы" ММ-і, басшысы Булатбеков Б.**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **«Агат»** ЖШС-і Каримов О. БИН/ИИН 901240000314; Лицензия № 18014449; 25.07.2018ж.; Шымкент қаласы, Шұғыла м/а, №1726

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«Фараб құрылыс»** ЖШС-і, бас директоры Ақжігіт Т. инженер-эксперт Ахмет С.
аттестат№ KZ24VJE00057189, № KZ35VJE00057185, № KZ67VJE00057191

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
«Alpha Project» ЖШС-і , директор Кабакаев М.И, , инженер сарапшы Мамбеталиев А.
№ KZ31VJE00050079

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Шымкент қаласы Ақжар тұрғын алабы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Шымкент қаласы Ақжар тұрғын алабының 10/0,4кВ электр жүйелерінің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру,жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Шымкент қаласының әкімінің
2017 жылғы « 02 » 08 № 701 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2021 жылғы « 05 » мамыр *МСҚБ* инспекциялау нәтижелері бойынша анықтама KZ28REA00220846

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысы" ММ-і, бекітілген,

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«**Alpha Project**» ЖШС-і, Жоба № 88 21.05.2020 жылынан

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;
Қосалқы мердігер ұйымдар:

жоқ

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 05.05.2021ж. ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 21.12.2021ж. ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8,5 ай;
нақты 8,5 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	160 973,140	160 973,140	148 095,288	148 095,28
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	10 4243,56	10 4243,56	9 590, 407	9 590, 407
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	39 482,458	39 482,458	36 323,861	36 323,86
Құрылыс ұзақтығы	ай	4	4	4	4
Анкерлік бекітуге арналған жиынтық ЕА-1500-3	жинтық	25,65	25,65	25,65	25,65
Аралық аспа жиынтығы TS 1500E	жинтық	145,35	145,35	145,35	145,35
Электр берудің әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-3 1х70	км	6,885	6,885	6,885	6,885
Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	6,72	6,72	6,72	6,72
Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,73	2,73	2,73	2,73

Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	5,9874	5,9874	5,9874	5,9874
Скрепа 20мм көлеммен	дана	171	171	171	171
Полиэтилен қалпақшалар	дана	1470	1470	1470	1470
Қысқыштар	дана	2165	2165	2165	2165
Кіріспе есеп модульдері қалқандары ЩУ 1/1	дана	336	336	336	336
Электрондық бір фазалы көп тарифтік активті энергия сметашысы Орман СО-Э711 типті	дана	336	336	336	336
Қатты қабырғаларға арналған дистанциялық бекіткіштер	дана	1008	1008	1008	1008
Электр берілісінің әуе желілерінің тіректеріне арналған дірілді темірбетон тіреулер СВ-95-2А	дана	304	304	304	304
Үш фазалы екі орамалы май тарату трансформаторы ТМ-100/6(10)/0,4 гофростенкамен герметикалық орындау ТМ-100/6(10)/0,4	дана	7	7	7	7
Үш фазалы екі орамалы май тарату трансформаторы ТМ-160/6(10)/0,4 гофростенкамен герметикалық орындау ТМ-160/6(10)/0,4	дана	5	5	5	5
Сыртқы қондырғының күштік трансформаторлары нсыз жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар КТПГ-100-6/10/0,4, енгізу бойынша тұйық орындау шығару бойынша әуе орындалуы	дана	7	7	7	7
Сыртқы қондырғының күштік	дана	5	5	5	5

трансформаторлары нсыз жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар КТПГ-160-6/10/0,4, енгізу бойынша тұйық орындау шығару бойынша әуе орындалуы					
ПРНЗ-10У1 жиынтығында үш фазалы рлнд-1-10Б/400 айырғыш	жиынтық	13	13	13	13
VB-AE630A вакуумдық ажыратқыштары бар 1 ұяшықтан тұратын krn-4-10kv	жиынты	1	1	1	1
sv29.63 сақтандырғыш корпусы	дана	336	336	336	336
тегіс кірістіру SVV10. 35	дана	336	336	336	336
Кронштейн У4	дана	88	88	88	88
Стяжка Г1	дана	161	161	161	161
КРМ-0,4-19,8-1,8У1 Конденсаторлық КРМ	дана	12	12	12	12

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Шымкент қаласының **«Шымкент қаласы Ақжар тұрғын алабының 10/0,4кВ электр жүйелерінің құрылысы»** барысында Скрепа 20мм көлеммен – 171 дана орнатылды, Электр берудің әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-3 1х70-6,885км орнатылды, Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 6,72км орнатылды, Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 4х50-0,6/1,0 – 2,72 км орнатылды , Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 4х95-0,6/1,0-7,34км орнатылды, Скрепа 20мм көлеммен – 171 шт орнатылды, Полиэтилен қалпақшалар – 1470дана қолданылды, Қысқыштар-2165 дана қолданылды, Кіріспе есеп модульдері қалқандары ЩУ 1/1 – 336 дана қолданылды, Электрондық бір фазалы көп тарифтік активті энергия сметашысы Орман СО-Э711 типті і – 336 дана қолданылды, Қатты қабырғаларға арналған дистанциялық бекіткіштер – 1008 дана қолданылды, Электр берілісінің әуе желілерінің тіректеріне арналған дірілді темірбетон тіреулер СВ-95-2А – 304 дана орнатылды, Үш фазалы екі орамалы май тарату трансформаторы ТМ-100/6(10)/0,4 гофростенкамен герметикалық орындау ТМ-100/6(10)/0,4-7 дана орнатылды,

Үш фазалы екі орамалы май тарату трансформаторы ТМ-160/6(10)/0,4 гофростенкамен герметикалық орындау ТМ-160/6(10)/0,4-5 дана орнатылды, Сыртқы қондырғының күштік трансформаторларынсыз жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар КТПГ-100-6/10/0,4, енгізу бойынша тұйық орындау шығару бойынша әуе орындалуы-7 дана орнатылды , Сыртқы қондырғының күштік трансформаторларынсыз жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар КТПГ-160-6/10/0,4, енгізу бойынша тұйық орындау шығару бойынша әуе орындалуы-5 дана орнатылды, ПРНЗ-10У1 жиынтығында үш фазалы рлнд-1-10Б/400 айырғыш-13жиынтық орнатылды, VB-AE630A вакуумдық ажыратқыштары бар 1 ұяшықтан тұратын krn-4-10kv-1 жиынтық орнатылды, sv29.63 сақтандырғыш корпусы-336 дана орнатылды, тегіс кірістіру SVV10. 35-336 дана орнатылды, Кронштейн У4-88дана орнатылды, Стяжка Г1-161 дана қолданылды, КРМ-0,4-19,8-1,8У1 Конденсаторлық КРМ-1 дана қолданылды

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 160973,140 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 104243,56 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 39482,458 мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 148 095,288 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 9 590, 407 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 36 323,861 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Шымкент қаласы Ақжар тұрғын алабының 10/0,4кВ электр жүйелерінің құрылысы» нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші **""Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысы""** ММ-і, басшысы

_____ **Бұлатбеков Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **«Фараб құрылыс»** ЖШС-і, директоры

_____ **Ақжігіт Т.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **«Фараб құрылыс»** ЖШС-і, инженер-эксперт

_____ **Ахмет С.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **«Alpha Project»** ЖШС-і директоры

_____ **Кабакаев М.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **«Alpha Project»** ЖШС-і, инженер жобалаушы

_____ **Мамбеталиев А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Агат»** ЖШС-і директоры

_____ **Кәрімов О.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.