Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
02.12.2021г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АГАТ"
Договор: доп.согл. № 1 от 19.07.2021г. к дог.№32 от 31.03.2021г.

Наименование объекта: "Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в жилом массиве Акжар г.Шымкент"

№ пп	Найменование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	132 227 936	148 095 288,32	56 289 102	63 043 794,32
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**132 227 936**	**148 095 288,32**	**56 289 102**	**63 043 794,32**

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Макулбеков Б.П.

Инженер:

Директор
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "АГАТ"

_____ Каримов О.Е.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АГАТ"
Договор: Доп соглашение №1 от 19.07.2021г. к договору № 32 от 31.03.2021г.
Наименование обьекта - Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в жилом массиве Акжар г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за Декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ3-10кВ										
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	С121-050307-9902 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		0,000004	544609,00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В										
2	Е11-330208-101	Разрядники. Установка с помощью механизмов /ограничители	комплект		39	9343,65	4660,45	364403	181758	8877	183649	591896
						4455,60	1430,59	173768	55793		43844	
3	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		39	38811,00	--	1513629	--	1513629	--	1634719
						--	--	--	--		121090	
4	Е11-330208-103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов /с ПРНЗ прим./	комплект		13	14783,46	4164,64	192185	54140	1651	126934	344648
						10491,88	1713,27	136394	22273		25529	
5	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) в комплекте ПРНЗ-10У1	к-т		13	89830,00	--	1167790	--		--	1167790
						--	--	--	--	1167790	--	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА.ИСКЛЮЧИТЬ.										
6	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		182	-10679,00	--	-1943578	--	-1943578	--	-2099064
						--	--	--	--		-155486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1294431	235898	-419419	310583	1639991
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1167790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1639991				
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ГКТП									
7	Е11-330208-202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы /исп.ввода,вывода-воздушный прим./	подстанция	12	36282,96	9131,42	435396	109577	127911	189479	674864
					16492,30	3245,09	197908	38941		49990	
8	51-080102-0104 5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	5	1711951,00	--	8559755	--		--	8559755
					--	--	--	--	8559755	--	
9	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	5	871593,00	--	4357965	--		--	4357965
					--	--	--	--	4357965	--	
10	51-080102-0102 5108-0102-0102 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	7	1709369,00	--	11965583	--		--	11965583
					--	--	--	--	11965583	--	
11	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	7	685149,00	--	4796043	--		--	4796043
					--	--	--	--	4796043	--	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГКТП									
12	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растит.грунта толщ.0,1м/	м3 грунта	49,2	42,80	42,80	2106	2106	--	557	2876
					--	15,72	--	774		213	
13	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	61,5	62,36	62,36	3835	3835	--	1091	5320
					--	24,64	--	1515		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	61,5	13,44	13,44	827	827	--	237	1148
					--	5,35	--	329		85	
15	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,672	7279,40	992,76	92245	12580	40753	41355	144288
					3070,73	401,10	38912	5083		10688	
16	Е11 110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,3	7473,07	1724,34	91919	21209	31550	45312	148209
					3183,70	735,35	39160	9045		10978	
17	Е11-330107-105 1133-0107-0105 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,8	10287,42	5568,05	49380	26727	--	26294	81728
					4719,37	2128,05	22653	10215		6054	
18	С121-040406-0104 2104-0406-0104 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	48	13992,00	--	671616	--	671616	--	725345
					--	--	--	--		53729	
19	Е11-330109-111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,02496	55137,12	31829,82	1376	794	--	709	2252
					23307,30	12185,80	582	304		167	
20	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02496	643660,00	--	16066	--	16066	--	17351
					--	--	--	--		1285	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГКТП									
21	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	81,48	216,27	206,07	17622	16791	--	5267	24720
					10,20	79,58	831	6484		1831	
22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,52	1997,69	--	5034	--	--	3625	9351
					1997,69	--	5034	--		693	
23	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,8	790,31	--	13277	--	--	9560	24664
					790,31	--	13277	--		1827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,2	18,38	18,38	1235	1235	--	351	1714
					--	7,26	--	488		127	
25	Ц13-80208-202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	480	263,23	24,06	126349	11549	27776	65126	206793
					181,30	7,14	87024	3429		15318	
26	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6048	263823,00	--	159560	--	159560	--	172325
					--	--	--	--		12765	
27	Ц13-80208-104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	96	1390,25	164,07	133464	15751	30689	65799	215204
					906,50	45,46	87024	4364		15941	
28	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,7584	224750,00	--	170450	--	170450	--	184086
					--	--	--	--		13636	
		АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В РУ-10кВ ПС 35/10 "АКЖАР"									
		КРУН-10									
29	Ц13-080103-3301 1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования /КРУН-10 прим./	шт.	1	38914,23	8819,19	38914	8819	681	23726	67652
					29414,00	3539,23	29414	3539		5011	
30	Филиал АО "Alageum Electric" стр 12	КРН-IV-10кВ, состоящий из 1-ой ячейки (Линия-1шт) с вакуумными выключателями ВВ-АЕ 630А, с разъединителями РВЗ-1-10/630, РЗиА РС-83 А2.0, с транс.напряж.ЗНОЛП-6кВ и ОЛСП-1,25, со счетчиками ЦЭ6850М с GSM, с комплектующими производства "Alageum Electric", с транспортным расходом	к-т	1	5830932,56	--	5830933	--		--	5830933
					--	--	--	--	5830933	--	
30.1		*Отпускная цена -*			*5761791,07*				*5761791,07*		
30.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*69141,49*				*69141,49*		
		ФУНДАМЕНТ ПОД КРУН									
31	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растит.грунта толщ.0,1м/	м3 грунта	4,1	42,80	42,80	175	175	--	46	240
					--	15,72	--	64		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,125	62,36	62,36	320	320	--	91	443
					--	24.64	--	126		33	
33	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,125	13,44	13,44	69	69	--	20	96
					--	5.35	--	27		7	
34	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,056	7279,40	992,76	7687	1048	3396	3446	12024
					3070,73	401,10	3243	424		891	
35	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,025	7473,07	1724,34	7660	1767	2630	3776	12351
					3183,70	735,35	3263	754		915	
36	Е11-330107-105 1133-0107-0105 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4	10287,42	5568,05	4115	2227	--	2191	6811
					4719,37	2128,05	1888	851		504	
37	С121-040406-0104 2104-0406-0104 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	4	13992,00	--	55968	--	55968	--	60445
					--	--	--	--		4477	
38	Е11-330109-111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,00208	55137,12	31829,82	115	66	--	59	188
					23307,30	12185,80	48	25		14	
39	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00208	643660,00	--	1339	--	1339	--	1446
					--	--	--	--		107	
		АППАРАТУРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ									
40	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1352	97	2376	7131
					2778,00	521,43	2778	521		528	
41	С123-070201-0306 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7975,00	--	7975	--	7975	--	8613
					--	--	--	--		638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1316,62	80,91	1317	81	28	893	2387
					1208,43	32,47	1208	32		177	
43	С123-070501-0402 2307-0501-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART2-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	45515,00	--	45515	--	45515	--	49156
					--	--	--	--		3641	
	АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В ПОДСТАНЦИИ ГКТП №1-12										
	АППАРАТУРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ										
44	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	12	4226,75	1351,87	50721	16222	1163	28507	85566
					2778,00	521,43	33336	6257		6338	
45	С123-070201-0306 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	12	7975,00	--	95700	--	95700	--	103356
					--	--	--	--		7656	
46	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	12	1316,62	80,91	15799	971	327	10721	28642
					1208,43	32,47	14501	390		2122	
47	С123-070501-0308 2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	12	21993,00	--	263916	--	263916	--	285029
					--	--	--	--		21113	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				38103567	256100	1755106	530614	38884093
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35510279				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				38884094				
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ									
	АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ У КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ										
48	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	336	4226,75	1351,87	1420188	454228	32552	798198	2395858
					2778,00	521,43	933408	175200		177471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	220	8984,00	--	1976480	--	1976480	--	2134598
					--	--	--	--		158118	
50	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	336	580,45	80,91	195031	27186	9166	122104	342506
					472,26	32,47	158679	10910		25371	
51	С123-070501-0901 2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	336	6981,00	--	2345616	--	2345616	--	2533265
					--	--	--	--		187649	
52	С124-040207-4040 2404-0207-4040 РСНБ РК 2015	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	336	4441,00	--	1492176	--	1492176	--	1611550
					--	--	--	--		119374	
53	ТОО "Интеркоммерц Казахстан" стр.11	Плавная вставка SVV10.35	шт	336	1388,84	--	466650	--	466650	--	503982
					--	--	--	--		37332	
54	ТОО "Интеркоммерц Казахстан" стр.11	Корпус для предохранителя SV29.633	шт	336	6640,02	--	2231046	--	2231046	--	2409530
					--	--	--	--		178484	
		КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ									
55	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	12	4049,47	1375,47	48594	16506	--	27873	82583
					2674,00	551,99	32088	6624		6117	
56	ТОО "Хомов электро" стр.13	КРМ(УКРМ58)-0,4-19,8-1,8 У1 (база с ВР), с доставкой	шт	12	233699,14	--	2804390	--		--	2804390
					--	--	--	--	2804390	--	
56.1		*Отпускная цена -*			*230928.00*				*2771136.00*		
56.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2771.14*				*33253.63*		
57	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	24	451,53	183,04	10837	4393	1631	4414	16471
					200,55	54,89	4813	1317		1220	
58	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	560898,00	--	7853	--	7853	--	8481
					--	--	--	--		628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	433204,00	--	4332	--	4332	--	4679
					--	--	--	--		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13003192	502313	8567502	952589	14847893
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2804390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14847892				
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ГКТП									
60	Е11-270402-101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство /толщ.20см//	м2 основания или покрытия	430,84	318,02	242,48	137014	104469	189	65809	219049
					75,10	66,33	32356	28579		16226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,017535 7,554779	25,00				189		
61	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	107,2059172	872,00	--	93484	--	93484	--	100962
					--	--	--	--		7479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				230497	104469	93673	65809	320011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				320011				
		РАЗДЕЛ 5.ВКЛЮЧИТЬ									
		СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
62	Е11-330204-103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,34806	120186,60	24158,28	162019	32567	72050	56646	236158
					42581,41	9944,45	57402	13406		17493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 4,04418	3666,00				14826		
62.2	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17 22,91702	1597,00				36598		
62.3	242831 С	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4 5,39224	1823,00				9830		
63	С123-061201-0921 2306-1201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,3750212	1574605,00	--	2165115	--	2165115	--	2338324
					--	--	--	--		173209	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
64	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	7338,95	3112,49	66051	28012	6010	36804	111082
					3558,78	1552,83	32029	13975		8228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	41580,00	--	374220	--	374220	--	404158
					--	--	--	--		29938	
		СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ									
66	Ц13-080201-0604 1308-0201-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	60	433,92	239,74	26035	14385	2826	9975	38890
					147,07	83,82	8824	5029		2881	
67	Ц13-080201-2505 1308-0201-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	25847,95	19107,07	51696	38214	112	19385	76768
					6685,00	6777,05	13370	13554		5687	
68	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	748,02	381,94	4488	2292	271	1925	6926
					320,88	124,77	1925	749		513	
69	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	6	291,81	170,70	1751	1024	16	715	2663
					118,48	46,99	711	282		197	
70	С123-060109-1008 2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,06	5973368,00	--	358402	--	358402	--	387074
					--	--	--	--		28672	
71	С123-061703-1103 2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	16410,00	--	32820	--	32820	--	35446
					--	--	--	--		2626	
72	С123-010405-0603 2301-0405-0603 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	6	3181,00	--	19086	--	19086	--	20613
					--	--	--	--		1527	
		Линейная арматура									
73	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	294	2410,00	--	708540	--	708540	--	765223
					--	--	--	--		56683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3970223	116494	3739468	125450	4423325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4423326				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				60115314				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				39482458				
		Временные здания и сооружения- 2,4%	Тенге				495189				
		Итого:	Тенге				60610503				
		Зимнее удорожание- 0,7%	Тенге				147896				
		Итого:	Тенге				60758399				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				425519				
		Итого:	Тенге				61183918				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,92	Тенге				56289102				
		НДС-12%	Тенге				6754692				
		ИТОГО с НДС:	Тенге				63043794,32				

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.Т.

Инженер:
ТОО "Фараб курылыс"

Директор Акжігіт Т.А.

Инженер-эксперт Ахмет С.К.

Подрядчик:
ТОО "АГАТ"

Директор О.Е.Каримов