Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2021 жылғы 08
ақпандағы № 53 бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

«20» желтоқсан 2021 жыл

Мердігер (бас мердігер)

ТОО "Агат" ЖШС-і БИН/ИИН901240000314.; Шымкент қаласы, Шұғыла м/а, №1726

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Каримов О. атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Шымкент қаласы Ақжар тұрғын алабының 10/0,4кВ электр жүйелерінің құрылысы»
нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысы" ММ-і, басшысы Булатбеков Б.** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Alpha Project»** ЖШС-і, Жоба № 88 21.05.2020 жылынан

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Жоба 16.05.2020 ж. № РЕ-0062/20 «PROF-EXPERTISE» ЖШС-і мен бекітілген

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандард	оның ішінде іске қосу	жалпы (бұрын	оның ішінде іске қосу

		ы ескере отырып)	кешені немесе кезегі	қабылданғанд арды ескере отырып)	кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	160 973,140	160 973,140	148 095,288	148 095,288
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	10 4243,56	10 4243,56	9 590, 407	9 590, 407
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	39 482,458	39 482,458	36 323,861	36 323,861
Құрылыс ұзақтығы	ай	4	4	4	4
Анкерлік бекітуге арналған жиынтық ЕА-1500-3	жинтық	25,65	25,65	25,65	25,65
Аралық аспа жиынтығы TS 1500E	жинтық	145,35	145,35	145,35	145,35
Электр берудің әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-3 1х70	км	6,885	6,885	6,885	6,885
Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	6,72	6,72	6,72	6,72
Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,73	2,73	2,73	2,73
Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	5,9874	5,9874	5,9874	5,9874
Скрепа 20мм көлеммен	дана	171	171	171	171
Полиэтилен қалпақшалар	дана	1470	1470	1470	1470
Қысқыштар	дана	2165	2165	2165	2165
Кіріспе есеп модульдері қалқандары ЩУ 1/1	дана	336	336	336	336
Электрондық бір фазалы көп тарифтік активті энергия сметашысы Орман СО-Э711 типті	дана	336	336	336	336
Қатты қабырғаларға арналған дистанциялық бекіткіштер	дана	1008	1008	1008	1008
Электр берілісінің әуе желілерінің тіректеріне арналған дірілді темірбетон тіреулер СВ-95-2А	дана	304	304	304	304

Үш фазалы екі орамалы май тарату трансформаторы ТМ-100/6(10)/0,4 гофростенкамен герметикалық орындау ТМ-100/6(10)/0,4	дана	7	7	7	7
Үш фазалы екі орамалы май тарату трансформаторы ТМ-160/6(10)/0,4 гофростенкамен герметикалық орындау ТМ-160/6(10)/0,4	дана	5	5	5	5
Сыртқы қондырғының күштік трансформаторлары нсыз жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар КТПГ-100-6/10/0,4, енгізу бойынша тұйық орындау шығару бойынша әуе орындалуы	дана	7	7	7	7
Сыртқы қондырғының күштік трансформаторлары нсыз жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар КТПГ-160-6/10/0,4, енгізу бойынша тұйық орындау шығару бойынша әуе орындалуы	дана	5	5	5	5
ПРНЗ-10У1 жиынтығында үш фазалы рлнд-1-10Б/400 айырғыш	жиынтық	13	13	13	13
VB-AE630A вакуумдық ажыратқыштары бар 1 ұяшықтан тұратын krn-4-10kv	жиынты	1	1	1	1
sv29.63 сақтандырғыш корпусы	дана	336	336	336	336
тегіс кірістіру SVV10. 35	дана	336	336	336	336
Кронштейн У4	дана	88	88	88	88
Стяжка Г1	дана	161	161	161	161

КРМ-0,4-19,8-1,8У1 Конденсаторлық КРМ	дана	12	12	12	12

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Шымкент қаласының **«Шымкент қаласы Ақжар тұрғын алабының 10/0,4кВ электр жүйелерінің құрылысы»** барысында Скрепа 20мм көлеммен – 171 дана орнатылды, Электр берудің әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-3 1х70-6,885км орнатылды, Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 6,72км орнатылды, Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 4х50-0,6/1,0 – 2,72 км орнатылды , Әуе желілері үшін оқшауланған өздігінен жүретін сым СИП-4 4х95-0,6/1,0-7,34км орнатылды, Скрепа 20мм көлеммен – 171 шт орнатылды, Полиэтилен қалпақшалар – 1470дана қолданылды, Қысқыштар-2165 дана қолданылды, Кіріспе есеп модульдері қалқандары ЩУ 1/1 – 336 дана қолданылды, Электрондық бір фазалы көп тарифтік активті энергия сметашысы Орман СО-Э711 типті і – 336 дана қолданылды, Қатты қабырғаларға арналған дистанциялық бекіткіштер – 1008 дана қолданылды, Электр берілісінің әуе желілерінің тіректеріне арналған дірілді темірбетон тіреулер СВ-95-2А – 304 дана орнатылды, Үш фазалы екі орамалы май тарату трансформаторы ТМ-100/6(10)/0,4 гофростенкамен герметикалық орындау ТМ-100/6(10)/0,4-7 дана орнатылды, Үш фазалы екі орамалы май тарату трансформаторы ТМ-160/6(10)/0,4 гофростенкамен герметикалық орындау ТМ-160/6(10)/0,4-5 дана орнатылды, Сыртқы қондырғының күштік трансформаторларынсыз жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар КТПГ-100-6/10/0,4, енгізу бойынша тұйық орындау шығару бойынша әуе орындалуы-7 дана орнатылды , Сыртқы қондырғының күштік трансформаторларынсыз жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар КТПГ-160-6/10/0,4, енгізу бойынша тұйық орындау шығару бойынша әуе орындалуы-5 дана орнатылды, ПРНЗ-10У1 жиынтығында үш фазалы рлнд-1-10Б/400 айырғыш-13жиынтық орнатылды, VB-AE630A вакуумдық ажыратқыштары бар 1 ұяшықтан тұратын krn-4-10kv-1 жиынтық орнатылды, sv29.63 сақтандырғыш корпусы-336 дана орнатылды, тегіс кірістіру SVV10.35-336 дана орнатылды, Кронштейн У4-88дана орнатылды, Стяжка Г1-161 дана қолданылды, КРМ-0,4-19,8-1,8У1 Конденсаторлық КРМ-1 дана қолданылды

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 05.05.2021ж. ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 21.12.2021ж. ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8,5 ай;
нақты 8,5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада _____ % көзделген және нақты қолданылған _____% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен қамтамасыз ету мекемесі:

Шымкент қаласының «Онтустик Жарык Транзит» ЖШС

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні) Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) "Агат" ЖШС-і **«Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысы»** нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"Агат" ЖШС-і, директоры Кәрімов О.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні

М.О.