Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

СПРАВКА № 3 от 25.11.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование		код	наименование		код	
		159	04.07.2024				ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5686759 184,00**									
в том числе с начала строительства	**879357 812,77**	312667 148,35								
акт №3 от 25.11.2024 г.		312667 148,35							37520 057,80	350187 206,15
В том числе выплата аванса 30%	**174766 031,43**									
Удержание аванса 30%	**174766 031,43**	14298 972,72							1715 876,73	16014 849,44
Итоге к оплате:										**334172 356,71**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима_____ **Сагиндиков К. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ", Жуллас С. У., ИИН 891012302187, аттестат № KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года_____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Аузэовского района города Алматы", БИН 720340000022, г.Алматы, Аузэовский район, пр.Алтынсарина, 23 Тел.: 3032561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая,72, 184; Тел.: 87057074940**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Аузэовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Аузэовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 159 от 04.07.2024 года

Акт выполненных работ № 3 от 25.11.2024 года

за **ноябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 01-01: Вынос проекта в натуру										
1	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	**Сети водопровода**		1,86463	268 687,0	0,0	501 002,0	0,0			501 002,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
2	2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	**Сети канализации**		0,76292	268 687,0	0,0	204 987,0	0,0			204 987,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
			ИТОГО по локальной смете 01-01: Вынос проекта в натуру					705 989,0	0,0	0,0	0,0	705 989,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Локальная смета 02-01: Сети водопровода										
3	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		703,21	437,19	437,19	307 436,0	307 437,0		70 448,0	408 115,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	97 845,0		30 231,0		
4	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		126,58	985,69	985,69	124 769,0	124 768,0		28 591,0	165 629,0	
				м^3 грунта		0,0	313,71	0,0	39 709,0		12 269,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		21,75	5 368,51	0,0	116 765,0	0,0		84 071,0	216 903,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	116 765,0	0,0		16 067,0		
6	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		3,91	12 856,01	0,0	50 267,0	0,0		36 192,0	93 376,0	
				$м^3$ грунта		12 856,01	0,0	50 267,0	0,0		6 917,0		
7	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		14,5	437,19	437,19	6 339,0	6 340,0		1 453,0	8 415,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	2 018,0		623,0		
8	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		2,61	985,69	985,69	2 573,0	2 573,0		590,0	3 416,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	819,0		253,0		
9	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		252,72	4 473,76	0,0	1 130 609,0	0,0		814 038,0	2 100 219,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	1 130 609,0	0,0		155 572,0		
10	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		63,08	10 713,34	0,0	675 797,0	0,0		486 574,0	1 255 361,0	
				$м^3$ грунта		10 713,34	0,0	675 797,0	0,0		92 990,0		
11	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**		160,06	404,96	177,46	64 818,0	28 405,0		37 091,0	110 062,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	36 414,0	15 102,0		8 153,0		
12	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**		53,35	7 756,49	358,8	413 809,0	19 142,0	244 423,0	155 386,0	614 731,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	150 244,0	6 711,0		45 536,0		
13	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА**		237,17	2 125,79	0,0	504 174,0	0,0		363 005,0	936 553,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	504 174,0	0,0		69 374,0		
14	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		237,17	4 165,0		987 813,0		987 813,0		1 066 838,0	
				$м^3$							79 025,0		
15	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС**		845,02	43,65	43,65	36 885,0	36 885,0		9 935,0	50 566,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	13 799,0		3 746,0		
16	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		845,02	2 584,0		2 183 532,0		2 183 532,0		2 358 215,0	
				$м^3$							174 683,0		
17	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		845,02	404,96	177,46	342 199,0	149 958,0		195 818,0	581 058,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	192 242,0	79 728,0		43 041,0		
18	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК**		31 194,1875	30,0		935 826,0				1 010 692,0	
				т·км							74 866,0		
19	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**		1 752,93	1 747,66	58,89	3 063 526,0	103 230,0	1 894 689,0	805 541,0	4 178 592,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	1 065 606,0	53 201,0		309 525,0		
20	21	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**		831,25	10 419,0		8 660 794,0		8 660 794,0		9 353 658,0	
				м							692 864,0		
21	26	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**		0,91405	1 125 696,91	487 813,86	1 028 943,0	445 886,0		734 210,0	1 904 205,0	
				км		637 883,05	173 480,02	583 057,0	158 569,0		141 052,0		
22	32	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**		0,08908	946 129,54	384 059,22	84 281,0	34 212,0		62 650,0	158 685,0	
				км		562 070,32	148 329,86	50 069,0	13 213,0		11 754,0		
23	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		77	5 029,83	493,82	387 297,0	38 024,0		346 465,0	792 463,0	
				шт.		4 536,01	8,99	349 273,0	692,0		58 701,0		
24	42	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**		1 378	6 537,0		9 007 986,0		9 007 986,0		9 728 625,0	
				шт.							720 639,0		
25	43	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**		266	3 737,0		994 042,0		994 042,0		1 073 565,0	
				шт.							79 523,0		
26	238	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**		15	47 528,0		712 920,0		712 920,0		769 954,0	
				шт.							57 034,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	240	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		15	2 415,0		36 225,0		36 225,0		39 123,0	
				шт.							2 898,0		
28	242	242-404-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из ВЧШГ,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**		17	415 842,0		7 069 314,0		7 069 314,0		7 634 859,0	
				шт.							565 545,0		
29	244	242-402-0502 *РСНБ РК 2022*	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный,выпуск вниз,для водоснабжения,Т до+80°С,PN 40 DN 50**		17	816 338,0		13 877 746,0		13 877 746,0		14 987 966,0	
				шт.							1 110 220,0		
30	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**		31,23	50 137,05	20 254,73	1 565 780,0	632 555,0	67 892,0	1 169 825,0	2 954 453,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	865 332,0	316 309,0		218 848,0		
31	265	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		291	25 622,0		7 456 002,0		7 456 002,0		8 052 482,0	
				шт.							596 480,0		
32	266	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2**		261	40 815,0		10 652 715,0		10 652 715,0		11 504 932,0	
				шт.							852 217,0		
33	267	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		276	3 227,0		890 652,0		890 652,0		961 904,0	
				шт.							71 252,0		
34	268	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		274	6 092,0		1 669 208,0		1 669 208,0		1 802 745,0	
				шт.							133 537,0		
35	270	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		70	40 352,0		2 824 640,0		2 824 640,0		3 050 611,0	
				комплект							225 971,0		
36	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1**		0,61032	1 385 460,86	13 694,44	845 574,0	8 358,0	736 295,0	121 753,0	1 044 713,0	
				т		165 358,14	3 702,18	100 921,0	2 260,0		77 386,0		
37	275	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		286	3 721,85	38,47	1 064 449,0	11 002,0	838 827,0	201 509,0	1 367 235,0	
				$м^2$		750,42	7,19	214 620,0	2 056,0		101 277,0		
38	277	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**		572,65	13,85	1,29	7 931,0	739,0		5 471,0	14 474,0	
				м кабеля		12,56	0,71	7 192,0	407,0		1 072,0		
39	278	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**		572,65	92,0		52 684,0		52 684,0		56 899,0	
				м							4 215,0		
40	294	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидранты пожарные.Установка**		53	8 271,27	408,41	438 377,0	21 646,0	126 448,0	298 427,0	795 748,0	
				шт.		5 477,05	210,52	290 284,0	11 158,0		58 944,0		
41	298	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		0,28854	267 773,18	12 434,79	77 263,0	3 588,0	3 516,0	48 637,0	135 972,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	70 160,0	329,0		10 072,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	299	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,28854	1 132 558,0		326 788,0		326 788,0		352 931,0	
				т							26 143,0		
43	302	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		0,26957	267 773,18	12 434,79	72 184,0	3 352,0	3 285,0	45 439,0	127 033,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	65 547,0	307,0		9 410,0		
44	303	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,26957	1 132 558,0		305 304,0		305 304,0		329 728,0	
				т							24 424,0		
45	304	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 м^2**		10,5	22 532,48	2 460,46	236 591,0	25 835,0	169 046,0	53 142,0	312 912,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	41 710,0	11 969,0		23 179,0		
46	305	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ**		0,36816	267 773,18	12 434,79	98 583,0	4 578,0	4 486,0	62 058,0	173 492,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	89 519,0	420,0		12 851,0		
47	306	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,36816	1 132 558,0		416 963,0		416 963,0		450 320,0	
				т							33 357,0		
48	307	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 м^2**		4,8	28 249,7	2 591,59	135 599,0	12 439,0	100 336,0	28 353,0	177 068,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	22 823,0	5 816,0		13 116,0		
49	308	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		0,32688	267 773,18	12 434,79	87 530,0	4 065,0	3 983,0	55 100,0	154 040,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	79 482,0	373,0		11 410,0		
50	309	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,32688	1 132 558,0		370 211,0		370 211,0		399 828,0	
				т							29 617,0		
51	315	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		0,03993	267 773,18	12 434,79	10 692,0	497,0	487,0	6 731,0	18 817,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	9 709,0	46,0		1 394,0		
52	316	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,03993	1 132 558,0		45 223,0		45 223,0		48 841,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3 618,0		
53	319	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		1 093,6389	437,19	437,19	478 128,0	478 128,0		109 562,0	634 705,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	152 169,0		47 015,0		
54	320	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		33,824	5 368,51	0,0	181 584,0	0,0		130 741,0	337 311,0	
				м^3 грунта		5 368,51	0,0	181 584,0	0,0		24 986,0		
55	321	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		78,637	4 473,76	0,0	351 803,0	0,0		253 298,0	653 509,0	
				м^3 грунта		4 473,76	0,0	351 803,0	0,0		48 408,0		
56	322	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**		180,915	404,96	177,46	73 263,0	32 105,0		41 924,0	124 402,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	41 158,0	17 069,0		9 215,0		
57	323	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**		60,305	7 756,49	358,8	467 755,0	21 637,0	276 287,0	175 643,0	694 870,0	
				м^3 основания		2 816,19	125,8	169 830,0	7 586,0		51 472,0		
58	324	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА**		196,147	2 125,79	0,0	416 967,0	0,0		300 216,0	774 558,0	
				м^3 грунта		2 125,79	0,0	416 967,0	0,0		57 375,0		
59	325	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		196,147	4 165,0		816 952,0		816 952,0		882 308,0	
				м^3							65 356,0		
60	326	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС**		854,243	43,65	43,65	37 288,0	37 288,0		10 044,0	51 119,0	
				м^3 грунта		0,0	16,33	0,0	13 950,0		3 787,0		
61	327	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		854,243	2 584,0		2 207 364,0		2 207 364,0		2 383 953,0	
				м^3							176 589,0		
62	328	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		854,243	404,96	177,46	345 934,0	151 594,0		197 955,0	587 400,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	194 340,0	80 598,0		43 511,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	329	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ**		94,915	43,65	43,65	4 143,0	4 143,0		1 116,0	5 680,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	1 550,0		421,0		
64	330	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		94,915	404,96	177,46	38 437,0	16 843,0		21 995,0	65 267,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	21 593,0	8 955,0		4 835,0		
65	331	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК**		29 168,588	30,0		875 058,0				945 063,0	
				т·км							70 005,0		
66	345	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею**		0,017	946 129,54	384 059,22	16 084,0	6 529,0		11 956,0	30 283,0	
				км трубопровода		562 070,32	148 329,86	9 555,0	2 522,0		2 243,0		
67	346	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**		0,013	899 532,9	358 737,27	11 694,0	4 664,0		8 839,0	22 176,0	
				км трубопровода		540 795,63	145 968,88	7 030,0	1 898,0		1 643,0		
68	347	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею**		0,8305	889 101,78	353 170,98	738 399,0	293 309,0		560 103,0	1 402 382,0	
				км трубопровода		535 930,8	145 297,87	445 091,0	120 670,0		103 880,0		
69	348	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм**		17,17	3 162,0		54 292,0		54 292,0		58 635,0	
				м							4 343,0		
70	349	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5,8 мм**		415,11	1 073,0		445 413,0		445 413,0		481 046,0	
				м							35 633,0		
71	350	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм**		10 626,03	178,0		1 891 433,0		1 891 433,0		2 042 748,0	
				м							151 315,0		
72	354	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		0,22	267 773,18	12 434,79	58 910,0	2 736,0	2 681,0	37 084,0	103 674,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	53 494,0	251,0		7 680,0		
73	355	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,22	1 132 558,0		249 163,0		249 163,0		269 096,0	
				т							19 933,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	356	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 м^2**		8,57	22 532,48	2 460,46	193 103,0	21 086,0	137 974,0	43 374,0	255 395,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	34 043,0	9 769,0		18 918,0		
75	357	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ**		1,23	267 773,18	12 434,79	329 361,0	15 295,0	14 987,0	207 332,0	579 628,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	299 079,0	1 402,0		42 935,0		
76	358	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		1,23	1 132 558,0		1 393 046,0		1 393 046,0		1 504 490,0	
				т							111 444,0		
77	359	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 м^2**		16,01	28 249,7	2 591,59	452 278,0	41 491,0	334 662,0	94 570,0	590 596,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	76 124,0	19 400,0		43 748,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-01: Сети водопровода					94 585 480,0	3 152 362,0	80 558 729,0	8 534 255,0	111 369 316,0	
								9 063 507,0	1 270 645,0	0,0	8 249 581,0		
			Локальная смета 02-02: Сети канализации										
78	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		235,13	437,19	437,19	102 796,0	102 796,0		23 556,0	136 460,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	32 716,0		10 108,0		
79	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		37,48	985,69	985,69	36 944,0	36 944,0		8 466,0	49 043,0	
				м^3 грунта		0,0	313,71	0,0	11 758,0		3 633,0		
80	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		7,27	5 368,51	0,0	39 029,0	0,0		28 101,0	72 500,0	
				м^3 грунта		5 368,51	0,0	39 029,0	0,0		5 370,0		
81	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		4,85	437,19	437,19	2 120,0	2 121,0		486,0	2 814,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	675,0		208,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		0,77	985,69	985,69	759,0	759,0		174,0	1 008,0	
				м^3 грунта		0,0	313,71	0,0	242,0		75,0		
83	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		9,36	4 473,76	0,0	41 874,0	0,0		30 150,0	77 786,0	
				м^3 грунта		4 473,76	0,0	41 874,0	0,0		5 762,0		
84	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		8,55	10 713,34	0,0	91 599,0	0,0		65 951,0	170 154,0	
				м^3 грунта		10 713,34	0,0	91 599,0	0,0		12 604,0		
85	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**		41,96	404,96	177,46	16 992,0	7 446,0		9 723,0	28 852,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	9 546,0	3 959,0		2 137,0		
86	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**		13,99	7 756,49	358,8	108 513,0	5 020,0	64 095,0	40 747,0	161 201,0	
				м^3 основания		2 816,19	125,8	39 398,0	1 760,0		11 941,0		
87	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА**		69,15	2 125,79	0,0	146 998,0	0,0		105 839,0	273 064,0	
				м^3 грунта		2 125,79	0,0	146 998,0	0,0		20 227,0		
88	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		69,15	4 165,0		288 010,0		288 010,0		311 051,0	
				м^3							23 041,0		
89	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС**		181,33	43,65	43,65	7 915,0	7 915,0		2 132,0	10 851,0	
				м^3 грунта		0,0	16,33	0,0	2 961,0		804,0		
90	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		181,33	2 584,0		468 557,0		468 557,0		506 042,0	
				м^3							37 485,0		
91	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		181,33	404,96	177,46	73 431,0	32 178,0		42 020,0	124 687,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	41 253,0	17 108,0		9 236,0		
92	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК**		7 995,225	30,0		239 857,0				259 046,0	
				т·км							19 189,0		
93	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**		456,6	1 747,66	58,89	797 982,0	26 889,0	493 525,0	209 826,0	1 088 433,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	277 567,0	13 858,0		80 625,0		
94	24	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм		1 121,1	13 798,0		15 468 938,0		15 468 938,0		16 706 453,0	
				м							1 237 515,0		
95	28	241-211-0706 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		185	40 495,0		7 491 575,0		7 491 575,0		8 090 901,0	
				шт.							599 326,0		
96	29	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм		0,59989	2 296 215,17	1 569 545,57	1 377 477,0	941 555,0		726 247,0	2 272 022,0	
				км		726 669,6	496 192,49	435 922,0	297 661,0		168 298,0		
97	33	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		35	6 367,78	659,95	222 872,0	23 099,0		198 474,0	455 054,0	
				шт.		5 707,83	20,13	199 774,0	705,0		33 708,0		
98	34	241-211-0704 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм		344	15 061,0		5 180 984,0		5 180 984,0		5 595 463,0	
				шт.							414 479,0		
99	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие в траншеях лентой сигнальной		599,89	13,85	1,29	8 308,0	774,0		5 732,0	15 163,0	
				м		12,56	0,71	7 535,0	426,0		1 123,0		
100	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		599,89	92,0		55 190,0		55 190,0		59 605,0	
				м							4 415,0		
101	45	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах		45,41	52 552,37	15 688,13	2 386 403,0	712 398,0	225 543,0	1 787 467,0	4 507 780,0	
				$м^3$		31 897,42	7 863,03	1 448 462,0	357 060,0		333 910,0		
102	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		623	46 395,0		28 904 085,0		28 904 085,0		31 216 412,0	
				шт.							2 312 327,0		
103	48	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		982	17 515,0		17 199 730,0		17 199 730,0		18 575 708,0	
				шт.							1 375 978,0		
104	49	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		381	25 622,0		9 761 982,0		9 761 982,0		10 542 941,0	
				шт.							780 959,0		
105	50	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2		623	40 815,0		25 427 745,0		25 427 745,0		27 461 965,0	
				шт.							2 034 220,0		
106	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1 235	3 227,0		3 985 345,0		3 985 345,0		4 304 173,0	
				шт.							318 828,0		
107	52	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		610	6 092,0		3 716 120,0		3 716 120,0		4 013 410,0	
				шт.							297 290,0		
108	53	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		109	12 908,0		1 406 972,0		1 406 972,0		1 519 530,0	
				шт.							112 558,0		
109	55	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком,тип Т (С250)		153	63 066,0		9 649 098,0		9 649 098,0		10 421 026,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							771 928,0		
110	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1**		0,57436	1 385 460,86	13 694,44	795 753,0	7 865,0	692 913,0	114 580,0	983 160,0	
				т		165 358,14	3 702,18	94 975,0	2 126,0		72 827,0		
111	60	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		423	3 721,85	38,47	1 574 343,0	16 272,0	1 240 642,0	298 036,0	2 022 169,0	
				$м^2$		750,42	7,19	317 428,0	3 041,0		149 790,0		
112	62	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		0,04809	267 773,18	12 434,79	12 877,0	598,0	586,0	8 106,0	22 662,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	11 693,0	55,0		1 679,0		
113	63	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,04809	1 132 558,0		54 465,0		54 465,0		58 822,0	
				т							4 357,0		
114	83	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		149,14	437,19	437,19	65 203,0	65 202,0		14 941,0	86 555,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	20 751,0		6 411,0		
115	84	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		4,61	5 368,51	0,0	24 749,0	0,0		17 819,0	45 973,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	24 749,0	0,0		3 405,0		
116	85	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		42,85	4 473,76	0,0	191 701,0	0,0		138 024,0	356 103,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	191 701,0	0,0		26 378,0		
117	86	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**		32,77	404,96	177,46	13 271,0	5 816,0		7 594,0	22 534,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	7 455,0	3 092,0		1 669,0		
118	87	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**		10,92	7 756,49	358,8	84 701,0	3 918,0	50 030,0	31 805,0	125 826,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	30 753,0	1 374,0		9 320,0		
119	88	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА**		43,3	2 125,79	0,0	92 047,0	0,0		66 274,0	170 987,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	92 047,0	0,0		12 666,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	89	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		43,3	4 165,0		180 344,0		180 344,0		194 772,0	
				$м^3$							14 428,0		
121	90	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС**		126,81	43,65	43,65	5 535,0	5 535,0		1 491,0	7 588,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	2 071,0		562,0		
122	91	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		126,81	2 584,0		327 677,0		327 677,0		353 891,0	
				$м^3$							26 214,0		
123	92	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		126,81	404,96	177,46	51 353,0	22 504,0		29 386,0	87 198,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	28 849,0	11 965,0		6 459,0		
124	93	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ**		14,09	43,65	43,65	615,0	615,0		166,0	843,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	230,0		62,0		
125	94	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		9,16	404,96	177,46	3 709,0	1 625,0		2 123,0	6 299,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	2 084,0	864,0		467,0		
126	95	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК**		4 790,84	30,0		143 725,0				155 223,0	
				т·км							11 498,0		
127	96	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**		0,15603	946 129,54	384 059,22	147 625,0	59 925,0		109 735,0	277 949,0	
				км		562 070,32	148 329,86	87 700,0	23 144,0		20 589,0		
128	97	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		3 804,281	2 175,0		8 274 311,0		8 274 311,0		8 936 256,0	
				м							661 945,0		
129	108	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		0,13	267 773,18	12 434,79	34 811,0	1 616,0	1 584,0	21 913,0	61 262,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	31 610,0	148,0		4 538,0		
130	109	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,13	1 132 558,0		147 233,0		147 233,0		159 012,0	
				т							11 779,0		
131	110	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$**		5,13	22 532,48	2 460,46	115 592,0	12 623,0	82 591,0	25 964,0	152 880,0	
				м		3 972,36	1 139,88	20 378,0	5 848,0		11 324,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	111	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ**		0,59	267 773,18	12 434,79	157 986,0	7 337,0	7 189,0	99 452,0	278 033,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	143 461,0	673,0		20 595,0		
133	112	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,59	1 132 558,0		668 209,0		668 209,0		721 666,0	
				т							53 457,0		
134	113	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 м^2**		7,7	28 249,7	2 591,59	217 523,0	19 956,0	160 955,0	45 483,0	284 046,0	
				м		4 754,8	1 211,77	36 612,0	9 331,0		21 040,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					148 091 558,0	2 131 301,0	141 676 223,0	4 317 983,0	164 602 307,0	
								3 900 452,0	825 602,0	0,0	12 192 766,0		
			Локальная смета 07-01: Восстановление а/б покрытия										
135	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ**		422,09	1 345,76	501,86	568 032,0	211 830,0	271 172,0	172 984,0	800 297,0	
				м^2 основания или покрытия		201,45	178,02	85 030,0	75 140,0		59 281,0		
136	2	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3,толщина 6 см.Устройство/ ТОЛЩ.12СМ**		422,09	5 088,81	590,13	2 147 936,0	249 088,0	1 790 962,0	176 152,0	2 510 015,0	
				м^2		255,6	130,82	107 886,0	55 218,0		185 927,0		
137	3	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство/ ТОЛЩ.8СМ**		422,09	2 072,11	308,05	874 617,0	130 025,0	719 039,0	57 379,0	1 006 556,0	
				м^2 покрытия		60,54	65,33	25 553,0	27 575,0		74 560,0		
138	4	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		422,09	1 691,41	0,22	713 927,0	93,0	695 841,0	19 433,0	792 029,0	
				м^2 покрытия		42,63	0,0	17 994,0	0,0		58 669,0		
			ИТОГО по локальной смете 07-01: Восстановление а/б покрытия					4 304 512,0	591 036,0	3 477 014,0	425 948,0	5 108 897,0	
								236 463,0	157 933,0	0,0	378 437,0		
			Итого по акту					247 687 539,0	5 874 699,0	225 711 966,0	13 278 186,0	281 786 509,0	
								13 200 422,0	2 254 180,0	0,0	20 820 784,0		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)							281080520*1,3/100		3 654 046,76	
			Итого с временными							281080520+0+705989+3654046,76		**285 440 555,76**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							284734566,76*0,67/100		1 907 721,6	
			Итого с зимними удорожаниями							284734566,76+0+705989+1907721,6		**287 348 277,36**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							286642288,36*2/100		5 732 845,77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**293 081 123,13**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**293 081 123,13**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 83%									**261 501 632,03**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155 17%									**57 546 478,53**	
			ИТОГО									**319 048 110,56**	
			С учетом с к=0,98									**312 667 148,35**	
			НДС								37520057,80		
			Итого с НДС									**350 187 206,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой групп ЛТД", БИН 081240032254
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кабдрахманова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель акима Сагиндиков К. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жуллас С. У. ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ГИП ТОО "Аква-Д", Мальбинов М. С., ИИН 871007300013, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата