Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет",090000, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., П.ДЕРКУЛ, УЛ. 6, д. 8, тел.: +77762474944**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товариществом с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол",РК, ЗКО, 090000, г. Уральск, мкр. Кокжиек ул. Оралхан Бокей, д 8**	**170140026862**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор субподряда №02 от 15.04.2024г.	

Номер документа	Дата составления
15	**30.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство комплексной спортивной и детской игровой площадки в п.Деркул			Работа	1	3 000 000,00	3 000 000,00	321 428,57
				Итого	1	x	3 000 000,00	321 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Керов Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Асанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.08.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **Устройство комплексной спортивной и детской игровой площадки в п.Деркул**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **там.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
170340024883	170140026862	02	15/04/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство комплексной спортивной и детской игровой площадки в п.Деркул	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**							**321 428,57**	**3 000 000,00**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"

Руководитель

Оспанов А.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"

Директор

Кереев Т.К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство комплексной спортивной и детской игровой площадки в п.Деркул**
(наименование, адрес)

Объект : **Устройство комплексной спортивной и детской игровой площадки в п.Деркул**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **15.04.2024**

за **там.24**

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/	$м^3$ грунта	0,6	77,92 0,00	77,92 21,90	46,80 0,00	46,80 13,20		9,60 4,50	60,90
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,6	266,68 0,00	266,68 74,97	159,90 0,00	159,90 45,00		32,40 15,30	207,60
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/	$м^3$ грунта	158,4	77,92 0,00	77,92 21,90	12342,60 0,00	12342,60 3468,90		2498,10 1188,00	16028,70
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	158,4	266,68 0,00	266,68 74,97	42242,10 0,00	42242,10 11875,20		8550,30 4062,90	54855,30
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ/	$м^3$ грунта	24,3	77,92 0,00	77,92 21,90	1893,60 0,00	1893,60 532,20		383,10 182,40	2459,10
6	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	24,3	266,68 0,00	266,68 74,97	6480,30 0,00	6480,60 1821,90		1311,60 623,40	8415,30
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ИЗБЫТОК ГРУНТА/	$м^3$ грунта	119,7	77,92 0,00	77,92 21,90	9327,00 0,00	9327,00 2621,40		1887,60 897,90	12112,50
8	8	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$=ИЗБЫТОК ГРУНТА	$м^3$ грунта	119,7	182,85 6,65	176,20 38,28	21887,10 795,90	21091,20 4582,20		3872,40 2061,30	27820,80
9	9	412-101-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3142,125	45,00		141395,70				152707,50
10	10	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	4,992	173,71 0,00	173,71 51,91	867,30 0,00	867,30 259,20		186,60 84,30	1138,20
11	11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0054	31568893,37 1052866,08	952369,22 325359,18	170472,00 5685,60	5142,60 1756,80	159643,80	7368,00 14227,20	192067,20
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					407114,40 6481,50	99593,70 26976,00	159643,80 0,00	26099,70 34659,00	467873,10
			Раздел 2: Покрытие									
12	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		8,6805	3480,26	1451,26	30210,30	12597,60	15849,30	4987,80	38013,90

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ материала основания в плотном теле		203,15	328,88	1763,40	2854,80		2815,80	
13	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см 2)	м² основания	57,87	2506,11	340,12	145028,70	19682,70	122552,40	9440,40	166826,70
						48,27	102,78	2793,30	5947,80		12357,60	
14	14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/8/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	57,87	3076,56	257,14	178040,40	14880,60	161304,00	4115,10	196727,70
						32,07	33,77	1855,80	1954,20		14572,20	
15	15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	57,87	2787,27	0,20	161299,20	11,70	159982,20	1409,70	175725,60
						22,56	0,00	1305,60	0,00		13016,70	
16	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	21,6	2938,47	43,79	63471,00	945,90	38928,30	25889,40	96509,10
						1092,44	17,36	23596,80	375,00		7148,70	
17	18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	51,33	2373,81	211,42	121847,70	10852,20	91473,60	24434,70	157985,10
						380,32	60,45	19521,90	3102,90		11702,70	
18	19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,5665	3480,26	1451,26	8932,20	3724,80	4686,00	1474,80	11239,50
						203,15	328,88	521,40	844,20		832,50	
19	20	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	51,33	1746,14	195,02	89629,50	10010,40	474,90	76855,80	179803,80
						1541,87	50,99	79144,20	2617,20		13318,50	
20	22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	35,1	2262,11	43,79	79400,10	1536,90	39518,40	42070,20	131188,20
						1092,44	17,36	38344,50	609,30		9717,90	
21	24	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м² основания	162	2506,11	340,12	405989,70	55099,50	343070,70	26427,00	467010,30
						48,27	102,78	7819,80	16650,30		34593,60	
22	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	8,1	4591,26	1506,62	37189,20	12203,40	23340,00	4776,00	45322,50
						203,15	342,79	1645,50	2776,50		3357,30	
23	26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6,48	34376,95	11,59	222762,60	75,00	189865,80	30852,30	273904,20
						5065,07	0,00	32821,80	0,00		20289,30	
24	28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28,8	2262,11	43,79	65148,90	1261,20	32425,20	34519,20	107641,80
						1092,44	17,36	31462,20	500,10		7973,70	
			Итого по разделу 2: Покрытие					1608949,50	142881,90	1223470,80	287252,40	2047898,40
								242596,20	38232,30	0,00	151696,50	
			Раздел 3: Освещение									
1	20	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	59,4	248,95	248,95	14787,60	14787,60		4001,70	20292,60
						0,00	93,57	0,00	5558,10		1503,30	
2	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	59,4	1126,76	0,00	66929,40	0,00		48189,30	124328,10
						1126,76	0,00	66929,40	0,00		9209,40	
3	22	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	54	7,43	0,84	401,10	45,60		270,60	725,70
						6,59	0,37	355,80	20,10		54,00	
4	23	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	54	40,00		2160,00		2160,00		2332,80
											172,80	
5	24	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	90	183,89	16,54	16550,10	1488,60	285,30	10667,70	29394,90
						164,18	0,45	14776,20	40,50		2177,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	25	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	90	65,00		5850,00		5850,00		6318,00
											468,00	
7	26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	427,98	185,35	38518,20	16681,50	5157,00	16162,20	59054,40
						185,33	64,08	16679,70	5767,20		4374,00	
8	28	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство	опора	3,6	27167,11	0,00	97801,50	0,00	85120,20	10145,10	116582,40
						3522,65	0,00	12681,60	0,00		8635,80	
9	29	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3,6	40560,53	12926,77	146017,80	46536,30	22518,60	76197,60	239992,50
						21378,60	5078,85	76962,90	18283,80		17777,10	
10	30	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	13816,31	6660,35	82898,00	39962,00	4288,50	40942,00	133747,00
						6441,22	3036,06	38647,50	18216,50		9907,00	
11	32	241-108-0135 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	10,8	6084,00		65707,20		65707,20		70963,80
											5256,60	
12	33	241-108-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм	м	16,2	1376,00		22291,20		22291,20		24074,40
											1783,20	
13	34	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	6	6400,39	1186,36	38402,50	7118,00	13963,00	16345,50	59128,00
						2886,84	896,82	17321,00	5381,00		4380,00	
			Итого по разделу 3: Освещение					598314,60	126619,60	227341,00	222921,70	886934,60
								244354,10	53267,20	0,00	65698,30	0,00
			ИТОГО по акту					2614378,50	369095,20	1610455,60	536273,80	3402706,10
								493431,80	118475,50	0,00	252053,80	0,00
			Договорная скидка	%	*21,2811406*							*3402706,10*
			НДС	%	*12*			*724 134,67*				*2 678 571,43*
			Итого с НДС					*321 428,57*				3 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол", БИН 170140026862
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кереев Т.К

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Оспанов А.К

М.П.