Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"** — **110140000769**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** — **040440003154**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №18 от 11.07.2021г

Номер документа	Дата составления
123	27.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство подводящего водовода от существующего водопровода с. Жиеккум к с.Бисен Бокейординского района ЗКО»			услуга	1	47 613 712,00	47 613 712,00
				Итого	1	x	47 613 712,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмедов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"
Наименование строительства: Строительство подводящего водовода от существующего водопровода с.Жиеккум к с.Бисен Бокейординского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		№18 от 11.07.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего водовода от существующего водопровода с.Жиеккум к с.Бисен Бокейординского района ЗКО	47 613 712	42 512 242,86							5 101 469,14	47 613 712

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____
(должность, фамилия, имя, отчество, (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Келсай Строй" Ахмедов Адхам Аминович, БИН 040440003154 _____
(должность, фамилия, имя, отчество, (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20025

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района",
БИН 110140000769

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего водовода от существующего водопровода с.Жиеккум к с.Бисен Бокейординского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Подводящий водовод

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 11.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2021 года

на 2-1-3 Подводящий водовод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	4382,7	154,17	145,89	675681	639392	–	141905	882993
					8,28	36,69	36289	160801	–	65407	
2	2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	44313,6	122,2	115,65	5415122	5124868	–	1137123	7076425
					6,55	29,09	290254	1289083	–	524180	
3	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	602,1	1523,62	–	917372	–	–	660506	1704108
					1523,62	–	917369	–	–	126230	

4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	59,7	1988,45	–	118710	–	–	85471	220515
					1988,45	–	118710	–	–	16334	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	1469,7	786,77	–	1156316	–	–	832542	2147967
					786,77	–	1156309	–	–	159109	
6	6 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	47530,8	33,52	33,52	1593232	1593232	–	349408	2098051
					–	10,21	–	485289	–	155411	

7	7 1101-0104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	47530,8	16,17	16,17	768573	768573	–	168373	1011902
					–	4,92	–	233852	–	74956	
Раздел 2 Трубопроводы											
8	1 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=0,300;	м3 основания	328,5	21219,28	159,04	6970533	52245	6575847	354170	7910679
					1042,44	46,59	342442	15305	–	585976	
9	2 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,582	471236,78	150806,34	3101680	992607	85009	2287860	5820703
					307515	43589,54	2024064	286906	–	431163	

10	3 2301-0501-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6647,82	1780		11833120		11833120	–	12779770
					–		–		–	946650	
11	20 1310-0904-0101	Провод. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	6,582	28302,24	19431,84	186285	127900	–	53129	258567
					8870,4	4362,07	58385	28711	–	19153	
12	21 2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	6,582	11326		74548		74548	–	80512
					–		–		–	5964	

Всего	**41 992 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 943 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 298 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 499 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 568 524
- накладные расходы, тенге	6 070 487

в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 110 533
Всего	**41 992 192**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 217 774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	894 446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**882 088**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**44 986 500**
Итого в ценах 2021г Иинф-1,05	47 235 825
Итого с тендерной скидкой 10%	42 512 243
НДС (12 %)	5 101 469
Итого с НДС	**47 613 712**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района", БИН 110140000769

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жангалиев К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

(наименование организации)

Сариев А.А., аттестат KZ37VJE00064230 от 06.04.2021г.