Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» 07. 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ» «ДАНиЕР» Павлодарская обл., г. Аксу , ул. Донентаева 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство дополнительных веток теплоснабжения к теплотрассе по ул.Абая в г.Павлодаре»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» в лице руководителя Омарова А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ES-ПРОЕКТ» № EPVL-0136/18 ;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» приказ №53 от 08 ноября 2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопровода теплосети в 2 нитки. «Переулок Гоголя»	м	57,7		57,7	

Надземный Подземный бесканальный	м	16		18,0	
«Переулок Абая»	м	71,8		71,8	
«Переулок Достоевского»	м	87,5		87,9	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **«Переулок Гоголя»: Прокладка трубопровода теплосети протяжённостью 75,7м, в том числе подземная бесканальная прокладка труб Ø45 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой -18,0м, надземная на низких опорах Ø45 ППУ ОЦ-18,2м, Ø38 ППУ ОЦ-39,5м. Устройство стальных опор 19шт. Установка запорной арматуры в сущ. тепловой камере УТ14: кран шаровый Ø40-2шт.**

«Переулок Абая»: Подземная прокладка трубопровода теплосети протяжённостью 71,8м, Монтаж сильфонных компенсаторов Ст65-1,6-70-ППУ-ПЭ-2шт. Устройство неподвижной опоры 1шт..Строительство тепловой камеры(УТ2)-из блоков ФБС - 1шт. Установка в существующей камере УТ1 шаровых кранов Ø65-2шт. Устройство дренажного колодца -1шт

«Переулок Достоевского»: Прокладка трубопровода теплосети протяжённостью 87,9м Устройство

П-образных компенсаторов – 2шт. Укладка разгрузочных плит 35шт. Строительство тепловой камеры УТ2 из блоков ФБС-1шт. Установка в сущ. камере УТ1 шаровых кранов Ø65-2шт. Устройство дренажного колодца -1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **июль 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:2
по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;
фактически месяцев:2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство дополнительных веток теплоснабжения к теплотрассе по ул.Абая в г.Павлодаре»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.