Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт второго этажа блока А (диагностическое отделение) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница"

Шифр стройки 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт второго этажа блока А (диагностическое отделение) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница"

Шифр объекта 2-1

Договор №201

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 год

Составлен(а) в ценах на2 квартал 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы												
1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 85%*	м2	81,3		479,64 459,26	20,35 10,46	38995 37337	1654 851	--	27495 5319	71809
2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	25		1386,73 1328,49	58,13 27,36	34668 33212	1453 684	--	24405 4726	63800
3	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие** *НР - 72%; СП - 85%*	м2	24		2565,78 2518,98	46,66 21,24	61579 60456	1120 510	--	43895 8438	113911
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	32		2069,79 1952,46	117,23 53,36	66233 62479	3751 1707	--	46214 8996	121443
5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие** *НР - 72%; СП - 85%*	м2	76,6		354,83 354,83	-- --	27180 27179	-- --	--	19569 3740	50489
6	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие** *НР - 72%; СП - 85%*	м	171,6		41,18 41,17	-- --	7066 7065	-- --	--	5087 972	13125
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					235721 227729	7979 3752	--	166665 32191	434577
Стоимость общестроительных работ			Тенге					235707				
Всего заработная плата			Тенге						231480			
		Накладные расходы	Тенге					166666				
		Сметная прибыль	Тенге					32191				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ			Тенге					434563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					231480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				434577				
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
7	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 80%*	м2	73,5	2250,80 954,49	171,61 83,08	165434 70155	12613 6106	82666	54908 17627	237969
8	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 72%; СП - 80%*	м2	7,7	3555,39 1523,21	173,98 81,96	27376 11729	1340 631	14307	8899 2902	39178
9	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 80%*	м2	24,5	24590,00 --	-- --	602455 --	-- --	602455	-- 48196	650651
10	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 80%*	м2	41,125	22137,00 --	-- --	910384 --	-- --	910384	-- 72831	983215
11	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 80%*	м2	7,875	17162,00 --	-- --	135151 --	-- --	135151	-- 10812	145963
12	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 80%*	м2	7,7	25250,00 --	-- --	194425 --	-- --	194425	-- 15554	209979
13	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 75%; СП - 85%*	м	48	3774,96 238,39	4,99 2,47	181198 11443	239 118	169516	8324 15162	204684
14	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 85%*	м	48	1473,92 458,83	5,50 1,15	70748 22024	264 55	48460	15897 6932	93577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2287171 115350	14456 6911	2157364 --	88028 190016	2565216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2287171				
	Материалы		Тенге				314950				
	Всего заработная плата		Тенге					122261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1842415				
		Накладные расходы	Тенге				88028				
		Сметная прибыль	Тенге				190016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2565215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					122261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2565215				
		РАЗДЕЛ 3./Двери									
15	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%, СП - 8%*	м2	23,52	1643,50 993,53	177,27 84,09	38655 23368	4169 1978	11118	18249 4552	61456
16	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%, СП - 8%*	м2	47,39	1406,14 869,15	178,39 87,13	66637 41189	8454 4129	16994	32629 7941	107208
17	2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2*	6,44	29318,00 –	– –	188808 –	– –	188808	– 15105	203913
18	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	23,52	26281,00 –	– –	618129 –	– –	618129	– 49450	667579
19	2109-0202-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	40,95	28195,00 –	– –	1154585 –	– –	1154585	– 92367	1246952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2066815	12623	1989634	50878	2287108
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64557	6107	–	169415	
	Материалы		Тенге				2066815				
	Всего заработная плата		Тенге				28112				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					70664			
		Накладные расходы	Тенге				1961522				
		Сметная прибыль	Тенге				50878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2287108				
		Сметная заработная плата	Тенге					70664			60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2287108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 4.Полы							
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	97,3	35,51	--	3455	--	--	2488	6419
		НР - 72%; СП - 8%			35,51	--	3455	--		475	
23	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	162,4	110,14	2,84	17886	462	--	12717	33051
		НР - 72%; СП - 8%			107,29	1,46	17425	238		2448	
24	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	176,3	817,60	31,51	144142	5555	--	101833	265653
		НР - 72%; СП - 8%			786,04	16,20	138578	2856		19678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				165483	6017	--	117038	305123
							159458	3094	--	22601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165475				
	Всего заработная плата		Тенге					162552			
		Накладные расходы	Тенге				117037				
		Сметная прибыль	Тенге				22601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				305123				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					162552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				305123				
				РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка							
31	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски	м2	326,5	242,09	--	79044	--	--	56911	146832
		НР - 72%; СП - 8%			242,09	--	79044	--		10876	
32	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	88,5	1240,81	7,37	109812	652	38071	51339	174042
		НР - 72%; СП - 8%			803,27	2,42	71089	214		12892	
38	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	26	5466,95	25,38	142141	660	19995	87713	248242
		НР - 72%; СП - 8%			4672,48	13,05	121484	339		18388	
41	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски	м2	388	242,09	--	93932	--	--	67631	174489
		НР - 72%; СП - 8%			242,09	--	93932	--		12925	
46	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски	м2	786,5	242,09	--	190407	--	--	137093	353700
		НР - 72%; СП - 8%			242,09	--	190407	--		26200	
52	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	101,4	5466,95	25,38	554349	2574	77977	342081	968144
		НР - 72%; СП - 8%			4672,48	13,05	473789	1323		71714	
53	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	72,1	1418,90	11,87	102303	856	48220	38523	152092
		НР - 72%; СП - 8%			738,23	3,85	53227	277		11266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1271976	4742	184263	781291	2217541
							1082973	2154	--	164261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1271976				
	Материалы		Тенге				184262				
	Всего заработная плата		Тенге					1085127			
		Накладные расходы	Тенге				781291				
		Сметная прибыль	Тенге				164261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2217529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1085127			973
		Сметная заработная плата	Тенге				2217541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7809564				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**				93715				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8=1,2%					7903279				
		ИТОГО:	Тенге				158066				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				8061344,34				
		ИТОГО:	Тенге				7524499,11				
		Сучетом конкурсной скидки К=0,992595					902939,89				
		НДС 12%					8427439,00				
		ВСЕГО по объекту:									

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач _____ **Медеубаев Н.Т.**

Технадзор:
ТОО «ТранзитПром»

_____ **Халиков И.Б.**

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор _____ **Нуртаза А. Е.**

Объемы проверила
Гресс - Григорьева Л.А.