ФОРМА - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 1

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за __апрель 2016 г_____

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-1								
		НА Газопровод среднего давления								
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода								
		Земляные работы под газопровод								
9	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами -- "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 М3	684	28,89	27,85	19758	19047	6287	0,01	5
				1,04	8,44	711	5770	97	0,03	22
10	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной -- до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ М3	21	262,72	-	5517	-	6234	1,85	39
	т.ч. 1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	5517	-	113	-	- п-
11	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в -- грунтах 2 группы М3	21	134,1	-	2816	-	3182	0,97	20
				134,1	-	2816	-	113	-	-
		Подземная прокладка трубопровода								
13	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 км	0,343	51202,26	20326,01	17562	6972	16132	179	61 мм
				30825	5353,43	10573	1836	130	20,64	7

14	С130804-122-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	346,43	231	-	80025	-	-	-	-
	4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02								
	---		-	-	-	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
64	СТОО"Виаст"-Стоимость ГРПШ-400-01 с РДНК-400 153600тг	2	53634,28	-	107269	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

6-2 НА ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода

Земляные работы под газопровод

14	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	684	28,89	27,85	19758	19047	6287	0,01	5
			1,04	8,44	711	5770	97	0,03	22
	м3								
15	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. 1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	21	262,72	-	5517	-	6234	1,85	39
			262,72	-	5517	-	113	-	- п-
	м3								
20	С130804-117-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	220,18	319	-	70237	-	-	-	-
	1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02								
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
21	С130804-116-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	196,95	158	-	31118	-	-	-	-
	9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-2002								
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

6 - 3

НА Тепловые сети акимат и спортза

1	1-13-2 -Разработка грунта 2 группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	8	28,89	27,85	231	223	74	0,01	- отвал
			1,04	8,44	8	67	97	0,03	-
	м3								

2	1-164-2 т.ч. п-1.55, 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	- п-
7	30-18-141 и доп.вып.6 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 м3	14,4	25300	-	364320	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН
8	30-18-23 и доп.вып.6 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ м3	7,36	25300	-	186208	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН РК

6-4

НА Тепловые сети мед амбулатория и дет.сад

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	8	28,89	27,85	231	223	74	0,01	- отвал
				1,04	8,44	8	67	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55, 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	- п-
7	30-18-141 и доп.вып.6 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 м3	7,92	25300	-	200376	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН
8	30-18-23 и доп.вып.6 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ м	4,16	25300	-	105248	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН РК

6 - 5 НА Тепловые сети школа

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	8	28,89	27,85	231	223	74	0,01	- отвал
				1,04	8,44	8	67	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55, 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	- п-
7	30-18-141 и доп.вып.6 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 м3	9,36	25300	-	236808	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН
8	30-18-23 и доп.вып.6 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ м3	4,8	25300	-	121440	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН РК

6 - 6 НА Тепловые сети клуб

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	8	28,89	27,85	231	223	74	0,01	- отвал
				1,04	8,44	8	67	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55, 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	- п-
7	30-18-141 и доп.вып.6 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 м3	3,6	25300	-	91080	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН
8	30-18-23 и доп.вып.6 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ м3	1,28	25300	-	32384	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН РК

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕНОРМИРОВАННЫМИ	1732279
ОБОРУДОВАНИЕ:	107269
ИТОГО:	1839548
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	58897
ИТОГО :	1791176
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,626 %	11213
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	30449
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	17912
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	7165
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ С ОБОРУД	1965184
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г	
К-2.424510	4764608
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	95292
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	4859900
НДС 12%	583188
ВСЕГО ПО АКТУ:	5443088

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

(5)

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА АПРЕЛЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 40 2016-04-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	4859900		
НДС 12%	583188		
Всего:	5443088		
Итого за апрель 2016 г.	4859900		
НДС 12%	583188		
ВСЕГО:	5443088		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙ[illegible]ЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТ[illegible]И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ НА ЕДИНИЦУ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2-6	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК АКИМАТ						3025800						
2		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ						3025800						
3	СН РК 8.02-02 2002.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г К-2.424510						7336082						
4	СН РК 8.02-02 -2002	НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%						146722						
5		ИТОГО С НАЛОГАМИ :						7482804						
6	РЕШЕНИЕ ПР-ВА	НДС 12%						897936						
7		ВСЕГО ПО АКТУ:						8380740						

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

(5)

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАЙ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 40 2016-04-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	12342704		
НДС 12%	1481124		
Всего:	13823828		
Итого за май 2016 г.	7482804		
НДС 12%	897936		
ВСЕГО:	8380740		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Ф - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 3

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ		РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2-7	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК ШКОЛА				4 652 670				
2	2-8	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК КЛУБ				3 025 800				
3	2-9	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК МЕД.ПУНКТА И ДЕТСКОГО САДА				3 305 810				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ				10 984 280				
	СН РК 8.02-02 2002.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г К-2.424510				26 631 496				
	СН РК 8.02-02 -2002	НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				53 263				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ :				26 684 759				
	РЕШЕНИЕ ПР-ВА	НДС 12%				3 202 171				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				29 886 930				

ЗАКАЗЧИК _____ Д. Жанклинов

ПОДРЯДЧИК _____ Ю. Кусаев

ТЕХНАДЗОР _____ Ф. Кусаинов

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАЙ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 40 2016-04-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	39027463		
НДС 12%	4683295		
Всего:	43710758		
Итого за май 2016 г.	26684759		
НДС 12%	3202171		
ВСЕГО:	29886930		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ФОРМА - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 4

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь2016 г_____

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка **6 - 1 Газопровод низкого давления**								
1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,01	121367,16	49858,78	1214	499	1043	336	3
				61425	18834,75	614	188	130	91,99	1
		км								
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	10	279	-	2790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-
		шт								
4	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6880	-	20640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-34-1	-Установка отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1

- 2 -

6	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2	69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
					227	-	454	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт	1,8	21,8	0,05	39	-	9	0,03	-
					5,81	0,02	10	-	90	-	-
8	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,8	40,72	0,04	73	-	13	0,04	-
					8,32	-	15	-	90	-	-

м2

-

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода

Земляные работы под газопровод

12	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	684	6,48	6,48	4432	4432	1396	-	-
					-	2,1	-	1439	97	0,01	6

02

Подземная прокладка трубопровода

15	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
16	С130804-278 3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	281	-	843	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
					102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
18	С130804-218 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	126	-	126	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

- 3 -

19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,343	5551,95 393,2	5158,75 724,68	1904 135	1769 249	510 133	21 4,2	7 1
20	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка провода в траншее	км	0,343	5551,95 393,2	5158,75 724,68	1904 135	1769 249	510 133	21 4,2	7 1
21	СПрайс	-Лента сигнальная " ГАЗ"	м	343	12,78 -	- -	4384 -	- -	- -	- -	- -
22	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,343	2683 -	- -	920 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	стык	4	32,62 31,5	- -	130 126	- -	113 90	0,2 -	1 -
24	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м	343	78,92 69,75	- -	27070 23924	- -	30623 128	0,33 -	114 -
25	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0032	51202,26 30825	20326,01 5353,43	164 99	65 17	151 130	179 20,64	1 -
26	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,232	231 -	- -	747 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,012	121367,16 61425	49858,78 18834,75	1456 737	598 226	1252 130	336 91,99	4 1
28	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	км	12	279 -	- -	3348 -	- -	- -	- -	- -

Выход газопровода из земли Д 57х3мм-4ШТ

- 4 -

8.02-04-20 02										
29	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр	м	0,0064	70153,47	10674,97	449	68	440	270	2
					48825	4032	312	26	130	19,69	-
30	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	км	6,4	474	-	3034	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-457	-Пакля пропитанная	м	10	195	-	1950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм	кг	8	2017,57	1,57	16141	13	4032	2,36	19
					393,75	-	3150	-	128	-	-
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	1сальник	0,904	6440,77	66,01	5822	60	209	1,35	1
					195,75	24,93	177	23	105	0,12	-
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,904	127	-	115	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,904	361	-	326	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,904	840	-	759	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-34-1	-Установка отводов	м3	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
38	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм	шт	4	2805,6	-	11222	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	шт	0,00432	172357,31	536,06	745	2	216	289	1
			1т		47475	202,5	205	1	105	0,99	-
40	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля		0,00432	53000	-	229	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

- 5 -										
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 10 мм	т							
41	Е0109-53-1	-Монтаж козырька		0,00288	14806,01	1133,15	43	3	34	82,1	-
			т		12892,5	398,25	37	1	90	1,95	-
42	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		0,00288	55300	-	159	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных		8	273,96	119,85	2192	959	1384	0,64	5
					Опознавательный столбик 2шт						
			шт		100,35	29,7	803	238	133	0,12	1
44	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм		12	279	-	3348	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-5462 Изм. и доп. вып.17	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)		0,00184	54417	-	100	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-861	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм		0,0048	56300	-	270	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
47	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,504	7154	-	3606	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки		1	1701,38	290,34	1701	290	775	2,74	3
					Устройство контрольной трубки-1шт						
			шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
49	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах		0,035	49326,74	16388,64	1726	574	1022	161	6
					28980	3478,9	1014	122	90	13,02	-
			т								
50	С12021-226	-Стоимость ковера		0,035	220500	-	7718	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	

-6-

51	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	0,00022	150900	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя	т 0,52	245,44	3,82	128	2	24	0,21	-
				37,35	1,44	19	1	118	0,01	-
53	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2 0,014	775,44	24,55	11	-	1	0,26	-
				39,83	9,2	1	-	123	0,04	-
54	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м2 7,6	294,75	-	Установка ГРПШ-400-01 с РДНК-400 2шт 2240	-	2531	1,89	14
				294,75	-	2240	-	113	-	-
55	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 2,44	5427,7	-	13244	-	1594	3,24	8
				531	-	1296	-	123	-	-
56	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3 0,3	9586,25	260,48	2876	78	222	3,94	1
				614,25	89,46	184	27	105	0,35	-
57	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,3	127	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,3	361	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 0,3	840	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	м3 3,4	97,88	7,38	333	25	329	0,57	2
				90,23	2,79	307	9	104	0,01	-
61	С11041-18	-Детали закладные фундаментов,	м2 0,02	150500	-	3010	-	-	-	-

- 7 -	одноствольных мачт и фидерных опор								
			-	-	-	-	-	-	-
62 Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,00304	168294,13	49389,75	512	150	322	312,7	1
				62775	18657	191	57	130	91,12	-
63 Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	т	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
				1917	108	3834	216	128	0,52	1
	РАЗДЕЛ 3. Ограждение к ГРПШ 3Х4 2шт									
65 Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		1,6	402,75	-	644	-	728	2,8	4
				402,75	-	644	-	113	-	-
66 Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,082	5427,7	-	445	-	54	3,24	-
				531	-	44	-	123	-	-
67 Е0106-1-13	-Устройство бетоных фундаментов столбов, В15	м3	1,3	9693	95,97	12601	125	1103	4,9	6
				771,75	36,25	1003	47	105	0,18	-
68 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,3	127	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,3	361	-	469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	м3	1,3	840	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

- 8 -

		за 4 кг/см2							
71	Е0109-34-1	-Монтаж опор	м3	0,16916	17355,77	2191,29	2936	371	1927	73,6	12
72	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	т	62,4	12555 250 -	101,25 - -	2124 15600 -	17 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
73	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения	м	0,50392	17937,36	627,68	9039	316	6485	86,5	44
74	С11011-759	-Сетка плетенная "Рабица"	т	44,7	14197,5 257 -	101,25 - -	7154 11488 -	51 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
75	С11011-4165 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 60 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	м2	0,02	52544 -	- -	1051 -	- -	- -	- -	- -
76	С11011-4161 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 40 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02	49993 -	- -	1000 -	- -	- -	- -	- -
77	С11011-4472 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,36344	53744 -	- -	19533 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0316	49131 -	- -	1553 -	- -	- -	- -	- -
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0038	50642 -	- -	192 -	- -	- -	- -	- -

- 9 -

80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой - ГФ-021 за один раз	м2	40,24	21,8	0,05	877	2	211	0,03	1
					5,81	0,02	234	1	90	-	-
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей - эмалью ПФ-115	м2	40,24	40,72	0,04	1638	2	301	0,04	2
					8,32	-	335	-	90	-	-
						Земляные работы переход через дорогу					
82	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами - "Драглайн" или "Обратная	м2	8,7	28,89	27,85	251	242	80	0,01	-
		0,4 м3			1,04	8,44	9	73	97	0,03	
						- лопата" с ковшом вместимостью					
83	Е0101-164-2 т.ч. п-3.180, их доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с - п-1.55, вручную после разработки механизированным способом/	м3	0,431	262,72	-	113	-	128	1,85	1
					262,72	-	113	-	113	-	-
						откосами /доработка грунта					
84	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,7	134,1	-	1167	-	1318	0,97	8
					134,1	-	1167	-	113	-	-
85	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 - (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	0,431	6,48	6,48	3	3	1	-	-
					-	2,1	-	1	97	0,01	-
		РАЗДЕЛ 4. Переход ч/з а/дорогу открытым методом -1шт									
86	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194	4
					33075	6813,45	662	136	130	26,38	1
87	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,2	692	-	13978	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	Е0122-47-1	Протаскиваниев футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм		20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
					146,93	0,11	2939	2	130	-	-

89	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм К=0,1251	м	1	577,8	70,03	578	70	216	1	1
				165,23	1,16	165	1	130	-	-
		футляр								
90	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		1,2	402,75	-	483	-	546	2,8	3
				402,75	-	483	-	113	-	-
		м3								
91	Е0106-1-13 -Устройство бетоных		0,36	9693	95,97	3489	35	305	4,9	

Молниезащита

	фундаментов столбов, В15													
						771,75	36,25	278	13	105	0,18	-		
92	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цементм	м3	0,36	127	-	46	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
93	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,36	361	-	130	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
94	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,36	840	-	302	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
95	Е0109-34-1	-Монтаж опор	м3	0,06575	17355,77	2191,29	1141	144	749	73,6	5			
96	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	т	2	12555 509	101,25 -	825 1018	7 -	90 -	0,49 -	- -			
					-	-	-	-	-	-	-			
97	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2	279	-	558	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
98	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2	141	-	282	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
99	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	2	99	-	198	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
100	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м	0,00252	46400	-	117	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	т	0,0064	52400	-	335	-	-	-	-			
	СН РК	класса А-III, d 12			-	-	-	-	-	-	-			

- 11 -

	мм 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
102	С12041-22 Изм. и - доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля - СН РК	0,01138	53600	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
				класса А-III, d 8 мм						
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
103	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой - ГФ-021 за один раз	9,48	21,8	0,05	207	-	50	0,03	-
				5,81	0,02	55	-	90	-	-
		м2								
104	Е0113-26-6 К=2 -	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,48	40,72	0,04	386	-	71	0,04	-
				8,32	-	79	-	90	-	-
	-	м2								

- 12 -

6 - 2 Газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка

1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,129	121367,16 61425	49858,78 18834,75	15656 7924	6432 2430	13460 130	336 91,99	43 12
2	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	км	0,032	123549,87 61875	51496,99 19453,5	3954 1980	1648 623	3383 130	337 95,01	11 3
3	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	129	279 -	- -	35991 -	- -	- -	- -	- -
4	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	32	509 -	- -	16288 -	- -	- -	- -	- -

- 13 -

5	Е0122-34-1 -Установка отводов		6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
6	С130810-78 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	2	69,53 321 -	58,98 - -	417 642 -	354 - -	130 - -	0,23 - -	1 - -
7	С130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4	227 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0122-36-1 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	503 130	1,07 0,03	2 -
			2	6880	-	13760				

- 14 -

9	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм							
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.до 100 мм	шт							
			1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
11	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт							
			1	10400	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт							
			68	21,8	0,05	1482	3	357	0,03	2
				5,81	0,02	395	1	90	-	-
13	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2							
			68	40,72	0,04	2769	3	509	0,04	3
				8,32	-	566	-	90	-	-

м2

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода

Земляные работы под газопровод

16	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3							
			21	134,1	-	2816	-	3182	0,97	20
				134,1	-	2816	-	113	-	-
17	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3							
			684	6,48	6,48	4432	4432	1396	-	-
				-	2,1	-	1439	97	0,01	6

Подземная прокладка трубопровода

18	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км							
			0,195	51202,26	20326,01	9984	3964	9171	179	35
				30825	5353,43	6011	1044	130	20,64	4

- 15 -

19	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,218	58881,69	25695,31	12836	5602	11304	194	42
				33075	6813,45	7210	1485	130	26,38	6
		км								
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
23	С130804-278-5 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	592	-	1184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
24	С130804-278-3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	281	-	1124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
25	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
26	С130804-218-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	126	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,413	5551,95	5158,75	2293	2131	614	21	9
				393,2	724,68	162	299	133	4,2	2
		км								
28	Ц0110-926-1	-Прокладка провода в траншее	0,413	5551,95	5158,75	2293	2131	614	21	9

-16-

	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		393,2	724,68	162	299	133	4,2	2
29	СПрайс	-Лента сигнальная " ГАЗ"	413	12,78	-	5278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,413	2683	-	1108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Ц3920-3	км -Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	8	32,62	-	261	-	227	0,2	2
				31,5	-	252	-	90	-	-
32	Е0119-15-1	стык -Пневматическое испытание газопроводов	413	78,92	-	32594	-	36873	0,33	138
				69,75	-	28807	-	128	-	-
33	Е0122-11-2	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0032	51202,26	20326,01	164	65	151	179	1
				30825	5353,43	99	17	130	20,64	-
34	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3,232	231	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-9-1	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,012	121367,16	49858,78	1456	598	1252	336	4
				61425	18834,75	737	226	130	91,99	1
36	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	12	279	-	3348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-8-3	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр	0,0064	70153,47	10674,97	449	68	440	270	2
				48825	4032	312	26	13		

- 17 -

			км							
38	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,4	474	-	3034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
39	С11011-457	-Пакля пропитанная	10	195	-	1950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
40	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм	8	2017,57	1,57	16141	13	4032	2,36	19
				393,75	-	3150	-	128	-	-
			1сальник							
41	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	0,904	6440,77	66,01	5822	60	209	1,35	1
				195,75	24,93	177	23	105	0,12	-
			м3							
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,904	127	-	115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
43	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,904	361	-	326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
44	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,904	840	-	759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
45	Е0122-34-1	-Установка отводов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
			шт							
46	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм шт	4	2805,6	-	11222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00432	172357,31	536,06	745	2	216	289	1
				47475	202,5	205	1	105	0,99	-
			1т							
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00432	53000	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
49	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00288	14806,01	1133,15	43	3	34	82,1	-

-18 -

50	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,00288	12892,5 55300 -	398,25 - -	37 159 -	1 - -	90 - -	1,95 - -	- - -
		Выход газопровода из земли Д 89х3,5мм-2ШТ							
51	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0016	58881,69 33075	25695,31 6813,45	94 53	41 11	83 130	194 26,38	-
52	С130804-117 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,616	319 -	- -	516 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр км	0,006	70153,47 48825	10674,97 4032	421 293	64 24	412 130	270 19,69	2 -
54	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм м	6	400 -	- -	2400 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,0032	154891,68 70200	66009,8 24936,75	496 225	211 80	396 130	376 121,79	1 -
56	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	3,2	2030 -	- -	6496 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0122-34-1	-Установка отводов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
58	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки	2	69,53 321 -	58,98 - -	139 642 -	118 - -	130 - -	0,23 - -	- - -

- 19 -

	20, 89х3,5 мм								
		шт							
59 С11011-457	-Пакля пропитанная	5	195	-	975	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
60 Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
			393,75	-	1575	-	128	-	-
		1сальник							
61 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	0,452	6440,77	66,01	2911	30	105	1,35	1
			195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
		м3							
62 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,452	127	-	57	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
63 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,452	361	-	163	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
64 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,452	840	-	380	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
65 СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 90/89мм	2	2990,67	-	5981	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
66 Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00216	172357,31	536,06	372	1	108	289	1
			47475	202,5	103	-	105	0,99	-
		1т							
67 С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00216	53000	-	114	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
68 Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00144	14806,01	1133,15	21	2	17	82,1	-
			12892,5	398,25	19	1	90	1,95	-
		т							
69 С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК Ст3кп 8.02-04С-2 004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,00144	55300	-	80	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							

- 20 -

Опознавательный столбик 2шт

70	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	8	273,96	119,85	2192	959	1384	0,64	5
				100,35	29,7	803	238	133	0,12	1
		шт								
71	С130806-66 Изм. и - доп.вып.16 СН РК мм 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5	12	279	-	3348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	С11011-5462 Изм. и - доп.	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ - вып.17 19904-90)	0,00184	54417	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
		т								
73	С11011-861	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,0048	56300	-	270	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	С143001-6 Изм. и - доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,504	7154	-	3606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

6 - 3 на тепловые сети акимат и спортзал

3	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
				134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 21 -										
		м3								
5	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	5,9	2701,2	97,07	15937	573	1034	0,78	5
				112,5	36	664	212	118	0,18	1
		м3								
6	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	21,76	1986,57	564,43	43228	12282	23228	3,33	72
				567	195,49	12338	4254	140	0,75	16
		м3								
9	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,118	158366,21	46381,71	18687	5473	14276	424	50
				76050	17015,25	8974	2008	130	88,37	10
		км								
10	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	118	131	-	15458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	8-10-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	10	208	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт								
12	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	8-6-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	1	232	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 22 -										
14	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,6	137	0,74	219	1	56	0,2	-
				31,39	0,11	50	-	110,7	-	-
		1м2								
15	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,6	16,49	0,28	26	-	25	0,09	-
				14	0,05	22	-	110,7	-	-
		1м2								
16	1-1-169	-Изол	3,2	126	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	15,6	167,6	50,15	2614	782	1727	0,53	8
				92,03	18,68	1436	291	100	0,09	1
		м2								
18	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные	1,6	10300	-	16480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0156	185900	-	2900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
20	13-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	11,9	157,64	0,07	1876	1	29	0,01	-
				2,72	0,02	32	-	90	-	-
		м2								
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2шт								
21	22-33-5	-Установка сальника	0,03364	247994,13	49389,75	8343	1661	3561	312,7	11
				62775	18657	2112	628	130	91,12	3
		т								
22	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-
		м								
23	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	10	770,63	-	7706	-	3859	1,8	18
				301,5	-	3015	-	128	-	-
		1сальник								

- 23 -

24	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	6	204,43	16,1	1227	97	1131	1,03	6
				182,48	6,08	1095	36	100	0,03	-
25	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ м	0,0224	736700	-	16502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	30-2-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 т	0,04	8408	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой м3	2,24	290,7	0,74	651	2	78	0,2	-
				31,39	0,11	70	-	110,7	-	-
28	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой 1м2	2,24	90,69	0,28	203	1	35	0,09	-
				14	0,05	31	-	110,7	-	-
29	1-1-103	-Гидроизол 1м2	2,24	104	-	233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм м2	0,011	49700	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб м3	0,56	123,66	0,05	69	-	49	0,59	-
				92,84	0,02	52	-	94,5	-	-
32	6-13-1	-Заделка бетоном В15 м2	0,32	12347,38	86,6	3951	28	176	3,06	1
33	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Гарнит Ду30 м3	5,84	490,5	32,72	157	10	105	0,16	-
				131	-	765	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 716253 21187 186

Стоимость общестроительных работ - Тенге 32052 7532 33

Материалы - Тенге 686724 - - -

Тенге 30895 - - -

2 - 1-5

1 Е0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

шт

Демонтажные работы

1	320,85	30,15	321	30	317	1,96		2
	290,7	2,9	291	3	108	0,19		-

2 Е0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

шт

2	215,57	21,24	431	42	427	1,29		3
	194,33	3,31	389	7	108	0,03		-

3 Е0146-24-2 -Очистка стен И потолка от старой побелки

м2

55	32,87	-	1808	-	1808	0,23		13
	32,87	-	1808	-	100	-		-

4 Е0158-2-4 -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов

м2

52	48,37	4,36	2515	227	2489	0,29		15
	44,01	0,68	2289	35	107,1	0,01		-

5 Е0110-90-2 -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

м2

Отделочные работы

1,89	379,71	40,1	718	76	670	1,71		3
	313,09	15,16	592	29	108	0,07		-

- 25 -

6	С12022-2	-Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,72	460,21	24,15	331	17	172	1,28	1
				213,7	7,99	154	6	108	0,04	-
		м2								
8	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	0,72	5206	-	3748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,72	251,83	6,98	181	5	86	0,67	-
				108,16	2,65	78	2	108	0,01	-
		м2								
10	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	1,6	4100	-	6560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	72,6	371,76	4,29	26990	311	5929	0,52	38
				84,79	1,64	6156	119	94,5	0,01	1
		м2								
12	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	72,6	316,78	2,63	22998	191	5198	0,45	33
				74,78	0,99	5429	72	94,5	-	-
		м2								

- 26 -

13	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,9	338,18	2,91	11464	99	3028	0,56	19
				93,41	1,1	3167	37	94,5	0,01	-
		м2								
14	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	52	121,68	8,3	6327	432	5900	0,57	29
				94,18	1,17	4897	61	119	-	-
		м2								
15	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	60,32	508	-	30643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

6 - 4 на тепловые сети амбулатории и детсад

3	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
				134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 27 -										
		м3								
5	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	5,9	2701,2	97,07	15937	573	1034	0,78	5
		М3		112,5	36	664	212	118	0,18	1
6	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	12,08	1986,57	564,43	23998	6818	12895	3,33	40
		М3		567	195,49	6849	2362	140	0,75	9
9	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,062	158366,21	46381,71	9819	2876	7501	424	26
		км		76050	17015,25	4715	1055	130	88,37	5
10	8-6-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	62	279	-	17298	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	8-10-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227	-	2270	-	-	-	-
		Шт		-	-	-	-	-	-	-
12	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	-	81	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	8-6-10	-Трубы стальные сварные	1	232	-	232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- 28 -									
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,6	137	0,74	219	1	56	0,2	-
				31,39	0,11	50	-	110,7	-	-
		1м2								
15	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,6	16,49	0,28	26	-	25	0,09	-
				14	0,05	22	-	110,7	-	-
		1м2								
16	1-1-169	-Изол	3,2	126	-	403	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	13,1	167,6	50,15	2196	657	1450	0,53	7
				92,03	18,68	1206	245	100	0,09	1
		м2								
18	1-3-179	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC	1,06	10300	-	10918	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0131	185900	-	2435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
20	13-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	11,2	157,64	0,07	1766	1	28	0,01	-
				2,72	0,02	30	-	90	-	-
		м2								
				ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2шт						
21	22-33-5	-Установка сальника	0,03364	247994,13	49389,75	8343	1661	3561	312,7	11
		т		62775	18657	2112	628	130	91,12	3
22	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-
		м								
23	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или	10	770,63	-	7706	-	3859	1,8	18
		стены подвала диам. до 100 мм		301,5	-	3015	-	128	-	-

- 29 -

1сальник

24	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	6	204,43 182,48	16,1 6,08	1227 1095	97 36	1131 100	1,03 0,03	6 -
25	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	м 0,0224	736700 -	- -	16502 -	- -	- -	- -	- -
26	30-2-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	т 0,04	8408 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
27	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	м3 2,24	290,7 31,39	0,74 0,11	651 70	2 -	78 110,7	0,2 -	- -
28	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1м2 2,24	90,69 14	0,28 0,05	203 31	1 -	35 110,7	0,09 -	- -
29	1-1-103	-Гидроизол	1м2 2,24	104 -	- -	233 -	- -	- -	- -	- -
30	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	м2 0,011	49700 -	- -	547 -	- -	- -	- -	- -
31	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м3 0,56	123,66 92,84	0,05 0,02	69 52	- -	49 94,5	0,59 -	- -
32	6-13-1	-Заделка бетоном В15	м2 0,32	12347,38 490,5	86,6 32,72	3951 157	28 10	176 105	3,06 0,16	1 -
33	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Гарнит Ду30	м3 5,84	131 -	- -	765 -	- -	- -	- -	- -

6 - 5- на тепловые сети школа

3	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,5	134,1 134,1	- -	335 335	- -	379 113	0,97 -	2 -
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 5	134,1 134,1	- -	671 671	- -	758 113	0,97 -	5 -

- 30 -

		м3							
5	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	3,84	2701,2	97,07	10373	373	673	0,78	3
				112,5	36	432	138	118	0,18	1
		М3								
6	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	14,8	1986,57	564,43	29401	8354	15799	3,33	49
				567	195,49	8392	2893	140	0,75	11
		М3								
9	30-17-37	-Плиты опорные из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 9 см, при нагрузке на плиту 1860-2250 кг/м2	1,12	2220	-	2486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	6-13-1	-Заделка бетоном В25	0,21	13264,36	86,6	2786	18	115	3,06	1
		м3								
11	65-18-5	-Разборка трубопроводов диаметром 89 мм	132	490,5 165,84	32,72 1,99	103 21891	7 263	105 24964	0,16 0,75	- 98
				163,85	0,32	21628	42	115,2	-	-
		м								
12	24-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,096	189787,73	52482,23	18220	5038	13498	494	47
				91125	17035,5	8748	1635	130	88,49	8
		км								
13	8-6-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	96	452	-	43392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

- 31 -

14	8-10-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	6	321	-	1926	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	1	81	-	81	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	8-6-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	1	232	-	232	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	1,6	137	0,74	219	1	56	0,2	-
					31,39	0,11	50	-	110,7	-	-
18	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1м2	1,6	16,49	0,28	26	-	25	0,09	-
					14	0,05	22	-	110,7	-	-
19	1-1-169	-Изол	м2	3,2	126	-	403	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	м3	29,9	167,6	50,15	5011	1499	3310	0,53	16
					92,03	18,68	2752	559	100	0,09	3
21	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные	м2	2,1	10300	-	21630	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	кг	0,0299	185900	-	5558	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 32 -										
		1000м2								
23	13-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	26,9	157,64	0,07	4240	2	66	0,01	-
				2,72	0,02	73	1	90	-	-
		м2				ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1шт				
24	22-33-5	-Установка сальника	0,01682	247994,13	49389,75	4171	831	1781	312,7	5
				62775	18657	1056	314	130	91,12	2
		т								
25	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм	2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
				116,1	5,99	232	12	128	0,03	-
		м								
26	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	5	770,63	-	3853	-	1930	1,8	9
				301,5	-	1508	-	128	-	-
		1сальник								
27	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	3	204,43	16,1	613	48	566	1,03	3
				182,48	6,08	547	18	100	0,03	-
		м								
28	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,0112	736700	-	8251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	30-2-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,02	8408	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,12	290,7	0,74	326	1	39	0,2	-
				31,39	0,11	35	-	110,7	-	-
		1м2								
31	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,12	90,69	0,28	102	-	17	0,09	-
				14	0,05	16	-	110,7	-	-
		1м2								
32	1-1-103	-Гидроизол	1,12	104	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	0,0055	49700	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	0,28	123,66	0,05	35	-	25	0,59	-
				92,84	0,02	26	-	94,5	-	-
		м2								
35	6-13-1	-Заделка бетоном В15	0,16	12347,38	86,6	1976	14	88	3,06	-

		- м3		490,5	32,72	78	5	105	0,16	-
- 33 -										
36	8-6-59 Изм. и - доп.вып.16 8.02-04-20 02	-Гарнит Ду30 м - СН РК	2,92	131	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
6 - 6 на тепловые сети клуб										
3	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
				134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
5	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	1	2701,2	97,07	2701	97	175	0,78	1
				112,5	36	113	36	118	0,18	-
		М3								
6	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	4,88	1986,57	564,43	9694	2754	5209	3,33	16
				567	195,49	2767	954	140	0,75	4
		М3								
9	30-17-37	-Плиты опорные из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 9 см, при нагрузке на плиту 1860-2250 кг/м2	0,24	2220	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	6-13-1	-Заделка бетоном В25	0,08	13264,36	86,6	1061	7	44	3,06	-
		м3		490,5	32,72	39	3	105	0,16	-
11	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,02	158366,21	46381,71	3167	928	2420	424	8
				76050	17015,25	1521	340	130	88,37	2
		км								

9	30-17-37	-Плиты опорные из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 9 см, при нагрузке на плиту 1860-2250 кг/м2	0,24	2220 -	- -	533 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
10	6-13-1	-Заделка бетоном В25	0,08	13264,36	86,6	1061	7	44	3,06	-
		м3								
11	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,02	490,5 158366,21 76050	32,72 46381,71 17015,25	39 3167 1521	3 928 340	105 2420 130	0,16 424 88,37	- 8 2
		км								
12	8-6-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	20	279 -	- -	5580 -	- -	- -	- -	- -
		м								
13	8-10-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки	4	227 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -

- 35 -

		20, 57х3 мм									
			шт								
14	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	-	81	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м								
15	8-6-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	1	232	-	232	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м								
16	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,6	137	0,74	219	1	56	0,2	-	
				31,39	0,11	50	-	110,7	-	-	
			1м2								
17	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,6	16,49	0,28	26	-	25	0,09	-	
				14	0,05	22	-	110,7	-	-	
			1м2								
18	1-1-169	-Изол	3,2	126	-	403	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м2								
19	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4,2	167,6	50,15	704	211	465	0,53	2	
				92,03	18,68	387	78	100	0,09	-	
			м2								
20	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные	0,34	10300	-	3502	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м3								
21	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0042	185900	-	781	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			1000м2								
22	13-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	3,6	157,64	0,07	567	-	9	0,01	-	
				2,72	0,02	10	-	90	-	-	
			м2								

ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1шт

- 36 -

23	22-33-5	-Установка сальника	т	0,01682	247994,13	49389,75	4171	831	1781	312,7	5
24	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм	м		62775	18657	1056	314	130	91,12	2
				2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
					116,1	5,99	232	12	128	0,03	-
25	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	5	770,63	-	3853	-	1930	1,8	9
					301,5	-	1508	-	128	-	-
26	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	м	3	204,43	16,1	613	48	566	1,03	3
					182,48	6,08	547	18	100	0,03	-
27	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,0112	736700	-	8251	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	30-2-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,02	8408	-	168	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	1,12	290,7	0,74	326	1	39	0,2	-
					31,39	0,11	35	-	110,7	-	-
30	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1м2	1,12	90,69	0,28	102	-	17	0,09	-
					14	0,05	16	-	110,7	-	-
31	1-1-103	-Гидроизол	м2	1,12	104	-	116	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	м3	0,0055	49700	-	273	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	0,28	123,66	0,05	35	-	25	0,59	-
					92,84	0,02	26	-	94,5	-	-
34	6-13-1	-Заделка бетоном В15	м3	0,16	12347,38	86,6	1976	14	88	3,06	-
					490,5	32,72	78	5	105	0,16	-
35	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Гарнит Ду30	м	2,92	131	-	383	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

- 37 -

2 - 2 - 3 на АС акимат и спорт зал

Фундамент под БМКФ - 1

1	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	194,18	-	777	-	878	1,25	5
				194,18	-	777	-	113	-	-
		м3				Фундамент под БМК Ф-1				
2	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1.2	1667,7	-	2001	-	784	3.24	4
				531	-	637	-	123	-	-
		м3								
3	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,444	53600	-	23798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В20	3,6	1747,37	257,71	6291	928	2745	4,05	15
				634,5	91,69	2284	330	105	0,4	1
		м3								

Дымовая труба

5	16-10-8	-Дымовая труба диам. 219 мм	6	2512,62	45,33	15076	272	2359	1,66	10
		м		290,25	16,97	1742	102	128	0,08	-
6	1-4-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0628	48400	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	1-4-18	-Детали закладные фундаментов, одностовольных мачт и фидерных опор	0,001	150500	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

- 38 -

8	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10,8	167,6	50,15	1810	542	1196	0,53	6
				92,03	18,68	994	202	100	0,09	1
		м2								
9	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,62	10300	-	6386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0108	185900	-	2008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
				Фундамент под дымовую трубу ФМ-1						
11	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	194,18	-	583	-	658	1,25	4
				194,18	-	583	-	113	-	-
		м3								
12	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	-
				21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
		м3								
13	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	2,7	9569,97	257,71	25839	696	2059	4,05	11
				634,5	91,69	1713	248	105	0,4	1
		м3								
14	4-1-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,04725	52400	-	2476	-	-	-	-
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0416	148200,82	587,63	6165	24	875	118	5
				19800	222,75	824	9	105	1,08	-
		1т								

-39-

Фундамент под БМК Ф-1

1	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	194,18	-	777	-	878	1,25	5
				194,18	-	777	-	113	-	-
		м3								
2	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1.2	1667.7	-	2001	-	784	3,24	4
		м3		531	-	637	-	123	-	-
3	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,444	53600	-	23798	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В20	3,6	1747,37	257,71	6291	928	2745	4,05	15
				634,5	91,69	2284	330	105	0,4	1
		м3								

Дымовая труба

5	16-10-8	-Дымовая труба диам. 219 мм	6	2512,62	45,33	15076	272	2359	1,66	10
		м		290,25	16,97	1742	102	128	0,08	-
6	1-4-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0628	48400	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	1-4-18	-Детали закладные фундаментов, одностольных мачт и фидерных опор	0,001	150500	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10,8	167,6	50,15	1810	542	1196	0,53	6
				92,03	18,68	994	202	100	0,09	1
		м2								
9	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,62	10300	-	6386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

- 40 -

10	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0108	185900	-	2008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
				Фундамент под дымовую трубу ФМ-1						
11	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	194,18	-	583	-	658	1,25	4
				194,18	-	583	-	113	-	-
		м3								
12	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	-
				21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
		м3								
13	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	2,7	9569,97	257,71	25839	696	2059	4,05	11
				634,5	91,69	1713	248	105	0,4	1
		м3								
14	4-1-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,04725	52400	-	2476	-	-	-	-
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0416	148200,82	587,63	6165	24	875	118	5
				19800	222,75	824	9	105	1,08	-
		1т								

2 - 4 -2 на АС клуб

				Фундамент под БМК Ф-1						
1	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	194,18	-	777	-	878	1,25	5
				194,18	-	777	-	113	-	-
		м3								
2	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1.2	1667,7	-	2001	-	784	3,24	4
				531	-	637	-	123	-	-
		м3								

- 41 -

3	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,444	53600 -	- -	23798 -	- -	- -	- -	- -
4	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В20 м3	3,6	1747,37 634,5	257,71 91,69	6291 2284	928 330	2745 105	4,05 0,4	15 1

Дымовая труба

5	16-10-8	-Дымовая труба диам. 219 мм м	6	2512,62 290,25	45,33 16,97	15076 1742	272 102	2359 128	1,66 0,08	10 -
6	1-4-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0628	48400 -	- -	3040 -	- -	- -	- -	- -
7	1-4-18	-Детали закладные фундаментов, одностволных мачт и фидерных опор т	0,001	150500 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
8	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	10,8	167,6 92,03	50,15 18,68	1810 994	542 202	1196 100	0,53 0,09	6 1
9	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,62	10300 -	- -	6386 -	- -	- -	- -	- -

- 42 -

10	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0108	185900	-	2008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
11	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	194,18	-	583	-	658	1,25	4
				194,18	-	583	-	113	-	-
		Фундамент под дымовую трубу ФМ-1								
12	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	-
				21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
		м3								
13	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	2,7	9569,97	257,71	25839	696	2059	4,05	11
				634,5	91,69	1713	248	105	0,4	1
		м3								
14	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04725	52400	-	2476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0416	148200,82	587,63	6165	24	875	118	5
				19800	222,75	824	9	105	1,08	-
		1т								
		КОЛОДЦЫ 1шт								
16	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,93	8813,32	1879,87	8196	1748	2386	8,86	8
				1435,5	538,43	1335	501	130	2,06	2
		м3								
17	30-18-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,67	4860	-	12976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

- 43 -

18	30-18-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,07	3610	-	253	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,28	22600	-	6328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	11-4-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	8010	-	8010	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	1-1-773	-Скобы ходовые	шт	6	221	-	1326	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	м2	38	97,88	7,38	3719	280	3676	0,57	22
					90,23	2,79	3429	106	104	0,01	1
23	4-1-9 Изм. и доп.вып.19	-Скобы МН-1. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,012	49131	-	590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	10-23-5	-Установка деревянной крышки	м2	0,61	375,5	30,89	229	19	149	1,23	1
					191,93	11,68	117	7	120	0,06	-
25	1-2-68 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,00961	12325	-	118	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

- 44 -

26	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,00024	7570	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	1-2-52	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,001302	7940	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,00132	7570	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

2-5-2- на АС школа

Фундамент под БМК Ф-1

1	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	194,18	-	777	-	878	1,25	5
				194,18	-	777	-	113	-	-
		м3								
2	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,2	1667,7	-	2001	-	784	3,24	4
				531	-	637	-	123	-	-
		м3								
3	4-1-22 Изм. и - доп.вып.9 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля - СН РК	0,444	53600	-	23798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
		т				класса А-III, d 8 мм				
4	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения - объемом до 5 м3 под оборудование В20	3,6	1747,37	257,71	6291	928	2745	4,05	15
		м3		634,5	91,69	2284	330	105	0,4	1

Дымовая труба

5	16-10-9	-Дымовая труба диам. 273 мм	8	3564,63	70,85	28517	567	3866	1,98	16
		м		351	26,53	2808	212	128	0,13	1
6	1-4-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0628	48400	-	3040	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	1-4-18	-Детали закладные фундаментов, одностволных мачт и фидерных опор	0,001	150500	-	151	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10,8	167,6	50,15	1810	542	1196	0,53	6
		м2		92,03	18,68	994	202	100	0,09	1
9	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,62	10300	-	6386	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0108	185900	-	2008	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-

Фундамент под дымовую трубу ФМ-1

- 46

11	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	194,18	-	583	-	658	1,25	4
				194,18	-	583	-	113	-	-
		м3								
12	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований песчано-гравийной смеси, дресвы	0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	-
				21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
		м3								
13	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	2,7	9569,97	257,71	25839	696	2059	4,05	11
				634,5	91,69	1713	248	105	0,4	1
		м3								
14	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04725	52400	-	2476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0416	148200,82	587,63	6165	24	875	118	5
				19800	222,75	824	9	105	1,08	-
		1т								
		КОЛОДЦЫ 1шт								
16	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,93	8813,32	1879,87	8196	1748	2386	8,86	8
				1435,5	538,43	1335	501	130	2,06	2
		м3								
17	30-18-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев	2,67	4860	-	12976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

из

		1000 мм								
		М								
- 47 -										
18	30-18-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	3610	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,28	22600	-	6328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	11-4-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	-Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8010	-	8010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
02, СН РК 8.02-04С-2 004										
21	1-1-773	-Скобы ходовые	6	221	-	1326	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	38	97,88	7,38	3719	280	3676	0,57	22
				90,23	2,79	3429	106	104	0,01	1
		м2								
23	4-1-9 Изм. и доп.вып.19	-Скобы МН-1. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,012	49131	-	590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

- 48 -

24	10-23-5	-Установка деревянной крышки	0,61	375,5	30,89	229	19	149	1,23	1
		м2		191,93	11,68	117	7	120	0,06	-
25	1-2-68 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,00961	12325	-	118	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,00024	7570	-	2	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	1-2-52	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,001302	7940	-	10	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,00132	7570	-	10	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83	-	42	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

- 49 -

2-1-1 Оборудование на газоснабжение ГСВ

1 СТПРАЙС - 342000тг	Счетчик газа ВК G40 шт-	1	119420,08	-	119420	-	-	-	-	
2 СТТО«Виаст» 51240 тн	Сигнализатор загазованности КЗГУИ- 40 шт	1	17892,06	-	17892	-	-	-	-	

2-1-3 Тепломеханическая часть

3 СПрайс 753600тг	-Котел водогрейный автоматизированный ВВ1035 с горелкой MaxGas 170 шт	2	294720,38	-	589441	-	-	-	-	
4.СПрайс 77160тг	-Насос сетевой DAB ALP2000M шт	2	30175,99	-	60352	-	-	-	-	
5. Прайс - 47640тг.	Насос консульный DAB AQUAJET 82M Шт	2	18631,21	-	37262	-	-	-	-	
6 СТПРАЙС 81000тг	Мембранный бак д/отопления 300wrv шт-	2	31677,75	-	63355					
7 СТПРАЙС 73080тг	Ёмкость цилиндрическая вертикальная 1000 л шт	2	28580,37	-	57161-					
8 СТПРАЙС 196800тг	Установка умягчения воды S10-54 шт-	1	76965.19		76965	-	-			

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕНОРМИРОВАННЫМИ	2019766
ОБОРУДОВАНИЕ:	1021848
ИТОГО:	3041614
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	68672
ИТОГО :	3110286
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,626 %	13074
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	35503
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	20884
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	8354
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ С ОБОРУД	3188101
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г	7729582
К-2.424510	
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	154592
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	7884174
НДС 12%	946101
ВСЕГО ПО АКТУ:	8830275

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

(5)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮНЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 40 2016-04-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	46 911 637		
НДС 12%	5 629 396		
Всего:	52 541 033		
Итого за июнь 2016 г.	7 884 174		
НДС 12%	946 101		
ВСЕГО:	8 830 275		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____