Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска,Акмолинская область, г.Степногорск, Микрорайон 4, 1**	**190540008496**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№3 от 19.09.2024г.к Дог.№24 от 22.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
194	18.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск			работа	1	73 283 056,91	73 283 056,91	7 851 756,10
				Итого	1	x	73 283 056,91	7 851 756,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: " Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
190540008496	000340001900			24	22.02.2023г		
				доп. согл. №3	19.09.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск	1 155 755 886,79	672 897 364,14	65 431 300,81				7 851 756,10	73 283 056,91
Удержание аванса -30%	346 726 766,04	201 869 209,24	19 629 390,24				2 355 526,83	21 984 917,07
Итого с учетом удержания аванса	809 029 120,75	471 028 154,90	45 801 910,57				5 496 229,27	51 298 139,84

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496
Руководитель _____ **Макшанов Т. Д.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "MS Engineering Construction"
Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ № 06 от 03.04.2023 г.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ТамерланТехСервис»
_____ **Жанибеков А.**
№ KZ80VJE00069664

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп. соглашение №3 от 19.09.2024 г. к договору №24 от 22.02.2023 г.

Наименование стройки: "Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Акт выполненных работ №7
за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Внутрипоселковые сети водопровода										
		РАЗДЕЛ 1.Каркас Монтажные работы										
77	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1274,347		354,96	354,96	452342	452342	--	61933	555417
						--	67,50	--	86018		41142	
78	1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта недобора	31,53		1295,66	500,75	40852	15789	158	21347	67175
						789,88	150,45	24905	4744		4976	
80	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1218,883		22,11	22,11	26950	26949	--	8381	38157
						--	9,55	--	11640		2826	
87	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка										
		НР - 93%, СП - 8%	км трубопровода	0,337		730014,12	259147,78	246015	87333	9671	175679	455429
						442170,00	84397,34	149011	28442		33735	
94	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка										
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,071		631770,36	205548,02	44856	14594	920	33686	84826
						413270,00	65979,38	29342	4685		6283	
106	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп										
		НР - 99%, СП - 8%	м	1900		7146,33	3587,31	13578027	6815889	5242347	3002753	17907243
						799,89	796,47	1519791	1513293		1326462	
113	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп										
		НР - 99%, СП - 8%	м	570		7146,33	3587,31	4073408	2044767	1572704	900826	5372173
						799,89	796,47	455937	453988		397939	
120	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп										
		НР - 99%, СП - 8%	м	115		7146,33	3587,31	821828	412541	317300	181746	1083859
						799,89	796,47	91987	91594		80286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19284278	9870204	7143100	4386351	25564279
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2270973	2194404	--	1893649	
		Материалы	Тенге					19284278				
		Всего заработная плата	Тенге					7143101				
		Накладные расходы	Тенге						4465377			
		Сметная прибыль	Тенге					4386351				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					1893649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25564278				
												2585

		Сметная заработная плата	Тенге					4465377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25564278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4465377			565

РАЗДЕЛ 2.Каркас Колодцы водоповодные сети

212	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые изборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50,97	26588,42	10103,54	1355212	514977	233744	819999	2349227
	Изм. и доп. вып. 16										
		ПР - 99%, СП - 80%			11898,98	4351,39	606491	221790		174017	
213	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	26	26611,00	--	691886	--	691886	--	747237
		СП - 80%			--	--	--	--		55351	
214	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	68328,00	--	136656	--	136656	--	147588
		СП - 80%			--	--	--	--		10932	
215	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	26	27737,00	--	721162	--	721162	--	778855
		СП - 80%			--	--	--	--		57693	
216	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	26	31862,00	--	828412	--	828412	--	894685
		СП - 80%			--	--	--	--		66273	
217	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	26	31862,00	--	828412	--	828412	--	894685
		СП - 80%			--	--	--	--		66273	
218	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	41359,00	--	82718	--	82718	--	89335
		СП - 80%			--	--	--	--		6617	
219	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	50649,00	--	101298	--	101298	--	109402
		СП - 80%			--	--	--	--		8104	
220	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	50649,00	--	101298	--	101298	--	109402
		СП - 80%			--	--	--	--		8104	
221	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	26	42698,00	--	1110148	--	1110148	--	1198960
		СП - 80%			--	--	--	--		88812	
222	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	56464,00	--	112928	--	112928	--	121962
		СП - 80%			--	--	--	--		9034	
223	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	6689,00	--	46823	--	46823	--	50569
		СП - 80%			--	--	--	--		3746	
224	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	15291,00	--	107037	--	107037	--	115600
		СП - 80%			--	--	--	--		8563	
226	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	26	9004,00	--	234104	--	234104	--	252832
		СП - 80%			--	--	--	--		18728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6458094	514977	5336626	819999	7860339
		Стоимость общестроительных работ					606491	221790	--	582247	
		Материалы	Тенге				6223990				
		Всего заработная плата	Тенге				233743				
		Местные материалы	Тенге					828281			
		Накладные расходы	Тенге				4868778				
		Сметная прибыль	Тенге				819999				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				563519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7607508				
		Сметная заработная плата	Тенге					828281			565
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				234104				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				234104				
		Сметная прибыль	Тенге				18728				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				252832				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7860340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					828281			565
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33 424 618

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2877464				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10305181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2416194			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12479726		
		- Накладные расходы	Тенге							5206350	
		- Сметная прибыль	Тенге							2475996	

Протокол №3 ЛС 2-1-2. Внутрипоселковые сети водопровода

Протокол №3. РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

		Труба Д-160мм Замена открытым способом на ГНБ									
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110/160мм примитительно/ протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1138	7146,33	3587,31	8132524	4082359	3139890	1798491	10725496
		ПР - 99%, СП - 8%			799,89	796,47	910275	906383		794481	
2	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3068,38	3280,00	--	10064286	--	10064286	--	10869429
		СП - 8%			--	--	--	--		805143	
		Труба Д-110мм									
3	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	575,7	1590,00	--	915363	--	915363	--	988592
		СП - 8%			--	--	--	--		73229	
		Труба Д-63мм									
4	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	116,15	538,00	--	62489	--	62489	--	67488
		СП - 8%			--	--	--	--		4999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19174662	4082359	14182028	1798491	22651005
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				910275	906383	--	1677852	
		Материалы	Тенге				8132524				
		Всего заработная плата	Тенге				3139890				
		Накладные расходы	Тенге					1816658			
		Сметная прибыль	Тенге				1798491				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				794481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10725496				
		Сметная заработная плата	Тенге								1043
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1816658			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11042138				
		Сметная прибыль	Тенге				11042138				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				883371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11925509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22651005				
		Сметная заработная плата	Тенге					1816658			1043

Протокол №3. РАЗДЕЛ 2. Колодцы водоповодные сети

		Земляные работы под новые колодцы-20шт(по формуле вычисления объема для колец диаметром 1500мм. 2х2х3,1х20шт=248 м3)									
5	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	248	228,79	219,92	56740	54540	--	8403	70354
		ПР - 72%, СП - 8%			8,87	38,19	2200	9471		5211	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	107,3437	22,11	22,11	2373	2373	--	738	3360
		ПР - 72%, СП - 8%			--	9,55	--	1025		249	
7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37	26588,42	10103,54	983772	373831	169679	595251	1705345
		ПР - 99%, СП - 8%			11898,98	4351,39	440262	161001		126322	
8	225-1101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	26611,00	--	532220	--	532220	--	574798

		СП - 876										
9	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9				--	--	--	--		42578	
		СП - 876	шт.	60	31862,00	--	1911720	--	1911720		--	2064658
10	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2				--	--	--	--		152938	
		СП - 876	шт.	20	42698,00	--	853960	--	853960		--	922277
11	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип.С				--	--	--	--		68317	
		СП - 876	комплект	20	9004,00	--	180080	--	180080		--	194486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				--	--	--	--		14406	
			Тенге				4520865	430744	3647659		604392	5535278
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442462	171497	--		410021	
	Материалы		Тенге				4340785					
	Всего заработная плата		Тенге				169678					
	Машины и механизмы		Тенге					613959				
		Накладные расходы	Тенге				3297900					
		Сметная прибыль	Тенге				604392					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				395615					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5340792					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									417
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					613959				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180080					
		Сметная прибыль	Тенге				180080					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14406					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				194486					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5535278					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									417
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					613959				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										28 186 283
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1352737					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4513103				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1077880				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17829686			
		- Накладные расходы	Тенге								2402883	
		- Сметная прибыль	Тенге								2087873	

		Всего по объекту									
		в том числе оборудования									61 610 901
		Временные здания и сооружения 1,04%									-
		Итого									640 753
		Дополнительные затраты (зимние) 3,3%									62 251 654
		Итого									2 054 305
		Непредвиденные работы изатраты 2%									64 305 959
		Итого									1 286 119
		В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									65 592 078
		Итого									68 875 053
		С понижающим коэффициентом К-0,95									68 875 053
		НДС (12 %)									65 431 300,81
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									7 851 756,10
											73 283 056,91

Глава 4

Раздел 4

Заказчик: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

Заказчик _____ Макшанов Т. Д

Разработчики проектов строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ Муталиев К.Ж.

Приказ №6 от 03.04.2023 г.

Эксперт технического надзора

ТОО «ТамерланТехСервис»

№ KZ80VJE00069664 _____ Жумабаев Е.Т.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001966

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

Ибрагимова Ж. Р. Усенов А.