форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №6 от 18.11.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				
				5	02.08.2024				
				6	18.11.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	**1 153 600 000,00**	**60 000 000,00**	**0,00**	**60 000 000,00**	**0,00**		**3 949 000 000,00**	**200 000 000,00**	**140 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Кенжебеков А.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №6 от 18.11.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2024

на 2-08-08-04 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
			Земляные работы КЛ-6кВ				
1	20	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	334	23	7682
2	21	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	668	539	360052
3	23	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка кабеля при Весе 1 м до 10 кг В кабельном Ж/Б лотке**	м	2 728	5 373	14657544
4	24	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля В РУ-6 кВ ПС, 6 проектируемых РП**	м	146	5 373	784458
5	25	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	248	14 616	3624768
6	27	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	шт.	62	73 489	4556318
			Материалы КЛ-6кВ				
7	29	КП *ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023*	**Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B**	шт.	8	223 580,36	1788643
8	30	КП *ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023*	**Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240**	шт.	54	409 366,07	22105768
9	31	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	334	67	22378
			Раздел 3. Строительство КЛ-0,4кВ				
			Земляные работы КЛ-0,4кВ				
10	32	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	м^3	16,2	538	8716
11	33	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1,62	6 881	11147
12	34	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	5,4	16 061	86729
13	35	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м^3	10,8	80	864
14	36	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	60	23	1380

15	37	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	60	539	32340
16	39	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	60	735	44100
17	40	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	60	377	22620
18	41	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный	1000 шт.	0,96	90 857	87223
19	42	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях	м кабеля	126	1 080	136080
20	43	6124-0201-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	132	5 191	685212
21	44	6124-0201-0638 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг . Прокладка с креплением накладными скобами. Прокладка кабеля внутри ТП, внутри зданий	м кабеля	125	7 228	903500
22	45	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	58	73 489	4262362
			Материалы КЛ-0,4кВ				
23	46	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,2584	4 177 320	1079419
24	47	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,27	3 173 454	856833
25	48	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	0,14	6 075 571	850580
26	49	243-113-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,234	7 160 400	1675534
27	50	243-903-8004 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-240	шт.	28	20 207	565796
28	51	243-903-6903 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-150/240(Б)	шт.	12	22 488	269856
29	52	243-903-7003 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-150/240(Б)	шт.	8	49 323	394584
30	53	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	426	67	28542
			Раздел 4. Строительство ВЛИ-0.4 кВ				
31	56	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0292	1 510 113	44095
32	57	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	37	66 470	2459390
33	58	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0074	1 510 113	11175
34	59	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	103 152	103152
35	60	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002	1 510 113	3020
36	63	214-210-0401 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат600 и Ат800 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 10 до 18 мм	т	0,72816	427 372	311195
37	64	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,764	134 113	773027

38	67	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	446	4 767	2126082
			ИТОГО:				65 742 164,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			4 733 435,81	70 475 599,81
			Итого с сметной прибылью 5%			3 523 779,99	73 999 379,80
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			2 114 267,99	76 113 647,79
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		7 611 364,78	0,00	7 611 364,78
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		38 056 823,90	2 854 261,79	40 911 085,69
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		30 445 459,12	4 719 046,16	35 164 505,28
			Итого в текущих ценах				83 686 955,75
			НДС				10 042 434,69
			Итого с НДС				93 729 390,44

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ *Нургалиев А.С.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ *Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №6 от 18.11.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2024

на 2-04-04-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
			Земляные работы КЛ-10кВ				
1	23	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка кабеля при Весе 1 м до 10 кг В кабельном Ж/Б лотке**	м	3 619,02	5 373	19445006
2	27	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	шт.	150	73 489	11023350
3	28	1308-0201-0906 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1 779	4 240	7542960
4	31	КП *ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023*	**Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240**	шт.	72	409 366,07	29474357
5	140	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x95-0,6/1,0**	км	3,1276893	2 255 004	7052952
			ИТОГО:				**74 538 624,54**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**5 366 780,97**	**79 905 405,51**
			Итого с сметной прибылью 5%			**3 995 270,28**	**83 900 675,78**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**2 397 162,17**	**86 297 837,95**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**8 629 783,79**	**0,00**	**8 629 783,79**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**43 148 918,97**	**3 236 168,92**	**46 385 087,90**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**34 519 135,18**	**5 350 465,95**	**39 869 601,13**
			Итого в текущих ценах				**94 884 472,82**
			НДС				**11 386 136,74**
			Итого с НДС				**106 270 609,56**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ *Нургалиев Н.Е.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нурберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нурлем Құрылыс"
_____ *Салиқбаев К.А.*