Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №5

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перемычки										
1	1	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	п.1 Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		8	732,98	315,91	5864	2527	1563	1707	8177	
				шт. сборных конструкций		221,64	74,76	1773	598		606		
2	2	С1222-102-0108	п.2 Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,076	95870		7286		7286		7869	
				м3							583		
			Итого по разделу: 1. Перемычки									16046	
			Раздел: 2. Стены и перегородки										
3	3	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19	п.4 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство		13,24	4944,53	42,35	65466	561	42635	16195	88194	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1682	16,84	22270	223		6533		
4	4	С1232-101-0102	п.5 Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		29,9224	516		15440		15440		16675	
				м2							1235		
5	5	Е12-030101-0403 Изм. и доп. вып. 16	п.6 Стены и перегородки деревянные каркасно-обшивные. Заделка проемов(Проемы из ГКЛ.АС-11)		3,8	9480,51	308,42	36026	1172	9551	18571	58965	
				м2 проема		6658,73	128,91	25303	490		4368		
6	6	Е11-460302-0103	п.7 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка(АС-11)		1,1176	22281,84	7940,04	24902	8874	0	14604	42667	
				м3		14341,8	3807,46	16028	4255		3161		
7	7	Е11-460201-0601	п.8 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3(АС-11)		0,38	53156,98	20,8	20200	8	13793	4607	26792	
				м3		16839,13	0	6399	0		1985		
			Итого по разделу: 2. Стены и перегородки									233293	
			Раздел: 3. Проемы										
8	8	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	п.15 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,73	3322,67	70,33	9071	192	1217	5576	15819	
				м2		2806,66	30,02	7662	82		1172		
9	9	С1223-207-0102	п.16 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		2,73	53571		146249		146249		157949	
				м2							11700		
10	10	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	п.17 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,78	3641,3	66,73	13764	253	2108	8287	23815	
				м2		3016,9	28,18	11404	107		1764		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1223-207-0101	п.18 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	40727		153948		153948		166264	
											12316		
12	12	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	п.27 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,2042	3491,94	249,19	35632	2543	16072	13104	52635	
						1667,71	115,84	17018	1182		3899		
13	13	С1223-102-0207	п.28 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	10,2042	24665		251687		251687		271822	
											20135		
14	14	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	п.29 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,44	2650,72	245,01	14420	1333	6426	5250	21244	
						1224,43	115,84	6661	630		1574		
15	15	С1223-102-0207	п.30 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,44	24665		134178		134178		144912	
											10734		
16	16	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	п.33 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,5	1322	7,19	11237	61	8576	1893	14180	
						305,82	3,44	2599	29		1050		
17	17	С1223-501-0108	п.34 Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	8,5	2902		24667		24667		26640	
											1973		
			Итого по разделу: 3. Проемы									**895280**	
			Раздел: 4. Фасад										
18	18	С1234-101-0304	п.43 Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	2,1609	28645		61899		61899		66851	
19	19	С Прайс стр.2	п.47 Планка угла наружного ПУН-50х50х3000	шт	3	1657,5		4972		4972	4952	5370	
20	20	С Прайс стр.2	п.48 Планка начальная ПНС-10х20х3000	шт	68	683,04		46447		46447	398	50163	
21	21	С Прайс стр.2	п.49 Планка стыковочная ПСТ-60х3000	шт	112	1092,86		122400		122400	3716	132192	
22	22	Е11-120101-1001	п.51 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	64,87	1447,97	18,61	93930	1207	1720	9792	172463	
						1402,84	5,06	91002	328		65758		
23	23	С1224-104-0304	п.52 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	68,1135	2098		142902		142902	12775	154334	
											11432		
24	24	С1217-106-0104	п.53 Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,905	1101		996		996		1076	
25	25	С1261-107-0996	п.54 Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,08	1276		102		102	80	110	
											8		
			Итого по разделу: 4. Фасад									**582560**	
			Раздел: 5. Кровля										
26	26	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.59 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,75	9122,71	80,52	180174	1590	155907	16837	212772	
						1148,16	35,87	22676	708		15761		
27	27	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	п.60 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	61,8	318,74	3,74	19698	231	16779	2010	23445	
						43,49	1,67	2688	103		1737		
28	28	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	п.61 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1,56	1028,16	15,73	1604	24	912	485	2256	
						427,87	4,15	667	6		167		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1224-105-0111	п.62 Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,56	1741		2716		2716		2933	
											217		
30	30	Е11-120101-0707	п.69 Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	28	1883,39	119,67	52735	3351	1574	35131	94895	
						1707,52	35,07	47811	982		7029		
31	31	С1224-106-0101	п.70 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	34,45	1638		56429		56429		60943	
											4514		
32	32	С1224-106-0102	п.71 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	28	2135		59780		59780		64562	
											4782		
33	33	С1224-106-0103	п.72 Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2006		36108		36108		38997	
											2889		
34	34	С1224-106-0104	п.73 Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918		11508		11508		12429	
											921		
35	35	С1224-106-0107	п.74 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	36	805		28980		28980		31298	
											2318		
36	36	С1224-106-0108	п.75 Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	20	1047		20940		20940		22615	
											1675		
37	37	Е11-120101-1201	п.76 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	15	129,65	32,5	1945	487	105	1070	3256	
						90,17	8,94	1353	134		241		
38	38	С1222-503-0201	п.77 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1581	887579		140326		140326		151552	
											11226		
39	39	Е11-120101-1503	п.78 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,8	193,1	16,52	2085	179	783	843	3162	
						104,08	4,34	1124	47		234		
40	40	С1261-105-0702	п.79 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	11,88	102		1212		1212		1309	
											97		
41	41	Е11-120101-0705	п.86 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,8	6275,66	132,73	67777	1434	39159	19875	94664	
						2517,12	38,87	27185	420		7012		
42	42	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.91 Доски ходовые. Укладка	м ходов	49,5	919,72	5,48	45526	271	43161	1590	50885	
						42,3	2,31	2094	114		3769		
			Итого по разделу: 5. Кровля									871973	
			Раздел: 6. Накопитель сточных вод										
43	43	Е11-070107-0103	п.120 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01018	992772,21	8180,03	10106	84	9321	517	11473	
						68960,5	1543,97	702	16		850		
44	44	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.142 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5	118929,08	1501,74	59465	751	43033	11533	76678	
						31360,5	674,55	15680	337		5680		
45	45	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	п.143 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	28963,95	2033,2	57928	4066	5286	36350	101820	
						24287,54	955,61	48575	1911		7542		
46	46	С1234-101-0305	п.144 Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	2,48	35807		88801		88801		95905	
											7104		
47	47	Е11-260301-0601 Изм. и доп. вып. 22	п.145 Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	40	2372,17	133,7	94887	5348	1081	64262	171881	
						2211,45	19,86	88458	794		12732		
48	48	С1214-105-0102	п.146 Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,27084	733106		198554		198554		214438	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							15884		
49	49	Е11-120101-1001	п.147 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51	5626,67	18,61	286960	949	214466	51698	365751	
						1402,84	5,06	71545	258		27093		
			Итого по разделу: 6. Накопитель сточных вод									**1037946**	
			Включить. Протокол согласования №2.Корректировочная смета- согласование №2. 2-1-1.Надземная часть здания (сооружения).										
			Раздел: 7. Перемычки.Усиление проемов										
50	50	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,041368	255700,92	4779,24	10578	198	522	7155	19152	
						238297,6	1927,72	9858	80		1419		
51	51	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П/ №14	т	0,03458	487494		16858		16858		18207	
											1349		
52	52	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/40х4	т	0,003824	492313		1883		1883		2034	
53	53	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм/д.20мм	т	0,002964	385670		1143		1143	151	1234	
54	54	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000972	647579		629		629	91	679	
55	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,199672	105,05	3,4	126	4	53	50	190	
						57,74	0,37	69	0		14		
56	56	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,199672	174,46	4,82	209	6	123	59	289	
						67,51	0,75	81	1		21		
			Итого по разделу: 7. Перемычки.Усиление проемов									**41785**	
			Раздел: 8. Кровля										
57	57	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.59 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,8	9122,71	80,52	16421	145	14209	1535	19392	
						1148,16	35,87	2067	65		1436		
58	58	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	п.60 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,48	318,74	3,74	3659	43	3117	373	4355	
						43,49	1,67	499	19		323		
59	59	Е11-120101-0707	п.69 Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	0,86	1883,39	119,67	1620	103	48	1079	2915	
						1707,52	35,07	1468	30		216		
60	60	С1224-106-0102	п.71 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	0,86	2135		1836		1836		1983	
											147		
61	61	С1224-106-0107	п.74 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	13	805		10465		10465		11302	
											837		
62	62	Е11-120101-1201	п.76 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	19	129,65	32,5	2463	618	133	1356	4125	
						90,17	8,94	1713	170		306		
			Итого по разделу: 8. Кровля									**44072**	
			Раздел: 9. Накопитель сточных вод										
63	63	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	взамен п.121 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	880,35	3,59	2201	9	12	1572	4075	
						871,92	1,18	2180	3		302		
64	64	С1241-203-0201	взамен п.122 Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	2,495	967		2413		2413		2606	
											193		
65	65	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2246,54	1404,58	2247	1405	0	908	3407	
						841,96	418,94	842	419		252		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3064		3064		3064		3309	
											245		
67	67	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок	шт.	1	1524,26	953,77	1524	953	0	616	2311	
						570,49	284,41	570	284		171		
68	68	С1241-230-0202 #прим.	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм/патрубок полиэтиленовый литой	шт.	1	365		365		365		394	
			Итого по разделу: 9. Накопитель сточных вод								29		
			Включить. Протокол согласования №8.Корректировочная смета- согласовние №8. 2-1-1.Надземная часть здания (сооружения).									16102	
			Раздел: 10. Стены и перегородки										
69	69	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	97,36	6690,6	278,25	651397	27091	433196	142675	857598	
						1962,93	72,4	191111	7049		63526		
70	70	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,68	28920,99	1766,16	106429	6500	84654	12129	128043	
						4151,04	426,79	15276	1571		9485		
71	71	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026475	25980,56	1330,5	688	35	8	473	1254	
						24362,06	455,18	645	12		93		
72	72	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026475	386515		10233		10233		11052	
											819		
73	73	Е11-460201-0601	п.8 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3/под окнами	м3	1,04	53156,98	20,8	55283	22	37749	12609	73323	
						16839,13	0	17513	0		5431		
			Итого по разделу: 10. Стены и перегородки									1071270	
			Раздел: 11. Окна										
74	74	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	п.29 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,7784	2650,72	245,01	12666	1171	5645	4611	18659	
						1224,43	115,84	5851	554		1382		
75	75	С1223-102-0207	п.30 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4,7784	24665		117859		117859		127288	
											9429		
76	76	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	п.33 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,28	1322	7,19	8302	46	6336	1398	10476	
						305,82	3,44	1921	22		776		
77	77	С1223-501-0108	п.34 Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	6,28	2902		18225		18225		19683	
			Итого по разделу: 11. Окна								1458		
												176106	
			Раздел: 12. Покрытия . На дополнительных участках, подлежащих ремонту										
78	78	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.57 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,905	27010,54	1822,57	24445	1650	1266	16019	43701	
						23789,13	795,11	21529	720		3237		
79	79	С1215-202-0502	п.96 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,341	69870		23826		23826		25732	
											1906		
80	80	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,564	70707		39879		39879		43069	
											3190		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки/обрезной доской толщ.30мм	м2 потолков	21	829,69	30,72	17424	646	519	11913	31684	
						774,27	13,6	16260	286		2347		
82	82	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/толщ30мм	м3	0,63	68867		43386		43386		46857	
											3471		
83	83	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки/ доской повторного применения половой 0,192м3	м2 потолков	6,4	829,69	30,72	5310	197	158	3631	9656	
						774,27	13,6	4955	87		715		
84	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.59 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,727	9122,71	80,52	15755	139	13633	1472	18605	
						1148,16	35,87	1983	62		1378		
			Итого по разделу: 12. Покрытия . На дополнительных участках, подлежащих ремонту									**219304**	
			Раздел: 13. Ступени главного крыльца										
85	85	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16#прим	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/устройство ступеней бетонных	м3	1,73	28920,99	1766,16	50033	3055	39797	5702	60194	
						4151,04	426,79	7181	738		4459		
86	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/толщ.170мм-дефектный акт подписан заказчиком/	м2 стяжки	68,94	872,94	41,11	60180	2834	26554	23160	90007	
						446,66	19,92	30793	1373		6667		
87	87	Е11-110101-1102 #к=30	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	68,94	3256,51	209,46	224504	14440	198647	13125	256639	
						165,6	98,83	11416	6813		19010		
			Итого по разделу: 13. Ступени главного крыльца									**406840**	
			Раздел: 14. Кровля.Пристройка										
88	88	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.55 Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,122	118822,21	1949,85	14496	238	10562	2733	18607	
						30294,68	813,85	3696	99		1378		
89	89	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.56 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01	118929,08	1501,74	1189	15	861	231	1534	
						31360,5	674,55	314	7		114		
90	90	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.57 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,105	100612,09	1822,57	10564	191	7875	1859	13417	
						23789,13	795,11	2498	83		994		
91	91	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	п.58 Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,98	5609,74	36	50375	323	31519	13453	68934	
						2063,85	16,86	18533	151		5106		
92	92	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.59 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,237	9122,71	80,52	2162	20	1871	202	2553	
						1148,16	35,87	272	9		189		
93	93	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	п.60 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,98	318,74	3,74	2862	34	2438	292	3406	
						43,49	1,67	391	15		252		
94	94	Е11-120101-1001	п.65 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,98	1447,97	18,61	13003	167	238	9103	23874	
						1402,84	5,06	12597	45		1768		
95	95	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,853	3438		23561		23561		25446	
											1885		
96	96	С1224-104-0304	п.66 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	3,025	2098		6346		6346		6854	
											508		
97	97	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	19,31	865,91	13,91	16721	268	12325	3067	21371	
						213,73	6,86	4127	132		1583		
98	98	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19,21	984,4	28,57	18910	548	1435	12341	33751	
						881,13	11,16	16927	214		2500		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	С1224-103-0707	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	22,0915	3156		69721		69721		75299	
											5578		
100	100	Е11-120101-1503	п.78 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под профлист	м2 изолируемой поверхности	19,31	193,1	16,52	3729	319	1400	1507	5655	
						104,08	4,34	2010	84		419		
101	101	С1261-105-0702	п.79 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2/под профлист	м2	21,241	102		2167		2167		2340	
102	102	Е11-110101-0901	п.80 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18	445,87	44,44	8026	799	0	173	14583	
						401,43	21,19	7226	381		5477		
103	103	С1234-101-0202	п.81 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,781	20235		56274		56274	1080	60776	
											4502		
104	104	Е11-120101-1503	п.84 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под утеплитель	м2 изолируемой поверхности	18	193,1	16,52	3476	297	1305	1405	5271	
						104,08	4,34	1873	78		390		
105	105	С1261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0.5 мм ГОСТ 10354-82/под утеплитель	т	0,007056	395085		2788		2788		3011	
											223		
106	106	Е11-120101-1503	п.78 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под профлист/поверх утеплит	м2 изолируемой поверхности	18	193,1	16,52	3476	297	1305	1405	5271	
						104,08	4,34	1873	78		390		
107	107	С1261-105-0702	п.79 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированного эластичным слоем , удельным весом 95 г/м2//поверх утеплителя	м2	19,8	102		2020		2020		2182	
			Итого по разделу: 14. Кровля.Пристройка								162		
												394135	
			Раздел: 15. Подъемник для инвалидов										
108	108	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	63451,94	6718,03	63452	6718	0	42925	114887	
						56733,91	2883,67	56734	2884		8510		
109	109	Прайс ИП "Нужный Евгений Владимирович"	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПТУ 001, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	758928,57		758929				758929	
			Отпускная цена			758929		758929		758929			
			Сметная стоимость оборудования					*758929*					
			Итого по разделу: 15. Подъемник для инвалидов									873816	
			ИТОГО:					5669704	109040	3788209	757373	6880527	
			В том числе :					1013529	38372	758929	453450		
			Стоимость оборудования, всего							758929			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		73459,18				6953986,18	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		136291,26				7090277,43	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		126626,97					

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7216904,40**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**7578120,57**	
			В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									***7199214,54***	
			НДС			**12 %**		**863905,75**					
			Итого с НДС									**8063120,29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Оди К.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00063795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)