Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №6

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Отделочные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
			ТИП2										
1	1	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	п.3 Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	33,07	2098,27	28,15	69390	931	47124	15637	91829	
						645,13	11,62	21334	384		6802		
2	2	Е11-110101-0902	п.4 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	122,817	123,59	35,09	15179	4309	0	9307	26445	
						88,5	16,75	10870	2057		1959		
3	3	С1215-304-0106	п.5 Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	126,50151	1153		145856		145856		157524	
											11668		
4	4	Е11-110101-0102	п.7 Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,4	355,78	43,44	19354	2363	11828	4364	25615	
						94,92	16,49	5164	897		1897		
5	5	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	п.8 Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,352	29033,35	10,8	126353	47	105223	15180	152856	
						4844,56	0	21084	0		11323		
6	6	Е11-110101-1101	п.9 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,4	872,94	41,11	47488	2237	20953	18275	71024	
						446,66	19,92	24298	1084		5261		
7	7	Е11-110101-0401	п.10 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,4	1913,72	110,52	104107	6012	50547	34907	150135	
						874,03	17,17	47547	934		11121		
8	8	Е11-110101-0402	п.11 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,4	1187,47	55,08	64598	2997	32913	21039	92488	
						527,37	9,79	28689	533		6851		
9	9	Е11-110101-1101	п.12 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,4	872,94	41,11	47488	2237	20953	18275	71024	
						446,66	19,92	24298	1084		5261		
			ТИП4										
10	10	Е11-110101-1303	п.15 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,01	2329,2	201,09	34961	3018	26627	4602	42728	
						354,17	71,64	5316	1075		3165		
11	11	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	п.16 Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,2008	29033,35	10,8	34863	13	29033	4188	42175	
						4844,56	0	5817	0		3124		
12	12	Е11-110101-1101	п.17 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,01	872,94	41,11	13103	617	5781	5042	19597	
						446,66	19,92	6704	299		1452		
13	13	Е11-120101-1402	п.25 Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,5	17687,07	2365,8	79592	10646	54220	12666	99639	
						3272,33	637,08	14725	2867		7381		
14	14	Е11-110101-0901	п.26 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	21,3	445,87	44,44	9497	946	0	6481	17256	
						401,43	21,19	8550	451		1278		
15	15	С1234-104-0103	п.27 Плита полистиролбетонная ГОСТ 16381-77 плотностью D 160, толщиной 100 мм	м3	2,13	28243		60158		60158		64971	
											4813		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КРЫЛЬЦА кр-1,кр-2,кр-3										
16	16	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	п.28 Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	78,84	2680,72	252,41	211348	19900	46696	108231	345145	
						1836,02	70,64	144752	5569		25566		
17	17	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	78,84	2110,33		166378		166378		179688	
											13310		
			Итого по разделу: 1. Полы									**1650139**	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка -1 этаж										
18	18	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	п.30 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	27,05	2472,88	34	66891	920	26759	28756	103299	
						1449,62	26,86	39212	727		7652		
19	19	Е11-150108-1401	п.33 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	291,7	1917,89	206,34	559447	60190	0	379993	1014595	
						1711,55	97,74	499258	28511		75155		
20	20	С1232-401-0103	п.34 Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	291,7	5338		1557095		1557095		1681663	
											124568		
21	21	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	п.35 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	696	2096,98	30,76	1459498	21409	653238	577040	2199461	
						1127,66	23,84	784851	16593		162923		
22	22	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.39 Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	49,54	3697,92	45,75	183195	2267	74538	77948	282034	
						2147,56	37,78	106390	1872		20891		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка -1 этаж									**5281052**	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка - 2 этаж										
23	23	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	п.41 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	22,17	2472,88	34	54824	753	21932	23568	84663	
						1449,62	26,86	32138	595		6271		
24	24	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	п.44 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	66,43	2096,98	30,76	139302	2044	62349	55076	209928	
						1127,66	23,84	74910	1584		15550		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка - 2 этаж									**294591**	
Включить .Протокол согласования №2. Корректировочная смета- согласование №2.2-1-2. Отделочные работы.Архитектурно-строительные решения													
			Раздел: 4. Полы										
25	25	Е12-070101-0501 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые. Сплачивание со вставкой реек	м2	20,247	584,77	7,15	11840	145	261	8285	21735	
						564,75	3,56	11434	72		1610		
25.1		215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150	м3	0,0026	68867				181,27			
25.2		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2025	392				79,37			
			Итого по разделу: 4. Полы									**21735**	
Включить .Протокол согласования №8. Корректировочная смета- согласование №8.2-1-2. Отделочные работы.Архитектурно-строительные решения													
			Раздел: 5. Внутренняя отделка -1 этаж										
26	26	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	33,07	6899,85	69,21	228178	2289	197204	21428	269574	
						867,4	32,53	28685	1076		19968		
27	27	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/под плитку по кирпичной кладке	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,88	1772,76	113,26	148699	9500	35553	79874	246859	
						1235,65	86,91	103646	7290		18286		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	10,23	2336,11	19,62	23898	201	10899	9272	35824	
						1251,12	7,74	12799	79		2654		
29	29	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	10,7415	611		6563		6563		7088	
											525		
30	30	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4,09	536,85	2,59	2196	10	627	1124	3586	
						380,94	0,77	1558	3		266		
31	31	Е11-340108-0307 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство/каркас по типу каркаса под ГКЛ	м2 площади	17,3	4380,19	714,3	75777	12357	14895	40670	125763	
						2804,92	460,19	48525	7961		9316		
			ТАМБУР ПОМ №2										
32	32	Е11-340108-0711 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм/профилированным листом С-8 по м/к каркасу из профиля	м2 поверхности	17,3	1422,92	8,11	24617	140	203	17510	45497	
						1403,09	2,62	24273	45		3370		
33	33	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	18,165	3438		62451		62451		67447	
											4996		
34	34	С1222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	11,591	211		2446		2446		2642	
											196		
35	35	С1222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,878	322		4791		4791		5174	
											383		
36	36	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	22,8	2336,11	19,62	53263	447	24290	20665	79842	
						1251,12	7,74	28526	176		5914		
37	37	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	44,39	2520,13	19,86	111869	882	52798	42144	166334	
						1310,86	7,74	58189	344		12321		
38	38	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	70,5495	611		43106		43106		46554	
											3448		
39	39	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе(тамбур №2 и перегородка сцены)	м2 отделываемой поверхности	93,67	536,85	2,59	50287	242	14361	25743	82112	
						380,94	0,77	35682	72		6082		
40	40	Е11-340108-0307 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство/каркас по типу каркаса под ГКЛ	м2 площади	2,19	4380,19	714,3	9593	1565	1886	5148	15920	
						2804,92	460,19	6143	1008		1179		
			ПОТОЛОК ТАМБУРА МАЛОГО(ОСЬ 1-Г,рядом с пом№13)										
41	41	Е11-340108-0711 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм/профилированным листом С-8 по м/к каркасу из профиля	м2 поверхности	2,19	1422,92	8,11	3116	18	26	2217	5760	
						1403,09	2,62	3073	6		427		
42	42	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2,2995	3438		7906		7906		8538	
											632		
43	43	С1222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1,4673	211		310		310		335	
											25		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С1222-529-0201	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	1,8834	322		606		606		655	
											49		
45	45	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/стенок боковых крыльца**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,49	1476,81	45,01	12538	382	3214	6669	20744	
						1053,27	37,65	8942	320		1537		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка -1 этаж									1236248	
			ИТОГО:					6154015	172034	3704597	1701324	8483765	
								2277382	85568		628426		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		101805,18					
			Итого с временными									8585570,18	
			Зимние удорожания			2,2 %		188882,54					
			Итого с зимними удорожаниями									8774452,72	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		175489,05					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8949941,78	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									9397898,89	
			В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									*8928003,95*	
			НДС			12 %		1071360,47					
			Итого с НДС									9999364,42	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Оли К.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)