Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №7

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Комплексные устройства с предохранителями и автоматами										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.1Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	25244,23 10106,13	896,89 375,48	25244 10106	896 375	14241	7547 2623	35414	
2	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	п.2 Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554		689554		689554		689554	
			Отпускная цена			689554		689554					
			Сметная стоимость оборудования					*689554*					
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	п.3 Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1469,59 1354,59	88,09 36,41	1470 1355	88 36	27	1002 198	2670	
4	4	С1247-301-0221	п.4 Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22222		22222		22222	1778	24000	
5	5	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.5 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6709,02 4363,86	154,5 61,9	6709 4364	155 62	2191	3187 792	10688	
6	6	С1247-201-0102	п.6 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.6 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3120,55 1476	30,71 0	18723 8856	184 0	9683	6376 2008	27107	
8	8	С1247-204-2521	п.8 Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
9	9	С1247-204-1610	п.9 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270	182	2452	
10	10	С1261-404-0607	п.10 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.11 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6709,02 4363,86	154,5 61,9	6709 4364	155 62	2191	3187 792	10688	
12	12	С1247-201-0102	п.12 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
13	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.13 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3120,55 1476	30,71 0	9362 4428	92 0	4842	3188 1004	13554	
14	14	С1247-204-2521	п.14 Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
15	15	С1247-204-1609	п.15 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	454		908		908	73	981	
16	16	С1261-404-0607	п.16 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	
17	17	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.17 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6709,02 4363,86	154,5 61,9	6709 4364	155 62	2191	3187 792	10688	
18	18	С1247-201-0102 #прим	п.18 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31(щРН-9)	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.19 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3120,55 1476	30,71 0	18723 8856	184 0	9683	6376 2008	27107	
20	20	С1247-204-2521	п.20 Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
21	21	С1247-204-1609	п.21 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	454		1816		1816	145	1961	
22	22	С1247-204-1609 #прим	п.22 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"(4А)	шт.	1	454		454		454	36	490	
23	23	С1261-404-0607	п.23 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	
24	24	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.24 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6709,02 4363,86	154,5 61,9	6709 4364	155 62	2191	3187 792	10688	
25	25	С1247-201-0105	п.25 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
26	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	п.26 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5800,32 2952	124,6 36,41	5800 2952	124 36	2724	2152 636	8588	
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.27 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3120,55 1476	30,71 0	40567 19188	399 0	20980	13815 4351	58733	
28	28	С1247-204-1651	п.28 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	123	1658	
29	29	С1247-204-1648	п.29 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1531		1531		1531	122	1653	
30	30	С1247-204-1609	п.30 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	454		454		454	36	490	
31	31	С1247-204-1609	п.31 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	454		908		908	73	981	
32	32	С1247-204-2818	п.32 Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	5307		5307		5307	425	5732	
33	33	С1247-204-2810	п.33 Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	857	11573	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1247-204-2806	п.34 Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	3	5358		16074		16074	1286	17360	
35	35	С1247-204-2801	п.35 Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	3	5358		16074		16074	1286	17360	
36	36	С1247-204-3001	п.36 Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
37	37	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.37 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6709,02 4363,86	154,5 61,9	6709 4364	155 62	2191	3187 792	10688	
38	38	С1247-201-0102 #прим	п.38 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31(щРН-9)	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.39 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3120,55 1476	30,71 0	15603 7380	154 0	8069	5314 1673	22590	
40	40	С1247-204-1646	п.40 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	140	1895	
41	41	С1247-204-1609 #прим	п.41 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"(4А)	шт.	1	454		454		454	36	490	
42	42	С1247-204-1609 #прим	п.42 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"(1А)	шт.	3	454		1362		1362	109	1471	
43	43	С1247-204-3001	п.43 Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
			Итого по разделу: 1. Комплексные устройства с предохранителями и автоматами									**1090373**	
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое										
44	44	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.44 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	45	697 623,28	5,27 2,28	31365 28047	238 103	3080	20268 4131	55764	
45	45	С1247-102-0113	п.45 Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	25	20496		512400		512400	40992	553392	
46	46	С1247-102-0167	п.46 Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24	шт.	8	19129		153032		153032	12243	165275	
47	47	С1247-102-0115	п.47 Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	1	20153		20153		20153	1612	21765	
48	48	С1247-102-0112	п.48 Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	16437		32874		32874	2630	35504	
49	49	С1247-102-0114	п.49 Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	4	16513		66052		66052	5284	71336	
50	50	С1247-102-0178 прим.	п.50 Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	2	20083		40166		40166	3213	43379	
51	51	С Прайс стр.	п.51 Светильник для ламп накаливания НПБ1101-100	шт	3	3060		9180		9180	734	9914	
			Итого по разделу: 2. Оборудование светотехническое									**956329**	
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
52	52	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.55 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	31	282,07 247,95	0,28 0,13	8744 7686	9 4	1049	5537 1143	15424	
53	53	С1247-212-0101	п.56 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	345		7590		7590	607	8197	
54	54	С1247-212-0101	п.58 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		3	345		1035		1035		1118	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							83		
55	55	С1247-214-0108	п.59 Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	522		1566		1566		1691	
											125		
56	56	С1247-214-0120	п.60 Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	636		1908		1908		2061	
											153		
57	57	С1247-202-0801	п.61 Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	38	39		1482		1482		1601	
											119		
58	58	С1247-202-0701 прим	п.62 Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20(У197)	шт.	35	479		16765		16765		18106	
											1341		
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									**48198**	
			Раздел: 4. Кабельные изделия, труба										
59	59	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.63 Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	160	278,74	2,79	44599	447	8098	25969	76213	
						225,34	0,08	36055	13		5645		
60	60	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	п.64 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1250	162,86	1,73	203578	2162	25350	126830	356841	
						140,85	0,07	176065	87		26433		
61	61	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.65 Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	70	278,74	2,79	19512	196	3543	11361	33343	
						225,34	0,08	15774	6		2470		
62	62	С1243-106-0301	п.66 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0206	201696		4155		4155		4487	
											332		
63	63	С1243-106-0501	п.67 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6077	301095		182975		182975		197613	
											14638		
64	64	С1243-106-0502	п.68 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3811	468325		178479		178479		192757	
											14278		
65	65	С1243-106-0902	п.69 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,09785	789943		77296		77296		83480	
											6184		
66	66	С1243-106-0903	п.70 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,04635	1240322		57489		57489		62088	
											4599		
67	67	С1243-111-1002	п.71 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0206	187876		3870		3870		4180	
											310		
68	68	С1243-111-1003	п.72 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0515	235735		12140		12140		13111	
											971		
69	69	С1243-106-0904	п.73 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0412	1814564		74760		74760		80741	
											5981		
70	70	С1243-142-0309	п.74 Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,03605	159738		5759		5759		6220	
											461		
71	71	С1243-142-0314	п.75 Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2		0,03605	638101		23004		23004		24844	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							1840		
72	72	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.76 Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1250	370,82	3,52	463521	4400	16400	318885	844999	
						354,18	0,14	442721	175		62593		
73	73	С1241-207-0301	п.77 Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	979,7	27		26452		26452		28568	
											2116		
74	74	С1241-207-0302	п.78 Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20,2	32		646		646		698	
											52		
75	75	С1241-207-0303	п.79 Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	262,6	45		11817		11817		12762	
											945		
			Итого по разделу: 4. Кабельные изделия, труба									**2022945**	
			Раздел: 5. Заземляющее устройство, молниезащита										
76	76	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	п.80 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	905,68	26,61	36227	1064	27032	6085	45697	
						203,28	8,01	8131	320		3385		
77	77	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.81 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4567,28	182	54807	2184	40427	9222	69151	
						1016,4	50,97	12197	612		5122		
78	78	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	п.82 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям(д-10)	м	40	675,27	24,5	27011	980	15576	7726	37516	
						261,36	6,92	10454	277		2779		
79	79	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	п.83 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	240	402,98	17,45	96715	4188	33286	43347	151267	
						246,84	4,01	59242	962		11205		
			Итого по разделу: 5. Заземляющее устройство, молниезащита									**303631**	
Включить .Протокол согласования №4. Корректировочная смета- согласование №4.2-1-5. Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения													
			Раздел: 6. Электроустановочные изделия										
80	80	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.55 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	282,07	0,28	2821	3	338	1786	4976	
						247,95	0,13	2480	1		369		
81	81	С1247-214-0120	п.60 Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	636		6360		6360		6869	
											509		
			Итого по разделу: 6. Электроустановочные изделия									**11845**	
			Раздел: 7. Кабельные изделия, труба										
82	82	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.63 Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	50	278,74	2,79	13937	139	2530	8115	23816	
						225,34	0,08	11267	4		1764		
83	83	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	п.64 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	162,86	1,73	32572	346	4056	20293	57094	
						140,85	0,07	28170	14		4229		
84	84	С1243-106-0502	п.68 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,206	468325		96475		96475		104193	
											7718		
85	85	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.76 Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	200	370,82	3,52	74163	704	2624	51022	135200	
						354,18	0,14	70835	28		10015		
86	86	С1241-207-0302	п.78 Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	32		6464		6464		6981	
											517		
Включить . Протокол согласования №10. Корректировочная смета- согласование №10.2-1-5. Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения													
87	87	Ц13-080201-1002 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе		31	1598,21	1171,74	49545	36324	4391	15203	69928	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		284,81	396,31	8829	12286		5180		
88	88	С1243-111-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35 (ок)-0,66	км	0,03193	776910		24807		24807	1985	26792	
89	89	С1214-209-0408	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,7657	570		436		436	35	471	
90	90	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами/в здании	м кабеля	4	910,34 239,84	559,72 185,35	3641 959	2238 741	443	1225 389	5255	
91	91	С1243-111-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35 (ок)-0,66	км	0,00412	776910		3201		3201	256	3457	
92	92	Е11-210302-0102 Изм. и доп. вып. 19	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 48 мм. Монтаж	ввод	1	1745,93 1051,22	6,07 0	1746 1051	6 0	689	757 200	2703	
93	93	С1241-207-0104 #прим	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм/труба ПИД	м	1	362		362		362	29	391	
94	94	С1243-902-0804	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35	100 шт.	0,04	8825		353		353	28	381	
95	95	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	2282,97 1362,73	920,24 426,02	2283 1363	920 426	0	1288 286	3857	
			Кабельные изделия										
96	96	С1243-106-0502	п.68 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66(работа учтена в кор.№4 пункт по-порядку п.п.27)	км	0,0515	468325		24119		24119	1929	26048	
			Итого по разделу: 7. Кабельные изделия, труба									466567	
			ИТОГО:					3851387 1006267	59446 16817	2096125 689554	736624 311877	4899888	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**689554**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**50524,01**					
			Итого с временными									**4950412,01**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**93738,88**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5044150,88**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**87091,94**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5131242,82**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**5388068,71**	
	В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)											***5118665,27***	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**614239,83**					
			Итого с НДС									**5732905,10**	**5732905,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Эли К.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)