Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №9

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. По смете заказчика										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	п.3 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1843,25	28,89	64514	1011	43170	14932	85802	
						580,93	11,62	20333	407		6356		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	п.4 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,3	1917,61	28,89	13999	211	9547	3114	18482	
						580,93	11,62	4241	85		1369		
3	3	С1242-303-0201	п.14 Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1607		12856		12856		13884	
											1028		
4	4	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	п.15 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1843,25	28,89	31335	492	20968	7253	41675	
						580,93	11,62	9876	198		3087		
5	5	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	п.40 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1049,62	1,85	8397	15	17	6027	15578	
						1045,68	0,64	8365	5		1154		
6	6	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	п.41 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	54,4	1012,03	4,48	55054	244	263	39332	101937	
						1002,71	1,47	54547	80		7551		
7	7	С1241-201-0906	п.42 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	7,984	242		1932		1932		2087	
											155		
8	8	С1241-203-0201	п.43 Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	54,2912	967		52500		52500		56700	
											4200		
			Итого по разделу: 1. По смете заказчика									**336145**	
			Раздел: 2. Включить.Протокол №10. Корректировочная смета- согласование №10.2-1-3.Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения										
9	9	С1242-207-1101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	1124		16860		16860		18209	
											1349		
10	10	С1242-207-1102	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	1753		3506		3506		3786	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							280		
			Итого по разделу: 2. Включить.Протокол №10. Корректировочная смета- согласование №10.2-1-3.Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения									**21995**	
			ИТОГО:					**260953**	**1973**	**161619**	**70658**	**358140**	
								97362	**775**		**26529**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**4297,68**					
			Итого с временными									**362437,68**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**7973,63**					
			Итого с зимними удорожаниями									**370411,31**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7408,23**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**377819,54**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**396729,93**	
			В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									***376893,44***	
			НДС			**12 %**		**45227,21**					
			Итого с НДС									**422120,65**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Эли К .Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ СтройЭксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)