Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 350/1
за ноябрь месяц 2024 года

на КМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Огнезащита							
1		Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	12306	120,67	12,10	1484965	148903	--	921883	2599396
						108,57	--	1336062	--		192548	
2		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	кг	4754,4	2598,00	--	12351931	--	12351931	--	13340085
						--	--	--	--		988154	
3		Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	5514	596,52	45,77	3289211	252376	29224	2080883	5799701
						545,45	1,48	3007611	8161		429608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	кг	12130,8	2598,00	--	31515818	--	31515818	--	34037083
						--	--	--	--		2521265	
5		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	м2	12306	653,35	1,97	8040125	24243	7569543	311115	9019340
						36,27	0,37	446339	4553		668099	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								64795605
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4790012				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					425522			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12714			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51466517		
			- Накладные расходы	Тенге							3313881	
			- Сметная прибыль	Тенге							4799674	
			Итого по АКТУ:									64 795 605
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								777 547
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									65 573 152
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 442 609
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									67 015 762
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 340 315
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68 356 077
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								75 011 245
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								9 001 349
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									84 012 594

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 351
за ноябрь месяц 2024 года

на Отопление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	22,72	1412,98	19,11	32103	434	10161	21251	57622
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			946,67	7,76	21508	176		4268	
2	2	С1245-104-0530 245-104-0530 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект	37	15945,00	--	589965	--	589965	--	637162
						--	--	--	--		47197	
3	3	С1245-104-0531 245-104-0531 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект	9	18016,00	--	162144	--	162144	--	175116
						--	--	--	--		12972	

4	4	С1245-104-0532 245-104-0532 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11	20207,00	--	222277	--	222277	--	240059
						--	--	--	--		17782	
5	5	С1245-104-0533 245-104-0533 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	22158,00	--	66474	--	66474	--	71792
						--	--	--	--		5318	
6	6	С1245-104-0534 245-104-0534 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	24348,00	--	48696	--	48696	--	52592
						--	--	--	--		3896	
7	7	С1245-104-0535 245-104-0535 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	26544,00	--	185808	--	185808	--	200673
						--	--	--	--		14865	
8	8	С1245-104-0536 245-104-0536 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28858,00	--	28858	--	28858	--	31167
						--	--	--	--		2309	
9	25	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный, для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	278,00	--	29468	--	29468	--	31825
						--	--	--	--		2357	
10	26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	106	2878,88	101,30	305161	10738	29062	261979	612511
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2503,41	18,53	265361	1964		45371	
11	27	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	106	8569,00	--	908314	--	908314	--	980979
						--	--	--	--		72665	
12	33	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	29	949,61	2,65	27539	77	3215	23786	55431
						836,12	0,82	24247	24		4106	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	34	С1242-303-0902 242-303-0902 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	9213,00	--	64491	--	64491	--	69650
						--	--	--	--		5159	
14	35	С1242-303-0903 242-303-0903 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	11520,00	--	138240	--	138240	--	149299
						--	--	--	--		11059	
15	36	С1242-303-0904 242-303-0904 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	16898,00	--	33796	--	33796	--	36500
						--	--	--	--		2704	
16	37	С1242-303-0905 242-303-0905 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	20345,00	--	162760	--	162760	--	175781
						--	--	--	--		13021	
17	38	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	29	1046,02	2,65	30335	77	3215	26526	61410
						932,53	0,82	27043	24		4549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	39	С1245-501-0117 245-501-0117 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15	шт.	21	40530,00	--	851130	--	851130	--	919220
						--	--	--	--		68090	
19	41	С1245-501-0119 245-501-0119 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 25	шт.	4	63721,00	--	254884	--	254884	--	275275
						--	--	--	--		20391	
20	42	С1245-501-0120 245-501-0120 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 32	шт.	1	87635,00	--	87635	--	87635	--	94646
						--	--	--	--		7011	
21	43	С1245-501-0122 245-501-0122 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 50	шт.	3	116323,00	--	348969	--	348969	--	376887
						--	--	--	--		27918	
22	45	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	30	3586,98	567,69	107610	17031	1732	92241	215839
						2961,58	175,86	88847	5276		15988	
23	46	С1242-404-0702 242-404-0702 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	7	16730,00	--	117110	--	117110	--	126479
						--	--	--	--		9369	

24	47	С1242-404-0703 242-404-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	12	18933,00	--	227196	--	227196	--	245372
						--	--	--	--		18176	
25	48	С1242-404-0704 242-404-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	20850,00	--	41700	--	41700	--	45036
						--	--	--	--		3336	
26	49	С1242-404-0705 242-404-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	3	36484,00	--	109452	--	109452	--	118208
						--	--	--	--		8756	
27	50	С1242-404-0706 242-404-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	45769,00	--	91538	--	91538	--	98861
						--	--	--	--		7323	
28	51	С1242-404-0107 242-404-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	32232,00	--	128928	--	128928	--	139242
						--	--	--	--		10314	
29	53	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	58	2878,88	101,30	166975	5876	15901	143347	335148
						2503,41	18,53	145198	1075		24826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	55	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	1492,00	--	20888	--	20888	--	22559
						--	--	--	--		1671	
31	56	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	24	2893,00	--	69432	--	69432	--	74987
						--	--	--	--		5555	
32	57	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879,00	--	19516	--	19516	--	21077
						--	--	--	--		1561	
33	58	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	7347,00	--	58776	--	58776	--	63478
						--	--	--	--		4702	
34	59	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	10389,00	--	20778	--	20778	--	22440

						--	--	--	--		1662	
35	60	С1242-209-0201 242-209-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	20378,00	--	122268	--	122268	--	132049
						--	--	--	--		9781	
36	62	С1245-509-0212 245-509-0212 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм	шт.	5	14095,00	--	70475	--	70475	--	76113
						--	--	--	--		5638	
37	63	С1245-509-0213 245-509-0213 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм	шт.	6	17621,00	--	105726	--	105726	--	114184
						--	--	--	--		8458	
38	64	С1245-509-0214 245-509-0214 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм	шт.	6	21132,00	--	126792	--	126792	--	136935
						--	--	--	--		10143	
39	65	С1245-509-0215 245-509-0215 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм	шт.	3	24678,00	--	74034	--	74034	--	79957
						--	--	--	--		5923	
40	66	С1245-509-0216 245-509-0216 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм	шт.	7	28207,00	--	197449	--	197449	--	213245
						--	--	--	--		15796	
41	67	С1245-509-0217 245-509-0217 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм	шт.	2	31737,00	--	63474	--	63474	--	68552
						--	--	--	--		5078	
42	68	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7812,3	2785,70	30,43	21762724	237728	172574	20931575	46109843
						2733,18	0,81	21352422	6328		3415544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	74	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	182	1957,40	25,15	356247	4577	238018	113428	507249
						624,46	11,49	113652	2091		37574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	75	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	244	2241,89	25,15	547021	6137	388516	152068	755017
						624,46	11,49	152368	2804		55927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	84	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	426	825,15	87,88	351514	37437	141138	146430	537780

						405,96	46,32	172939	19732		39836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	85	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	182	211,00	--	38402	--	38402	--	41474
						--	--	--	--		3072	
47	86	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	244	276,00	--	67344	--	67344	--	72732
						--	--	--	--		5388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				29642416	320112	6958719	21912631	55679453
								22363585	39494	--	4124405	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6306701				
		Материалы		Тенге				141138				
		Всего заработная плата		Тенге					192671			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5955187				
			Накладные расходы	Тенге				146430				
			Сметная прибыль	Тенге				516252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6969383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					192671			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				23335715				
		Материалы		Тенге				862391				
		Всего заработная плата		Тенге					22210408			
		Сдача и испытание		Тенге				3723				
			Накладные расходы	Тенге				21766201				
			Сметная прибыль	Тенге				3608153				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48710069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12005
			Сметная заработная плата	Тенге					22210408			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55679452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12106
			Сметная заработная плата	Тенге					22403079			
			РАЗДЕЛ 2. Кондиционирование									
48	95	Е11-202601-1614 1120-2601-1614 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка канального типа**	1 сплит-система	39	13359,24	26,35	521010	1028	17448	492483	1094573
						12885,48	--	502534	--		81079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				521010	1028	17448	492483	1094573
								502534	--	--	81079	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				521010				
		Материалы		Тенге				17449				
		Всего заработная плата		Тенге					502534			
			Накладные расходы	Тенге				492483				
			Сметная прибыль	Тенге				81079				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1094572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227

			Сметная заработная плата	Тенге					502534			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1094572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					502534			
			РАЗДЕЛ 5. Индивидуальный тепловой пункт									
49	527	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	34	2914,03	136,45	99077	4639	9322	84648	198423
						2503,41	37,06	85116	1260		14698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	534	С1242-206-0904 242-206-0904 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, DN 32**	**шт.**	6	23706,00	--	142236	--	142236	--	153615
						--	--	--	--		11379	
51	535	С1242-206-1302 242-206-1302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, DN 20**	**шт.**	28	24418,00	--	683704	--	683704	--	738400
						--	--	--	--		54696	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				925017	4639	835262	84648	1090438
								85116	1260	--	80773	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				825940				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				825940				
			Сметная прибыль	Тенге				66075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892015				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				99077				
		Материалы		Тенге				9322				
		Всего заработная плата		Тенге					86376			
			Накладные расходы	Тенге				84648				
			Сметная прибыль	Тенге				14698				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				198423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					86376			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1090438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					86376			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								57864462
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22951235				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					325779			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40754			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7811427		
			- Накладные расходы	Тенге							22489762	
			- Сметная прибыль	Тенге							4286257	
			Итого по АКТУ:									57 864 462
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								694 374
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									58 558 836
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 288 294
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									59 847 130
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 196 943

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**61 044 073**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**66 987 342**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**8 038 481**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**75 025 823**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 351 /1
за ноябрь месяц 2024 года

на Отопление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	69	С1241-205-4103 241-205-4103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм**	м	4361,26	770,00	--	3358170	--	3358170	--	3626824
						--	--	--	--		268654	
2	70	С1241-205-4105 241-205-4105 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 20x2,3 мм**	м	888,22	750,00	--	666165	--	666165	--	719458
						--	--	--	--		53293	
3	71	С1241-205-4110 241-205-4110 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25x2,8 мм**	м	3473,04	1266,00	--	4396869	--	4396869	--	4748618
						--	--	--	--		351749	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8421204	--	8421204	--	9094900
								--	--	--	673696	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8421204				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8421204				
			Сметная прибыль	Тенге				673696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9094900				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9094900				
			РАЗДЕЛ 2. Кондиционирование									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	96	Прайс-лист-п.3378 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3378	Фанкойл канальный 2-х трубный 42NH52FEH-AC-CARRIER	шт	4	700868,73	--	2803475	--	2803475	--	3027753
						--	--	--	--		224278	
5	97	Прайс-лист-п.3377 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3377	Фанкойл канальный 2-х трубный 42GW 200 C-H-A-CARRIER	шт	19	571198,24	--	10852767	--	10852767	--	11720988
						--	--	--	--		868221	
6	98	Прайс-лист-п.3376 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3376	Фанкойл канальный 2-х трубный 42NH745FEH-AC-16-CARRIER	шт	16	1086595,14	--	17385522	--	17385522	--	18776364
						--	--	--	--		1390842	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31041764	--	31041764	--	33525105
		Стоимость монтажных работ		Тенге				--	--	--	2483341	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31041764				
			Сметная прибыль	Тенге				31041764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2483341				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33525105				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33525105				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									42620005
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39462968		
			- Сметная прибыль	Тенге							3157037	
			Итого по АКТУ:									42 620 005
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								511 440
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									43 131 445
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								948 892
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									44 080 337
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								881 607
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44 961 944
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								49 339 452
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								5 920 734
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									55 260 186

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабаня**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ №352
за ноябрь месяц 2024 года

на Водопровод и канализация (ВК)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Канализация хоз-бытовая К1									
1	145	Ц13-120108-0303 1312-0108-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 160-180 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	8	3854,57	76,35	30837	611	578	18228	52990
						3706,00	29,25	29648	234		3925	
2	146	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**	м	8	1836,00	--	14688	--	14688	--	15863
						--	--	--	--		1175	
3	147	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1081,27	3,83	17300	61	--	16917	36955
						1077,44	1,46	17239	23		2737	
4	148	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	м	16	791,00	--	12656	--	12656	--	13668
						--	--	--	--		1012	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				75481	672	27922	35145	119476
								46887	257	--	8849	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				30837				
		Материалы		Тенге				578				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					29882			
			Накладные расходы	Тенге				18228				
			Сметная прибыль	Тенге				3925				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					29882			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27344				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27344				
			Сметная прибыль	Тенге				2187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29531				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17300				
		Всего заработная плата		Тенге					17262			
			Накладные расходы	Тенге				16917				
			Сметная прибыль	Тенге				2737				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					17262			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				119475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					47144			
РАЗДЕЛ 2.Санитарно-техническое оборудование по прайсу												
5	210	**Прайс-лист-п.5478**	**Скрытая конструкция для писсуара**	**шт**	50	32038,76	--	1601938	--		--	1601938
						--	--	--	--	1601938	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1601938	--	--	--	1601938
								--	--	1601938	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1582942				
		Заготов.складские расходы		Тенге				18995				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1601937				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1601937				
РАЗДЕЛ 3.Водопровод противопожарный В2												
					Пожарный кран д. 50мм в составе:							
6	225	**Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	126	15086,46	138,95	1900894	17507	1673257	212792	2282781
						1667,70	55,59	210130	7004		169095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	226	**С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ**	**шт.**	126	10833,00	--	1364958	--	1364958	--	1474155
						--	--	--	--		109197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3265852	17507	3038215	212792	3756936
								210130	7004	--	278292	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1364958				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1364958				
			Сметная прибыль	Тенге				109197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1474155				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1900894				
		Материалы		Тенге				1673256				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					217134			
			Накладные расходы	Тенге				212792				
			Сметная прибыль	Тенге				169095				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2282781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					217134			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3756936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					217134			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5478348
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				257017				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18179			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7261			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3066136		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1601937		
			- Накладные расходы	Тенге							247937	
			- Сметная прибыль	Тенге							287141	
			Итого по АКТУ:									5 478 348
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									1 601 937
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									3 876 411
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								46 517
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									3 922 928
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								86 304
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									4 009 232
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								80 185
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									5 691 354
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								6 245 466
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								749 456
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									6 994 922

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**

М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**

М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**

М.П

Технический надзор: Макишев С.К.

М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ №353
за ноябрь месяц 2024 года

на Система управления зданием

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ ппо смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Оборудование DDC							
1	8	**Прайс-лист-п.3704 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3704**	**Сенсорная панель15.6;Илианалоговый**	**шт**	1	**2226117,19**	--	**2226117**	--	**2226117**	--	**2404206**
						--	--	--	--		178089	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2404206**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2226117		
			- Сметная прибыль	Тенге							178089	
			Итого по АКТУ:									**2 404 206**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**2 404 206**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**28 850**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**2 433 056**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**53 527**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**2 486 584**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**49 732**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**2 536 315**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								2 783 252
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								333 990
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									3 117 242

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 353/1
за ноябрь месяц 2024 года

на Система управления зданием
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Оборудование DDC							
1	16	Прайс-лист-п.3710 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3710	Модуль питания 24 В постоянноготока,1,2А;Или аналоговый TKS1.12F10	шт	8	144109,57	--	1152877	--	1152877	--	1245107
						--	--	--	--		92230	
			Полевое оборудование									
2	24	Прайс-лист-п.3716 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3716	Преобразователь частоты,мощность:3кВт,Класс защиты:IP55 или аналоговый	шт	5	568828,18	--	2844141	--	2844141	--	3071672
						--	--	--	--		227531	
3	28	Прайс-лист-п.3720 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3720	Привод амортизатора,2Поз.230VAC,с возвратной пружиной, концевые выключатели, или аналоговый GCA 326.1E	шт	12	148729,18	--	1784750	--	1784750	--	1927530
						--	--	--	--		142780	
4	40	Прайс-лист-п.3729 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3729	Переключатель дифференциального давления,100...1000Pa; Или аналоговый QBM 81-10	шт	24	37782,62	--	906783	--	906783	--	979326
						--	--	--	--		72543	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	41	Прайс-лист-п.3730 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3730	Трехходовой клапан DN20PN16,kvs6.3;Или аналоговый VXG 44.20-6.3	шт	2	68535,40	--	137071	--	137071	--	148037
						--	--	--	--		10966	
6	42	Прайс-лист-п.3731 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3731	Трехходовой клапан DN25PN16,kvs10; Или аналоговый VXG 44.25-10	шт	3	79082,39	--	237247	--	237247	--	256227
						--	--	--	--		18980	
7	44	Прайс-лист-п.3733 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3733	Трехходовой клапан DN65PN16,kvs50; Или аналоговый VXF 42.65-50	шт	4	308723,96	--	1234896	--	1234896	--	1333688
						--	--	--	--		98792	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8961587
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8297765		
			- Сметная прибыль	Тенге							663822	
			Итого по АКТУ:									8 961 587
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									8 961 587
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								107 539
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									9 069 126
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								199 521
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									9 268 647
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								185 373
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									9 454 020
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								10 374 466
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 244 936
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									11 619 402

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор:_____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

290180

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 354/1
за ноябрь месяц 2024 года

на СКУД

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Прайс.лист -п.3282	**Контроллер универсальный замка/турникета на 4 считывателя,Ethernet. PERCo-CT/L14.1**	шт	59	115158,76	--	6794367	--		--	6794367
						--	--	--	--	6794367	--	
2	4	Прайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ - п.3283	**Считыватель бесконтактный со светодиодными индикаторами PERCo IR 13 G**	шт	202	25909,84	--	5233788	--	5233788	--	5652491
						--	--	--	--		418703	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12446858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5233788		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6794367		
			- Сметная прибыль	Тенге							418703	
			Итого по АКТУ:									12 446 858
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									6 794 367
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									5 652 491
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								67 830
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									5 720 321
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								125 847
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									5 846 168

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								116 923
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									12 757 458
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								13 999 528
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 679 943
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									15 679 472

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном (А02)

АКТ выполненных работ № 355/1
за ноябрь месяц 2024 года

на КМ-огнезащита

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Огрунтовка и огнезащита металлических поверхностей - Бассейн											
1	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	9000	527,34	--	4746060	--	--	3274781	8662509
					527,34	--	4746060	--		641667	
2	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	9000	120,67	12,10	1086030	108900	--	674220	1901070
					108,57	--	977130	--		140820	
3	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9000	108,73	2,75	978570	24750	395190	387752	1475628
					62,07	0,37	558630	3330		109306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 /15/**	м2	3000	376,68	27,18	1130040	81540	15900	713653	1991189
					344,20	0,56	1032600	1680		147495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	2100	2598,00	--	5455800	--	5455800	--	5892264
					--	--	--	--		436464	
6	Е11-130301-1708 1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	2000	486,39	36,65	972780	73300	10600	614859	1714650
					444,44	1,11	888880	2220		127011	
7	С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	2800	2598,00	--	7274400	--	7274400	--	7856352
					--	--	--	--		581952	
8	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	250	596,52	45,77	149130	11442	1326	94345	262953
					545,45	1,48	136362	370		19478	
9	С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	550	2598,00	--	1428900	--	1428900	--	1543212
					--	--	--	--		114312	
10	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	3000	1193,05	91,54	3579150	274620	31830	2264290	6310915
					1090,90	2,96	3272700	8880		467475	
11	С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	8400	2598,00	--	21823200	--	21823200	--	23569056
					--	--	--	--		1745856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48624060	574552	36437146	8023900	61179798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							11612362	16480	--	4531836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48624060				
	Материалы		Тенге				454845				
	Всего заработная плата		Тенге					11628842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35982300				
		Накладные расходы	Тенге				8023900				
		Сметная прибыль	Тенге				4531836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61179796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6733
		Сметная заработная плата	Тенге					11628842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61179796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6733
		Сметная заработная плата	Тенге					11628842			
РАЗДЕЛ 2.Огрунтовка и огнезащита металлических поверхностей - Легкоатлетический манеж											
12	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	8000	527,34	--	4218720	--	--	2910917	7700008
					527,34	--	4218720	--		570371	
13	**Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	8000	120,67	12,10	965360	96800	--	599306	1689840
					108,57	--	868560	--		125173	
14	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8000	108,73	2,75	869840	22000	351280	344669	1311670
					62,07	0,37	496560	2960		97161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 /15/**	м2	5000	376,68	27,18	1883400	135900	26500	1189422	3318648
					344,20	0,56	1721000	2800		245826	
16	**С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015**	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	кг	3500	2598,00	--	9093000	--	9093000	--	9820440
					--	--	--	--		727440	
17	**Е11-130301-1708 1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	м2	2000	486,39	36,65	972780	73300	10600	614859	1714650
					444,44	1,11	888880	2220		127011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	2800	2598,00	--	7274400	--	7274400	--	7856352
					--	--	--	--		581952	
19	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	100	596,52	45,77	59652	4577	530	37738	105181
					545,45	1,48	54545	148		7791	
20	С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	210	2598,00	--	545580	--	545580	--	589226
					--	--	--	--		43646	
21	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	1500	1193,05	91,54	1789575	137310	15915	1132145	3155458
					1090,90	2,96	1636350	4440		233738	
22	С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	4200	2598,00	--	10911600	--	10911600	--	11784528
					--	--	--	--		872928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38583907	469887	28229405	6829056	49046001
							9884615	12568	--	3633037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38583907				
	Материалы		Тенге				404825				
	Всего заработная плата		Тенге					9897183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27824580				
		Накладные расходы	Тенге				6829056				
		Сметная прибыль	Тенге				3633037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49046000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5756
		Сметная заработная плата	Тенге					9897183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49046000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5756
		Сметная заработная плата	Тенге					9897183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**110225796**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21496977**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1044439**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29048**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**64666550**		
		- Накладные расходы	Тенге							**14852956**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8164873**	
		Итого по АКТУ:									**110 225 796**
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**1 322 710**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									**111 548 506**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**2 454 067**
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**114 002 573**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**2 280 051**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**116 282 624**
		Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**127 603 935**
		НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**15 312 472**
		Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**142 916 408**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г.Астана"

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 356
за ноябрь месяц 2024 года

на ТХ-спортивное, медицинское, кухонное оборудование, мебель

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.А02.04.30 - Кухонное оборудование												
1	104	Прайс-лист-п.392	Колонка для воды для вставки на нейтральные элементы	шт	1	218896,09	--	218896	--		--	218896
						--	--	--	--	218896	--	
2	110	Прайс-лист-п.398	Комплект из 2 ящиков 1/2 для охлаждаемых прилавков глубиной 600 мм	шт	2	199653,87	--	399308	--		--	399308
						--	--	--	--	399308	--	
3	113	Прайс-лист-п.401	однорычажный смеситель с поворотным изливом, соединение 1/2"	шт	1	38967,76	--	38968	--		--	38968
						--	--	--	--	38968	--	
4	115	Прайс-лист-п.403	шкаф навесной с раздвижными дверцами и промежуточной полкой, 1400х400 мм	шт	1	242470,07	--	242470	--		--	242470
						--	--	--	--	242470	--	
5	121	Прайс-лист-п.409	лейка для посуды на смесителе на два отверстия с поворотным изливом, соединение 1/2 "	шт	1	172231,44	--	172231	--		--	172231
						--	--	--	--	172231	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1071873	--	--	--	1071873
								--	--	1071873	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1059163				
		Заготов.складские расходы		Тенге				12710				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1071873				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1071873**				
			РАЗДЕЛ 5.А02.04.04 - КУХНЯ									
6	159	Прайс-лист-п.447	Колонка для воды для вставки на нейтральные элементы	шт	1	218896,09	--	218896	--		--	218896
						--	--	--	--	218896	--	
7	164	Прайс-лист-п.452	однорычажный смеситель с поворотным изливом, соединение 1/2"	шт	1	38967,76	--	38968	--		--	38968
						--	--	--	--	38968	--	
8	169	Прайс-лист-п.457	Комплект выдвижных ящиков 1x 1/3 и 1x 2/3 GN для холодильных столов глубиной 700 мм	шт	2	228521,71	--	457043	--		--	457043
						--	--	--	--	457043	--	
9	174	Прайс-лист-п.462	Комплект выдвижных ящиков 1x 1/3 и 1x 2/3 GN для холодильных столов глубиной 700 мм	шт	2	228521,71	--	457043	--		--	457043
						--	--	--	--	457043	--	
10	176	Прайс-лист-п.464	лейка для посуды на смесителе на два отверстия с поворотным изливом, соединение 1/2 "	шт	1	172231,44	--	172231	--		--	172231
						--	--	--	--	172231	--	
					А02.04.01 - КУХНЯ							
11	179	Прайс-лист-п.467	морозильная камера из нержавеющей стали на 700 литров, GN 2/1, -10°/-22°C, изоляция 85 мм	шт	2	1101237,80	--	2202476	--		--	2202476
						--	--	--	--	2202476	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3546658	--	--	--	3546658
								--	--	3546658	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				3504602				
		Заготов.складские расходы		Тенге				42054				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3546656				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3546656**				
			РАЗДЕЛ 8.Бассейн									
					АБАССЕЙН ДЛЯ ДАЙВИНГА 25 x 25 x 5 m							
12	447	Прайс-лист -п.1775	А4ОЧИСТКА ВОДЫ"Автоматическая система фильтрации с песочными фильтрами: 1 система Система фильтрации - Флокуляция: 1 система Дезинфекционная система ""Dulcopool 1"": 1 система Теплообменник: 1 система"	комлект	0,4	375072466,93	--	150028987	--		--	150028987
						--	--	--	--	150028987	--	
					ОЛИМПИЙСКИЙ БАССЕЙН 50 x 25 x 2 m							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	450	Прайс-лист -п.1778	В3ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ"Съемная перегородка, включая (анкеры для гоночных дорожек, опора перегородок, крепежные анкеры для стартового бокса): 52 м Устройство для старта на спине: 10 шт.Блок ""Старт трека"": 20 штукРазделительные дорожки (синий, красный, белый): 9 штук Катушка для хранения разделительных дорожек:6 шт.Многофункциональная анкерная розетка. водосточный желоб : 8 шт.столбы водосточного желоба: 4 пары Указатели поворота для плавания на спине: 50 мШнур указателя фальш-старта: 50 м Плавующие ворота для водного поло: 2шт. Устройство для вбрасывания мяча: 1 шт. Плавующие дорожки для поддержки ворот: 1пакет Анкер для крепления дорожек: 20 штук Катушка для хранения разделительных дорожек: 2 шт. Платформа для судьи по водному поло: 2 шт."	комлект	0,2	231177841,88	--	46235568	--		--	46235568
						--	--	--	--	46235568	--	
14	451	Прайс-лист -п.1779	В4ОЧИСТКА ВОДЫ"Автоматическая система фильтрации с песочными фильтрами: 1 система Система фильтрации - Флокуляция: 1 система Дезинфекционная система ""Dulcopool 1"": 1 система Теплообменник: 1 система"	комлект	0,4	501966145,99	--	200786458	--		--	200786458
						--	--	--	--	200786458	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				397051014	--	--	--	397051014
								--	--	397051014	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				392342899				
		Заготов.складские расходы		Тенге				4708115				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				397051014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**397051014**				
РАЗДЕЛ 12. Система синхронизации												
			Система для легкой атлетикой - Система электропроводки - Система постоянной электропроводки									
15	547	Прайс-лист-п.1999	"Стартовый блок(ПВД)с релейным датчиком отскока,Высота400мм для бассейнов со скамьей высотой 300мм,с подставкой для ног для оптимального старта"SO5	шт.	20	1130006,27	--	22600125	--		--	22600125
						--	--	--	--	22600125	--	
16	548	Прайс-лист-п.2000	Поддержка для старта на спине для стартовых блоков ALGE-TIMINGBSA	шт.	12	583942,72	--	7007313	--		--	7007313
						--	--	--	--	7007313	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				29607438	--	--	--	29607438
								--	--	29607438	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				29256362				
		Заготов.складские расходы		Тенге				351077				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				29607439				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**29607439**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**431276982**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**431276982**		
			Итого по АКТУ:									**431 276 982**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**431 276 982**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**431 276 982**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**431 276 982**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**473 266 238**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**56 791 949**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**530 058 187**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 356/1
за ноябрь месяц 2024 года

на ТХ-спортивное, медицинское, кухонное оборудование, мебель-включ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Покрытия							
1		**Прайс-лист-п.**	**Покрытие синтетическое, цвет красный, толщ 13мм, для укладки беговых дорожек и легкоатлетического сектора**	**м2**	**3109**	**38457,35**	**--**	**119563889**	**--**		**--**	**119563889**
						--	**--**	**--**	**--**	**119563889**	**--**	
2		**Прайс-лист-п.**	**Покрытие синтетическое, цвет синий, толщ 13мм, для укладки беговых дорожек и легкоатлетического сектора**	**м2**	**4856**	**38457,35**	**--**	**186748872**	**--**		**--**	**186748872**
						--	**--**	**--**	**--**	**186748872**	**--**	
3		**Прайс-лист-п.**	**Покрытие синтетическое, цвет серый, толщ 13мм, для укладки беговых дорожек и легкоатлетического сектора**	**м2**	**72**	**38457,35**	**--**	**2768929**	**--**		**--**	**2768929**
						--	**--**	**--**	**--**	**2768929**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**309081690**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**309081690**		
			Итого по АКТУ:									**309 081 690**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**309 081 690**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									309 081 690
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									309 081 690
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								339 173 976
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								40 700 877
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									379 874 853

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном (А02)

АКТ выполненных работ №357
за ноябрь месяц 2024 года

на ВК Здание манежа
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	49	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	187	2732,14	136,45	510910	25516	17256	465567	1054595
						2503,41	37,06	468138	6930		78118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	50	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	6	7347,00	--	44082	--	44082	--	47609
						--	--	--	--		3527	
3	51	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	6	4879,00	--	29274	--	29274	--	31616
						--	--	--	--		2342	
4	52	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	10	2893,00	--	28930	--	28930	--	31244
						--	--	--	--		2314	
5	53	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	15	1492,00	--	22380	--	22380	--	24170
						--	--	--	--		1790	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	54	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	150	953,00	--	142950	--	142950	--	154386
						--	--	--	--		11436	
7	55	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	1964,82	15,68	275075	2196	1525	265946	584302
						1938,24	0,14	271354	20		43282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	56	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	139,44	163,00	--	22729	--	22729	--	24547
						--	--	--	--		1818	
9	57	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	2122,04	18,84	233424	2072	1208	225565	495708
						2092,22	0,22	230144	24		36719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	58	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	109,56	278,00	--	30458	--	30458	--	32895
						--	--	--	--		2437	
11	59	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	85	2315,89	22,27	196851	1893	912	190196	418010
						2282,90	0,36	194046	31		30964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	60	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	84,66	424,00	--	35896	--	35896	--	38768
						--	--	--	--		2872	
13	61	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2566,11	26,38	51322	528	337	49459	108843
						2522,86	0,54	50457	11		8062	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	62	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	19,92	669,00	--	13326	--	13326	--	14392

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1066	
15	63	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	54	3427,04	44,39	185060	2397	139336	43549	246898
						802,35	20,57	43327	1111		18289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	64	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3010,98	25,15	210769	1760	165297	43626	274747
						624,46	11,49	43712	804		20352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	65	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2503,75	25,15	50075	503	37083	12465	67543
						624,46	11,49	12489	230		5003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	66	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2241,89	25,15	11209	125	7962	3116	15471
						624,46	11,49	3122	57		1146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	67	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1957,40	25,15	78296	1006	52312	24929	111483
						624,46	11,49	24978	460		8258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	68	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	334	825,15	87,88	275600	29352	110657	114807	421639
						405,96	46,32	135591	15471		31233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	69	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	95	218,00	--	20710	--	20710	--	22367
						--	--	--	--		1657	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	70	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	75	274,00	--	20550	--	20550	--	22194
						--	--	--	--		1644	
23	71	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм**	м	40	325,00	--	13000	--	13000	--	14040
						--	--	--	--		1040	
24	72	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм**	м	70	364,00	--	25480	--	25480	--	27518
						--	--	--	--		2038	
25	73	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 50 мм**	м	54	536,00	--	28944	--	28944	--	31260
						--	--	--	--		2316	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2557300**	**67348**	**1012594**	**1439225**	**4316245**
								1477358	**25149**	**--**	**319723**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				754309				
		Материалы		Тенге				110658				
		Всего заработная плата		Тенге					151062			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				478709				
			Накладные расходы	Тенге				114807				
			Сметная прибыль	Тенге				69530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				938646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					151062			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1802991				
		Материалы		Тенге				423226				
		Всего заработная плата		Тенге					1351445			
			Накладные расходы	Тенге				1324418				
			Сметная прибыль	Тенге				250193				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3377602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751
			Сметная заработная плата	Тенге					1351445			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4316248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
			Сметная заработная плата	Тенге					1502507			

РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	104	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	150	2732,14	136,45	409821	20467	13842	373449	845932
						2503,41	37,06	375512	5559		62662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	105	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	7347,00	--	22041	--	22041	--	23804
						--	--	--	--		1763	
28	106	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	4879,00	--	34153	--	34153	--	36885
						--	--	--	--		2732	
29	107	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15	2893,00	--	43395	--	43395	--	46867
						--	--	--	--		3472	
30	108	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	1492,00	--	29840	--	29840	--	32227
						--	--	--	--		2387	
31	109	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	105	953,00	--	100065	--	100065	--	108070
						--	--	--	--		8005	
32	111	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4599,76	58,83	68996	883	53686	14537	90216
						961,82	27,11	14427	407		6683	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	112	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3427,04	44,39	68541	887	51607	16129	91444
						802,35	20,57	16047	411		6774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	113	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	65	3010,98	25,15	195714	1635	153489	40510	255122
						624,46	11,49	40590	747		18898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	114	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	2503,75	25,15	245368	2465	181706	61077	330960
						624,46	11,49	61197	1126		24516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	115	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2241,89	25,15	100885	1132	71652	28045	139245
						624,46	11,49	28101	517		10314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	116	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1957,40	25,15	82211	1057	54927	26176	117058
						624,46	11,49	26227	483		8671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	117	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1883,02	25,15	75321	1006	49337	24929	108270
						624,46	11,49	24978	460		8020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	118	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	225	2566,11	26,38	577375	5935	3796	556410	1224487
						2522,86	0,54	567644	121		90703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	119	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	130	170,00	--	22100	--	22100	--	23868
						--	--	--	--		1768	
41	120	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	70	275,00	--	19250	--	19250	--	20790
						--	--	--	--		1540	
42	121	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	15	438,00	--	6570	--	6570	--	7096
						--	--	--	--		526	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	122	С1241-205-2104 241-205-2104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	10	712,00	--	7120	--	7120	--	7690
						--	--	--	--		570	
44	123	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	388	825,15	87,88	320158	34097	128549	133368	489808
						405,96	46,32	157512	17972		36282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	124	С1234-303-0205 234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	40	192,00	--	7680	--	7680	--	8294
						--	--	--	--		614	
46	125	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	80	218,00	--	17440	--	17440	--	18835
						--	--	--	--		1395	
47	126	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	60	274,00	--	16440	--	16440	--	17755
						--	--	--	--		1315	
48	127	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	108	325,00	--	35100	--	35100	--	37908
						--	--	--	--		2808	
49	128	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	65	364,00	--	23660	--	23660	--	25553
						--	--	--	--		1893	
50	129	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 50 мм	м	20	536,00	--	10720	--	10720	--	11578
						--	--	--	--		858	
51	130	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 65 мм	м	15	652,00	--	9780	--	9780	--	10562

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		782	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2549744**	**69564**	**1167945**	**1274630**	**4130324**
								1312235	**27803**	**--**	**305951**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				725512				
		Материалы		Тенге				128548				
		Всего заработная плата		Тенге					175484			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405354				
			Накладные расходы	Тенге				133368				
			Сметная прибыль	Тенге				68710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				927590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					175484			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1824232				
		Материалы		Тенге				634042				
		Всего заработная плата		Тенге					1164554			
			Накладные расходы	Тенге				1141262				
			Сметная прибыль	Тенге				237241				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3202735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
			Сметная заработная плата	Тенге					1164554			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4130325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
			Сметная заработная плата	Тенге					1340038			
РАЗДЕЛ 5.Канализация хоз-бытовая К1												
52	**132**	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**190**	**1081,27**	**3,83**	**205441**	**727**	**--**	**200891**	**438839**
						1077,44	**1,46**	**204714**	**277**		**32507**	
53	**133**	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55**	**1125,20**	**1,58**	**61886**	**87**	**--**	**60598**	**132282**
						1123,62	**0,64**	**61799**	**35**		**9799**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**267327**	**814**	**--**	**261489**	**571121**
								266513	**312**	**--**	**42306**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				267327				
		Всего заработная плата		Тенге					266825			
			Накладные расходы	Тенге				261489				
			Сметная прибыль	Тенге				42306				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				571122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
			Сметная заработная плата	Тенге					266825			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				571122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
			Сметная заработная плата	Тенге					266825			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 10.Водопровод противопожарный В2												
54	215	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	54	10833,00	--	584982	--	584982	--	631781
						--	--	--	--		46799	
55	222	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	410	4626,67	82,55	1896935	33846	1301586	563770	2657561
						1369,52	33,59	561503	13772		196856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	223	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	470	3785,40	56,98	1779138	26781	1169942	581641	2549641
						1239,18	23,61	582415	11097		188862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	224	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	453,4	192,89	6,91	87456	3133	41522	29996	126848
						94,40	1,48	42801	671		9396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	225	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	226,7	108,73	2,75	24649	624	9954	9767	37169
						62,07	0,37	14071	84		2753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4373160	64384	3107986	1185174	6003000
								1200790	25624	--	444666	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				697087				
		Материалы		Тенге				51476				
		Всего заработная плата		Тенге					57627			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				584982				
			Накладные расходы	Тенге				39763				
			Сметная прибыль	Тенге				58948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				795798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					57627			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3676073				
		Материалы		Тенге				2471529				
		Всего заработная плата		Тенге					1168787			
			Накладные расходы	Тенге				1145411				
			Сметная прибыль	Тенге				385718				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5207202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
			Сметная заработная плата	Тенге					1168787			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6003000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1226414			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15020695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4256896				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					202110			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78888			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5288524		
			- Накладные расходы	Тенге							4160518	
			- Сметная прибыль	Тенге							1112646	
			Итого по АКТУ:									**15 020 695**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**15 020 695**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**180 248**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**15 200 943**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**334 421**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**15 535 364**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**310 707**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**15 846 071**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**17 388 850**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2 086 662**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**19 475 512**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном (А02)

АКТ выполненных работ №358
за ноябрь месяц 2024 года

на ВК Здание бассейна
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	45	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	236	2732,14	136,45	644785	32202	21778	587560	1330932
						2503,41	37,06	590805	8746		98588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	46	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	3	7347,00	--	22041	--	22041	--	23804
						--	--	--	--		1763	
3	47	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	4	4879,00	--	19516	--	19516	--	21077
						--	--	--	--		1561	
4	48	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	18	2893,00	--	52074	--	52074	--	56240
						--	--	--	--		4166	
5	49	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	30	1492,00	--	44760	--	44760	--	48341