1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3581	
6	50	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	181	953,00	--	172493	--	172493	--	186292
						--	--	--	--		13799	
7	55	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	2122,04	18,84	169763	1508	877	164047	360515
						2092,22	0,22	167378	18		26705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	56	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	79,68	278,00	--	22151	--	22151	--	23923
						--	--	--	--		1772	
9	57	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	2315,89	22,27	185271	1782	857	179008	393421
						2282,90	0,36	182632	29		29142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	58	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	79,68	424,00	--	33784	--	33784	--	36487
						--	--	--	--		2703	
11	59	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2566,11	26,38	64153	659	422	61823	136054
						2522,86	0,54	63072	13		10078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	60	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	24,9	669,00	--	16658	--	16658	--	17991
						--	--	--	--		1333	
13	61	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2785,70	30,43	13928	152	110	13397	29511
						2733,18	0,81	13666	4		2186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	62	С1241-205-2305 241-205-2305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	4,98	1088,00	--	5418	--	5418	--	5851
						--	--	--	--		433	
15	63	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2863,28	616,67	8590	1850	64	7177	17028
						2225,28	215,82	6676	647		1261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	64	С1241-205-2306 241-205-2306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	2,988	1726,00	--	5157	--	5157	--	5570
						--	--	--	--		413	
17	65	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	3353,40	776,03	33534	7760	238	27685	66117
						2553,60	271,44	25536	2714		4898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	66	С1241-205-2307 241-205-2307 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	10	2824,00	--	28240	--	28240	--	30499
						--	--	--	--		2259	
19	67	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	2973,84	666,00	11895	2664	111	9854	23489
						2280,00	233,74	9120	935		1740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	68	С1241-205-2308 241-205-2308 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х12,3 мм	м	4	4040,00	--	16160	--	16160	--	17453
						--	--	--	--		1293	
21	69	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8384	825,15	87,88	6918058	736786	2777703	2881856	10583907
						405,96	46,32	3403569	388347		783993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	70	С1234-303-0303 234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	40	285,00	--	11400	--	11400	--	12312

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		912	
23	71	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	90	374,00	--	33660	--	33660	--	36353
						--	--	--	--		2693	
24	72	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	160	366,00	--	58560	--	58560	--	63245
						--	--	--	--		4685	
25	73	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 32 мм	м	50	437,00	--	21850	--	21850	--	23598
						--	--	--	--		1748	
26	74	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 40 мм	м	15	482,00	--	7230	--	7230	--	7808
						--	--	--	--		578	
27	75	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 50 мм	м	13	687,00	--	8931	--	8931	--	9645
						--	--	--	--		714	
28	76	С1234-303-0317 234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 65 мм	м	80	848,00	--	67840	--	67840	--	73267
						--	--	--	--		5427	
29	77	С1234-303-0320 234-303-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	16	1085,00	--	17360	--	17360	--	18749
						--	--	--	--		1389	
30	78	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	154	16,00	--	2464	--	2464	--	2661
						--	--	--	--		197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8717724	785363	3469907	3932407	13662140
								4462454	401453	--	1012010	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7585805				
		Материалы		Тенге				2777703				
		Всего заработная плата		Тенге					3791916			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				667747				
			Накладные расходы	Тенге				2881856				
			Сметная прибыль	Тенге				837412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11305073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1979
			Сметная заработная плата	Тенге					3791916			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1131919				
		Материалы		Тенге				24459				
		Всего заработная плата		Тенге					1071991			
			Накладные расходы	Тенге				1050551				
			Сметная прибыль	Тенге				174598				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2357068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
			Сметная заработная плата	Тенге					1071991			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13662141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2587
			Сметная заработная плата	Тенге					4863907			
РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4												
31	**116**	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**228**	**2732,14**	**136,45**	**622928**	**31111**	**21040**	**567643**	**1285816**
						2503,41	**37,06**	**570777**	**8450**		**95246**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**117**	**С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**4**	**7347,00**	**--**	**29388**	**--**	**29388**	**--**	**31739**
						--	**--**	**--**	**--**		**2351**	
33	**118**	**С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**6**	**4879,00**	**--**	**29274**	**--**	**29274**	**--**	**31616**
						--	**--**	**--**	**--**		**2342**	
34	**119**	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**15**	**2893,00**	**--**	**43395**	**--**	**43395**	**--**	**46867**
						--	**--**	**--**	**--**		**3472**	
35	**120**	**С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**33**	**1492,00**	**--**	**49236**	**--**	**49236**	**--**	**53175**
						--	**--**	**--**	**--**		**3939**	
36	**121**	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**170**	**953,00**	**--**	**162010**	**--**	**162010**	**--**	**174971**
						--	**--**	**--**	**--**		**12961**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	124	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	2566,11	26,38	192458	1978	1266	185470	408162
						2522,86	0,54	189214	40		30234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	127	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	50	438,00	--	21900	--	21900	--	23652
						--	--	--	--		1752	
39	128	С1241-205-2104 241-205-2104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	25	712,00	--	17800	--	17800	--	19224
						--	--	--	--		1424	
40	129	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2785,70	30,43	13928	152	110	13397	29511
						2733,18	0,81	13666	4		2186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	130	С1241-205-2105 241-205-2105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	5	1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
						--	--	--	--		485	
42	131	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15	2863,28	616,67	42949	9250	320	35884	85140
						2225,28	215,82	33379	3237		6307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	132	С1241-205-2205 241-205-2205 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	15	1104,00	--	16560	--	16560	--	17885
						--	--	--	--		1325	
44	133	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	3353,40	776,03	67068	15521	475	55371	132234
						2553,60	271,44	51072	5429		9795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	134	С1241-205-2206 241-205-2206 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	20	1514,00	--	30280	--	30280	--	32702

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2422	
46	135	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	605	825,15	87,88	499216	53168	200442	207958	763748
						405,96	46,32	245606	28024		56574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	136	С1234-303-0303 234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	90	285,00	--	25650	--	25650	--	27702
						--	--	--	--		2052	
48	137	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	200	374,00	--	74800	--	74800	--	80784
						--	--	--	--		5984	
49	138	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	80	366,00	--	29280	--	29280	--	31622
						--	--	--	--		2342	
50	139	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 32 мм	м	50	437,00	--	21850	--	21850	--	23598
						--	--	--	--		1748	
51	140	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 40 мм	м	25	482,00	--	12050	--	12050	--	13014
						--	--	--	--		964	
52	141	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 50 мм	м	90	687,00	--	61830	--	61830	--	66776
						--	--	--	--		4946	
53	142	С1234-303-0317 234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 65 мм	м	70	848,00	--	59360	--	59360	--	64109
						--	--	--	--		4749	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2129275	111180	914381	1065723	3450597
								1103714	45184	--	255600	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1189944				
		Материалы		Тенге				200443				
		Всего заработная плата		Тенге					273630			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				690728				
			Накладные расходы	Тенге				207958				
			Сметная прибыль	Тенге				111832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1509734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					273630			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				939331				
		Материалы		Тенге				23210				
		Всего заработная плата		Тенге					875268			
			Накладные расходы	Тенге				857765				
			Сметная прибыль	Тенге				143768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1940864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
			Сметная заработная плата	Тенге					875268			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3450598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
			Сметная заработная плата	Тенге					1148898			
РАЗДЕЛ 5.Канализация хоз-бытовая К1												
54	**144**	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**300**	**3334,75**	**3,83**	**1000425**	**1149**	**676044**	**317197**	**1423031**
						1077,44	**1,46**	**323232**	**438**		**105410**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**145**	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**1325,80**	**1,58**	**106064**	**126**	**16048**	**88142**	**209742**
						1123,62	**0,64**	**89890**	**51**		**15536**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1106489**	**1275**	**692092**	**405339**	**1632773**
								413122	**489**	**--**	**120946**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1106489				
		Материалы		Тенге				692092				
		Всего заработная плата		Тенге					413611			
			Накладные расходы	Тенге				405339				
			Сметная прибыль	Тенге				120946				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1632774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					413611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1632774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					413611			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8.Водопровод противопожарный В2									
56	199	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ**	шт.	58	10833,00	--	628314	--	628314	--	678579
						--	--	--	--		50265	
57	206	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	4626,67	82,55	370134	6604	253968	110004	518549
						1369,52	33,59	109562	2687		38411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	207	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	500	3785,40	56,98	1892700	28490	1244620	618767	2712384
						1239,18	23,61	619590	11805		200917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	208	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	573,8	192,89	6,91	110680	3965	52548	37961	160532
						94,40	1,48	54167	849		11891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	209	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	286,9	108,73	2,75	31195	789	12598	12361	47040
						62,07	0,37	17808	106		3484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3033023	39848	2192048	779093	4117084
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				801127	15447	--	304968	
		Материалы		Тенге				770189				
		Всего заработная плата		Тенге				65147				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72930			
			Накладные расходы	Тенге				628314				
			Сметная прибыль	Тенге				50322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				886151				
			Сметная заработная плата	Тенге					72930			33
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2262834				
		Материалы		Тенге				1498588				
		Всего заработная плата		Тенге					743644			
			Накладные расходы	Тенге				728771				
			Сметная прибыль	Тенге				239328				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3230933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
			Сметная заработная плата	Тенге					743644			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4117084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					816574			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22862597
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6780417				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					937666			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					462573			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7268431		
			- Накладные расходы	Тенге							6182562	
			- Сметная прибыль	Тенге							1693524	
			Итого по АКТУ:									**22 862 597**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**22 862 597**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**274 351**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**23 136 948**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**509 013**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**23 645 961**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**472 919**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**24 118 880**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**26 467 102**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**3 176 052**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**29 643 154**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор:_____**Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном (А02)

АКТ выполненных работ № 359
за ноябрь месяц 2024 года

на АПТ-СО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод противопожарный В2, В3												
1	45	Ц13-120701-0203 1312-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов**	м трубопровода	617	3479,29	606,80	2146722	374395	11643	1180692	3593607
						2853,62	283,43	1760684	174876		266193	
2	46	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	450	2679,00	--	1205550	--	1205550	--	1301994
						--	--	--	--		96444	
3	47	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	90	1659,00	--	149310	--	149310	--	161255
						--	--	--	--		11945	
4	48	С1241-102-0150 241-102-0150 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,8 мм**	м	77	1297,00	--	99869	--	99869	--	107859
						--	--	--	--		7990	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	49	Ц13-120701-0202 1312-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов**	м трубопровода	145	2975,00	397,13	431375	57584	8379	240265	725371
						2520,08	196,31	365412	28465		53731	
6	51	С1241-102-0130 241-102-0130 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,0 мм**	м	145	555,00	--	80475	--	80475	--	86913
						--	--	--	--		6438	
7	52	Ц13-120701-0201 1312-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж из готовых узлов**	м трубопровода	656	2935,31	378,81	1925563	248500	36046	1076154	3241855
						2501,55	187,76	1641017	123171		240137	
8	53	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	309	592,00	--	182928	--	182928	--	197562
						--	--	--	--		14634	
9	54	С1241-102-0114 241-102-0114 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	м	327	398,00	--	130146	--	130146	--	140558
						--	--	--	--		10412	
10	55	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	20	218,00	--	4360	--	4360	--	4709
						--	--	--	--		349	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6356298	680479	1908706	2497111	9561683
								3767113	326512	--	708273	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4503660				
		Материалы		Тенге				56070				
		Всего заработная плата		Тенге					4093625			
			Накладные расходы	Тенге				2497111				
			Сметная прибыль	Тенге				560061				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7560832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2203
			Сметная заработная плата	Тенге					4093625			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1852638				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1852638				
			Сметная прибыль	Тенге				148212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2000850				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9561682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2203
			Сметная заработная плата	Тенге					4093625			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9561682**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3767113				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					680479			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					326512			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1908708		
			- Накладные расходы	Тенге							2497111	
			- Сметная прибыль	Тенге							708273	
			Итого по АКТУ:									**9 561 682**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**9 561 682**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**114 740**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**9 676 422**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**212 881**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**9 889 303**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**197 786**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**10 087 090**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**11 069 172**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**1 328 301**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**12 397 472**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____ **Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 360/1
за ноябрь месяц 2024 года

на СКУД

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.А02-Атлетический манеж с бассейнов(Атлетическийманеж часть 1)												
1	2	**Прайс.лист -п.3290**	**Контроллер универсальный замка/турникета на 4 считывателя,Ethernet. PERCo-CT/L14.1**	**шт**	21	115158,76	--	2418334	--		--	2418334
						--	--	--	--	2418334	--	
2	4	**Прайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ - п.3291**	**Считыватель бесконтактный со светодиодными индикаторами PERCo IR 13 G**	**шт**	43	25909,84	--	1114123	--	1114123	--	1203253
						--	--	--	--		89130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3532457	--	1114123	--	3621587
								--	--	2418334	89130	
		Стоимость оборудования		Тенге				2389658				
		Заготов.складские расходы		Тенге				28676				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2418334				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1114123				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1114123				
			Сметная прибыль	Тенге				89130				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1203253				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3621587				
РАЗДЕЛ 2.А02-Атлетический манеж с бассейнов(Бассейн)												
3	17	**Прайс.лист -п.3298**	**Контроллер универсальный замка/турникета на 4 считывателя,Ethernet. PERCo-CT/L14.1**	**шт**	13	115158,76	--	1497064	--		--	1497064

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	1497064	--	
4	19	Прайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ - п.3299	Считыватель бесконтактный со светодиодными индикаторами PERCo IR 13 G	шт	22	25909,84	--	570016	--	570016	--	615617
						--	--	--	--		45601	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2067080	--	570016	--	2112681
								--	--	1497064	45601	
		Стоимость оборудования		Тенге				1479312				
		Заготов.складские расходы		Тенге				17752				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1497064				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				570016				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				570016				
			Сметная прибыль	Тенге				45601				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				615617				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2112681				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5734268
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1684139		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3915398		
			- Сметная прибыль	Тенге							134731	
			Итого по АКТУ:									5 734 268
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									3 915 398
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									1 818 870
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								21 826
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1 840 696
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								40 495
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									1 881 192
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								37 624
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									5 834 214
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								6 402 234
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								768 268
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									7 170 503

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор:_____ **Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ №361
за ноябрь месяц 2024 года

на Система управления зданием

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Оборудование DDC							
1	4	**Прайс-лист-п.3787**	**Станция автоматизации PXC001-E.D Siemens**	**шт**	2	1012113,79	--	2024228	--		--	2024228
						--	--	--	--	2024228	--	
2	5	**Прайс-лист-п.3788**	**Станция автоматизации PXC100-E.D Siemens**	**шт**	9	1391650,81	--	12524857	--		--	12524857
						--	--	--	--	12524857	--	
3	8	**Прайс-лист-п.3790**	**Сенсорная панель 15.6;**	**шт**	1	2252830,60	--	2252831	--		--	2252831
						--	--	--	--	2252831	--	
4	16	**Прайс-лист-п.3796**	**Модуль питания 24 В постоянного тока, 1,2А TXS1.12F10 Siemens**	**шт**	10	145838,88	--	1458389	--		--	1458389
						--	--	--	--	1458389	--	
			Полевое оборудование									
5	27	**Прайс-лист-п.3807 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3807**	**Привод амортизатора 2Поз.230VAS. 0/10VDC Siemens, GCA326.1E**	**шт**	3	148729,18	--	446188	--	446188	--	481883
						--	--	--	--		35695	
6	29	**Прайс-лист-п.3813 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3813**	**Канальный датчик температуры Siemens LG-Ni1000**	**шт**	33	40125,90	--	1324155	--	1324155	--	1430087

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		105932	
7	37	Прайс-лист-п.3816	Переключатель дифференциального давления, 100...1000Pa, QBMB1-10, Siemens	шт	21	38236,01	--	802956	--		--	802956
						--	--	--	--	802956	--	
8	45	Прайс-лист-п.3820 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3820	Трехходовый клапан DN.80 мм, PN16 kvs 100, Siemens,	шт	1	-419447,34	--	-419447	--	-419447	--	-453003
						--	--	--	--		-33556	
9	47	Прайс-лист-п.3821	Электрические приводы серии SKD сходом штока 20 ммSKD60 Siemens,	шт	2	304203,27	--	608407	--		--	608407
						--	--	--	--	608407	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21130633**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1350896		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						19671666		
			- Сметная прибыль	Тенге							108071	
			Итого по АКТУ:									**21 130 633**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**19 671 666**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**1 458 967**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**17 508**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**1 476 475**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**32 482**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**1 508 957**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**30 179**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**21 210 802**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**23 275 892**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2 793 107**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**26 068 999**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор:_____ **Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 361/1

за ноябрь месяц 2024 года

на Система управления зданием

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Полевое оборудование									
1	24	Прайс-лист-п.3802 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3802	Преобразователь частоты, мощность 3 кВт, класс защиты IP55 Siemens, G120P-15/35B	шт	2	568828,18	--	1137656	--	1137656	--	1228669
						--	--	--	--		91013	
2	27	Прайс-лист-п.3805 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3805	Преобразователь частоты, мощность 11 кВт, класс защиты IP55 Siemens, G120P-11/35B	шт	10	1060332,53	--	10603325	--	10603325	--	11451591
						--	--	--	--		848266	
3	42	Прайс-лист-п.3817 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3817	Трехходовый клапан DN.32 мм, PN16 kvs 16, Siemens, VXG 44.32-16	шт	9	107201,77	--	964816	--	964816	--	1042001
						--	--	--	--		77185	
4	43	Прайс-лист-п.3818 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3818	Трехходовой клапан DN40 PN16, kvs 25 Siemens, VXG 44.40-25	шт	3	139423,00	--	418269	--	418269	--	451731
						--	--	--	--		33462	
5	44	Прайс-лист-п.3819 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3819	Трехходовый клапан DN.65 мм, PN16 kvs 50, Siemens, VXF 42.65-50	шт	13	308723,96	--	4013411	--	4013411	--	4334484

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		321073	
6	48	Прайс-лист-п.3822	Электрические приводы серии SKD сходом штока 20 мм SKB60 Siemens, SAS 61.03	шт	12	131014,24	--	1572171	--		--	1572171
						--	--	--	--	1572171	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20080647**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17137477		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1572171		
			- Сметная прибыль	Тенге							1370999	
			Итого по АКТУ:									**20 080 647**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**1 572 171**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**18 508 476**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**222 102**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**18 730 578**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**412 073**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**19 142 650**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**382 853**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**21 097 674**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**23 151 750**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2 778 210**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**25 929 960**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____ **Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____