	Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

« _22__ » _____12____ 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с органиченной ответственностью «Горэлектросеть», Павлодарская обл., город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Председателя Правления Олжабаевой Майгуль Аскаровны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, 21 микрорайон. Наружные сети электроснабжения.»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого, является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», и.о.руководителя Шарипов Ринат Жасуланович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____нет_____;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ____ИП «МодулорЭК»_____
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) _____ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №113 от 21.05.2020 года_____
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 2500кВА, класс напряжения до 10(6)кВ	шт	1		1	
Трансформатор распределительный двухобмоточный масленый модели ТМГ-2500/10(6)/0,4	шт	2		2	
Исполнительный пункт ИП «Горсвет» АВМЮ	комп.	1		1	
Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт	2		0	
Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0		1,022	
Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,375		0	
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая	м	0		95	
Муфта концевая типа 10КВТп-3-150/240	шт	4		0	
Муфта соединительная термоусаживаемая 3СТп 70*120	шт	0		2	
Муфта концевая термоусаживаемая 3КВТп-10 70*120	шт	0		2	
Кабели силовые АВБбШв 3*120+1х70	км	0,15		0	
Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,43		0,404	
Муфта соединительная 10СТп-3-70/120-СЛ-сб	шт	1		1	
Муфта концевая 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт	1		1	
Кабели силовые АВБбШв 5*25(ок)-0,66	км	1,5		1,11	
Кабели силовые АВВГ 3*2,5(ок)-0,66	км	0,44		0,44	

Светильник светодиодный уличный Strada Horizont (120Вт)	шт	42		52	
Осветительные опоры 8м для консольных светильников	шт	30		30	
Осветительные опоры 6м для консольных светильников	шт	12		12	
Закладная фундаментная часть - подземное крепление	шт	42		42	
Провод СИП-4 4*16-0,66/1,0	км	0		0,444	
Кабели силовые АВБбШв 3*120+1*70	км	1,4		1,4	
Кабели силовые АВБбШв 3*150+1*95	км	2,84		2,84	
Кабели силовые АВБбШв 3*185+1*95	км	5,06		5,06	
Муфты концевые для четырехжильного кабеля на напряжение 1кВ типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт	44		44	
Муфты концевые типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт	8		8	
Трубы PE 100 SDR 26 - 110х4,2	м	0		1164	
Трубы асбестоцементные	м	1164		0	
Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 4СТп-10 70*120	шт	4		4	
Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 4СТп-10 715*240	шт	12		12	
Кабель оптиковолоконный бронированный, 96 волокон ОКБ-П-96-8	км	4,6		4,6	
Кабель оптиковолоконный бронированный, 12 волокон ОКБ-П-12-8	км	0,46		0,46	
Кабель оптиковолоконный бронированный, 8 волокон ОКБ-П-8-8	км	2,2		2,2	
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 110х18,4 питьевая	м	3250		3250	

Уличный оптический шкаф на 720 портов ШРОу-05М	шт	1		1	
Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5	шт	1		1	
Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3	шт	23		23	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Монтаж КТПБ-10/0,4кВ с двумя трансформаторами по 2500кВА в блочно-модульном исполнении, с кабельными вводами и выводами.КТПБ укомплектовано маслянными трансформаторами ТМГ-2500. РУ-10кВ укомплектовано камерами одностороннего обслуживания КСО2-10 с вакуумными выключателями, в РУ-10кВ предусмотрены резервные места для камер 10кВ. РУ-0,4кВ установлен панели распределительные ЩО-70. Электроснабжение КТПБ выполнено двумя бронированными кабельными линиями марки АСБл 3*120 в земляной траншее от точек подключения. Электроснабжение жилых домов осуществляется на напряжении 380/220В, двумя и четырмя кабельными линиями мари АВБбШв-1кВ. Перенос сетей электроснабжения выполнен кабелем АСБл. Наружное освещение выполнено светодиоднымидиммируемыми светильниками Strada Horizont 120Вт на металлических оцинкованных опорах высотой 8 и 6 метров. Наружные сети связи между АТС-34 и колодцем №719 протягиваются по существующей кабельной канализации истроительство оптической кабельной канализации полиэтиленовыми трубами ПНД-110мм с установкой смотровых ж/б устройств.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2021 года ;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 9 ;
фактически, месяцев: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически примерно 93% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному обеспечению:

ТОО «Горэлектросеть», Олжабаева Майгуль Аскаровна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованным испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – не требуется;

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ - _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство восьми 9-ти этажных домов в городе Экибастузе, 21 микрорайон. Наружные сети электроснабжения»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата; М.П.(при наличии)