190040

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ №362
за ноябрь месяц 2024 года

на Отопление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	15,92	1412,98	19,11	22495	304	7120	14891	40376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			946,67	7,76	15071	123		2991	
2	8	С1245-104-0535 245-104-0535 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	комплект	36	26544,00	--	955584	--	955584	--	1032031
						--	--	--	--		76447	
3	10	С1245-104-0538 245-104-0538 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм**	комплект	18	33607,00	--	604926	--	604926	--	653320
						--	--	--	--		48394	
4	11	С1245-104-0538 245-104-0538 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм**	комплект	50	33607,00	--	1680350	--	1680350	--	1814778
						--	--	--	--		134428	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	12	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	4,2	1639,15	95,93	6884	403	188	6378	14323
						1498,28	51,35	6293	216		1061	
6	13	Прайс-лист-п.3413 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3413	Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией тепла Н=110мм; PKF110-2-1800	шт	2	293137,79	--	586276	--	586276	--	633178
						--	--	--	--		46902	
7	14	Прайс-лист-п.3414 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3414	Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией тепла Н=110мм; PKF110-2-2400	шт	4	364578,86	--	1458315	--	1458315	--	1574980
						--	--	--	--		116665	
8	21	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	949,61	2,65	26589	74	3104	22966	53519
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			836,12	0,82	23411	23		3964	
9	22	С1242-303-0902 242-303-0902 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	13	9213,00	--	119769	--	119769	--	129351
						--	--	--	--		9582	
10	23	С1242-303-0903 242-303-0903 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	11520,00	--	80640	--	80640	--	87091
						--	--	--	--		6451	
11	24	С1242-303-0904 242-303-0904 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	16898,00	--	135184	--	135184	--	145999
						--	--	--	--		10815	
12	26	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	1046,02	2,65	29289	74	3104	25611	59292
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			932,53	0,82	26111	23		4392	
13	27	С1245-501-0117 245-501-0117 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15	шт.	13	40530,00	--	526890	--	526890	--	569041
						--	--	--	--		42151	
14	28	С1245-501-0118 245-501-0118 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 20	шт.	7	43824,00	--	306768	--	306768	--	331309
						--	--	--	--		24541	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	29	С1245-501-0119 245-501-0119 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 25	шт.	8	63721,00	--	509768	--	509768	--	550549
						--	--	--	--		40781	
16	31	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	28	3586,98	567,69	100436	15895	1617	86091	201450
						2961,58	175,86	82924	4924		14922	
17	32	С1242-404-0302 242-404-0302 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	5	20905,00	--	104525	--	104525	--	112887
						--	--	--	--		8362	
18	33	С1242-404-0303 242-404-0303 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	15	22171,00	--	332565	--	332565	--	359170
						--	--	--	--		26605	
19	34	С1242-404-0304 242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8	24949,00	--	199592	--	199592	--	215559
						--	--	--	--		15967	
20	35	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	160	2914,03	136,45	466245	21832	43867	398346	933758
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2503,41	37,06	400546	5930		69167	
21	36	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	104	2420,00	--	251680	--	251680	--	271814
						--	--	--	--		20134	
22	37	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	3097,00	--	30970	--	30970	--	33448
						--	--	--	--		2478	
23	38	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	4820,00	--	144600	--	144600	--	156168
						--	--	--	--		11568	
24	39	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	16	6263,00	--	100208	--	100208	--	108225
						--	--	--	--		8017	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	43	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления. Установка	1 узел	28	12442,09	176,24	348379	4935	56613	283713	682659
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10243,95	95,43	286831	2672		50567	
26	44	С1245-509-0205 245-509-0205 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 299 мм	шт.	6	16485,00	--	98910	--	98910	--	106823
						--	--	--	--		7913	
27	45	С1245-509-0206 245-509-0206 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 349 мм	шт.	13	19645,00	--	255385	--	255385	--	275816
						--	--	--	--		20431	
28	46	С1245-509-0207 245-509-0207 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм	шт.	2	22438,00	--	44876	--	44876	--	48466
						--	--	--	--		3590	
29	47	С1245-509-0208 245-509-0208 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 449 мм	шт.	2	25244,00	--	50488	--	50488	--	54527
						--	--	--	--		4039	
30	48	С1245-509-0209 245-509-0209 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм	шт.	5	28316,00	--	141580	--	141580	--	152906
						--	--	--	--		11326	
31	49	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7355	2785,70	30,43	20488824	223813	162472	19706327	43410763
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2733,18	0,81	20102539	5958		3215612	
32	52	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	285	1957,40	25,15	557859	7168	372720	177621	794318
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	177971	3275		58838	
33	53	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	245	2241,89	25,15	549263	6162	390108	152692	758111
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	152993	2815		56156	
34	54	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2503,75	25,15	375562	3773	278120	93485	506570
						624,46	11,49	93669	1724		37524	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	55	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	2144,76	47,68	214476	4768	105246	104352	344335
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,62	20,20	104462	2020		25506	
36	56	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	3169,70	47,68	380364	5722	249288	125223	546034
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,62	20,20	125354	2424		40447	
37	57	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	125	3785,40	56,98	473175	7122	311155	154692	678096
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1239,18	23,61	154898	2951		50229	
38	58	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	280	4626,67	82,55	1295468	23114	888888	385013	1814920
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1369,52	33,59	383466	9405		134438	
39	59	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	5614,44	82,55	56144	826	41623	13750	75486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1369,52	33,59	13695	336		5592	
40	60	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	263	655,00	--	172265	--	172265	--	186046
						--	--	--	--		13781	
41	61	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1315	825,15	87,88	1085072	115562	435673	452009	1660047
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,96	46,32	533837	60911		122966	
42	62	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	285	211,00	--	60135	--	60135	--	64946
						--	--	--	--		4811	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	63	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	245	276,00	--	67620	--	67620	--	73030
						--	--	--	--		5410	
44	64	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	150	325,00	--	48750	--	48750	--	52650
						--	--	--	--		3900	
45	65	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	100	482,00	--	48200	--	48200	--	52056
						--	--	--	--		3856	
46	66	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	120	724,00	--	86880	--	86880	--	93830
						--	--	--	--		6950	
47	67	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	125	879,00	--	109875	--	109875	--	118665
						--	--	--	--		8790	
48	68	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	280	1136,00	--	318080	--	318080	--	343526
						--	--	--	--		25446	
49	69	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	10	1661,00	--	16610	--	16610	--	17939
						--	--	--	--		1329	
50	70	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	1315	130,00	--	170950	--	170950	--	184626
						--	--	--	--		13676	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36295738	441547	13170120	22203160	63178807
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22684071	105730	--	4679908	
		Материалы		Тенге				8859695				
		Всего заработная плата		Тенге				435673				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					594748			
			Накладные расходы	Тенге				7774623				
								452009				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				744935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10056639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					594748			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				27436043				
		Материалы		Тенге				2915235				
		Всего заработная плата		Тенге					22195053			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2044591				
		Сдача и испытание		Тенге				12019				
			Накладные расходы	Тенге				21751151				
			Сметная прибыль	Тенге				3934973				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53122167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11986
			Сметная заработная плата	Тенге					22195053			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63178806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12296
			Сметная заработная плата	Тенге					22789801			
			РАЗДЕЛ 2.Холодоснабжение приточных установок									
					Узел обвязки теплоснабжения приточной установки П-12 (2ст) в комплекте с:							
51	371	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**63,5**	**1883,02**	**25,15**	**119572**	**1597**	**78322**	**39575**	**171879**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	39653	730		12732	
52	372	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**119**	**1957,40**	**25,15**	**232931**	**2993**	**155627**	**74164**	**331663**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	74311	1367		24568	
53	373	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**158**	**2241,89**	**25,15**	**354219**	**3973**	**251581**	**98470**	**488905**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	98665	1815		36215	
54	374	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**255**	**2503,75**	**25,15**	**638456**	**6413**	**472806**	**158924**	**861170**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	159237	2930		63790	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	375	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2144,76	47,68	132975	2956	65253	64698	213487
						1044,62	20,20	64766	1252		15814	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	376	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3169,70	47,68	190182	2861	124644	62611	273017
						1044,62	20,20	62677	1212		20223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	377	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	256	3785,40	56,98	969062	14587	637245	316809	1388740
						1239,18	23,61	317230	6044		102870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	378	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	90	4626,67	82,55	416400	7429	285714	123754	583367
						1369,52	33,59	123257	3023		43212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	379	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	128	6952,94	110,29	889976	14117	633048	243241	1223874
						1896,96	42,14	242811	5394		90657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	380	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	5	8744,76	110,29	43724	552	33687	9502	57484
						1896,96	42,14	9485	211		4258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	381	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления	кг	239,3	655,00	--	156742	--	156742	--	169281
						--	--	--	--		12539	
62	382	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1196,5	825,15	87,88	987292	105149	396412	411276	1510454
						405,96	46,32	485731	55422		111885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	383	С1234-303-0205 234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	63,5	192,00	--	12192	--	12192	--	13167
						--	--	--	--		975	
64	384	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	119	211,00	--	25109	--	25109	--	27118
						--	--	--	--		2009	
65	385	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	158	276,00	--	43608	--	43608	--	47097
						--	--	--	--		3489	
66	386	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	255	325,00	--	82875	--	82875	--	89505
						--	--	--	--		6630	
67	387	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	62	545,00	--	33790	--	33790	--	36493
						--	--	--	--		2703	
68	388	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	60	724,00	--	43440	--	43440	--	46915
						--	--	--	--		3475	
69	389	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	256	879,00	--	225024	--	225024	--	243026
						--	--	--	--		18002	
70	390	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	90	1136,00	--	102240	--	102240	--	110419
						--	--	--	--		8179	
71	391	С1234-303-0326 234-303-0326 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	128	2741,00	--	350848	--	350848	--	378916
						--	--	--	--		28068	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	392	С1234-303-0328 234-303-0328 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм**	м	5	3322,00	--	16610	--	16610	--	17939
						--	--	--	--		1329	
73	393	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	1196,5	130,00	--	155545	--	155545	--	167989
						--	--	--	--		12444	
74	394	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2446	108,73	2,75	265954	6726	107405	105382	401043
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	151823	905		29707	
75	395	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	2446	245,55	7,13	600615	17440	413227	119138	777333
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,48	1,11	169948	2715		57580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7089381	186793	4902994	1827544	9630281
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1999594	83020	--	713353	
		Материалы		Тенге				3101884				
		Всего заработная плата		Тенге				917043				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					866544			
			Накладные расходы	Тенге				1248023				
			Сметная прибыль	Тенге				635796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299014				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4036694				
			Сметная заработная плата	Тенге								455
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					866544			
		Материалы		Тенге				3987497				
		Всего заработная плата		Тенге				2737927				
			Накладные расходы	Тенге					1216070			
			Сметная прибыль	Тенге				1191748				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				414339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5593584				
			Сметная заработная плата	Тенге								652
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1216070			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9630278				
			Сметная заработная плата	Тенге								1107
									2082614			
			РАЗДЕЛ 3.Холодоснабжение приточных установок									
					Узел обвязки холодоснабжения приточной установки ПВ10							
76	426	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	2241,89	25,15	20177	226	14331	5609	27849

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						624,46	11,49	5620	103		2063	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	427	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	41,5	2144,76	47,68	89008	1978	43678	43306	142899
						1044,62	20,20	43352	838		10585	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	428	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	318	3785,40	56,98	1203757	18120	791578	393536	1725076
						1239,18	23,61	394059	7508		127783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	429	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	33	5614,44	82,55	185277	2724	137359	45377	249106
						1369,52	33,59	45194	1108		18452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	430	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	135	8744,76	110,29	1180543	14889	909564	256543	1552053
						1896,96	42,14	256090	5689		114967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	431	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления**	кг	107,3	655,00	--	70282	--	70282	--	75905
						--	--	--	--		5623	
82	432	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	536,5	825,15	87,88	442693	47148	177747	184413	677274
						405,96	46,32	217798	24851		50168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	433	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	9	276,00	--	2484	--	2484	--	2683
						--	--	--	--		199	
84	434	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	41,5	545,00	--	22618	--	22618	--	24427
						--	--	--	--		1809	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	435	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	318	879,00	--	279522	--	279522	--	301884
						--	--	--	--		22362	
86	436	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	м	33	1661,00	--	54813	--	54813	--	59198
						--	--	--	--		4385	
87	437	С1234-303-0328 234-303-0328 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм**	м	135	3322,00	--	448470	--	448470	--	484348
						--	--	--	--		35878	
88	438	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	536,5	130,00	--	69745	--	69745	--	75325
						--	--	--	--		5580	
89	439	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	696	108,73	2,75	75676	1914	30561	29986	114115
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	43201	258		8453	
90	440	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	696	245,55	7,13	170903	4963	117582	33900	221187
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,48	1,11	48358	773		16384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4315968	91962	3170334	992670	5733329
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1053672	41128	--	424691	
		Материалы		Тенге				1637206				
		Всего заработная плата		Тенге				325891				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					335239			
			Накладные расходы	Тенге				947934				
			Сметная прибыль	Тенге				248299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2036346				
			Сметная заработная плата	Тенге								175
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					335239			
		Материалы		Тенге				2678762				
		Всего заработная плата		Тенге				1896508				
			Накладные расходы	Тенге					759561			
			Сметная прибыль	Тенге				744371				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				273850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3696983				
			Сметная заработная плата	Тенге								407
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					759561			
								5733329				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					1094800			
			РАЗДЕЛ 4.Холодоснабжение фанкойлов									
91	459	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	208	2914,03	136,45	606118	28381	57028	517849	1213885
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2503,41	37,06	520709	7708		89917	
92	460	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, DN 15**	шт.	66	6655,00	--	439230	--	439230	--	474368
						--	--	--	--		35138	
93	461	С1242-204-0302 242-204-0302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, DN 20**	шт.	112	7107,00	--	795984	--	795984	--	859663
						--	--	--	--		63679	
94	462	С1242-204-0303 242-204-0303 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, DN 25**	шт.	18	7715,00	--	138870	--	138870	--	149980
						--	--	--	--		11110	
95	463	С1242-204-0304 242-204-0304 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, DN 32**	шт.	2	8727,00	--	17454	--	17454	--	18850
						--	--	--	--		1396	
96	464	С1242-204-0306 242-204-0306 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, DN 50**	шт.	4	12355,00	--	49420	--	49420	--	53374
						--	--	--	--		3954	
97	465	С1242-204-0101 242-204-0101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, DN 65**	шт.	6	9796,00	--	58776	--	58776	--	63478
						--	--	--	--		4702	
98	471	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	182,6	1883,02	25,15	343839	4592	225221	113802	494252
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	114026	2098		36611	
99	472	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	520,3	1957,40	25,15	1018435	13085	680443	324267	1450118
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	324907	5978		107416	
100	473	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	515,5	2241,89	25,15	1155694	12965	820820	321276	1595127

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						624,46	11,49	321909	5923		118158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	474	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	262,9	2503,75	25,15	658236	6612	487453	163847	887850
						624,46	11,49	164171	3021		65767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	475	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	3010,98	25,15	144527	1208	113345	29915	188397
						624,46	11,49	29974	552		13955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	476	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	297,5	3169,70	47,68	942986	14185	618027	310448	1353709
						1044,62	20,20	310774	6010		100275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	477	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	175,2	3785,40	56,98	663202	9982	436116	216816	950419
						1239,18	23,61	217104	4136		70401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	478	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	88,8	4626,67	82,55	410848	7331	281904	122104	575588
						1369,52	33,59	121613	2983		42636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	479	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	5614,44	82,55	179662	2642	133195	44002	241557
						1369,52	33,59	43825	1075		17893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	480	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления**	кг	424,56	655,00	--	278087	--	278087	--	300334
						--	--	--	--		22247	
108	481	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2153	825,15	87,88	1776548	189206	713310	740057	2717933
						405,96	46,32	874032	99727		201328	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	482	С1234-303-0205 234-303-0205 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм**	м	190	192,00	--	36480	--	36480	--	39398
						--	--	--	--		2918	
110	483	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	525	211,00	--	110775	--	110775	--	119637
						--	--	--	--		8862	
111	484	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	520	276,00	--	143520	--	143520	--	155002
						--	--	--	--		11482	
112	485	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	265	325,00	--	86125	--	86125	--	93015
						--	--	--	--		6890	
113	486	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	50	545,00	--	27250	--	27250	--	29430
						--	--	--	--		2180	
114	487	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	300	724,00	--	217200	--	217200	--	234576
						--	--	--	--		17376	
115	488	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	180	879,00	--	158220	--	158220	--	170878
						--	--	--	--		12658	
116	489	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм**	м	90	1136,00	--	102240	--	102240	--	110419
						--	--	--	--		8179	
117	490	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	м	33	1661,00	--	54813	--	54813	--	59198

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	491	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**			--	--	--	--		4385	
				м	2153	130,00	--	279890	--	279890	--	302281
119	492	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**			--	--	--	--		22391	
				т	0,1759582	330422,00	--	58140	--	58140	--	62791
120	493	С1261-102-0136 261-102-0136 РСНБ РК 2015	**Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм**			--	--	--	--		4651	
				т	0,12936	115696,00	--	14966	--	14966	--	16163
121	496	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**			--	--	--	--		1197	
				м2	263,6	108,73	2,75	28661	725	11574	11357	43219
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	16362	98		3201	
122	497	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**									
				м2	527,2	245,55	7,13	129454	3759	89065	25678	167543
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,48	1,11	36630	585		12411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11125650	294673	7734941	2941418	15192432
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3096036	139894	--	1125364	
		Материалы		Тенге				5002103				
		Всего заработная плата		Тенге				813950				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1027434			
			Накладные расходы	Тенге				3067440				
			Сметная прибыль	Тенге				777092				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6241530				
			Сметная заработная плата	Тенге								538
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1027434			
		Материалы		Тенге				6123547				
		Всего заработная плата		Тенге				3853551				
			Накладные расходы	Тенге					2208496			
			Сметная прибыль	Тенге				2164326				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				663029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8950902				
			Сметная заработная плата	Тенге								1210
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2208496			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15192432				
			Сметная заработная плата	Тенге								1748
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3235930			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									93734845
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28833373				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1014975			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					369772			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28978389		
			- Накладные расходы	Тенге							27964792	
			- Сметная прибыль	Тенге							6943316	
			Итого по АКТУ:									93 734 845
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									93 734 845
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 124 818
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									94 859 663
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								2 086 913
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									96 946 576
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 938 932
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									98 885 507
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								108 513 030
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								13 021 564
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									121 534 593

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 362/1
за ноябрь месяц 2024 года

на Отопление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	50	С1241-205-0102 241-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10**	м	6896,18	509,00	--	3510156	--	3510156	--	3790968
						--	--	--	--		280812	
2	51	С1241-205-0103 241-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25x2,5; PN 10**	м	444,11	609,00	--	270463	--	270463	--	292100
						--	--	--	--		21637	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3780619	--	3780619	--	4083068
								--	--	--	302449	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3780619				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3780619				
			Сметная прибыль	Тенге				302449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4083068				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4083068				
			РАЗДЕЛ 4.Холодоснабжение фанкойлов									
3	442	Прайс-лист-п.3379	**Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42ND135F-H-A**	комп./set	27	506626,03	--	13678903	--		--	13678903

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	13678903	--	
4	443	Прайс-лист-п.3380	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH235FEH-AC	комп./set	18	578052,62	--	10404947	--		--	10404947
						--	--	--	--	10404947	--	
5	444	Прайс-лист-п.3381	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH335FEH-AC	комп./set	8	609612,57	--	4876901	--		--	4876901
						--	--	--	--	4876901	--	
6	445	Прайс-лист-п.3382	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42ND335F-H-A	комп./set	4	685194,76	--	2740779	--		--	2740779
						--	--	--	--	2740779	--	
7	446	Прайс-лист-п.3383	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42ND435F-H-A	комп./set	3	641172,53	--	1923518	--		--	1923518
						--	--	--	--	1923518	--	
8		Прайс-лист-п.3383	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42ND535F-H-A	комп./set	2	641172,53	--	1282345	--		--	1282345
						--	--	--	--	1282345	--	
9		Прайс-лист-п.3383	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH645FEH-AC	комп./set	1	576390,38	--	576390	--		--	576390
						--	--	--	--	576390	--	
10	448	Прайс-лист-п.3384	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH235FEH-AC	комп./set	1	548154,90	--	548155	--		--	548155
						--	--	--	--	548155	--	
11	449	Прайс-лист-п.3385	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH335FEH-AC	комп./set	1	535277,07	--	535277	--		--	535277
						--	--	--	--	535277	--	
12	450	Прайс-лист-п.3386	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH425FEH-AC	комп./set	8	602141,53	--	4817132	--		--	4817132
						--	--	--	--	4817132	--	
13	451	Прайс-лист-п.3387	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH525FEH-AC	комп./set	6	576390,38	--	3458342	--		--	3458342
						--	--	--	--	3458342	--	
14	452	Прайс-лист-п.3388	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH525FEH-AC	комп./set	11	709279,15	--	7802071	--		--	7802071
						--	--	--	--	7802071	--	
15	454	Прайс-лист-п.3389	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH645FEH-AC	комп./set	4	822230,09	--	3288920	--		--	3288920
						--	--	--	--	3288920	--	
16	455	Прайс-лист-п.3390	Фанкойл канальный 2-хтрубный, 42NH745FEH-AC	комп./set	1	1099634,28	--	1099634	--		--	1099634
						--	--	--	--	1099634	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				57033314	--	--	--	57033314
								--	--	57033314	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				56357029				
		Заготов.складские расходы		Тенге				676285				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				57033314				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				57033314				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61116382
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3780619		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						57033314		
			- Сметная прибыль	Тенге							302449	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по АКТУ:									**61 116 382**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**57 033 314**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**4 083 068**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**48 997**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**4 132 065**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**90 905**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**4 222 970**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**84 459**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**61 340 744**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**67 312 897**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**8 077 548**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**75 390 444**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

190400

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 363
за ноябрь месяц 2024 года

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. В9 (вытяжка)									
			Материалы									
1	58	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	60	7802,86	64,60	468172	3876	307900	155033	673062
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2606,60	30,02	156396	1801		49856	
2	59	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	33	7301,78	47,20	240959	1557	188126	50950	315262
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1553,81	21,65	51276	714		23353	
3	62	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	180	655,00	--	117900	--	117900	--	127332
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		9432	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				827031	5433	613926	205983	1115656
								207672	2515	--	82641	
								117900				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117900				
			Сметная прибыль	Тенге				9432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127332				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				709131				
		Материалы		Тенге				496025				
		Всего заработная плата		Тенге					210187			
		Сдача и испытание		Тенге				10148				
			Накладные расходы	Тенге				205983				
			Сметная прибыль	Тенге				73209				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				988323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					210187			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1115655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					210187			
РАЗДЕЛ 3. Система ПВ1.1												
					Материалы							
4	146	**Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	463	6794,79	44,38	3145987	20550	2636424	487113	3923748
						1056,18	17,37	489013	8041		290648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3145987	20550	2636424	487113	3923748
								489013	8041	--	290648	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3145987				
		Материалы		Тенге				2636424				
		Всего заработная плата		Тенге					497054			
		Сдача и испытание		Тенге				24265				
			Накладные расходы	Тенге				487113				
			Сметная прибыль	Тенге				290648				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3923748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
			Сметная заработная плата	Тенге					497054			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3923748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
			Сметная заработная плата	Тенге					497054			
РАЗДЕЛ 4. Система ПВ1.2												
					Материалы							
5	157	**Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	381	6794,79	44,38	2588814	16910	2169498	400843	3228829
						1056,18	17,37	402406	6617		239173	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2588814	16910	2169498	400843	3228829

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								402406	6617	--	239173	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2588814				
		Материалы		Тенге				2169498				
		Всего заработная плата		Тенге					409023			
		Сдача и испытание		Тенге				19967				
			Накладные расходы	Тенге				400843				
			Сметная прибыль	Тенге				239173				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3228830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
			Сметная заработная плата	Тенге					409023			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3228830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
			Сметная заработная плата	Тенге					409023			
РАЗДЕЛ 5. Система ПВ1.3												
6	167	**Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	428	6794,79	44,38	2908169	18996	2437126	450290	3627136
						1056,18	17,37	452047	7433		268677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2908169	18996	2437126	450290	3627136
								452047	7433	--	268677	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2908169				
		Материалы		Тенге				2437126				
		Всего заработная плата		Тенге					459480			
		Сдача и испытание		Тенге				22431				
			Накладные расходы	Тенге				450290				
			Сметная прибыль	Тенге				268677				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3627136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
			Сметная заработная плата	Тенге					459480			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3627136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
			Сметная заработная плата	Тенге					459480			
РАЗДЕЛ 6. Система ПВ7.1												
					Материалы							
7	358	**Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	156	5024,81	41,25	783870	6436	612669	163980	1023678
						1056,18	16,42	164765	2562		75828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				783870	6436	612669	163980	1023678
								164765	2562	--	75828	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				783870				
		Материалы		Тенге				612670				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					167327			
		Сдача и испытание		Тенге				8152				
			Накладные расходы	Тенге				163980				
			Сметная прибыль	Тенге				75828				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1023678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					167327			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1023678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					167327			
			РАЗДЕЛ 7. Система ПВ7.2									
					Материалы							
8	375	**Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	200	5024,81	41,25	1004962	8250	785475	210231	1312408
						1056,18	16,42	211237	3284		97215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1004962	8250	785475	210231	1312408
								211237	3284	--	97215	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1004962				
		Материалы		Тенге				785474				
		Всего заработная плата		Тенге					214521			
		Сдача и испытание		Тенге				10452				
			Накладные расходы	Тенге				210231				
			Сметная прибыль	Тенге				97215				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1312408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					214521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1312408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					214521			
			РАЗДЕЛ 8. Система ПВ7.3									
					Материалы							
9	391	**Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	200	5024,81	41,25	1004962	8250	785475	210231	1312408
						1056,18	16,42	211237	3284		97215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1004962	8250	785475	210231	1312408
								211237	3284	--	97215	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1004962				
		Материалы		Тенге				785474				
		Всего заработная плата		Тенге					214521			
		Сдача и испытание		Тенге				10452				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				210231				
			Сметная прибыль	Тенге				97215				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1312408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					214521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1312408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					214521			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15543863
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2138377				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84825			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33736			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10040591		
			- Накладные расходы	Тенге							2128671	
			- Сметная прибыль	Тенге							1151397	
			Итого по АКТУ:									15 543 863
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									15 543 863
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								186 526
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									15 730 389
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								346 069
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									16 076 458
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								321 529
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									16 397 987
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								17 994 500
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								2 159 340
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									20 153 840

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П.

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

191400

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 364/1
за ноябрь месяц 2024 года

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 53.Защитные и комплектующие монтажные элементы для систем вентиляции									
1	515	**Прайс-лис-п.5036 СТПРАЙС-ЛИС-П.5036**	**Воздушная тепловая завеса SONATA-V-4-CM-E24**	**шт**	12	1767561,55	--	21210739	--	21210739	--	22907598
						--	--	--	--		1696859	
2	516	**Прайс-лис-п.5037 СТПРАЙС-ЛИС-П.5037**	**Воздушная тепловая завеса GRAND-50-20-E19**	**шт**	4	1234863,18	--	4939453	--	4939453	--	5334609
						--	--	--	--		395156	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	**Тенге**				26150192	--	26150192	--	28242207
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	2092015	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26150192				
			Сметная прибыль	Тенге				26150192				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2092015				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				28242207				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				28242207				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									28242207
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26150192		
			- Сметная прибыль	Тенге							2092015	
			Итого по АКТУ:									28 242 207

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**28 242 207**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**338 906**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**28 581 113**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**628 784**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**29 209 898**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**584 198**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**29 794 096**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**32 694 858**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**3 923 383**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**36 618 241**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

190930

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 365
за ноябрь месяц 2024 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Внутренние перегородки с обшивкой из ГКЛ									
					отм. 0.000							
1	5	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	152,35	3487,72	30,59	531354	4661	336930	172761	760444
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,57	14,40	189763	2194		56329	
2	6	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	56,8	595,26	7,73	33811	439	--	25539	64098
						587,53	4,08	33372	232		4748	
3	7	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	8,7756	16959,00	--	148825	--	148825	--	160731
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		11906	
		Стоимость общестроительных работ						713990	5100	485755	198300	985273
		Материалы		Тенге				223135	2426	--	72983	
		Всего заработная плата		Тенге				713990				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				336931				
			Накладные расходы	Тенге					225561			
				Тенге				148825				
								198300				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				72983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				985273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					225561			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				985273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					225561			132
			РАЗДЕЛ 4. Витражи, окна									
4	75	**Е11-100501-0802 1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	86,64	1841,90	40,31	159582	3492	37082	108617	289655
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1373,59	19,36	119008	1677		21456	
5	115	**Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	205,74	1157,31	20,55	238105	4228	--	211817	485916
						1136,76	7,17	233877	1475		35994	
6	116	**Прайс-лист-п.5430 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5430**	**ОП-01. Стеклянные перегородки (1шт)**	шт	1	190296,51	--	190297	--	190297	--	205521
						--	--	--	--		15224	
7	117	**Прайс-лист-п.5431 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5431**	**ОП-02. Стеклянные перегородки (1шт)**	шт	1	277641,43	--	277641	--	277641	--	299852
						--	--	--	--		22211	
8	118	**Прайс-лист-п.5432 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5432**	**ОП-03. Стеклянные перегородки (1шт)**	шт	1	190296,51	--	190297	--	190297	--	205521
						--	--	--	--		15224	
9	119	**Прайс-лист-п.5433 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5433**	**ОП-04. Стеклянные перегородки (2шт)**	шт	2	189291,43	--	378583	--	378583	--	408870
						--	--	--	--		30287	
10	120	**Прайс-лист-п.5434 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5434**	**ОП-05. Стеклянные перегородки (1шт)**	шт	1	327955,43	--	327955	--	327955	--	354191
						--	--	--	--		26236	
11	121	**Прайс-лист-п.5435 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5435**	**ОП-06. Стеклянные перегородки (1шт)**	шт	1	95148,25	--	95148	--	95148	--	102760
						--	--	--	--		7612	
12	122	**Прайс-лист-п.5436 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5436**	**ОП-07. Стеклянные перегородки (1шт)**	шт	1	208220,57	--	208221	--	208221	--	224879

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	123	Прайс-лист-п.5437 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5437	ОП-08. Стеклянные перегородки (5шт)			--	--	--	--		16658	
				шт	5	229042,62	--	1145213	--	1145213	--	1236830
14	124	Прайс-лист-п.5438 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5438	ОП-09. Стеклянные перегородки (2шт)			--	--	--	--		91617	
				шт	2	229042,62	--	458085	--	458085	--	494732
15	125	Прайс-лист-п.5439 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5439	ОП-10. Стеклянные перегородки (1шт)			--	--	--	--		36647	
				шт	1	158580,42	--	158580	--	158580	--	171266
16	126	Прайс-лист-п.5440 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5440	ОП-11. Стеклянные перегородки (9шт)			--	--	--	--		12686	
				шт	9	172083,12	--	1548748	--	1548748	--	1672648
17	127	Прайс-лист-п.5441 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5441	ОП-12. Стеклянные перегородки (2шт)			--	--	--	--		123900	
				шт	2	86041,56	--	172083	--	172083	--	185850
18	128	Прайс-лист-п.5442 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5442	ОП-13. Стеклянные перегородки (1шт)			--	--	--	--		13767	
				шт	1	258124,68	--	258125	--	258125	--	278775
19	178	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол			--	--	--	--		20650	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	541,81	1157,31	20,55	627042	11134	--	557813	1279644
20	179	Прайс-лист-п.5430 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5430	ОП-01. Стеклянные перегородки (1шт)			1136,76	7,17	615908	3885		94788	
				шт	1	189291,43	--	189291	--	189291	--	204434
21	180	Прайс-лист-п.5431 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5431	ОП-02. Стеклянные перегородки (1шт)			--	--	--	--		15143	
				шт	1	172996,82	--	172997	--	172997	--	186837
22	181	Прайс-лист-п.5432 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5432	ОП-03. Стеклянные перегородки (1шт)			--	--	--	--		13840	
				шт	1	189291,43	--	189291	--	189291	--	204434
23	182	Прайс-лист-п.5433 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5433	ОП-04. Стеклянные перегородки (1шт)			--	--	--	--		15143	
				шт	1	172996,82	--	172997	--	172997	--	186837
						--	--	--	--		13840	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	183	Прайс-лист-п.5434 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5434	ОП-06. Стеклянные перегородки (2шт)	шт	2	208220,57	--	416441	--	416441	--	449756
						--	--	--	--		33315	
25	184	Прайс-лист-п.5436 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5436	ОП-07. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	153326,05	--	153326	--	153326	--	165592
						--	--	--	--		12266	
26	185	Прайс-лист-п.5437 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5437	ОП-08. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	171308,74	--	171309	--	171309	--	185014
						--	--	--	--		13705	
27	185	Прайс-лист-п.5440 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5440	ОП-11. Стеклянные перегородки (4шт)	шт	4	605732,57	--	2422930	--	2422930	--	2616764
						--	--	--	--		193834	
28	187	Прайс-лист-п.5441 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5441	ОП-12. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	151433,14	--	151433	--	151433	--	163548
						--	--	--	--		12115	
29	188	Прайс-лист-п.5442 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5442	ОП-13. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	181719,77	--	181720	--	181720	--	196258
						--	--	--	--		14538	
30	189	Прайс-лист-п.5443 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5443	ОП-14. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	181719,77	--	181720	--	181720	--	196258
						--	--	--	--		14538	
31	190	Прайс-лист-п.5444 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5444	ОП-15. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	147647,31	--	147647	--	147647	--	159459
						--	--	--	--		11812	
32	191	Прайс-лист-п.5445 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5445	ОП-16. Стеклянные перегородки (2шт)	шт	2	81124,90	--	162250	--	162250	--	175230
						--	--	--	--		12980	
33	192	Прайс-лист-п.5446 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5446	ОП-17. Стеклянные перегородки (12шт)	шт	12	540832,65	--	6489992	--	6489992	--	7009191
						--	--	--	--		519199	
34	193	Прайс-лист-п.5447 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5447	ОП-18. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	179826,86	--	179827	--	179827	--	194213
						--	--	--	--		14386	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	194	Прайс-лист-п.5448 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5448	ОП-19. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	173517,14	--	173517	--	173517	--	187398
						--	--	--	--		13881	
36	195	Прайс-лист-п.5449 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5449	ОП-20. Стеклянные перегородки (2шт)	шт	2	353344,00	--	706688	--	706688	--	763223
						--	--	--	--		56535	
37	196	Прайс-лист-п.5450 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5450	ОП-21. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	339147,14	--	339147	--	339147	--	366279
						--	--	--	--		27132	
38	197	Прайс-лист-п.5451 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5451	ОП-22. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	182981,71	--	182982	--	182982	--	197621
						--	--	--	--		14639	
39	198	Прайс-лист-п.5452 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5452	ОП-23. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	182981,71	--	182982	--	182982	--	197621
						--	--	--	--		14639	
40	199	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-24. Стеклянные перегородки (26шт)	шт	26	182981,71	--	4757524	--	4757524	--	5138126
						--	--	--	--		380602	
41	200	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-26. Стеклянные перегородки (14шт)	шт	14	591442,13	--	8280190	--	8280190	--	8942605
						--	--	--	--		662415	
42	201	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-27. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	317288,49	--	317288	--	317288	--	342671
						--	--	--	--		25383	
43	202	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-28. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	317288,49	--	317288	--	317288	--	342671
						--	--	--	--		25383	
44	203	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-29. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	299981,85	--	299982	--	299982	--	323981
						--	--	--	--		23999	
45	204	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-30. Стеклянные перегородки (1шт)	шт	1	299981,85	--	299982	--	299982	--	323981
						--	--	--	--		23999	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	205	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-31. Стеклянные перегородки (4шт)	шт	4	1135748,57	--	4542994	--	4542994	--	4906434
						--	--	--	--		363440	
47	206	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-32. Стеклянные перегородки (2шт)	шт	2	681449,14	--	1362898	--	1362898	--	1471930
						--	--	--	--		109032	
48	207	Прайс-лист-п.5453 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5453	ОП-26. Стеклянные перегородки (12шт)	шт	12	681449,14	--	8177390	--	8177390	--	8831581
						--	--	--	--		654191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				47757728	18854	46770081	878247	52526857
		Стоимость общестроительных работ						968793	7037	--	3890881	
		Материалы		Тенге				47757728				
		Всего заработная плата		Тенге				37082				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					975830			
			Накладные расходы	Тенге				46732999				
			Сметная прибыль	Тенге				878247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3890881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52526856				
			Сметная заработная плата	Тенге					975830			595
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52526856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					975830			595
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка стен									
					Отделка стен на отм.-1,200							
49	208	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2416	1799,84	104,40	4348413	252231	888797	2731993	7646839
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,56	85,93	3207385	207607		566433	
50	209	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2126	1377,68	8,57	2928948	18220	883948	1627104	4920536
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	2026780	7101		364484	
					Потделка стен на отм. +0,000							
51	212	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3972,36	1799,84	104,40	7149612	414714	1461352	4491913	12572847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,56	85,93	5273546	341345		931322	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	213	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3972,36	1377,68	8,57	5472641	34043	1651628	3040190	9193858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	3786970	13268		681026	
					Потделка стен на отм. +2,700							
53	225	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1112,105	1811,12	22,41	2014156	24923	537925	1168733	3437521
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1305,01	8,64	1451308	9609		254631	
54	227	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1429,38	1377,68	8,57	1969228	12250	594307	1093956	3308239
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	1362671	4774		245055	
					Отделка стен на отм. +4,200							
55	233	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	952,31	1377,68	8,57	1311978	8162	395950	728837	2204080
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	907866	3181		163265	
56	235	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	295	1811,12	22,41	534280	6611	142691	310021	911846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1305,01	8,64	384978	2549		67544	
57	236	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	477	5542,22	42,58	2643639	20310	1649958	787550	3705684
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2040,61	23,20	973371	11066		274495	
					Отделка стен на отм. +6,000							
58	251	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	776,53	1811,12	22,41	1406389	17402	375608	816071	2400257
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1305,01	8,64	1013379	6709		177797	
59	252	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	464,46	763,59	3,64	354657	1690	100064	202832	602088

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			544,51	1,37	252903	636		44599	
60	257	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**Отделка стен на отм. +7,500**							
					912,75	1799,84	104,40	1642804	95291	335783	1032130	2888929
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,56	85,93	1211730	78433		213995	
61	258	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	635,95	1377,68	8,57	876136	5450	264416	486715	1471880
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	606270	2124		109028	
62	266	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**Отделка стен на отм. +9,600**							
					952,24	1799,84	104,40	1713880	99414	350310	1076785	3013919
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,56	85,93	1264156	81826		223253	
63	267	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	622,02	1377,68	8,57	856945	5331	258624	476054	1439639
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	592990	2078		106640	
64	271	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,659	1811,12	22,41	104427	1292	27889	60595	178224
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1305,01	8,64	75246	498		13202	
65	273	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	**Отделка стен на отм. +10,800**							
					96,221	1377,68	8,57	132562	824	40008	73641	222700
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			953,33	3,34	91730	321		16496	
66	275	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	570,947	1799,84	104,40	1027613	59606	210041	645622	1807094
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,56	85,93	757966	49061		133859	