Генподрядчик: ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО "Намыс-СтройСервис" БИН 141240015957

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор: №17/18-04 от 17.04.2024 г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. №170

СПРАВКА №1 от 31.05.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		Наименование	код
		№17/18-04	**17.04.2024 г.**					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	
	К оплате	**500 000,00**	**446 428,57**		**-**					**53 571,43**	**500 000,00**

К оплате: восемьсот тысяч тенге 00 тиын

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroy", БИН: 170640026988

Директор Рахимжанов Т. К. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс-СтройСервис" БИН 141240015957

Директор Мухамадиев Н.К. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 141240015957

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор субподряда №17/18-04 от 17.04.2024 г.

Акт №1 от 31.05.2024 г.
приемки выполненных работ за май 2024 г.
(локальная смета 02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	КОРРЕКТИРОВКА №1 к локальной смете №02-01-01												
	ДОБАВИТЬ												
	Раздел 4 Отделочные работы												
	4.1 Потолки												
1	8	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%**	м2	13,4	2 108,79	213,93	28 258	2 867	0	19 242	51 300	
						1 894,86	99,57	25 391	1 334	-	3 800		
	4.2 Стены												
2	10	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	52	1 138,17	29,48	59 185	1 533	0	41 905	109 177	
						1 108,69	10,55	57 652	549	-	8 087		
3	11	1115-0206-0201	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	52	517,99	7,52	26 935	391	0	19 214	49 841	
						510,47	2,74	26 544	142	-	3 692		
	Раздел 6 Полы												
	6.4 Полы 2 этажа. Керамическая плитка ТИП2												
4	19	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	32	55,96	0,85	1 791	27	0	1 279	3 316	
						55,11	0,38	1 764	12	-	246		
5	21	1111-0101-0801	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР=72%**	м3 изоляции	3,2	8 797,61	2 391,96	28 152	7 654	0	16 609	48 342	
						6 405,65	802,99	20 498	2 570	-	3 581		
6	22	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	32	612,06	43,57	19 586	1 394	0	13 683	35 931	
						568,49	25,36	18 192	812	-	2 662		
7	23	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60 мм НР=72%:К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К1мат=8;**	м2 стяжки	256	96,58	47,70	24 724	12 211	0	13 956	41 774	
						48,88	26,84	12 513	6 871	-	3 094		
8	24	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.**	м2 покрытия	32	1 714,06	194,19	54 850	6 214	0	36 993	99 190	

			Устройство НР=72%			1 519,87	85,72	48 636	2 743	-	7 347	
			6.5 Полы 2 этажа. Линолеум ТИП1									
9	26	1111-0101-3504	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	24,2	870,13	62,60	21 057	1 515	0	14 617	38 528
						807,53	31,39	19 542	760	-	2 854	

Итого по акту **477 399**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	230 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	177 498
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 363

			ИТОГО:	Тенге	477 399						
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	9 548						
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге	486 947						
1,079			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге	525 416						
0,85			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге	446 428,57						
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге	53 571,43						
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**500 000,00**						

Генподрядчик (принял):

ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Субподрядчик (сдал):

ТОО "Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.