Наименование объекта: "Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме "
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, за счет целевого трансферта из Национального фонда РК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **2 457 195 763,68** тенге
Лимит финансирования на 2024г **623 625 000,00** тенге

Заказчик: Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Адрес: г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8/2
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **414 285 910,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный **месяц** **194 016 946,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОД

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		5	10.02.2022	5/6	от 26.09.2024				
				5/7	от 08.11.2024				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за ноябрь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	623 625 000,00	243 771 285,72	58 205 083,80	185 566 201,92	220 268 964,00	194 016 946,00	0,00	135 811 862,20	414 285 910,00
	Итого	**тенге**	**623 625 000,00**	**243 771 285,72**	58 205 083,80	**185 566 201,92**	**220 268 964,00**	194 016 946,00	0,00	**135 811 862,20**	**414 285 910,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Сериков Н.Н.**

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Аскаров Д.Н.**

Подрядчик:
Генеральный директор РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Кемелбеков Б.А.**

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Түрсүнқұлұлы Т.**

казчик **Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**

одрядчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК**

хнадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**

торский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**

ройка **Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган Акжаиского района Западно-Казахстанской области**

бъект **Подводящий канал Кушум, Ремонт плотины, Ремонт Первомайского МК, Ремонт Бударинского МК, Ремонт Кирово-Чижинского МК, Контрольно-пропускной пункт КПП1(КПП-2)**

а основе договора: №5 от 10.02.2022 года, доп. соглашение №5/6 от 26.09.2024 г, доп. соглашение №5/7 от 08.11.2024 г

Акт приемки выполненных работ №15 за ноябрь 2024г

оставлен(а) в ценах 2019 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1									
		Подводящий канал Кушум									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы по мехочистке (гр-220)									
2	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (20) м.Группа грунтов 1	м3 грунта	5258,5	35,82	35,82	188357	188357	--	44497	251482
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,75	--	61801		18628	
3	1101-0107-1313 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	5208,5	31,27	31,27	162857	162857	--	38473	217437
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,26	--	53434		16106	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кзм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19068,61	159,83	152,08	3047700	2900045	--	605709	3945682
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	36,37	147655	693608		292273	
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м.Группа грунтов 2	м3 грунта	88568,61	40,97	40,97	3628447	3628447	--	857168	4844464
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	1190511		358849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	88568,61	33,98	33,98	3009307	3009307	--	710905	4017829
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,15	--	987368		297617	
7	1101-0108-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.153 Кзтр=1,02, Кзм=1,02, Кмр=1,02	Грунт 2-й группы.Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м3/ч.В выемках и карьерах,засоренных пнями,корнями,топляками,деревьями,болотной и водяной растительностью,валунами,камнями,вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены,при общей продолжительности остановок 5-10% ,применен коэффициент к затратам труда - 1,02,к нормам эксплуатации машин - 1,02,к расходу материалов - 1,02	м3 грунта	29838,638	448,54	367,82	13383812	10975306	--	4348736	19151151
		НР - 72%; СП - 8%			80,72	121,70	2408506	3631405		1418604	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кзм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	933,98	213,28	204,39	199204	190895	295	41928	260423
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	53,77	8014	50220		19291	
		РАЗДЕЛ 3. Устройство иловых карт (ГР-218)									
		Земляные работы									
14	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	7200	57,21	57,21	411902	411902	--	85978	537710
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,59	--	119413		39830	
15	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	7200	48,11	48,11	346372	346372	--	72299	452165
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,95	--	100416		33494	
16	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кзм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	25000	166,48	158,70	4161982	3967448	7889	812869	5372840
		НР - 72%; СП - 8%			7,47	37,69	186645	942340		397988	
17	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	40000	77,00	--	3080000	--		--	3326400
		СП - 8%			--	--	--	--		246400	
18	1136-0201-0106 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом др 200 м3.Засыпка из грунтов связных /возведение качественной насыпи для обваловки иловых карт/	м3 грунта	25000	484,79	170,40	12119723	4260123	245000	6691071	20315657
		НР - 72%; СП - 8%			304,58	67,14	7614600	1678555		1504863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,156	1912001,50	934548,30	298272	145790	11516	183920	520768
		НР - 99%; СП - 8%			903630,00	287255,52	140966	44812		38575	
20	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	257,024	19632,00	--	5045895	--	5045895	--	5449567
		СП - 8%			--	--	--	--		403672	
21	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.(Исключить испытание гидравлическое)	м трубопровода	256	-80,48	-1,13	-20603	-288	-115	-19796	-43632
		НР - 98%; СП - 8%			-78,91	--	-20200	--		-3232	
		ИТОГО ПО ЛС 2-1:	Тенге								68619943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10486186				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30186561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9553882			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5310480		
		- Перевозка грузов	Тенге				3080000				
		- Накладные расходы	Тенге							14473757	
		- Сметная прибыль	Тенге							5082958	
		Локальная смета 2-2									
		Ремонт плотины									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы на ремонт плотины (ГР-43)									
12	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	49000	6,78	6,78	332283	332283	--	62101	425934
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,76	--	86251		31551	
		РАЗДЕЛ 3. Крепление верхового откоса плотины с ПК-1 по ПК-14+88 (гр-46)									
39	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.29 Кзм=0,99	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,99	м3 грунта	745,74	269,77	250,09	201181	186502	236	51423	272812
		НР - 72%; СП - 8%			19,37	76,40	14443	56977		20208	
40	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	1342,332	77,00	--	103360	--		--	111628
		СП - 8%			--	--	--	--		8269	
41	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	307,044	137,47	137,47	42208	42208	--	11155	57632
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,46	--	15493		4269	
42	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	307,044	140,96	140,96	43280	43280	--	9849	57379
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,55	--	13679		4250	
55	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	21,06	11608,07	228,43	244466	4811	215225	17731	283172
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	24430	1644		20976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски (из ранее демонтированного камня)	м3	279,905	11608,07	228,43	3249157	63938	2860520	235655	3763596
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	324699	21851		278785	
57	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	94,815	36955,05	572,91	3503893	54320	3164406	212396	4013593
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	285167	27179		297303	
58	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	2,78748	28191,23	10038,92	78582	27983	2052	52049	141082
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	48547	8650		10451	
		РАЗДЕЛ 4. Крепление верхового откоса плотины с ПК-14 по ПК-16+84 (гр-49)									
68	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек.Планировка вручную.Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1500	67,73	--	101595	--	--	73148	188723
		НР - 72%; СП - 8%			67,73	--	101595	--		13979	
77	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	271,95	11608,07	228,43	3156815	62121	2779223	228957	3656634
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	315471	21230		270862	
		РАЗДЕЛ 7. Бурение -35 скважин (ГР-62)									
		Земляные работы									
138	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	169,75	1549,24	--	262983	--	--	189348	488518
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	262983	--		36187	
139	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	142,8	736,32	--	105146	--	--	75705	195320
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	105146	--		14468	
		ОГОЛОВОК									
140	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	4,48	55069,71	2515,52	246712	11270	17906	151490	430059
		НР - 69%; СП - 8%			48557,20	449,72	217536	2015		31856	
141	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (оголовок скважины)	т	4,48	485075,00	--	2173136	--	2173136	--	2346987
		СП - 8%			--	--	--	--		173851	
		Бурение скважин д270									
142	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы.	м бурения	245	3063,55	1902,38	750569	466083	84550	298063	1132523
		НР - 85%; СП - 8%			816,06	615,21	199936	150727		83891	
143	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	245	3550,35	2043,38	869837	500628	6521	413180	1385658
		НР - 85%; СП - 8%			1480,36	503,70	362688	123406		102641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д,DN 219,толщина стенки 7,7 мм	м	175	13468,00	--	2356900	--	2356900	--	2545452
		СП - 8%			--	--	--	--		188552	
45	1104-0201-0702 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка	сварка	70	1906,09	605,90	133426	42413	17339	63363	212532
		НР - 85%; СП - 8%			1052,48	12,44	73674	871		15743	
46	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг.	колонна	35	415171,60	244743,60	14531006	8566026	--	7387106	23671561
		НР - 85%; СП - 8%			170428,00	77878,10	5964980	2725734		1753449	
47	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.	м труб	35	1079,45	697,21	37781	24402	1148	15664	57720
		НР - 85%; СП - 8%			349,45	177,08	12231	6198		4276	
48	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	2,1875	130094,00	71756,00	284581	156966	--	145788	464799
		НР - 85%; СП - 8%			58338,00	20069,20	127614	43901		34430	
49	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины.Засыпка гравия	м3	0,91	15777,24	--	14357	--	3547	9188	25429
		НР - 85%; СП - 8%			11878,80	--	10810	--		1884	
50	1104-0401-0302 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины.Засыпка песка	м3	12,6	13800,30	--	173884	--	24211	127222	325194
		НР - 85%; СП - 8%			11878,80	--	149673	--		24088	
51	1104-0401-0302 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины.Засыпка мелкозернистого песка	м3	2,24	13891,02	--	31116	--	4507	22617	58032
		НР - 85%; СП - 8%			11878,80	--	26609	--		4299	
52	1104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м.Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	0,91	5709,40	3544,84	5196	3226	--	2439	8245
		НР - 85%; СП - 8%			2164,56	988,52	1970	900		611	
53	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	7	21131,00	--	147917	--	147917	--	159750
		СП - 8%			--	--	--	--		11833	
54	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМ Г	т	4,55	37003,00	--	168364	--	168364	--	181833
		СП - 8%			--	--	--	--		13469	
55	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	10,5	98,00	--	1029	--	1029	--	1111
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Пьезометр									
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка дна,корпуса,опорного кольца	т фасонных частей	0,58576	987224,25	503522,14	578276	294943	10963	350654	1003244
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	272370	81826		74314	
57	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	т	0,58576	341003,00	--	199746	--	199746	--	215726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15980	
58	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200,толщина 0,2 мм	м2	1540	704,00	--	1084160	--	1084160	--	1170893
		СП - 8%			--	--	--	--		86733	
59	2108-0102-0302 РСНБ РК 2015 прим	Сетки полимерные двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 12 мм х 12 мм,удельным весом 35 г/м2 ДОС 12х12-35 СТ РК 2433-2013	м2	1540	57,00	--	87780	--	87780	--	94802
		СП - 8%			--	--	--	--		7022	
60	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта (Рейка)ГОСТ 8486-86	м3	0,035	15116,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
61	2105-0307-0514 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 1 мм ГОСТ 2246-70	кг	175	555,00	--	97125	--	97125	--	104895
		СП - 8%			--	--	--	--		7770	
62	2113-0809-0901 РСНБ РК 2015	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м2	231	372,00	--	85932	--	85932	--	92807
		СП - 8%			--	--	--	--		6875	
63	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока (фонарь) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	23,52	70,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
64	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и оборосварочных операций ГОСТ 23118-2012(направляющее кольцо,патрубок,заклепка,пробка)	т	0,059535	486737,00	--	28978	--	28978	--	31296
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
65	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм (труба пьезометра)	т	0,1078	341003,00	--	36760	--	36760	--	39701
		СП - 8%			--	--	--	--		2941	
66	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	35	381,00	--	13335	--	13335	--	14402
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
		ИТОГО ПО ЛС 2-2:	Тенге								49433023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8902573				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10883402			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3388532			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15675691		
		- Перевозка грузов	Тенге				103360				
		- Накладные расходы	Тенге							10206291	
		- Сметная прибыль	Тенге							3661707	

Локальная смета 2-5

Ремонт Первомайского МК

РАЗДЕЛ 6. ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ МОСТИК МГ-1 (ГР 139-143)

		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1									
		ФЕРМЫ 1 (2шт)(ГР-169,170)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	2,09156	517696,00	--	1082792	--	1082792	--	1169416
		СП - 8%			--	--	--	--		86623	
125	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,66444	463504,00	--	307971	--	307971	--	332608
		СП - 8%			--	--	--	--		24638	
		ФЕРМЫ 2 (2шт)(ГР-169,171)									
127	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	0,51006	517696,00	--	264056	--	264056	--	285181
		СП - 8%			--	--	--	--		21124	
128	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1788	463504,00	--	82875	--	82875	--	89504
		СП - 8%			--	--	--	--		6630	
		ИТОГО ПО ЛС 2-5:	Тенге								1876709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1737694		
		- Сметная прибыль	Тенге							139015	
		Локальная смета 2-6									
		Ремонт Бударинского МК									
		РАЗДЕЛ 8. ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ МОСТИК МГ-1 (ГР 211-213)									
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1									
		ФЕРМЫ 1 (2шт)(ГР-169,170)									
151	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	2,09156	517696,00	--	1082792	--	1082792	--	1169416
		СП - 8%			--	--	--	--		86623	
152	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,66444	463504,00	--	307971	--	307971	--	332608
		СП - 8%			--	--	--	--		24638	
		ФЕРМЫ 2 (2шт)(ГР-169,171)									
154	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	0,51006	517696,00	--	264056	--	264056	--	285181
		СП - 8%			--	--	--	--		21124	
155	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1788	463504,00	--	82875	--	82875	--	89504
		СП - 8%			--	--	--	--		6630	
		ИТОГО ПО ЛС 2-6:	Тенге								1876709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1737694		
		- Сметная прибыль	Тенге							139015	
		Локальная смета 2-7									
		Ремонт Кирово-Чижинского МК									
		РАЗДЕЛ 2. Устройство временной оградительной дамбы									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1551	201,72	192,82	312861	299063	490	66229	409417
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	50,73	13308	78677		30327	
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	2664,25	77,00	--	205147	--		--	221559
		СП - 8%			--	--	--	--		16412	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кзм=1,06	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1551	19,06	19,06	29557	29557	--	7998	40559
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,16	--	11108		3004	
14	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(3 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	1051	97,80	97,80	102791	102791	--	27163	140351
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,90	--	37727		10396	
15	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1051	5,74	5,74	6034	6034	--	1373	7999
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,81	--	1907		593	
		Крепление откосов верхнего бьефа Ж/Б плитами -216м									
31	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство ГПС	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	108	4992,29	299,60	539167	32357	396442	112368	703658
		НР - 91%; СП - 8%			1021,93	121,42	110368	13113		52123	
32	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения.Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами(Выравнивающий слой из тощего бетона В 7,5 t=10 см)	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	108	25185,92	61,77	2720080	6671	2519355	178684	3130665
		НР - 91%; СП - 8%			1796,80	21,31	194054	2302		231901	
33А	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012	т	3,915	243317,00	--	952586	--	952586	--	1028793
		СП - 8%			--	--	--	--		76207	
40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47784	243317,00	--	116267	--	116267	--	125568
		СП - 8%			--	--	--	--		9301	
43	3205-0101-0111 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива,75 кВт	маш.-ч	240	1889,00	1889,00	453360	453360		--	489629
		СП - 8%			--	262,00	--	62880		36269	
		Блок упора из монолитного ж/бетона под крепление откоса									
45	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упора под под крепление откоса	м3 конструкции	73,44	33590,51	603,77	2466887	44341	2269184	155867	2832575
		НР - 91%; СП - 8%			2088,26	244,02	153362	17921		209820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	2,05848	28191,23	10038,92	58031	20665	1516	38437	104186
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	35850	6388		7717	
47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012	т	2,05848	243317,00	--	500863	--	500863	--	540932
		СП - 8%			--	--	--	--		40069	
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт головного сооружения Кирово-Чижинского МК (ГР-168)									
		Бетонные работы (торкретирование)									
86	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,966	243317,00	--	235044	--	235044	--	253848
		СП - 8%			--	--	--	--		18804	
		РАЗДЕЛ 5. МОНОРЕЛЬСОВАЯ ДОРОГА-30м (ГР-171)									
		Земляные работы стоек -6ШТ									
		(ГР-169)									
112	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки	т	0,754104	407404,00	--	307225	--	307225	--	331803
		СП - 8%			--	--	--	--		24578	
		РАЗДЕЛ 6. Перильное ограждение на фундаменте -7шт (173)									
		(3 фундамента на 1 перильное ограждение)									
		ГР-173									
127	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,819	514899,00	--	421702	--	421702	--	455438
		СП - 8%			--	--	--	--		33736	
		РАЗДЕЛ 9. ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ МОСТИК МГ-1 (ГР 179- 182)									
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1									
		ФЕРМЫ 1 (2шт)(ГР-169,170)									
184	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	2,09156	517696,00	--	1082792	--	1082792	--	1169416
		СП - 8%			--	--	--	--		86623	
185	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,66444	463504,00	--	307971	--	307971	--	332608
		СП - 8%			--	--	--	--		24638	
		ФЕРМЫ 2 (2шт)(ГР-169,171)									
187	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	0,51006	517696,00	--	264056	--	264056	--	285181
		СП - 8%			--	--	--	--		21124	
188	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1788	463504,00	--	82875	--	82875	--	89504
		СП - 8%			--	--	--	--		6630	
		ОГРАЖДЕНИЯ ОП-1(4шт),ОП-2 (4 шт)									
190	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,83364	514899,00	--	429240	--	429240	--	463580
		СП - 8%			--	--	--	--		34339	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ЛС 2-7:	Тенге								13157269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				506943				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					994839			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					232022			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9887608		
		- Перевозка грузов	Тенге				205147				
		- Накладные расходы	Тенге							588119	
		- Сметная прибыль	Тенге							974611	
		Локальная смета 3-1-1									
		Контрольно-пропускной пункт КПП1(КПП-2). Общестроительные работы									
		Лестница,ограждения									
76	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	1,716	73772,31	23359,33	126593	40085	14800	58674	200089
		НР - 69%; СП - 8%			41787,60	7766,41	71708	13327		14821	
77	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,716	544349,00	--	934103	--	934103	--	1008831
		СП - 8%			--	--	--	--		74728	
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,764	90,44	2,31	4501	115	2312	1440	6416
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	2074	12		475	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,764	160,14	3,28	7969	163	5381	1690	10432
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	2425	25		773	
180	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бортик бетонный вдоль ограждения,бетон В 7,5	м3	2,64	25354,87	1078,92	66937	2848	60981	3370	75931
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	3108	595		5625	
		ИТОГО ПО ЛС 3-1-1:	Тенге								2603398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				158630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27920			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2035154		
		- Накладные расходы	Тенге							130348	
		- Сметная прибыль	Тенге							192844	
		Локальная смета 3-1-3									
		Контрольно-пропускной пункт КПП1(КПП-2). Электроосвещение и электрооборудование									
		ОБОРУДОВАНИЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ									
		ШС									
5	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12252,00	--	12252	--	12252	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
6	307-0501-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные,типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N,3x230/400 В,10(100) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0	шт.	1	23140,00	--	23140	--		--	23140
					--	--	--	--	23140	--	
		ШС2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793,00	--	22758	--	22758	--	24579
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
		ЩО									
30	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 У ХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
32	5108-0401-0101 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-1874У ХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	71836,00	--	71836	--		--	71836
					--	--	--	--	71836	--	
		ОБОРУДОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ									
45	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен,модели OPL/S ECO LED 595,220 В,мощность 36 Вт,степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	11	35334,00	--	388674	--	388674	--	419768
		СП - 8%			--	--	--	--		31094	
46	2307-0106-0130 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный настенно-потолочный CD LED 13 4000К,мощность 13 Вт,световой поток 3300 лм,цветовая температура 4000-6500 К,степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	7	13180,00	--	92260	--	92260	--	99641
		СП - 8%			--	--	--	--		7381	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1кВ									
58	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	367	320,43	1,21	117596	445	85454	22828	151658
		НР - 72%; СП - 8%			86,37	0,02	31697	8		11234	
65	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29988	171879,00	--	51543	--	51543	--	55667
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
66	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	232022,00	--	7100	--	7100	--	7668
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
69	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	2696878,00	--	41262	--	41262	--	44563
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
		ИТОГО ПО ЛС 3-1-3:	Тенге								1848718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					890			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1425952		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						189952		
		- Накладные расходы	Тенге							45656	
		- Сметная прибыль	Тенге							122872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контрольно-пропускной пункт КПП1(КПП-2). Отопление и вентиляцию									
4	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	15	424,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
5	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	34	701,00	--	23834	--	23834	--	25741
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
6	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	34	936,00	--	31824	--	31824	--	34370
		СП - 8%			--	--	--	--		2546	
13	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	88	1845,00	--	162360	--	162360	--	175349
		СП - 8%			--	--	--	--		12989	
17	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N,для двухтрубных систем отопления,угловой,никелированный,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 15,типа Danfoss	шт.	14	6568,00	--	91952	--	91952	--	99308
		СП - 8%			--	--	--	--		7356	
18	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7091,с газонаполненным дистанционным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	14	8521,00	--	119294	--	119294	--	128838
		СП - 8%			--	--	--	--		9544	
		Обвязка котла									
30	5102-0602-0128 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 16,типа WILO	шт.	2	160917,00	--	321834	--		--	321834
					--	--	--	--	321834	--	
		==========									
46	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	6	1439,46	53,48	8637	321	746	7496	17423
		НР - 98%; СП - 8%			1261,69	13,06	7570	78		1291	
47	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РВ-1,размер 100х150 мм	м2	0,075	48098,00	--	3607	--	3607	--	3896
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
48	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки РВ-1,размер 150х150 мм	м2	0,0225	10617,00	--	239	--	239	--	258
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
49	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка надшахтами	зонт	6	2996,02	41,86	17976	251	15085	2664	22291
		НР - 98%; СП - 8%			439,99	13,06	2640	78		1651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,6	4963,10	51,60	92314	960	58812	32254	134533
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,90	32542	370		9965	
51	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655,00	--	7860	--	7860	--	8489
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
52	1126-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы(воздуховоды).Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,63	185723,51	7258,82	117006	4573	73276	30197	158979
		НР - 76%; СП - 8%			62153,22	914,34	39157	576		11776	
53	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,63	15755,00	--	9926	--	9926	--	10720
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
54	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (2,5м2)	м	5	621,53	69,04	3108	345	1331	1213	4666
		НР - 76%; СП - 8%			286,46	32,66	1432	163		346	
55	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5	302,00	--	1510	--	1510	--	1631
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО ЛС 3-1-4:	**Тенге**								2310390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				166682				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2532			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1216032		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						643668		
		- Накладные расходы	Тенге							147648	
		- Сметная прибыль	Тенге							123464	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								141726159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20284408				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42165014			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13204904			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39026305		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						833620		
		- Перевозка грузов	Тенге				3388507				
		- Накладные расходы	Тенге							25591819	
		- Сметная прибыль	Тенге							10436486	
		Итого без оборудования						140892 539			
		Временные здания и сооружения 3,44%						4846 703			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						7476 423			

		Непредвиденные работы и затраты 2 %						3 064 313			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						173 229 416			
		Итого по Акту						173 229 416			
		НДС (12 %)						20 787 530			
		Итого с НДС						194 016 946			

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____Сериков Н.Н.

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем Комитета водного хозяйства МВРИ РК
_____Аскаров Д.Н.

Генподрядчик:
И.о. заместителя Генерального директора по производству РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____Мырзаев И.А.

Начальник отдела реализации проектов РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____Кансейтов А.А.

И.о. Директора Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____Р.Хусаинов

Технадзор: ТОО "СК Корган Эксперт"
_____Рустемов Н.С.

Авторский надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс "
_____Жанабаев К.Б.