Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №36 от "05" июня 2019 г.
Наименование строики: "Строительство газоснабжения школы интерната им. "Ы.Алтынсарина" в с. Шарапхана с.о. Шарапхана Казыгуртского района"

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство газоснабжения школы интерната им. "Ы.Алтынсарина" в с. Шарапхана с.о. Шарапхана Казыгуртского района"	4 115 299,87	4 609 135,85	4 115 299,87	4 609 135,85	4 115 299,87	4 609 135,85
Итого к оплате:	**4 115 299,87**	**4 609 135,85**	**4 115 299,87**	**4 609 135,85**	**4 115 299,87**	**4 609 135,85**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель_____ Байтурсаев К.К.

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор_____ Акжігіт Т.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор_____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство газоснабжения школы интерната им. "Ы.Алтынсарина" в с. Шарапхана с.о. Шарапхана Казыгуртского района"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2019 Г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
ОСНОВАНИЕ: Договор №36 от "05" июня 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 Внутренние инженерные коммуникации котельной,											
2-1-1 Котельная. Тепломеханическая часть											
		РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОТЕЛЬНОЙ									
		Оборудование									
2	ПРАЙС-ЛИСТстр.2	Котел отопительный на газообразном топливе ОК-70,Q 70кВт /в комплекте: пункт управления работой котлоагрегата,горилка с блоком автоматики/	комплект	2	1171841,79	--	2343684	--		--	2343684
					--	--	--	--	2343684	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТстр.3	Насос сетевой TOP-S 65/15 3-PN 6/10	шт	2	21951,36	--	43903	--		--	43903
					--	--	--	--	43903	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТстр.3	Мембранный расширительный бак V 80л, Д512, Н	шт	1	255479,40	--	255479	--		--	255479
					--	--	--	--	255479	--	
		Изделия и материалы									
17	2304-1001-1025 РСНБ РК 2015 прим	Клапан предохранительный фланцевый 17с28нж, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	31782,00	--	63564	--	63564	--	68649
		СП - 8%			--	--	--	--		5085	
19	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.5	Клапан взрывной предохранительный ПГВВУ Ду250-1	шт	2	33985,67	--	67971	--	67971	--	73409
		СП - 8%			--	--	--	--		5438	
20	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3389,00	--	3389	--	3389	--	3660
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
23	2304-1001-0901 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	16815,00	--	33630	--	33630	--	36320
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	

25	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	9403,00	--	94030	--	94030	--	101552
		СП - 8%			--	--	--	--		7522	
26	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	641,00	--	3205	--	3205	--	3461
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
27	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	809,00	--	4045	--	4045	--	4369
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
28	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1134,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
29	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1814,00	--	3628	--	3628	--	3918
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
30	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	666,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
33	2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	33549,00	--	134196	--	134196	--	144932
		СП - 8%			--	--	--	--		10736	
36	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
39	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5692	1418,39	16,80	2226	26	1675	523	2969
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	525	9		220	
40	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1565,93	16,80	39148	420	30367	8340	51287
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	8361	149		3799	
41	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1677,63	16,80	8388	84	6632	1668	10861
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	1672	30		804	
42	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1337,45	36,65	8025	220	3999	3802	12773
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	3806	74		946	
43	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1874,26	36,65	88090	1723	56555	29781	127300
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	29812	577		9430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3300468
		в том числе оборудование	Тенге								2643066

		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								3300468
		в том числе оборудование	Тенге								2643066
		2-1-2 Внутреннее газоснабжение котельной									
1	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.9	Кран шаровой муфтовый Ду50, ГШК50-25	шт	1	20065,51	--	20066	--	20066	--	21671
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
2	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.9	Кран шаровой муфтовый Ду40, ГШК40-25	шт	2	15590,99	--	31182	--	31182	--	33677
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	
3	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2966,00	--	2966	--	2966	--	3203
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
4	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2458,00	--	4916	--	4916	--	5309
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
5	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1736,53	19,84	6946	79	5601	1268	8871
		НР - 98%; СП - 8%			316,41	6,98	1266	28		657	
6	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,5	1975,24	19,84	18765	189	15570	3011	23518
		НР - 98%; СП - 8%			316,41	6,98	3006	66		1742	
7	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2564,26	19,84	15386	119	13369	1902	18670
		НР - 98%; СП - 8%			316,41	6,98	1898	42		1383	
8	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3028,20	34,51	24226	276	20743	3239	29662
		НР - 98%; СП - 8%			400,86	12,27	3207	98		2197	
9	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3439,20	64,29	10318	193	7630	2505	13848
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	2495	61		1026	
		Прокладка газопровода через стену-2шт									
10	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /Футляр/	м трубопровода	0,5	5134,28	87,70	2567	44	1947	577	3396
		НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	576	13		252	
11	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /Футляр/	м трубопровода	0,5	1703,47	36,65	852	18	517	317	1262
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	317	6		93	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04	119,01	1941	119	301	1513	3730
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	1521	23		276	
13	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.11	Запорный клапан КЗГЭМ-50	шт	1	22864,03	--	22864	--	22864	--	24693
		СП - 8%			--	--	--	--		1829	

14	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка /сигнализатор загозованности/	регулятор	2	7639,59	239,58	15279	479	5395	9306	26552
		НР - 98%; СП - 8%			4702,70	45,04	9405	90		1967	
15	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.12	Сигнализатор загозованности СЗ-2Г	шт	2	37885,71	--	75771	--	75771	--	81833
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
		Крепление 2-х гориз. газопровода на опоре Д127-2шт									
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07314	90544,97	7275,15	6622	532	518	3862	11324
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	5572	26		839	
17	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2659,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
18	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03078	439279,00	--	13521	--	13521	--	14603
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
19	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	404706,00	--	291	--	291	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Хомуты/	т	0,00202	201312,00	--	407	--	407	--	439
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене кирпичной Ду25,Ду50	т	0,00034	681916,20	6764,34	232	2	212	21	273
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	18	--		20	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Заглушка, переход/	т фасонных частей	0,001	893724,56	454333,60	894	454	19	541	1550
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	421	126		115	
23	2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1711,00	--	1711	--	1711	--	1848
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
24	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	601,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	84,90	2,24	594	16	314	183	840
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	264	2		62	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	7	173,92	3,17	1217	22	886	215	1547
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	309	3		115	

27	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	514,53 368,26	0,94 0,43	741 530	1 1	210	425 93	1259
28	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	2	1302,56 1302,56	-- --	2605 2605	-- --	--	1876 358	4839
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2: в том числе оборудование	Тенге Тенге								352017

2-1-3 Электроосвещение. Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5575,16 2338,00	961,39 273,40	5575 2338	961 273	2276	1880 596	8052
2	ПРАЙС-ЛИСТстр.2	Ящик автоматического включения резерва 40А, ЯАВР3-40-1 *СП - 8%*	шт	1	54315,00 --	-- --	54315 --	-- --	54315	-- 4345	58660
				ЩС							
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3651,87 2338,00	1249,84 439,10	3652 2338	1250 439	64	2000 452	6103
4	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	12010,00 --	-- --	12010 --	-- --	12010	-- 961	12971
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2101,75 1108,00	26,21 --	12610 6648	157 --	5805	4787 1392	18789
6	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1473,00 --	-- --	2946 --	-- --	2946	-- 236	3182
7	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	465,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004
8	2307-0204-0636 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1838,00 --	-- --	3676 --	-- --	3676	-- 294	3970
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	35	298,07 112,60	139,79 38,92	10433 3941	4893 1362	1599	3818 1140	15391
10	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01	694293,00 --	-- --	6943 --	-- --	6943	-- 555	7498

11	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	289598,00	--	7240	--	7240	--	7819
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
13	2307-0501-1011 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	15736,00	--	15736	--	15736	--	16995
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	41	376,72	15,15	15446	621	4993	7168	24422
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	9832	123		1809	
15	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	41	44,00	--	1804	--	1804	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	34	230,98	23,98	7853	815	1850	3883	12675
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	5188	205		939	
17	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02652	274740,00	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								209369
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
18	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	15	1639,53	546,03	24593	8190	3076	13258	40878
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	13327	5087		3028	
19	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1495,00	--	4485	--	4485	--	4844
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
20	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	10	2451,00	--	24510	--	24510	--	26471
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
21	ПРАЙС-ЛИСТстр.2	Светильник с компактной люминесцентной лампой NBT11-1x26	шт	2	9717,32	--	19435	--	19435	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
22	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2145,41	783,04	2145	783	205	1174	3585
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	1157	473		266	
23	ПРАЙС-ЛИСТстр.2	Светильник с люминесцентной лампой OPL/S-2x36	шт	1	11543,30	--	11543	--	11543	--	12467

		СП - 8%			--	--	--	--		923	
24	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт L 36W	шт.	2	507,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
25	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим	Лампы компактные люминесцентные, PL-C26W, мощность 26 Вт	шт.	2	652,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
26	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	шт.	10	652,00	--	6520	--	6520	--	7042
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
27	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	643,00	--	1929	--	1929	--	2083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
28	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	355,19	3,24	1066	10	39	735	1944
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1017	3		144	
29	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	396,01	3,39	1584	14	27	1113	2913
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	1543	3		216	
30	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	306,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
31	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	217,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
32	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	431,89	4,20	432	4	7	304	795
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	421	1		59	
33	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	227,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
34	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	422,47	3,24	422	3	22	287	766
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	397	1		57	

35	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
36	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015 прим	Коробки монтажные установочные Л-48	шт.	9	76,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
37	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	
38	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11361,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
39	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	376,72	15,15	45207	1817	14614	20979	71480
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	28776	361		5295	
40	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	120	44,00	--	5280	--	5280	--	5702
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
41	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	6	35,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	298,07	139,79	35769	16775	5482	13092	52769
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	13512	4671		3909	
43	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	712,77	332,41	7128	3324	2453	1705	9540
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	1351	1018		707	
44	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	289598,00	--	37648	--	37648	--	40660
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								325646
		в том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге								535015
		в том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге								4187500
		в том числе оборудование	Тенге								2643066

6-1 Наружный газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	610527,78	184046,88	15263	4601	288	12223	29685
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	10374	1973		2199	

		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	4205	20		633	
62	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,047859	210709,00	--	10084	--	10084	--	10891
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
63	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,34	542,00	--	3978	--	3978	--	4297
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
64	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,916	450,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
65	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001734	404706,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,58	84,90	2,24	49	1	26	15	70
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	22	--		5	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	0,58	173,92	3,17	101	2	73	18	128
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	26	--		9	
		Ограждение ГРПШ(ТП 5.905-25.05 АС 3.00)									
68	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,2	6034,64	1475,44	7242	1771	4590	1518	9460
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	881	751		701	
69	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	м оград	13	2767,93	955,76	35983	12425	3104	29342	70551
		НР - 118%; СП - 8%			1573,36	339,39	20454	4412		5226	
70	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	741,98	31,36	742	31	42	794	1659
		НР - 118%; СП - 8%			668,82	3,83	669	4		123	
71	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1172,00	--	16174	--	16174	--	17467
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
72	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2252	513044,00	--	115538	--	115538	--	124781
		СП - 8%			--	--	--	--		9243	
73	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0044	137704,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
74	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,00738	194073,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	6,5308	173,92	3,17	1136	21	827	201	1443
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	288	3		107	

		Молниезащита и заземление ГРПШ(ГСН-8,9,10)									
		Молниеприемник М1 Н=5,075м-1шт(ГСН-9)									
76	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,026	146155,34	100385,74	3800	2610	94	1326	5536
		НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	1096	561		410	
77	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02626	210709,00	--	5533	--	5533	--	5976
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
78	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	230,98	23,98	3696	384	870	1827	5965
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	2442	96		442	
79	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01764	226378,00	--	3993	--	3993	--	4313
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
80	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1227,37	163,40	7364	980	1806	3462	11692
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	4578	230		866	
81	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0603	198819,00	--	11989	--	11989	--	12948
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		Металлическая растяжка-1шт									
82	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	1213,52	--	582	--	--	419	1082
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	582	--		80	
83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	730,94	--	351	--	--	253	652
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	351	--		48	
84	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В7,5	м3	0,48	22130,91	1114,41	10623	535	7872	2115	13756
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	2216	108		1019	
85	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	т оттяжек в сборе	0,051243	75806,45	39780,73	3885	2038	10	2052	6412
		НР - 76%; СП - 8%			35854,88	16839,52	1837	863		475	
86	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,051243	210709,00	--	10797	--	10797	--	11661
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
87	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000744	404706,00	--	301	--	301	--	325
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Вывоз избыточного грунта									
88	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную.	т	2,415	600,00	--	1449	--		--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	

89	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км	т	2,415	234,00	--	565	--		--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2:	Тенге								880724
		в том числе оборудование	Тенге								218664
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								5 361 367
в том числе оборудование			Тенге								2 861 730
в том числе СМР			Тенге								2 499 637
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге							1,50%	37 495
Итого с временными			Тенге								2 537 132
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге							0,70%	17 760
Итого с временными и дополнительными затратами			Тенге								2 554 892
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге							2%	51 098
Итого с временными, дополнительными и непредвиденными затратами			Тенге								2 605 990
Итого оборудование			Тенге								2 861 730
Итого СМР+оборудование			Тенге								5 467 720
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге							0,752653731811	4 115 299,87
НДС (12%)			Тенге							12%	493 835,98
Стоимость строительства			Тенге								4 609 135,85

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "Фараб курылыс"

Жалиев Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №36 от 06.05.2019 г.
Наименование строики: "Строительство газоснабжения школы интерната им. "Ы.Алтынсарина" в с. Шарапхана с.о. Шарапхана Казыгуртского района"

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство газоснабжения школы интерната им. "Ы.Алтынсарина" в с. Шарапхана с.о. Шарапхана Казыгуртского района"	5 878 999,80	6 584 479,78	5 878 999,80	6 584 479,78	1 763 699,93	1 975 343,93
Итого к оплате:	**5 878 999,80**	**6 584 479,78**	**5 878 999,80**	**6 584 479,78**	**1 763 699,93**	**1 975 343,93**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель _____ Баймурзаев А.К.

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ Акжігіт Т.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство газоснабжения школы интерната им. "Ы.Алтынсарина" в с. Шарапхана с.о. Шарапхана Казыгуртского района"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2019 Г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
ОСНОВАНИЕ: Договор №36 от 06.05.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 Внутренние инженерные коммуникации котельной,											
2-1-1 Котельная. Тепломеханическая часть											
РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОТЕЛЬНОЙ											
		Оборудование									
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	66152,58	10440,19	132305	20880	27222	90200	240306
		НР - 98%; СП - 8%			42101,25	3919,15	84203	7838		17800	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17820,66	408,58	35641	817	6116	28365	69126
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5120	
5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4417,80	602,96	4418	603	84	3844	8922
		НР - 98%; СП - 8%			3731,42	190,53	3731	191		661	
7	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1038,84	--	1039	--	118	903	2097
		НР - 98%; СП - 8%			921,50	--	921	--		155	
8	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.4	Устройство противонакипное магнитное ПМУ-1	шт	1	35926,00	--	35926	--	35926	--	38800
		СП - 8%			--	--	--	--		2874	
9	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж дымовой трубы	т конструкций	0,586	22332,00	10504,27	13087	6156	1162	5079	19619
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	5769	1591		1453	
10	2301-0201-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм,	м	10	18595,00	--	185950	--	185950	--	200826
		СП - 8%			--	--	--	--		14876	

11	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /Газоход/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	10815,90 1839,28	141,64 26,57	108159 18393	1416 266	88350	18285 10116	136560
12	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	10477,07 8318,72	836,85 194,62	20954 16637	1674 389	2643	16686 3011	40652
13	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.5	Клапан взрывной предохранительный ПГВВУ Ду200-1 *СП - 8%*	шт	2	24674,53 --	-- --	49349 --	-- --	49349	-- 3948	53297
14	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.7	Щит пожарный в комплекте: щит,багор, ведро,лом,лопата *СП - 8%*	шт	1	21675,00 --	-- --	21675 --	-- --	21675	-- 1734	23409
15	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	2	6840,00 --	-- --	13680 --	-- --	13680	-- 1094	14774
		Изделия и материалы									
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1941,04 1521,45	119,01 22,52	3882 3043	238 45	601	3026 553	7461
18	1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	13606,07 10280,48	1179,07 267,00	27212 20561	2358 534	4293	20673 3831	51716
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	1941,04 1521,45	119,01 22,52	7764 6086	476 90	1202	6052 1105	14922
22	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	16124,00 --	-- --	32248 --	-- --	32248	-- 2580	34828
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	10	1941,04 1521,45	119,01 22,52	19410 15215	1190 225	3005	15131 2763	37305
31	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	52915,46 2914,98	229,20 28,16	52915 2915	229 28	49771	2884 4464	60264
32	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Вставки гибкие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м2	2	6053,94 5910,71	26,28 11,82	12108 11821	53 24	234	11608 1897	25613
34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	2481,43 264,90	-- --	14889 1589	-- --	13300	1558 1316	17762

35	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	404,85 348,04	-- --	1619 1392	-- --	227	1364 239	3222
37	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1439,72 653,08	108,11 0,11	5759 2612	432 --	2715	1594 588	7941
38	1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	800,64 709,38	73,22 0,45	8006 7094	732 5	180	4330 987	13323
39	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неошинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,4308	1418,39 334,42	16,80 5,97	611 144	8 3	459	144 60	815
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	85	73,33 71,39	1,22 --	6233 6068	103 --	62	5947 974	13154
45	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	514,53 368,26	0,94 0,43	1852 1326	3 2	523	1062 233	3147
46	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /трубы/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11	70,79 28,69	2,74 0,45	779 316	30 5	433	221 80	1080
47	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /дымовая труба, газоход/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21	70,79 28,69	2,74 0,45	1486 602	58 9	826	422 153	2061
48	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вяжующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,7	70087,57 19796,40	1041,32 450,40	49061 13857	729 315	34475	10771 4787	64619
49	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 /газоход, дымовая труба/ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,5	34722,32 21620,95	1623,34 720,64	52083 32431	2435 1081	17217	25469 6204	83757
50	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	2,31	13419,00 --	-- --	30998 --	-- --	30998	-- 2480	33478
51	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	22	946,34 453,59	24,59 5,29	20819 9979	541 116	10299	7673 2279	30771
52	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,0253	434634,00 --	-- --	10996 --	-- --	10996	-- 880	11876

53	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной /газоход, дымовая труба/	м2 поверхности покрытия изоляции	25	2027,76	162,26	50694	4057	4049	32598	89955
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	12,16	42588	304		6663	
54	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10325	319240,00	--	32962	--	32962	--	35598
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
55	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна /изоляция арматуры/	м3 изоляции	0,3	32819,75	1047,65	9846	314	3046	5035	16071
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	6486	138		1190	
56	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,495	7701,00	--	3812	--	3812	--	4117
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
57	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изоляция арматуры/	м2 поверхности покрытия изоляции	60	946,34	24,59	56780	1475	28089	20925	83922
		НР - 76%; СП - 8%			453,59	5,29	27216	318		6216	
58	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	69	1738,00	--	119922	--	119922	--	129516
		СП - 8%			--	--	--	--		9594	
59	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	542,00	--	13550	--	13550	--	14634
		СП - 8%			--	--	--	--		1084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1741316
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									
60	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8,1	18056,18	143,91	146255	1166	139308	6190	164641
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	5781	535		12196	
61	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	641,00	--	1923	--	1923	--	2077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
62	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN	шт.	2	809,00	--	1618	--	1618	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
63	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	666,00	--	2664	--	2664	--	2877
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
64	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	5	260,46	--	1302	--	552	735	2200
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	750	--		163	
65	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1565,93	16,80	54807	588	42514	11675	71801
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	11705	209		5319	
66	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	трубопровода	35	73,33	1,22	2567	43	25	2449	5417

		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2499	--		401	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза /радиаторов и труб/	м2	14,5	173,92	3,17	2522	46	1837	446	3205
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	639	7		237	
		Вентиляция									
		ВЕ-1									
68	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	10901,81	68,59	10902	69	7727	3055	15074
		НР - 98%; СП - 8%			3105,77	11,82	3106	12		1117	
69	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3570,75	19,80	3571	20	247	3243	7359
		НР - 98%; СП - 8%			3303,59	5,91	3304	6		545	
70	2305-0310-0204 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	1	64788,00	--	64788	--	64788	--	69971
		СП - 8%			--	--	--	--		5183	
		ВЕ-2									
71	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
72	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	поверхности	0,8	4665,19	38,50	3732	31	2541	1147	5270
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1160	11		390	
73	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	4516,79	48,38	3162	34	2020	1098	4601
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1108	13		341	
74	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
75	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	2719,00	7,50	2719	7	160	2503	5640
		НР - 98%; СП - 8%			2551,88	2,36	2552	2		418	
76	2305-0310-0201 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2 диаметром 200 мм	шт.	1	35790,00	--	35790	--	35790	--	38653
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
77	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,7	542,00	--	379	--	379	--	410
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		П1									
78	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, размер 450х350 мм. Установка	решетка	1	1320,57	55,36	1321	55	125	1130	2647
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		196	
79	2305-0306-1979 РСНБ РК 2015	Решетка наружная РН 450х350мм, размерами 450 мм х 350 мм	шт.	1	4332,00	--	4332	--	4332	--	4679
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								414520
		в том числе оборудование	Тенге								

		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								2155836
		в том числе оборудование	Тенге								0
		2-1-4 Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	4019,99	1,95	4020	2	160	2353	6883
		НР - 61%; СП - 8%			3857,70	--	3858	--		510	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015 прим	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-1	шт.	1	9369,00	--	9369	--	9369	--	10119
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
3	2308-0306-0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1	1708,00	--	1708	--	1708	--	1845
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования	шт.	4	2355,37	2,40	9421	10	403	5495	16110
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	9008	--		1193	
5	2308-0302-0307 РСНБ РК 2015 прим	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-58	шт.	4	3643,00	--	14572	--	14572	--	15738
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический ручной. Монтаж оборудования	шт.	1	2355,37	2,40	2355	2	101	1374	4027
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	2252	--		298	
7	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	1	825,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	298,07	139,79	7452	3495	1142	2727	10994
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	2815	973		814	
9	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,01	18675,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
10	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	160805,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2355,37	2,40	2355	2	101	1374	4027
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	2252	--		298	
12	2308-0301-0509 РСНБ РК 2015 прим	Извещатели оптико-звуковые Бия-С	шт.	1	2099,00	--	2099	--	2099	--	2267
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
13	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	25	376,72	15,15	9418	379	3044	4371	14892
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	5995	75		1103	
15	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	25	44,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге								91841
		в том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге								2247677
		в том числе оборудование	Тенге								0
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								2 247 677
в том числе оборудование			Тенге								-
в том числе СМР			Тенге								2 247 677
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге							1,50%	33 715
Итого с временными			Тенге								2 281 392
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге							0,70%	15 970
Итого с временными и дополнительными затратами			Тенге								2 297 361
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге							2%	45 947
Итого с временными, дополнительными и непредвиденными затратами			Тенге								2 343 309
Итого оборудование			Тенге								-
Итого СМР+оборудование			Тенге								2 343 309
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге							0,752653731811 4	1 763 699,93
НДС (12%)			Тенге							12%	211 644,00
Стоимость строительства			Тенге								1 975 343,93

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "Фараб курылыс"

Жалиев Н.