Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 182/1** — **060240009070**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.согл №1 от 14.07.2022,№2 от 12.08.2022 к дог №64 от 22.09.2021

Номер документа	Дата составления
81	26.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 0,4 кВ, освещение,видеонаблюдение в мкр Жулдыз г.Уральск, ЗКО			работа	1	12 058 861,76	12 058 861,76
				Итого	1	x	12 058 861,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."

Строительство объекта:**«Строительство электрических сетей 0,4 кВ. освещение,в микрорайоне Жулдыз г.Уральск, ЗКО»**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		64	2021-09-22	1	2022-07-14				
				2	2022-08-12				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	77 921 033,43	10 766 840,86							1 292 020,90	12 058 861,76
в том числе:										
- октябрь 2022 года		10 766 840,86							1 292 020,90	12 058 861,76
Удержано-5%		538 342,04							64 601,05	602 943,09
Итого, сумма к перечислению:		10 228 498,82							1 227 419,85	11 455 918,67

М.П. Заказчик: И.о. руководителя Ибасов А.К. _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Жәдігеров А.Ә. _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"АЙКОМ Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство электрических сетей 0,4 кВ, освещение,в микрорайоне Жулдыз г.Уральск, ЗКО»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) доп. согл. **№1** от **14.07.2022**, **№2** от **12.08.2022** к договору **№64** от **22.09.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 г**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Лок смета 4-1-1 Электроснабжение										
			Раздел 1 ВЛ-10кВ										
1	1	Е11-330101-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка		100% 0,1	14492,17	7735,36	1449	774	0	756	2381	
			м³ сборных железобетонных конструкций			6756,81	2688,68	676	269		176		
2	2	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	100% 0,1	72251		7225		7225	578	7803	Казахстан
3	3	Е11-330202-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	100% 2	14287,32	5529,4	28575	11059	2435	16009	48151	
						7540,4	2464,97	15081	4930		3567		
	3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2028				405,6			
	3.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	24	59				1416			
	3.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605				484			
4	4	С1225-204-0317	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт	100% 2	151964		303928		303928	24314	328242	Казахстан
5	5	С1252-207-0542	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	100% 2	27061		54122		54122	4330	58452	Казахстан
6	6	С1252-207-3952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	100% 4	12375		49500		49500	3960	53460	Казахстан
7	7	С1252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	100% 4	1200		4800		4800	384	5184	Казахстан
8	8	С1252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	100% 2	2031		4062		4062	325	4387	Казахстан
9	9	С1252-207-0213	Крепление оцинкованное для ДОПГ ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П 3.407.1-143	шт	100% 2	2738		5476		5476	438	5914	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С1252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт	100% 4	12834		51336		51336		55443	Казахстан
											4107		
11	11	С1252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт	100% 4	98312		393248		393248		424708	Казахстан
											31460		
12	12	С1252-102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	100% 24	7002		168048		168048		181492	
											13444		
13	13	С1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	100% 6	55		330		330		356	
											26		
14	14	С1261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт	100% 0.06	2383		143		143		154	
											11		
15	15	С1252-204-0803	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	100% 6	830		4980		4980		5378	
											398		
16	16	С1252-204-0804	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	100% 6	359		2154		2154		2326	
											172		
17	17	С1252-207-3942	Накладка ОТ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	100% 2	1478		2956		2956		3192	Казахстан
											236		
18	18	С1252-207-3943	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	100% 8	8864		70912		70912		76585	Казахстан
											5673		
19	19	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	100% 8	1477		11816		11816		12761	Казахстан
											945		
			Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ									1276369	
			Раздел 2. Установка КТП 3 шт										
20	20	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	100% 3,6	14230,19	2600,91	51229	9363	37389	7707	63651	
						1243,53	1058,32	4477	3810		4715		
	20.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	4,14	9020				37342,8			Казахстан 100%
21	21	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	100% 12	3537,72	1694,26	42453	20332	14160	14505	61515	
						663,5	360,88	7962	4331		4557		
	21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,408	28750				11730			Казахстан 100%
22	22	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	100% 4,776	41561		198495		198495		214375	Казахстан
											15880		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	100	690,16 287,02	22,64 6,3	69016 28702	2264 630	38050	21119 7211	97346	
24	24	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	25	5051,78 1255,72	212,47 63,01	126295 31393	5312 1575	89590	23737 12003	162035	
25	25	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,21	14230,19 1243,53	2600,91 1058,32	2988 261	546 222	2181	450 275	3713	
	25.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,2415	9020				2178,33			Казахстан 100%
26	26	Е11-070111-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим без цоколя. Установка	м оград	42	5633,81 3643,39	1373,48 509,68	236620 153022	57687 21407	25911	205826 35396	477842	
27	27	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	3	1229,39 1131,71	42,73 6,48	3688 3395	128 19	165	4029 617	8334	
	27.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	274757				164,85			
28	28	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,639468	449500		287441		287441	22995	310436	
29	29	С1214-205-0202	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	м	0,0714	417640		29819		29819	2386	32205	
30	30	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1599	463375		74094		74094	5927	80021	Казахстан
31	31	С1214-401-0210	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м²	89,61	1425		127694		127694	10216	137910	Казахстан
32	32	С1261-107-0997	Петля накладная	шт	6	389		2334		2334	187	2521	
			Итого по разделу 2 Установка КТП 3 шт									1651904	
			Подраздел 1 Кабельная КЛ-10кВ										
33	33	С1243-101-0308	Кабели силовые АСБ 3х120-1 ГОСТ 18410-73	км	0,08	4919790		393583		393583	31487	425070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу: 1. Кабельная КЛ-10кВ									425070	
			Раздел: 3. ВЛ-0,4кВ										
34	34	С1252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	100% 288	1606		462528		462528	37002	499530	
35	35	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	100% 166	4326		718116		718116	57449	775565	
36	36	С1252-207-1127	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт	100% 6	14477		86862		86862	6949	93811	
37	37	С1252-207-1604	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт	100% 10	5719		57190		57190	4575	61765	
38	38	С1252-207-3107	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.17 ГОСТ Р 51177-98	шт	100% 13	818		10634		10634	851	11485	
39	39	С1252-207-1146	Зажим анкерный типа SO80.235S	шт	100% 144	3102		446688		446688	35735	482423	
40	40	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100% 26	175		4550		4550	364	4914	
41	41	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	100% 26	647		16822		16822	1346	18168	
42	42	С1243-701-0856	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	100% 2,754	1866494		5140324		5140324	411226	5551550	Казахстан
43	43	С1243-701-0858	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х70+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	100% 2,958	2575936		7619619		7619619	609569	8229188	Казахстан
44	44	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	100% 3,162	298845		944948		944948	75596	1020544	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ВЛ-0,4кВ									16748943	
			Раздел: 4. Наружное освещение										
45	45	С1247-306-0304	Кронштейн КС-1	шт.	100% 122	8957		1092754		1092754	87420	1180174	Казахстан
46	46	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	100% 0,306	558269		170830		170830	13666	184496	Казахстан
47	47	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт	100% 169	3596,79 1255,72	147,04 36	607858 212217	24850 6084	370791	157177 61203	826238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	100% 169	690,16	22,64	116637	3826	64305	35691	164515	
						287,02	6,3	48506	1065		12187		
			Итого по разделу 4. Наружное освещение									2355423	
			ИТОГО:					20307168	136140	19665338	487006	22457709	
								505692	44342		1663534		
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		233560,17					
			Итого с временными									22691269,17	
			Зимние удорожания			0,9 %		204221,42					
			Итого с зимними удорожаниями									22895490,59	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		457909,81					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23353400,40	
			с коэффицентом скидки и уменицеция									10766840,86	
			НДС			12 %		1292020,90					
			Итого с НДС									12058861,76	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

И.о. руководителя **Ибасов А.К.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

Эксперт **Батыров С.С.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Руководитель **Кусайнова Д.А.**