Приложение 3к
приказу
Министрапо
инвестициям и
развитиюРеспублик
и Казахстанот 24
апреля 2017 года №
235форма

Декларация о соответствии

«13» 12 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) –**ТОО «АЙКОМ Ltd.», 130000, Мангистауская область, город Актау, 19мкр, 2 дом, н.п.4**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора***Жәдігеров Абай Әбдірамановы***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:**«Строительство электрических сетей 0,4 кВ. освещение, видеонаблюдение в микрорайоне Жулдыз г. Уральск, ЗКО»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является**ГУ «Отдел строительства города Уральска»в лице вр.и.о. руководителя – Ибасов А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:не привлекались
3. Проект (проектно-сметная документация) от **ТОО «STROYCONSALTING» №053-2017-ЭС, СВН.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства города Уральска» №146 от 11.10.2018 года**

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускнаяспособность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность КЛ	м	9120		9120	
Общая протяженность ВЛ	м	3860		3860	
Количество консольных светильников	шт	122		122	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   1) Общая протяженность КЛ – 9120 м;
   2) Общая протяженность ВЛ – 3860 м;
   3) Количество консольных светильников – 122 шт;
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **декабрь 2021 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **декабрь2022г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5**месяцев;
фактически, месяц:**5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Зап. Каз. РЭК" Дуськов.М.Ю

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениемвыдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Строительство электрических сетей 0,4 кВ. освещение, видеонаблюдение в микрорайоне Жулдыз г. Уральск, ЗКО»**готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «АЙКОМ Ltd.»Жәдігеров А.Ә.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

М.П.