Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№65	06.08.2018г				
		Дополнительное соглашение					
		№65/1	17.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнитель- ные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области	146 701 276,06	7 987 351,84	-	-	-	-	-	-	958 482,22	8 945 834,06

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта
Тиыштыков Б.Т.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
БИН 180140038055

Методист отдела
Нияз М.М.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Абишев Н.Е.
ТОО "ATM CONSULTING"
БИН 161140028354
Аттестат №KZ26VJE00020002, №KZ54VJE00024057, №KZ96VJE00020003

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(до ограждения)					
		Трубопроводы					
1	**Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0615**		**1929172,27**	**118644,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	256	15,744	807,32	12710,45
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	1,268	1105,11	1401,77
		Итого оплата труда:				**229466,90**	**14112,21**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,015375	3356,72	51,61
1. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	1,218	3861,69	4702,38
1. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	3,536	806,45	2851,81
1. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,33	0,266295	38,81	10,33
		Итого эксплуатация машин:				**123839,56**	**7616,13**
1. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	297,045	250,77	74489,97
1. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	7,38	2778,53	20505,55
1. 9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,06396	16137,42	1032,15
1.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,019065	6598,38	125,80
1.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00492	365442,27	1797,98

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,015375	14281,24	219,57
1.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0738	211,97	15,64
		Итого материалов:				**1598658,79**	**98317,52**
		НР первого уровня	%	62,1		142498,95	8763,69
		НР второго уровня	%	4		82866,85	5096,31
		Накладные расходы	%	--		225365,80	13860,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172363,05	10600,33
		Сметная стоимость:				**2326901,12**	**143104,42**
2	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0465**		**1292764,65**	**60114,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	205	9,533	807,32	7695,78
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,022897	1005,71	23,03
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**7718,81**
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00837	3356,72	28,10
2. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	1,453	806,45	1171,50
2. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	3,213	38,81	124,70
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**1324,30**
2. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	154,38	250,77	38713,87
2. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	3,813	2778,53	10594,53
2. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,033015	16137,42	532,78
2. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,014415	6598,38	95,12
2.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,002557	365442,27	934,62
2.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,011625	14281,24	166,02
2.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0558	211,97	11,83
		Итого материалов:				**1098784,57**	**51093,48**
		НР первого уровня	%	62,1		103083,40	4793,38
		НР второго уровня	%	4		55833,92	2596,28
		Накладные расходы	%	--		158917,32	7389,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116134,56	5400,26
		Сметная стоимость:				**1567816,53**	**72903,47**
3	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0690**		**768011,68**	**52993,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	203	14,007	807,32	11308,13
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,02749	1038,08	28,54
		Итого оплата труда:				**164299,53**	**11336,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,0069	3356,72	23,16
3. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	2,059	806,45	1660,45
3. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	4,768	38,81	185,04
		Итого эксплуатация машин:				**27081,91**	**1868,65**
3. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	119,37	250,77	29934,41
3. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	2,967	2778,53	8243,90
3. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,02553	16137,42	411,99
3. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,02139	6598,38	141,14
3.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,00207	365442,27	756,47
3.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,01725	14281,24	246,35
3.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0828	211,97	17,55
		Итого материалов:				**577043,81**	**39816,02**
		НР первого уровня	%	62,1		102030,01	7040,07
		НР второго уровня	%	4		34801,67	2401,32
		Накладные расходы	%	--		136831,68	9441,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72387,47	4994,74
		Сметная стоимость:				**977230,82**	**67428,93**
4	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0052**		**768011,68**	**3994,00**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	203	1,056	807,32	852,21
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,002072	1038,09	2,15
		Итого оплата труда:				**164299,53**	**854,36**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,00052	3356,72	1,75
4. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	0,155168	806,45	125,14
4. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,35932	38,81	13,95
		Итого эксплуатация машин:				**27081,91**	**140,83**
4. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	8,996	250,77	2255,93
4. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,2236	2778,53	621,28
4. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,001924	16137,42	31,05
4. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,001612	6598,38	10,64
4.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,000156	365442,27	57,01

1	2	3	4	5	6	7	8
4.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0013	14281,24	18,57
4.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00624	211,97	1,32
		Итого материалов:				**577043,81**	**3000,63**
		НР первого уровня	%	62,1		102030,01	530,56
		НР второго уровня	%	4		34801,67	180,97
		Накладные расходы	%	--		136831,68	711,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72387,47	376,41
		Сметная стоимость:				**977230,82**	**5081,60**
		Колодцы d=1500мм,Н=2180мм-69шт;д-2000мм,Н=2100мм-12шт					
5	**Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**4,2190**		**63718,11**	**268827,00**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	61,8	260,734	732,02	190862,65
		Итого оплата труда:				**45238,84**	**190862,65**
5. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,022783	426604,52	9719,16
5. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	455,652	148,83	67814,69
		Итого материалов:				**18479,27**	**77964,06**
		НР первого уровня	%	62,1		28093,32	118525,71
		НР второго уровня	%	4		3672,46	15494,10
		Накладные расходы	%	--		31765,77	134019,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7638,71	32227,72
		Сметная стоимость:				**103122,60**	**435074,23**
6	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,0930**		**45781,54**	**141602,00**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	51,5	159,29	732,02	116603,10
		Итого оплата труда:				**37699,03**	**116603,10**
6. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,007269	426604,52	3100,80
6. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	145,371	148,83	21635,57
		Итого материалов:				**8082,51**	**24999,21**
		НР первого уровня	%	62,1		23411,10	72410,52
		НР второго уровня	%	4		2767,71	8560,51
		Накладные расходы	%	--		26178,80	80971,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5756,83	17805,87
		Сметная стоимость:				**77717,17**	**240379,21**
7	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1380**		**39791,90**	**5491,00**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	51,5	7,107	732,02	5202,47
		Итого оплата труда:				**37699,03**	**5202,47**
7. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000081	426604,52	34,73
7. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,628	148,83	242,35
		Итого материалов:				**2092,87**	**288,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		23411,10	3230,73
		НР второго уровня	%	4		2528,12	348,88
		Накладные расходы	%	--		25939,22	3579,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5258,49	725,67
		Сметная стоимость:				**70989,61**	**9796,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**651664,41**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**651664,41**
	Материалы -		Тенге				**294530,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**346690,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**249973,01**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**215294,65**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**34678,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72130,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**973768,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**468,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**346690,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**973768,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**468,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**346690,26**
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1(подводка к домам)					
		Земляные работы					
8	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14655,1387**		**21,91**	**321138,32**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	118,12	951,74	112419,92
		Итого оплата труда:				**7,67**	**112419,92**
8. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	118,12	2688,96	317621,08
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**317621,08**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	66440,17
		НР второго уровня	%	4		1,06	15503,14
		Накладные расходы	%	--		5,59	81943,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	32246,53
		Сметная стоимость:				**29,70**	**435328,16**
9	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**647,5249**		**637,36**	**412706,00**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	629,394	654,25	411781,16
		Итого оплата труда:				**635,93**	**411781,16**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	243362,66
		НР второго уровня	%	4		40,53	26242,79
		Накладные расходы	%	--		416,36	269605,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,30	54585,01
		Сметная стоимость:				**1138,02**	**736897,58**
10	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20936,6386**		**117,21**	**2453964,00**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	2261,157	617,21	1395608,69

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	549,587	826,45	454205,97
		Итого оплата труда:				**88,35**	**1849814,66**
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	549,587	1849,48	1016449,73
10. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2198,347	11,48	25237,02
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**1041686,75**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	1093240,47
		НР второго уровня	%	4		6,78	141891,41
		Накладные расходы	%	--		58,99	1235131,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	295134,13
		Сметная стоимость:				**190,30**	**3984310,76**
		Трубопроводы					
11	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6679**		**181738,22**	**121382,96**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	173	115,547	798,06	92213,20
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	12,456	738,58	9200,02
		Итого оплата труда:				**151838,93**	**101413,22**
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	11,688	2246,44	26256,95
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,073469	2840,33	208,68
11. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	5,343	120,74	645,14
11. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,621147	1166,37	724,49
11. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,073469	1761,61	129,42
		Итого эксплуатация машин:				**41869,56**	**27964,68**
11. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,106864	215,22	23,00
11. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	3,339	148,83	497,02
		Итого материалов:				**1804,29**	**1205,08**
		НР первого уровня	%	62,1		94291,98	62977,61
		НР второго уровня	%	4		11041,21	7374,42
		Накладные расходы	%	--		105333,18	70352,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22965,71	15338,80
		Сметная стоимость:				**310037,12**	**207073,79**
12	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**11,8960**		**39791,90**	**473364,00**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	51,5	612,644	732,02	448467,66
		Итого оплата труда:				**37699,03**	**448467,66**
12. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,007019	426604,52	2994,18
12. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	140,373	148,83	20891,68
		Итого материалов:				**2092,87**	**24896,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		23411,10	278498,42
		НР второго уровня	%	4		2528,12	30074,51
		Накладные расходы	%	--		25939,22	308572,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5258,49	62554,99
		Сметная стоимость:				**70989,61**	**844492,37**
13	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**247,0000**		**361,13**	**89198,00**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,41	101,27	807,32	81757,30
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,47	826,45	2041,33
		Итого оплата труда:				**339,27**	**83798,63**
13. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,47	1761,61	4351,18
		Итого эксплуатация машин:				**17,62**	**4351,18**
13. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,47	304,79	752,83
13. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,47	371,48	917,56
13. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	4,94	247,04	1220,38
13. 7	251572 С (23-030301-9900)	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	247	--	--
		Итого материалов:				**12,51**	**3090,83**
		НР первого уровня	%	60,4		204,92	50614,37
		НР второго уровня	%	4		22,64	5592,55
		Накладные расходы	%	--		227,56	56206,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,10	11632,50
		Сметная стоимость:				**635,78**	**157038,72**
14	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**494,0000**		**1507,75**	**744829,00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	726,18	779,54	566086,36
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,94	826,45	4082,66
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**570169,02**
14. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	172,9	142,69	24671,10
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	4,94	1761,61	8702,35
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**33373,45**
14. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,5434	178004,42	96727,60
14. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,06916	195385,08	13512,83
14. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,988	30195,06	29832,72
14. 8	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	494	--	--
		Итого материалов:				**294,27**	**145368,83**
		НР первого уровня	%	60,4		697,13	344382,09
		НР второго уровня	%	4		88,20	43568,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		785,32	387950,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,45	90622,33
		Сметная стоимость:				**2476,52**	**1223401,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4616665,55**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3782637,60**
	Материалы -		Тенге				**24405,88**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2923896,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**1965605,61**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1744519,32**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**221086,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**459859,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6208102,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4298,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2923896,62**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**834027,95**
	Материалы -		Тенге				**142963,92**
	Всего заработная плата -		Тенге				**653967,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**444157,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**394996,46**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**49160,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102254,83**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1380440,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**834,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**653967,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7588542,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5133,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3577864,27**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5268329,97**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3341149,14**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1435947,05**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**583405,39**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**461900,13**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2354810,43**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7623140,40**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**304925,62**

1	2	4	5	6	7	8
	ИТОГО:	Тенге				7928066,02
	Сметная прибыль	Тенге				634245,28
	ИТОГО по смете:	Тенге				8562311,30
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=2,9%	Тенге				248307,03
	Итого:	Тенге				8810618,33
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%	Тенге				182379,80
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				754140,00
	Итого в текущих ценах 2017 г					9747138,13
	Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г	Тенге				10331365,02
	Итого с понижающим коэффициентом					7987351,84
	НДС 12%	Тенге				958482,22
	ИТОГО:	**Тенге**				**8945834,06**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
_____ **Тыныштыков Б.Т.**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
БИН 180140038055

Методист отдела
_____ **Ниязов М.М.**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
_____ **Абишев Н.Е.**
ТОО "ATM CONSULTING"
БИН 161140028354
Аттестат №№KZ26VJE00020002, №KZ54VJE00024057 №KZ26VJE00020002

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№65	06.08.2018г				
		Дополнительное соглашение					
		№65/1	17.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области	**146 701 276,06**	**5 110 976,38**	-	-	-	-	-	-	**613 317,17**	**5 724 293,55**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта
Тныштыков Б.Т.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
БИН 180140038055

Методист отдела
Низов М.М.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Абишев Н.Е.
ТОО "ATM CONSULTING"
БИН 161140028354
Аттестат №KZ26VJE00020002, №KZ54VJE00024057, №KZ96VJE00020003

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(до ограждения)					
		Восстановление дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**96,0000**		**907,73**	**87142,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	13,824	688,19	9513,54
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,728	996,68	13682,40
		Итого оплата труда:				**241,62**	**23195,94**
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,488	6088,86	9060,22
1. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,57	3356,72	15338,87
1. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,797	7289,31	49543,98
1. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,8736	3323,86	2903,72
		Итого эксплуатация машин:				**800,49**	**76846,80**
1. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	6,72	28,00	188,16
		Итого материалов:				**8,14**	**781,44**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	13987,15
		НР второго уровня	%	4		42,14	4045,16
		Накладные расходы	%	--		187,84	18032,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,65	8413,93
		Сметная стоимость:				**1183,21**	**113588,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**117,1200**		**2046,68**	**239707,00**
		НР второго уровня	%	4		81,87	9588,29
		Накладные расходы	%	--		81,87	9588,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,28	19943,64
		Сметная стоимость:				**2298,83**	**269239,08**
3	**Ц13-110203-0107 13-110203-0107 РСНБ РК 2015**	**Расходометр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**7180,03**	**14360,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	7	14	732,02	10248,28
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,8	967,49	773,99
		Итого оплата труда:				**5511,13**	**11022,27**
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2	0,4	3261,22	1304,49
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,4	1761,61	704,64
		Итого эксплуатация машин:				**1004,57**	**2009,13**
3. 5	144691 С (21-130201-0106)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	460361,84	2025,59
3. 6	144893 С (21-130203-0205)	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,004	584,18	2,34
3. 7	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,025	0,05	683,84	34,19
		Итого материалов:				**1051,32**	**2102,64**
		НР первого уровня	%	44		2424,90	4849,80
		НР второго уровня	%	4		384,20	768,39
		Накладные расходы	%	--		2809,10	5618,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,13	1598,26
		Сметная стоимость:				**10788,25**	**21576,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**341208,99**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**14360,05**
	Материалы -		Тенге				**2062,12**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11022,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**5618,19**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4849,80**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**768,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1598,26**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**21576,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11022,27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**326848,94**
	Материалы -		Тенге				**188,16**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23195,94**
	Местные материалы -		Тенге				**239707,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**27620,59**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13987,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13633,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**28357,56**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**382827,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23195,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**404403,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34218,21**
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1(подводка к домам)					
		Земляные работы					
4	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4661,2705**		**86,69**	**404105,38**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	41,392	669,68	27719,45
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	89,963	1108,52	99725,25
		Итого оплата труда:				**27,34**	**127444,70**
4. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	89,963	4144,43	372843,37
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**372843,37**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	75319,82
		НР второго уровня	%	4		4,11	19177,01
		Накладные расходы	%	--		20,27	94496,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	39888,18
		Сметная стоимость:				**115,52**	**538490,39**
5	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**323,8500**		**1332,94**	**431672,67**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	598,475	719,67	430704,36
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**430704,36**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	254546,28
		НР второго уровня	%	4		84,76	27448,76
		Накладные расходы	%	--		870,76	281995,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	57093,42
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**770761,12**
6	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6281,4999**		**21,91**	**137646,62**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	50,629	951,74	48185,54
		Итого оплата труда:				**7,67**	**48185,54**
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	50,629	2688,96	136139,06
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**136139,06**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	28477,65
		НР второго уровня	%	4		1,06	6644,97
		Накладные расходы	%	--		5,59	35122,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	13821,54
		Сметная стоимость:				**29,70**	**186590,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Трубопроводы					
7	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**11,2281**		**181738,22**	**2040574,94**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	173	1942,461	798,06	1550200,67
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	209,404	738,58	154662,02
		Итого оплата труда:				**151838,93**	**1704862,68**
7. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	196,492	2246,44	441406,93
7. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	1,235	2840,33	3508,07
7. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	89,825	120,74	10845,45
7. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	10,442	1166,37	12179,39
7. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	1,235	1761,61	2175,75
		Итого эксплуатация машин:				**41869,56**	**470115,58**
7. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	1,796	215,22	386,64
7. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	56,141	148,83	8355,39
		Итого материалов:				**1804,29**	**20258,69**
		НР первого уровня	%	62,1		94291,98	1058719,73
		НР второго уровня	%	4		11041,21	123971,79
		Накладные расходы	%	--		105333,18	1182691,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22965,71	257861,32
		Сметная стоимость:				**310037,12**	**3481127,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3013999,61**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3013999,61**
	Материалы -		Тенге				**8742,03**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2311197,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**1594306,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1417063,47**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**177242,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**368664,45**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4976970,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2932,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2311197,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4976970,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2932,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2311197,28**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3355208,60**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2028386,29**

2	3	4	5	6	7	8
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1057953,94
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				317029,20
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				250699,47
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня		Тенге				1435900,42
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4791109,02
Накладные расходы II уровня		Тенге				191644,36
ИТОГО:		Тенге				4982753,39
Сметная прибыль		Тенге				398620,27
ИТОГО по смете:		Тенге				5381373,66

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=2,9%	Тенге				156059,84
Итого:	Тенге				5537433,50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%	Тенге				114624,87
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				610175,00
Итого в текущих ценах 2017 г	Тенге				6262233,37
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г	Тенге				6637580,99
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				5110976,38
НДС 12%	Тенге				613317,17
ИТОГО:	**Тенге**				**5724293,55**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Тиыштыков Б.Т.

Методист:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Ниязов М.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Керейтбаев К.И.

Технадзор:

ТОО "ATM CONSULTING"

_____ Абишев Н.Е.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	06.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	30 044 000,00								3 219 000,00	
за отчетный период	30 044 000,00	**26 825 000,00**	-	-	-	-	-	-	**3 219 000,00**	**30 044 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ **Тыныштыков Б.Т.**
_____ **Ниязов М.М.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ATM CONSULTING"
_____ **Мырзабаев А.Т.**
_____ **Абишев Н.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
_____ **Керейтбаев К.И.**

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за август месяц 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(до ограждения)					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3736,7954**		**86,69**	**323958,70**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	33,183	669,68	22221,82
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	72,12	1108,52	79946,63
		Итого оплата труда:				**27,34**	**102168,45**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	72,12	4144,43	298896,92
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**298896,92**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	60381,55
		НР второго уровня	%	4		4,11	15373,61
		Накладные расходы	%	--		20,27	75755,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	31977,11
		Сметная стоимость:				**115,52**	**431690,97**

2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**115,5710**		**1332,94**	**154049,23**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	213,575	719,67	153703,67
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**153703,67**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	90838,87
		НР второго уровня	%	4		84,76	9795,52
		Накладные расходы	%	--		870,76	100634,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	20374,69
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**275058,31**
		Мокрый грунт					
3	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**623,8699**		**95,36**	**59490,79**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	6,094	669,68	4081,00
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	13,245	1108,52	14682,08
		Итого оплата труда:				**30,08**	**18763,08**
3. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	13,245	4144,43	54891,97
		Итого эксплуатация машин:				**87,99**	**54891,97**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	11088,98
		НР второго уровня	%	4		4,53	2823,19
		Накладные расходы	%	--		22,30	13912,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,41	5872,24
		Сметная стоимость:				**127,07**	**79275,20**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**19,2949**		**1532,89**	**29576,96**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	35,657	719,67	25661,26
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**25661,26**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	15165,80
		НР второго уровня	%	4		92,76	1789,71
		Накладные расходы	%	--		878,76	16955,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,93	3722,60
		Сметная стоимость:				**2604,58**	**50255,07**

5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4337,0252**		**21,91**	**95037,31**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	34,956	951,74	33269,42
		Итого оплата труда:				**7,67**	**33269,42**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	34,956	2688,96	93996,42
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**93996,43**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	19662,23
		НР второго уровня	%	4		1,06	4587,98
		Накладные расходы	%	--		5,59	24250,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	9543,00
		Сметная стоимость:				**29,70**	**128830,52**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**134,1348**		**637,36**	**85492,29**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	130,379	654,25	85300,48
		Итого оплата труда:				**635,93**	**85300,48**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	50412,58
		НР второго уровня	%	4		40,53	5436,19
		Накладные расходы	%	--		416,36	55848,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,30	11307,29
		Сметная стоимость:				**1138,02**	**152648,35**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4337,0252**		**117,21**	**508355,43**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	468,399	617,21	289100,38
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	113,847	826,45	94088,78
		Итого оплата труда:				**88,35**	**383189,15**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	113,847	1849,48	210557,59
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	455,388	11,48	5227,85
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**215785,44**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	226464,79
		НР второго уровня	%	4		6,78	29392,81
		Накладные расходы	%	--		58,99	255857,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	61137,04
		Сметная стоимость:				**190,30**	**825350,07**
		Водоотлив					
8	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**40,2997**		**980,95**	**39531,96**

8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	34,577	669,67	23155,16
		Итого оплата труда:				**574,57**	**23155,16**
8. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	115,257	317,72	36619,50
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**36619,50**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	13684,70
		НР второго уровня	%	4		52,82	2128,67
		Накладные расходы	%	--		392,39	15813,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,87	4427,63
		Сметная стоимость:				**1483,21**	**59772,95**
		Водопонижение					
9	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1407,9115**		**5247,01**	**7387332,17**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=633,26)	чел-ч	0,342	481,506	633,26	304918,32
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	121,925	1054,13	128524,39
		Итого оплата труда:				**307,86**	**433442,71**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	15,628	3078,63	48112,27
9. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	82,785	3861,69	319690,76
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	23,512	1761,61	41419,19
		Итого эксплуатация машин:				**290,66**	**409222,22**
9. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	2,393	7906,24	18923,19
9. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	1407,911	4723,62	6650438,92
		Итого материалов:				**4739,78**	**6673191,63**
		НР первого уровня	%	59,1		181,95	256164,64
		НР второго уровня	%	4		217,16	305739,87
		Накладные расходы	%	--		399,10	561904,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,69	635938,93
		Сметная стоимость:				**6097,81**	**8585175,61**
10	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1407,9115**		**319,83**	**450286,98**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,231	325,228	617,21	200733,70
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	79,969	1025,59	82015,59
		Итого оплата труда:				**200,83**	**282749,29**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	15,628	3078,63	48112,27

10. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	40,829	3861,69	157670,62
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	23,512	1761,61	41419,19
		Итого эксплуатация машин:				**175,58**	**247202,07**
		НР первого уровня	%	59,1		118,69	167104,83
		НР второго уровня	%	4		17,54	24695,67
		Накладные расходы	%	--		136,23	191800,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	51367,00
		Сметная стоимость:				**492,54**	**693454,48**
11	**Е11-010208-0101 11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**186,0000**		**4196,00**	**780456,61**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	2,55	474,3	769,67	365054,48
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	13,392	728,46	9755,54
		Итого оплата труда:				**2015,11**	**374810,02**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	1,302	3356,72	4370,45
11. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	3,72	3323,86	12364,76
11. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	27,9	1002,53	27970,59
11. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	3,348	142,69	477,73
11. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	100,254	17,05	1709,33
		Итого эксплуатация машин:				**252,11**	**46892,85**
11. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	2,79	1307,28	3647,31
11. 9	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	7,44	1151,61	8567,98
11.10	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000298	592740,09	176,40
11.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	1,023	181,00	185,16
11.12	147333 С (21-130812-1031)	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00186	397675,56	739,68
11.13	150411 С (23-010102-0111)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	11,16	1501,35	16755,07
11.14	187951 С (23-030103-0604)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	186	1593,24	296342,64
11.15	188048 С (23-040101-0302)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ	шт.	0,001	0,186	9427,43	1753,50

		5762-2002					
11.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	4,84	900,24	28,00	25206,72
		Итого материалов:				**1981,23**	**368509,28**
		НР первого уровня	%	59,1		1190,93	221512,72
		НР второго уровня	%	4		215,48	40078,77
		Накладные расходы	%	--		1406,41	261591,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,19	83363,85
		Сметная стоимость:				**6050,60**	**1125412,00**
12	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**186,0000**		**1053,95**	**196034,66**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	0,65	120,9	732,02	88501,22
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	29,76	1073,26	31940,25
		Итого оплата труда:				**647,53**	**120441,47**
12. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	26,04	3853,89	100355,30
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	3,72	1761,61	6553,19
		Итого эксплуатация машин:				**574,78**	**106908,48**
		НР первого уровня	%	59,1		382,69	71180,91
		НР второго уровня	%	4		57,47	10688,62
		Накладные расходы	%	--		440,16	81869,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,53	22232,34
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**300136,53**
		Трубопроводы					
13	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,5000**		**289547,57**	**434321,35**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	370,5	788,80	292250,40
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	57,36	743,45	42644,47
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**334894,87**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	51,45	2246,44	115579,34
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,78	2840,33	2215,46
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	30	120,74	3622,20
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	3,48	1166,37	4058,97

13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,65	1761,61	2906,66
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**128382,62**
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,66	215,22	142,05
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	72	148,83	10715,76
		Итого материалов:				**9125,56**	**13688,34**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	207969,72
		НР второго уровня	%	4		17127,76	25691,64
		Накладные расходы	%	--		155774,24	233661,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35625,74	53438,62
		Сметная стоимость:				**480947,55**	**721421,33**
14	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2111,4106**		**2837,19**	**5990473,10**
		НР второго уровня	%	4		113,49	239618,92
		Накладные расходы	%	--		113,49	239618,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,05	498407,36
		Сметная стоимость:				**3186,73**	**6728499,38**
		Колодцы d=1500,Н=2180мм					
15	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,4500**		**46107,06**	**435711,70**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	13,9	131,355	798,06	104829,17
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	21,083	1003,45	21155,79
		Итого оплата труда:				**13331,74**	**125984,96**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	13,23	3078,63	40730,27
15. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,408	402,09	566,16
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	7,853	1761,61	13833,84
		Итого эксплуатация машин:				**5833,89**	**55130,27**
15. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	2,57	17538,80	45081,73
15. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,95445	18381,21	17543,95
15. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0945	15832,48	1496,17

15. 9	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,8505	17827,53	15162,31
15.10	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,6048	158253,71	95711,84
15.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0378	24437,72	923,75
15.12	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	199,395	100,83	20105,00
15.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00104	15522,50	16,14
15.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,756	196,55	148,59
15.15	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0189	161883,18	3059,59
15.16	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,0378	1083774,62	40966,68
15.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,002929	28,00	0,08
15.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,134	914,15	1036,65
		Итого материалов:				**29180,13**	**275752,25**
		НР первого уровня	%	62,1		8279,01	78236,66
		НР второго уровня	%	4		2175,44	20557,93
		Накладные расходы	%	--		10454,45	98794,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4524,92	42760,50
		Сметная стоимость:				**61086,43**	**577266,80**
16	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**30,0000**		**16234,40**	**487032,00**
		НР второго уровня	%	4		649,38	19481,28
		Накладные расходы	%	--		649,38	19481,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1350,70	40521,06
		Сметная стоимость:				**18234,48**	**547034,34**
17	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**69,0000**		**14330,26**	**988787,94**
		НР второго уровня	%	4		573,21	39551,52
		Накладные расходы	%	--		573,21	39551,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1192,28	82267,16

		Сметная стоимость:				**16095,75**	**1110606,61**
18	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**30,0000**		**10020,26**	**300607,80**
		НР второго уровня	%	4		400,81	12024,31
		Накладные расходы	%	--		400,81	12024,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,69	25010,57
		Сметная стоимость:				**11254,76**	**337642,68**
		Трубы стальные электросварные(футляр)355х6мм L=8м-1шт;L=9м-2шт;L=10м-2шт;L=13м-3шт					
19	**С123-010201-0241 23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**85,0000**		**8529,20**	**724982,00**
		НР второго уровня	%	4		341,17	28999,28
		Накладные расходы	%	--		341,17	28999,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,63	60318,50
		Сметная стоимость:				**9580,00**	**814299,78**
		Трубы стальные электросварные(футляр)325х4мм L=8м-2шт;L=10м-3шт;L=11м-4шт;L=12м-3шт;L=14м-1шт					
20	**С123-010201-0241 23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**140,0000**		**8529,20**	**1194088,00**
		НР второго уровня	%	4		341,17	47763,52
		Накладные расходы	%	--		341,17	47763,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,63	99348,12
		Сметная стоимость:				**9580,00**	**1341199,64**
		Трубы стальные электросварные(футляр для ТУСМ)108х4мм L=2м-12шт					
21	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,0000**		**2365,97**	**56783,28**
		НР второго уровня	%	4		94,64	2271,33
		Накладные расходы	%	--		94,64	2271,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,85	4724,37
		Сметная стоимость:				**2657,46**	**63778,98**
		Трубы ПВХ SDR 11(футляр)125х11,4мм L=6м-5шт;L=8м-4шт;L=10м-5шт					

22	**С123-010501-1514 23-010501-1514 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**113,1200**		**2405,04**	**272058,12**
		НР второго уровня	%	4		96,20	10882,32
		Накладные расходы	%	--		96,20	10882,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,10	22635,24
		Сметная стоимость:				**2701,34**	**305575,69**
		Методом ГНБ,трубы из ПВХ ПЭ100 SDR11(футляр)355х32,2мм L=20м-2шт					
23	**Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**40,0000**		**20089,51**	**803580,31**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	8,41	336,4	798,06	268467,38
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,197	127,88	1013,00	129542,26
		Итого оплата труда:				**9950,24**	**398009,64**
23. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	32,16	2729,17	87770,11
23. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	7,36	3736,58	27501,23
23. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,761	30,44	3861,69	117549,84
23. 6	1957 С (32-050103-0301)	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,223	8,92	2677,86	23886,51
23. 7	2006 С (32-040101-0401)	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	31,48	4348,23	136882,28
23. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	11,8	4680,17	55226,01
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,143	5,72	1761,61	10076,41
23.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0525	2,1	17,05	35,80
		Итого эксплуатация машин:				**11473,20**	**458928,19**
23.11	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,08	31497,14	2519,77
23.12	145970 С (21-130209-0102)	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,17	6,8	231,15	1571,82
23.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	0,66	181,00	119,46
23.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	18	91,04	1638,72
23.15	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,008	466725,48	3733,80

23.16	147702 С (21-130816-2706)	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,008	1655660,94	13245,29
23.17	147794 С (21-130816-3431)	Отвердитель	т	0,000055	0,0022	576693,72	1268,73
23.19	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	1,36	34772,02	47289,95
		Итого материалов:				**1904,62**	**76184,73**
		НР первого уровня	%	58,7		5840,79	233631,66
		НР второго уровня	%	4		1037,21	41488,48
		Накладные расходы	%	--		6878,00	275120,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2157,40	86296,04
		Сметная стоимость:				**29124,91**	**1164996,48**
24	**С123-010501-1523 23-010501-1523 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,4000**		**19306,85**	**779997,00**
		НР второго уровня	%	4		772,27	31199,87
		Накладные расходы	%	--		772,27	31199,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,33	64895,73
		Сметная стоимость:				**21685,45**	**876092,34**
25	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**10061,93**	**20124,00**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	15,98	769,67	12299,33
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	826,45	82,64
		Итого оплата труда:				**6190,99**	**12381,97**
25. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	4,88	437,52	2135,10
25. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	4,26	402,09	1712,90
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1761,61	176,16
		Итого эксплуатация машин:				**2012,08**	**4024,16**
25. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001	18563,54	18,56
25. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	91814,13	4590,71
25. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,0196	1083774,62	21241,98
25. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,0095	200244,36	1902,32

		Итого материалов:				**1900,19**	**3800,37**
		НР первого уровня	%	62,1		3844,60	7689,20
		НР второго уровня	%	4		556,26	1112,52
		Накладные расходы	%	--		4400,86	8801,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,02	2314,05
		Сметная стоимость:				**15619,82**	**31239,64**
26	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**40,0000**		**953,25**	**38129,92**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,897	35,88	826,45	29653,03
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,076	826,45	62,81
		Итого оплата труда:				**742,90**	**29715,84**
26. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	10,432	38,81	404,87
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,076	1761,61	133,88
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**538,75**
26. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,02564	228,09	5,85
26. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,00192	282240,61	541,90
26. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	12,4	590,58	7323,19
		Итого материалов:				**198,45**	**7938,14**
		НР первого уровня	%	62,1		461,34	18453,53
		НР второго уровня	%	4		56,58	2263,34
		Накладные расходы	%	--		517,92	20716,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,69	4707,74
		Сметная стоимость:				**1588,86**	**63554,53**
		Методом ГНБ,трубы из ПВХ ПЭ100 SDR11(футляр)315х28,6мм L=20м-1шт					
27	**Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**20,0000**		**20089,51**	**401790,15**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	8,41	168,2	798,06	134233,69
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,197	63,94	1013,00	64771,13
		Итого оплата труда:				**9950,24**	**199004,82**
27. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	16,08	2729,17	43885,05
27. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	3,68	3736,58	13750,61
27. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,761	15,22	3861,69	58774,92

27. 6	1957 С (32-050103-0301)	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,223	4,46	2677,86	11943,26
27. 7	2006 С (32-040101-0401)	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	15,74	4348,23	68441,14
27. 8	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	5,9	4680,17	27613,00
27. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,143	2,86	1761,61	5038,20
27.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0525	1,05	17,05	17,90
		Итого эксплуатация машин:				**11473,20**	**229464,10**
27.11	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,04	31497,14	1259,89
27.12	145970 С (21-130209-0102)	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,17	3,4	231,15	785,91
27.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	0,33	181,00	59,73
27.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	9	91,04	819,36
27.15	147344 С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,004	466725,48	1866,90
27.16	147702 С (21-130816-2706)	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,004	1655660,94	6622,64
27.17	147794 С (21-130816-3431)	Отвердитель	т	0,000055	0,0011	576693,72	634,36
27.19	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	0,68	34772,02	23644,97
		Итого материалов:				**1904,62**	**38092,37**
		НР первого уровня	%	58,7		5840,79	116815,83
		НР второго уровня	%	4		1037,21	20744,24
		Накладные расходы	%	--		6878,00	137560,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2157,40	43148,02
		Сметная стоимость:				**29124,91**	**582498,24**
28	**С123-010501-1522 23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20,2000**		**15214,79**	**307338,76**
		НР второго уровня	%	4		608,59	12293,55
		Накладные расходы	%	--		608,59	12293,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1265,87	25570,58
		Сметная стоимость:				**17089,25**	**345202,89**

29	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**9010,00**	**9010,00**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	7,99	769,67	6149,66
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	826,45	41,32
		Итого оплата труда:				**6190,99**	**6190,99**
29. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	437,52	1067,55
29. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,13	402,09	856,45
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1761,61	88,08
		Итого эксплуатация машин:				**2012,08**	**2012,08**
29. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	18563,54	9,28
29. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	91814,13	2295,35
29. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,0098	1083774,62	10620,99
29. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	200244,36	951,16
		Итого материалов:				**848,26**	**848,26**
		НР первого уровня	%	62,1		3844,60	3844,60
		НР второго уровня	%	4		514,18	514,18
		Накладные расходы	%	--		4358,79	4358,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069,50	1069,50
		Сметная стоимость:				**14438,29**	**14438,29**
30	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**20,0000**		**953,25**	**19064,96**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,897	17,94	826,45	14826,51
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,038	826,45	31,41
		Итого оплата труда:				**742,90**	**14857,92**
30. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	5,216	38,81	202,43
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,038	1761,61	66,94
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**269,37**
30. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,01282	228,09	2,92
30. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,00096	282240,61	270,95

30. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	6,2	590,58	3661,60
		Итого материалов:				**198,45**	**3969,07**
		НР первого уровня	%	62,1		461,34	9226,77
		НР второго уровня	%	4		56,58	1131,67
		Накладные расходы	%	--		517,92	10358,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,69	2353,87
		Сметная стоимость:				**1588,86**	**31777,27**
31	**Е11-221101-0104 11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**8406,66**	**16813,33**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	2,81	5,62	926,44	5206,59
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	928,25	2673,35
		Итого оплата труда:				**3939,97**	**7879,95**
31. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	2,34	3063,43	7168,43
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	1761,61	951,27
31. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	17,05	20,46
		Итого эксплуатация машин:				**4070,08**	**8140,16**
31. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,178	4812,70	856,66
31. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,02	181,00	184,62
31. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00082	200244,36	164,20
31. 9	250402 С (23-011399-9901)	Трубы стальные	м	0,4	0,8	--	--
		Итого материалов:				**1733,29**	**3466,58**
		НР первого уровня	%	62,1		2446,72	4893,45
		НР второго уровня	%	4		434,14	868,27
		Накладные расходы	%	--		2880,86	5761,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,00	1806,00
		Сметная стоимость:				**12190,53**	**24381,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**23390296,42**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13763968,62**
	Материалы -		Тенге				**8232793,20**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3165575,12**
	Местные материалы -		Тенге				**1475819,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**2510359,74**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1884424,00**

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**625935,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1301946,27**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17576274,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4166,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3165575,12**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9626327,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9626327,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**385053,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**800910,47**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10812291,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**28388566,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4166,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3165575,12**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**23390296,42**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2407192,09**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2397305,58**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**758383,03**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19334940,94**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1884424,03**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**25274720,45**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1010988,82**
	ИТОГО:		Тенге				**26285709,27**
	Сметная прибыль		Тенге				**2102856,75**

2					
Итого:		Тенге			29211834,43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге			604684,97
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			3050862,00
Итого в текущих ценах 2017 г					32867381,40
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г		Тенге			34837396,37
Итого с понижающим коэффициентом					26825000,00
НДС 12%		Тенге			3219000,00
ИТОГО:		**Тенге**			**30044000,00**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Тыныштыкбек Б.Т.

Методист:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Ниязов М.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.И.

Технадзор:

ТОО "ATM CONSULTING"

Абишев Н.Е.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№65	06.08.2018г				
		Дополнительное соглашение					
		№65/1	17.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	132 031 148,45								14 146 194,48	
за отчетный период	27 442 451,66	**24 502 188,98**	-	-	-	-	-	-	**2 940 262,68**	**27 442 451,66**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Тлеубергенов Б.Т.
Ниязов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ATM CONSULTING"
Мырзабаев А.Т.
Абишев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
Керейтбаев К.И.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(до ограждения)					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3716,9845**		**86,69**	**322241,21**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	33,007	669,68	22104,01
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	71,738	1108,52	79522,79
		Итого оплата труда:				**27,34**	**101626,79**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	71,738	4144,43	297312,29
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**297312,29**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	60061,44
		НР второго уровня	%	4		4,11	15292,11
		Накладные расходы	%	--		20,27	75353,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	31807,58
		Сметная стоимость:				**115,52**	**429402,33**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**181,17252**		**1332,94**	**241492,13**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	334,807	719,67	240950,42
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**240950,42**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	142401,70
		НР второго уровня	%	4		84,76	15355,75
		Накладные расходы	%	--		870,76	157757,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	31939,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**431189,55**
		Мокрый грунт					
3	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**671,2503**		**95,36**	**64008,87**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	6,557	669,68	4390,94
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	14,251	1108,52	15797,12
		Итого оплата труда:				**30,08**	**20188,06**
3. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	14,251	4144,43	59060,80
		Итого эксплуатация машин:				**87,99**	**59060,80**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	11931,15
		НР второго уровня	%	4		4,53	3037,60
		Накладные расходы	%	--		22,30	14968,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,41	6318,21
		Сметная стоимость:				**127,07**	**85295,83**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**25,5850**		**1532,89**	**39218,99**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	47,281	719,67	34026,77
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**34026,77**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	20109,82
		НР второго уровня	%	4		92,76	2373,15
		Накладные расходы	%	--		878,76	22482,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,93	4936,16
		Сметная стоимость:				**2604,58**	**66638,13**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6169,5367**		**21,91**	**135193,17**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	49,726	951,74	47326,66
		Итого оплата труда:				**7,67**	**47326,66**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	49,726	2688,96	133712,48
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**133712,48**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	27970,06
		НР второго уровня	%	4		1,06	6526,53
		Накладные расходы	%	--		5,59	34496,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	13575,18
		Сметная стоимость:				**29,70**	**183264,94**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**213,5733**		**637,36**	**136123,29**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	207,593	654,25	135817,88
		Итого оплата труда:				**635,93**	**135817,88**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	80268,37
		НР второго уровня	%	4		40,53	8655,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		416,36	88924,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,30	18003,79
		Сметная стоимость:				**1138,02**	**243051,11**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6169,5367**		**117,21**	**723149,47**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	666,31	617,21	411253,17
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	161,95	826,45	133843,85
		Итого оплата труда:				**88,35**	**545097,03**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	161,95	1849,48	299523,91
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	647,801	11,48	7436,76
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**306960,67**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	322152,34
		НР второго уровня	%	4		6,78	41812,07
		Накладные расходы	%	--		58,99	363964,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	86969,11
		Сметная стоимость:				**190,30**	**1174083,00**
		Водоотлив					
8	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**53,96876**		**980,95**	**52940,61**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	46,305	669,67	31009,05
		Итого оплата труда:				**574,57**	**31009,05**
8. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	154,351	317,72	49040,29
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**49040,29**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	18326,35
		НР второго уровня	%	4		52,82	2850,68
		Накладные расходы	%	--		392,39	21177,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,87	5929,41
		Сметная стоимость:				**1483,21**	**80047,05**
		Водопонижение					
9	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**865,0211**		**5247,01**	**4538778,32**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=633,26)	чел-ч	0,342	295,837	633,26	187341,88
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	74,911	1054,13	78965,41
		Итого оплата труда:				**307,86**	**266307,28**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	9,602	3078,63	29560,19
9. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	50,863	3861,69	196418,07
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	14,446	1761,61	25447,96
		Итого эксплуатация машин:				**290,66**	**251426,21**
9. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	1,471	7906,24	11626,41

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	865,021	4723,62	4086031,00
		Итого материалов:				**4739,78**	**4100010,24**
		НР первого уровня	%	59,1		181,95	157387,60
		НР второго уровня	%	4		217,16	187846,64
		Накладные расходы	%	--		399,10	345234,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,69	390721,01
		Сметная стоимость:				**6097,81**	**5274733,57**
10	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**865,0211**		**319,83**	**276656,41**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,231	199,82	617,21	123330,82
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	49,133	1025,59	50390,39
		Итого оплата труда:				**200,83**	**173721,22**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	9,602	3078,63	29560,19
10. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	25,086	3861,69	96872,86
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	14,446	1761,61	25447,96
		Итого эксплуатация машин:				**175,58**	**151881,00**
		НР первого уровня	%	59,1		118,69	102669,24
		НР второго уровня	%	4		17,54	15173,03
		Накладные расходы	%	--		136,23	117842,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	31559,89
		Сметная стоимость:				**492,54**	**426058,57**
11	**Е11-010208-0101 11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**255,0000**		**4196,00**	**1069980,84**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	2,55	650,25	769,67	500477,92
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	18,36	728,46	13374,53
		Итого оплата труда:				**2015,11**	**513852,45**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	1,785	3356,72	5991,75
11. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	5,1	3323,86	16951,69
11. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	38,25	1002,53	38346,77
11. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	4,59	142,69	654,95
11. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	137,445	17,05	2343,44
		Итого эксплуатация машин:				**252,11**	**64288,59**
11. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	3,825	1307,28	5000,35
11. 9	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	10,2	1151,61	11746,42
11.10	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000408	592740,09	241,84
11.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	1,403	181,00	253,85

1	2	3	4	5	6	7	8
11.12	147333 С (21-130812-1031)	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00255	397675,56	1014,07
11.13	150411 С (23-010102-0111)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	15,3	1501,35	22970,65
11.14	187951 С (23-030103-0604)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	255	1593,24	406276,20
11.15	188048 С (23-040101-0302)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,255	9427,43	2403,99
11.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	4,84	1234,2	28,00	34557,60
		Итого материалов:				**1981,23**	**505214,33**
		НР первого уровня	%	59,1		1190,93	303686,80
		НР второго уровня	%	4		215,48	54946,71
		Накладные расходы	%	--		1406,41	358633,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,19	114289,15
		Сметная стоимость:				**6050,60**	**1542903,49**
12	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**255,0000**		**1053,95**	**268757,20**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,65	165,75	732,02	121332,32
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	40,8	1073,26	43789,06
		Итого оплата труда:				**647,53**	**165121,37**
12. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	35,7	3853,89	137583,87
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	5,1	1761,61	8984,21
		Итого эксплуатация машин:				**574,78**	**146568,08**
		НР первого уровня	%	59,1		382,69	97586,73
		НР второго уровня	%	4		57,47	14653,76
		Накладные расходы	%	--		440,16	112240,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,53	30479,82
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**411477,50**
		Трубопроводы					
13	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3340**		**289547,57**	**96708,89**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	82,498	788,80	65074,42
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	12,772	743,45	9495,50
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**74569,93**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	11,456	2246,44	25735,67
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,17368	2840,33	493,31
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	6,68	120,74	806,54
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,77488	1166,37	903,80
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,3674	1761,61	647,22
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**28586,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,14696	215,22	31,63
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	16,032	148,83	2386,04
		Итого материалов:				**9125,56**	**3047,94**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	46307,92
		НР второго уровня	%	4		17127,76	5720,67
		Накладные расходы	%	--		155774,24	52028,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35625,74	11899,00
		Сметная стоимость:				**480947,55**	**160636,48**
14	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**51,0000**		**1525,43**	**77796,75**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	74,97	779,54	58442,11
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,02	826,45	842,98
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**59285,09**
14. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	17,85	142,69	2547,02
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,02	1761,61	1796,84
		Итого эксплуатация машин:				**85,17**	**4343,86**
14. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0561	178004,42	9986,05
14. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00714	195385,08	1395,05
14. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,102	30195,06	3079,90
		Итого материалов:				**294,33**	**15010,77**
		НР первого уровня	%	60,4		702,12	35808,20
		НР второго уровня	%	4		89,10	4544,20
		Накладные расходы	%	--		791,22	40352,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,33	9451,93
		Сметная стоимость:				**2501,98**	**127601,07**
15	**С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**51,0000**		**12256,41**	**625077,00**
		НР второго уровня	%	4		490,26	25003,08
		Накладные расходы	%	--		490,26	25003,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1019,73	52006,40
		Сметная стоимость:				**13766,40**	**702086,39**
16	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**1507,75**	**19601,00**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	19,11	779,54	14897,01
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,13	826,45	107,44
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**15004,45**
16. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,55	142,69	649,24

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,13	1761,61	229,01
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**878,25**
16. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0143	178004,42	2545,46
16. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00182	195385,08	355,60
16. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,026	30195,06	785,07
16. 8	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	13	--	--
		Итого материалов:				**294,27**	**3825,50**
		НР первого уровня	%	60,4		697,13	9062,69
		НР второго уровня	%	4		88,20	1146,54
		Накладные расходы	%	--		785,32	10209,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,45	2384,80
		Сметная стоимость:				**2476,52**	**32194,78**
17	**С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**8503,19**	**110541,00**
		НР второго уровня	%	4		340,13	4421,66
		Накладные расходы	%	--		340,13	4421,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		707,47	9197,05
		Сметная стоимость:				**9550,78**	**124160,18**
		Колодцы d=1500мм,Н=2180мм-69шт;д-2000мм,Н=2100мм-12шт					
18	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**20,0583**		**46107,06**	**924829,20**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	13,9	278,81	798,06	222507,40
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	44,75	1003,45	44904,68
		Итого оплата труда:				**13331,74**	**267412,08**
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	28,082	3078,63	86452,92
18. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	2,989	402,09	1201,72
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	16,668	1761,61	29363,30
		Итого эксплуатация машин:				**5833,89**	**117017,94**
18. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	5,456	17538,80	95689,20
18. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,026	18381,21	37238,28
18. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,200583	15832,48	3175,73
18. 9	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,805	17827,53	32183,10
18.10	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,284	158253,71	203155,23

1	2	3	4	5	6	7	8
18.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,080233	24437,72	1960,72
18.12	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	423,23	100,83	42674,29
18.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002206	15522,50	34,25
18.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,605	196,55	315,40
18.15	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,040117	161883,18	6494,20
18.16	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,080233	1083774,62	86954,71
18.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,006218	28,00	0,17
18.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,407	914,15	2200,36
		Итого материалов:				**29180,13**	**585303,85**
		НР первого уровня	%	62,1		8279,01	166062,90
		НР второго уровня	%	4		2175,44	43635,68
		Накладные расходы	%	--		10454,45	209698,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4524,92	90762,22
		Сметная стоимость:				**61086,43**	**1225290,00**
19	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**42,0000**		**5323,51**	**223587,00**
		НР второго уровня	%	4		212,94	8943,50
		Накладные расходы	%	--		212,94	8943,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,92	18602,47
		Сметная стоимость:				**5979,37**	**251133,39**
20	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**39,0000**		**46733,19**	**1822594,00**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	1,82	70,98	732,02	51958,78
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,95	939,28	1831,59
		Итого оплата труда:				**1379,24**	**53790,37**
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,78	3078,63	2401,33
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,17	1761,61	2061,08
		Итого эксплуатация машин:				**114,42**	**4462,42**
20. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,1092	179494,64	19600,81
20. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	2,34	424,32	992,91
20. 7	251549 С (23-030103-9901)	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	39	44754,54	1745427,06
		Итого материалов:				**45286,49**	**1766173,27**
		НР первого уровня	%	62,1		856,51	33403,82
		НР второго уровня	%	4		1903,59	74239,93
		Накладные расходы	%	--		2760,10	107643,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3959,46	154419,06
		Сметная стоимость:				**53452,75**	**2084657,28**
21	**С124-010107-0502 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Указатель пожарного гидранта**	**100 шт.**	**0,3900**		**105364,98**	**41092,00**
		НР второго уровня	%	4		4214,60	1643,69
		Накладные расходы	%	--		4214,60	1643,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8766,37	3418,88
		Сметная стоимость:				**118345,95**	**46154,92**
22	**Е11-160601-0303 11-160601-0303 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2998,36**	**5997,00**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	1,86	3,72	798,06	2968,78
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	826,45	33,06
		Итого оплата труда:				**1500,92**	**3001,84**
22. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,34	142,69	48,51
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1761,61	70,46
		Итого эксплуатация машин:				**59,49**	**118,98**
22. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	179494,64	445,15
22. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	195385,08	35,17
22. 7	158913 С (23-020103-0307)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1176,74	2353,48
22. 8	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	30195,06	60,39
22. 9	410385 С (51-019999-9902)	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**1454,48**	**2908,97**
		НР первого уровня	%	60,4		906,56	1813,11
		НР второго уровня	%	4		156,20	312,39
		Накладные расходы	%	--		1062,75	2125,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,89	649,78
		Сметная стоимость:				**4386,01**	**8772,01**
23	**С123-041004-1114 23-041004-1114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°С до +110°С, PN 8, DN 32 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5100,34**	**10201,00**
		НР второго уровня	%	4		204,01	408,03
		Накладные расходы	%	--		204,01	408,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424,35	848,70
		Сметная стоимость:				**5728,70**	**11457,40**
24	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный для углов поворота**	**м3**	**0,3360**		**23464,82**	**7884,00**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	1,028	751,15	772,30

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,076843	845,32	64,96
		Итого оплата труда:				**2491,84**	**837,26**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000907	3356,72	3,05
24. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,061186	31,13	1,90
24. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,063168	3518,51	222,26
24. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,005141	3078,63	15,83
24. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,002688	47,63	0,13
24. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,007627	1761,61	13,44
		Итого эксплуатация машин:				**763,68**	**256,60**
24. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,34272	19383,00	6642,94
24.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000235	24437,72	5,75
24.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00289	26033,00	75,22
24.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000087	15522,50	1,36
24.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000168	381819,66	64,15
24.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,14448	196,55	28,40
24.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000259	28,00	0,01
24.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,1344	674,52	90,66
		Итого материалов:				**20402,61**	**6855,28**
		НР первого уровня	%	48,5		1208,54	406,07
		НР второго уровня	%	4		986,93	331,61
		Накладные расходы	%	--		2195,48	737,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2052,82	689,75
		Сметная стоимость:				**27713,12**	**9311,61**
		Восстановление дорожной одежды					
25	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0056**		**605871,93**	**3393,00**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	1,751	951,74	1666,61
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,52808	948,83	501,06
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**2167,67**
25. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,515816	3063,43	1580,17
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,012264	1761,61	21,60
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**1601,77**
25. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000504	197175,18	99,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**22232,37**	**124,50**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	1346,12
		НР второго уровня	%	4		33850,04	189,56
		Накладные расходы	%	--		274229,08	1535,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70408,08	394,29
		Сметная стоимость:				**950509,08**	**5322,85**
26	**С123-020103-2811 23-020103-2811 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**8,0000**		**4130,72**	**33046,00**
		НР второго уровня	%	4		165,23	1321,83
		Накладные расходы	%	--		165,23	1321,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,68	2749,41
		Сметная стоимость:				**4639,62**	**37117,00**
27	**"Альфаснаб"**	**Счетчик воды с импульсивным выходом СТВХ-150 ГД**	**шт**	**2,0000**		**132752,68**	**265505,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12136394,31**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10988629,90**
	Материалы -		Тенге				**6869644,28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2673822,30**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**41092,34**
	Местные материалы -		Тенге				**223587,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**2095306,77**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1592078,43**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**503228,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1046714,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14130651,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3629,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2673822,30**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**882259,05**
	Материалы -		Тенге				**21041,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**77291,38**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**778864,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**83841,72**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**46683,99**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**37157,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77288,06**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1043388,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77291,38**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**265505,36**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**265505,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15439545,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3728,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2751113,69**
		<u>РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1(подводка к домам)</u>					
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**16281,0295**		**86,69**	**1411471,76**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	144,576	669,68	96819,34
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	314,224	1108,52	348323,44
		Итого оплата труда:				**27,34**	**445142,79**
28. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	314,224	4144,43	1302278,83
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**1302278,83**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	263079,39
		НР второго уровня	%	4		4,11	66982,05
		Накладные расходы	%	--		20,27	330061,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	139322,66
		Сметная стоимость:				**115,52**	**1880855,84**
29	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**323,8500**		**1332,94**	**431672,67**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	598,475	719,67	430704,36
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**430704,36**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	254546,28
		НР второго уровня	%	4		84,76	27448,76
		Накладные расходы	%	--		870,76	281995,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	57093,42
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**770761,12**
		Трубопроводы					
30	**С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12014,9600**		**114,82**	**1379558,00**
		НР второго уровня	%	4		4,59	55182,31
		Накладные расходы	%	--		4,59	55182,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	114779,20
		Сметная стоимость:				**128,97**	**1549519,22**
31	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды СВУ-15И DN 15**	**шт.**	**247,0000**		**2541,30**	**627701,00**
		НР второго уровня	%	4		101,65	25108,04
		Накладные расходы	%	--		101,65	25108,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,44	52224,73
		Сметная стоимость:				**2854,39**	**705033,88**
32	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**247,0000**		**7142,91**	**1764299,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		285,72	70571,95
		Накладные расходы	%	--		285,72	70571,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,29	146789,66
		Сметная стоимость:				**8022,92**	**1981660,38**
33	**С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**247,0000**		**8939,31**	**2208010,00**
		НР второго уровня	%	4		357,57	88320,38
		Накладные расходы	%	--		357,57	88320,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		743,75	183706,40
		Сметная стоимость:				**10040,63**	**2480036,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7822711,57**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1843144,43**
	Всего заработная плата -		Тенге				**875847,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**612056,47**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**517625,67**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**94430,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196416,07**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2651617,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1057,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**875847,15**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5979567,15**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5979567,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**239182,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**497499,99**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6716249,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9367866,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1057,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**875847,15**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**19959105,88**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2726837,26**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2919795,59**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**900123,57**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13913797,33**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2156388,10**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**22115493,98**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**873999,54**
	ИТОГО:		Тенге				**22989493,52**

2	4	5	6	7	8
Сметная прибыль	Тенге				**1817919,05**
ИТОГО по смете:	Тенге				**24807412,57**

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=2,9%	Тенге				719414,96
Итого:	Тенге				25526827,53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%	Тенге				528405,33
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				3966120,00
Итого в текущих ценах 2017 г					30021352,86
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г	Тенге				31820781,71
Итого с понижающим коэффициентом					24502188,98
НДС 12%	Тенге				2940262,68
ИТОГО:	**Тенге**				**27442451,66**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Тюлепбаев Б.Т.

Методист:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ Ниязов М.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Керейтбаев К.И.

Технадзор:

ТОО "ATM CONSULTING"

_____ Абишев Н.Е.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№65	06.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	84 478 000,00								9 051 214,29	
за отчетный период	27 295 797,70	**24 371 247,95**	-	-	-	-	-	-	**2 924 549,75**	**27 295 797,70**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Тыныштыков Б.Т.
Пиязов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ATM CONSULTING"
Мырзабаев А.Т.
Абишев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
Керейтбаев К.И.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(до ограждения)					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3828,3872**		**86,69**	**331899,18**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	33,996	669,68	22766,49
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	73,888	1108,52	81906,18
		Итого оплата труда:				**27,34**	**104672,68**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	73,888	4144,43	306223,12
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**306223,12**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	61861,55
		НР второго уровня	%	4		4,11	15750,43
		Накладные расходы	%	--		20,27	77611,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	32760,89
		Сметная стоимость:				**115,52**	**442272,06**

2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**85,30291**		**1332,94**	**113703,67**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	157,64	719,67	113448,62
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**113448,62**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	67048,13
		НР второго уровня	%	4		84,76	7230,07
		Накладные расходы	%	--		870,76	74278,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	15038,55
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**203020,43**
		Мокрый грунт					
3	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**478,8175**		**95,36**	**45658,93**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	4,677	669,68	3132,15
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	10,165	1108,52	11268,43
		Итого оплата труда:				**30,08**	**14400,59**
3. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	10,165	4144,43	42129,36
		Итого эксплуатация машин:				**87,99**	**42129,36**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	8510,75
		НР второго уровня	%	4		4,53	2166,79
		Накладные расходы	%	--		22,30	10677,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,41	4506,92
		Сметная стоимость:				**127,07**	**60843,38**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**16,5717**		**1532,89**	**25402,60**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	30,625	719,67	22039,54
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**22039,54**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	13025,37
		НР второго уровня	%	4		92,76	1537,12
		Накладные расходы	%	--		878,76	14562,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,93	3197,21

		Сметная стоимость:				**2604,58**	**43162,29**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3080,5768**		**21,91**	**67504,73**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	24,829	951,74	23631,18
		Итого оплата труда:				**7,67**	**23631,18**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	24,829	2688,96	66765,40
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**66765,40**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	13966,03
		НР второго уровня	%	4		1,06	3258,83
		Накладные расходы	%	--		5,59	17224,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	6778,37
		Сметная стоимость:				**29,70**	**91507,96**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**97,3477**		**637,36**	**62045,63**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	94,622	654,25	61906,42
		Итого оплата труда:				**635,93**	**61906,42**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	36586,69
		НР второго уровня	%	4		40,53	3945,29
		Накладные расходы	%	--		416,36	40531,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,30	8206,21
		Сметная стоимость:				**1138,02**	**110783,82**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3080,5768**		**117,21**	**361083,43**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	332,702	617,21	205347,18
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	80,865	826,45	66830,99
		Итого оплата труда:				**88,35**	**272178,18**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	80,865	1849,48	149558,46
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	323,461	11,48	3713,33
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**153271,79**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	160857,30
		НР второго уровня	%	4		6,78	20877,63
		Накладные расходы	%	--		58,99	181734,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	43425,47
		Сметная стоимость:				**190,30**	**586243,83**
		Водоотлив					

8	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**29,34608**		**980,95**	**28787,01**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	25,179	669,67	16861,49
		Итого оплата труда:				**574,57**	**16861,49**
8. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	83,93	317,72	26666,17
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**26666,17**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	9965,14
		НР второго уровня	%	4		52,82	1550,09
		Накладные расходы	%	--		392,39	11515,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,87	3224,18
		Сметная стоимость:				**1483,21**	**43526,42**
		Водопонижение					
9	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1610,2406**		**5247,01**	**8448955,91**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=633,26)	чел-ч	0,342	550,702	633,26	348737,73
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	139,447	1054,13	146994,46
		Итого оплата труда:				**307,86**	**495732,19**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	17,874	3078,63	55026,42
9. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	94,682	3861,69	365633,10
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	26,891	1761,61	47371,49
		Итого эксплуатация машин:				**290,66**	**468031,01**
9. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	2,737	7906,24	21642,61
9. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	1610,241	4723,62	7606164,70
		Итого материалов:				**4739,78**	**7632187,17**
		НР первого уровня	%	59,1		181,95	292977,72
		НР второго уровня	%	4		217,16	349677,35
		Накладные расходы	%	--		399,10	642655,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,69	727328,88
		Сметная стоимость:				**6097,81**	**9818939,85**
10	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1610,2406**		**319,83**	**514997,13**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,231	371,966	617,21	229580,87
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	91,462	1025,59	93801,94

		Итого оплата труда:				**200,83**	**323382,81**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	17,874	3078,63	55026,42
10. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	46,697	3861,69	180329,25
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	26,891	1761,61	47371,49
		Итого эксплуатация машин:				**175,58**	**282727,16**
		НР первого уровня	%	59,1		118,69	191119,24
		НР второго уровня	%	4		17,54	28244,65
		Накладные расходы	%	--		136,23	219363,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	58748,88
		Сметная стоимость:				**492,54**	**793109,91**
11	**Е11-010208-0101 11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**165,0000**		**4196,00**	**692340,54**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	2,55	420,75	769,67	323838,65
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	11,88	728,46	8654,11
		Итого оплата труда:				**2015,11**	**332492,76**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	1,155	3356,72	3877,01
11. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	3,3	3323,86	10968,74
11. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	24,75	1002,53	24812,62
11. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	2,97	142,69	423,79
11. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	88,935	17,05	1516,34
		Итого эксплуатация машин:				**252,11**	**41598,50**
11. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	2,475	1307,28	3235,52
11. 9	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	6,6	1151,61	7600,63
11.10	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000264	592740,09	156,48
11.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,9075	181,00	164,26
11.12	147333 С (21-130812-1031)	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00165	397675,56	656,16
11.13	150411 С (23-010102-0111)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	9,9	1501,35	14863,36

11.14	187951 С (23-030103-0604)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	165	1593,24	262884,60
11.15	188048 С (23-040101-0302)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,165	9427,43	1555,53
11.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	4,84	798,6	28,00	22360,80
		Итого материалов:				**1981,23**	**326903,39**
		НР первого уровня	%	59,1		1190,93	196503,22
		НР второго уровня	%	4		215,48	35553,75
		Накладные расходы	%	--		1406,41	232056,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,19	73951,80
		Сметная стоимость:				**6050,60**	**998349,32**
12	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**165,0000**		**1053,95**	**173901,72**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,65	107,25	732,02	78509,15
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	26,4	1073,26	28334,10
		Итого оплата труда:				**647,53**	**106843,24**
12. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	23,1	3853,89	89024,86
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	3,3	1761,61	5813,31
		Итого эксплуатация машин:				**574,78**	**94838,17**
		НР первого уровня	%	59,1		382,69	63144,36
		НР второго уровня	%	4		57,47	9481,84
		Накладные расходы	%	--		440,16	72626,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,53	19722,23
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**266250,15**
		Трубопроводы					
13	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,5000**		**219119,60**	**328679,40**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	291	798,06	232235,46
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	40,245	741,36	29836,15
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**262071,61**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	36,9	2246,44	82893,64
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,48	2840,33	1363,36
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	18	120,74	2173,32

13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,085	1166,37	2431,88
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,78	1761,61	1374,06
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**90236,25**
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,66	215,22	142,05
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	27	148,83	4018,41
		Итого материалов:				**4138,46**	**6207,69**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	162746,47
		НР второго уровня	%	4		13104,69	19657,03
		Накладные расходы	%	--		121602,34	182403,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27257,75	40886,63
		Сметная стоимость:				**367979,69**	**551969,54**
14	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0260**		**192468,60**	**5004,00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	179	4,654	798,06	3714,17
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,5473	738,52	404,19
		Итого оплата труда:				**158398,59**	**4118,36**
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,5148	2246,44	1156,47
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0039	2840,33	11,08
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,208	120,74	25,11
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,02418	1166,37	28,20
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00442	1761,61	7,79
		Итого эксплуатация машин:				**47255,68**	**1228,65**
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00572	215,22	1,23
14. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,208	148,83	30,96
14.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	26,26	--	--
		Итого материалов:				**2360,18**	**61,36**
		НР первого уровня	%	62,1		98365,53	2557,50
		НР второго уровня	%	4		11633,36	302,47
		Накладные расходы	%	--		109998,89	2859,97

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24197,40	629,13
		Сметная стоимость:				**326664,89**	**8493,29**
15	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1123,9300**		**1359,28**	**1527735,57**
		НР второго уровня	%	4		54,37	61109,42
		Накладные расходы	%	--		54,37	61109,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,09	127107,60
		Сметная стоимость:				**1526,74**	**1715952,59**
16	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**139,3800**		**451,57**	**62940,00**
		НР второго уровня	%	4		18,06	2517,59
		Накладные расходы	%	--		18,06	2517,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,57	5236,59
		Сметная стоимость:				**507,20**	**70694,01**
17	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,5662**		**605871,93**	**948935,00**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	489,76	951,74	466124,30
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	147,695	948,83	140137,95
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**606262,25**
17. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	144,265	3063,43	441947,09
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	3,43	1761,61	6042,40
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**447989,49**
17. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,140961	197175,18	27793,95
		Итого материалов:				**22232,37**	**34821,00**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	376488,86
		НР второго уровня	%	4		33850,04	53016,95
		Накладные расходы	%	--		274229,08	429505,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70408,08	110275,25
		Сметная стоимость:				**950509,08**	**1488715,84**

18	**С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**61,5000**		**3560,70**	**218983,00**
		НР второго уровня	%	4		142,43	8759,32
		Накладные расходы	%	--		142,43	8759,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,25	18219,39
		Сметная стоимость:				**3999,38**	**245961,76**
19	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**46,5000**		**2365,97**	**110018,00**
		НР второго уровня	%	4		94,64	4400,70
		Накладные расходы	%	--		94,64	4400,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,85	9153,46
		Сметная стоимость:				**2657,46**	**123571,77**
20	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,6000**		**1096,93**	**21500,00**
		НР второго уровня	%	4		43,88	859,99
		Накладные расходы	%	--		43,88	859,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,26	1788,79
		Сметная стоимость:				**1232,07**	**24148,61**
21	**С123-010201-0113 23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**49,4000**		**292,04**	**14427,00**
		НР второго уровня	%	4		11,68	577,07
		Накладные расходы	%	--		11,68	577,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,30	1200,31
		Сметная стоимость:				**328,02**	**16204,15**
22	**Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**19,0000**		**2078,38**	**39489,00**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,93	36,67	779,54	28585,73
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,33	826,45	1099,18
		Итого оплата труда:				**1562,36**	**29684,91**

22. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,33	1761,61	2342,94
		Итого эксплуатация машин:				**123,31**	**2342,94**
22. 4	144734 С (21-130201-0510)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0418	183777,62	7681,90
22. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,9	424,32	806,21
		Итого материалов:				**450,55**	**8560,50**
		НР первого уровня	%	62,1		970,23	18434,33
		НР второго уровня	%	4		121,94	2316,94
		Накладные расходы	%	--		1092,17	20751,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,64	4819,24
		Сметная стоимость:				**3424,19**	**65059,68**
23	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**14,0000**		**1431,67**	**20043,00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	1,4	19,6	760,41	14904,04
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,42	826,45	347,11
		Итого оплата труда:				**1089,37**	**15251,15**
23. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,42	1761,61	739,88
		Итого эксплуатация машин:				**52,85**	**739,88**
23. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,021	179494,64	3769,39
23. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,4	424,32	594,05
		Итого материалов:				**314,24**	**4399,42**
		НР первого уровня	%	62,1		676,50	9470,96
		НР второго уровня	%	4		84,33	1180,57
		Накладные расходы	%	--		760,82	10651,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,40	2455,59
		Сметная стоимость:				**2367,89**	**33150,45**
		Колодцы d=1500мм,Н=2180мм-69шт;д-2000мм,Н=2100мм-12шт					
24	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**31,0010**		**46107,06**	**1429364,90**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	13,9	430,914	798,06	343895,15
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	69,163	1003,45	69402,19
		Итого оплата труда:				**13331,74**	**413297,33**
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	43,401	3078,63	133616,85

24. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	4,619	402,09	1857,31
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	25,762	1761,61	45382,30
		Итого эксплуатация машин:				**5833,89**	**180856,46**
24. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	8,432	17538,80	147891,93
24. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	3,131	18381,21	57553,43
24. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,31001	15832,48	4908,23
24. 9	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	2,79	17827,53	49740,41
24.10	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,984	158253,71	313985,49
24.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,124004	24437,72	3030,38
24.12	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	654,121	100,83	65955,03
24.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00341	15522,50	52,93
24.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,48	196,55	487,46
24.15	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,062002	161883,18	10037,08
24.16	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,124004	1083774,62	134392,39
24.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00961	28,00	0,27
24.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,72	914,15	3400,75
		Итого материалов:				**29180,13**	**904613,29**
		НР первого уровня	%	62,1		8279,01	256657,64
		НР второго уровня	%	4		2175,44	67440,90
		Накладные расходы	%	--		10454,45	324098,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4524,92	140277,08
		Сметная стоимость:				**61086,43**	**1893740,52**
25	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**30,0000**		**15415,47**	**462464,00**
		НР второго уровня	%	4		616,62	18498,56

		Накладные расходы	%	--		616,62	18498,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1282,57	38477,01
		Сметная стоимость:				**17314,66**	**519439,68**
26	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**12,0000**		**25556,04**	**306672,00**
		НР второго уровня	%	4		1022,24	12266,90
		Накладные расходы	%	--		1022,24	12266,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2126,26	25515,15
		Сметная стоимость:				**28704,54**	**344454,53**
27	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**3,0000**		**23325,92**	**69978,00**
		НР второго уровня	%	4		933,04	2799,11
		Накладные расходы	%	--		933,04	2799,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940,72	5822,15
		Сметная стоимость:				**26199,67**	**78599,02**
28	**С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**9,0000**		**23111,89**	**208007,00**
		НР второго уровня	%	4		924,48	8320,28
		Накладные расходы	%	--		924,48	8320,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1922,91	17306,18
		Сметная стоимость:				**25959,27**	**233633,47**
29	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**24,0000**		**19169,65**	**460072,00**
		НР второго уровня	%	4		766,79	18402,86
		Накладные расходы	%	--		766,79	18402,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1594,91	38277,96
		Сметная стоимость:				**21531,35**	**516752,42**

30	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**9,0000**	**5323,51**	**47912,00**
		НР второго уровня	%	4	212,94	1916,46
		Накладные расходы	%	--	212,94	1916,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	442,92	3986,24
		Сметная стоимость:			**5979,37**	**53814,30**
31	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**21,0000**	**10020,26**	**210425,00**
		НР второго уровня	%	4	400,81	8417,02
		Накладные расходы	%	--	400,81	8417,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	833,69	17507,40
		Сметная стоимость:			**11254,76**	**236349,88**
32	**С121-060304-0501 21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стремянка С-2**	**т**	**1,3835**	**389064,73**	**538263,00**
		НР второго уровня	%	4	15562,59	21530,52
		Накладные расходы	%	--	15562,59	21530,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32370,19	44783,47
		Сметная стоимость:			**436997,50**	**604576,87**
33	**С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**130,0000**	**1176,74**	**152976,00**
		НР второго уровня	%	4	47,07	6119,05
		Накладные расходы	%	--	47,07	6119,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97,90	12727,62
		Сметная стоимость:			**1321,71**	**171822,87**
34	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**132,0000**	**2107,26**	**278158,00**
		НР второго уровня	%	4	84,29	11126,33
		Накладные расходы	%	--	84,29	11126,33

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,32	23142,77
		Сметная стоимость:				**2366,87**	**312427,43**
35	**С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**172,0000**		**3521,16**	**605640,00**
		НР второго уровня	%	4		140,85	24225,58
		Накладные расходы	%	--		140,85	24225,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,96	50389,21
		Сметная стоимость:				**3954,97**	**680254,31**
36	**С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**39,0000**		**5362,50**	**209138,00**
		НР второго уровня	%	4		214,50	8365,50
		Накладные расходы	%	--		214,50	8365,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,16	17400,24
		Сметная стоимость:				**6023,16**	**234903,24**
		Трубы стальные электросварные(футляр)355х6мм L=8м-1шт;L=9м-2шт;L=10м-2шт;L=13м-3шт					
37	**Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0850**		**1128802,76**	**95948,00**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	615	52,275	889,41	46493,91
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,27	14,388	951,73	13693,39
		Итого оплата труда:				**708085,87**	**60187,30**
37. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	95,07	8,081	3063,43	24755,42
37. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,14025	3736,58	524,06
37. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	2,661	3861,69	10274,03
37. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	57,75	4,909	21,19	104,02
37. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	3,612	120,74	436,17
37. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	20,2	1,717	131,58	225,92
37. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	40,75	3,464	1166,37	4040,01

37.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0425	1761,61	74,87
		Итого эксплуатация машин:				**475700,02**	**40434,50**
37.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	5,95	397,41	2364,59
37.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,01955	24437,72	477,76
37.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0119	200244,36	2382,91
37.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	194	16,49	148,83	2454,21
		Итого материалов:				**106115,60**	**9019,83**
		НР первого уровня	%	62,1		439721,32	37376,31
		НР второго уровня	%	4		62740,96	5332,98
		Накладные расходы	%	--		502462,29	42709,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130501,20	11092,60
		Сметная стоимость:				**1761766,25**	**149750,13**
38	**Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0850**		**4478317,61**	**380657,00**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	313	26,605	798,06	21232,39
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	111,034	9,438	1048,74	9897,89
		Итого оплата труда:				**366238,58**	**31130,28**
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,59	0,05015	3356,72	168,34
38. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	68,43	5,817	3861,69	22461,71
38. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	73,43	6,242	806,45	5033,50
38. 6	1087 С (32-040106-0102)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,5372	4405,36	2366,56
38. 7	1108 С (32-040106-0303)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	14,32	1,217	3366,85	4098,13
38. 8	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,14365	10060,14	1445,14
		Итого эксплуатация машин:				**418510,34**	**35573,38**
38. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11500	977,5	250,77	245127,67
38.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	290	24,65	2778,53	68490,76
38.11	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,48	0,2108	16137,42	3401,77

38.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02125	6598,38	140,22
38.13	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,01615	365442,27	5901,89
38.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0255	14281,24	364,17
38.15	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,102	211,97	21,62
		Итого материалов:				**3810014,49**	**323851,23**
		НР первого уровня	%	62,1		227434,16	19331,90
		НР второго уровня	%	4		188230,07	15999,56
		Накладные расходы	%	--		415664,23	35331,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391518,55	33279,08
		Сметная стоимость:				**5285500,39**	**449267,53**
39	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**8,0000**		**10061,93**	**80495,00**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	63,92	315,56	20170,90
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,4	338,84	135,54
		Итого оплата труда:				**2538,30**	**20306,43**
39. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	19,52	437,52	8540,39
39. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	17,04	402,09	6851,61
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,4	1761,61	704,64
		Итого эксплуатация машин:				**824,95**	**6599,63**
39. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000205	0,00164	18563,54	30,44
39. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01025	0,082	91814,13	7528,76
39. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004018	0,032144	1083774,62	34836,85
39. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001948	0,01558	200244,36	3119,81
		Итого материалов:				**6715,62**	**53724,94**
		НР первого уровня	%	62,1		1576,29	12610,30
		НР второго уровня	%	4		465,53	3724,23
		Накладные расходы	%	--		2041,82	16334,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		968,30	7746,40
		Сметная стоимость:				**13072,05**	**104576,39**

40	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**85,0000**		**953,25**	**81026,00**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,897	76,245	826,45	63012,68
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,1615	826,45	133,47
		Итого оплата труда:				**742,90**	**63146,15**
40. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	22,168	38,81	860,34
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,1615	1761,61	284,50
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**1144,84**
40. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,054485	228,09	12,43
40. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,00408	282240,61	1151,54
40. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	26,35	590,58	15561,78
		Итого материалов:				**198,45**	**16868,55**
		НР первого уровня	%	62,1		461,34	39213,76
		НР второго уровня	%	4		56,58	4809,59
		Накладные расходы	%	--		517,92	44023,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,69	10003,95
		Сметная стоимость:				**1588,86**	**135053,38**
		Трубы стальные электросварные(футляр)325х4мм L=8м-2шт;L=10м-3шт;L=11м-4шт;L=12м-3шт;L=14м-1шт					
41	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1400**		**938132,05**	**131338,00**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	504	70,56	889,41	62756,77
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	20,346	939,83	19122,06
		Итого оплата труда:				**584848,81**	**81878,83**
41. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	13,007	3063,43	39847,26
41. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,231	3736,58	863,15
41. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	2,17	3861,69	8379,87
41. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	6,93	21,19	146,85
41. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	4,9	120,74	591,63

41. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	2,436	131,58	320,53
41. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	4,872	1166,37	5682,55
41.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,0658	1761,61	115,91
		Итого эксплуатация машин:				**399626,76**	**55947,75**
41.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	8,4	397,41	3338,24
41.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,0322	24437,72	786,89
41.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0182	200244,36	3644,45
41.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	19,88	148,83	2958,74
		Итого материалов:				**90242,64**	**12633,97**
		НР первого уровня	%	62,1		363191,11	50846,76
		НР второго уровня	%	4		52052,93	7287,41
		Накладные расходы	%	--		415244,04	58134,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108270,09	15157,81
		Сметная стоимость:				**1461646,17**	**204630,46**
42	**Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1400**		**4478317,61**	**626964,00**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	313	43,82	798,06	34970,99
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	111,034	15,545	1048,74	16302,41
		Итого оплата труда:				**366238,58**	**51273,40**
42. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,59	0,0826	3356,72	277,27
42. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	68,43	9,58	3861,69	36995,76
42. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	73,43	10,28	806,45	8290,47
42. 6	1087 С (32-040106-0102)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,8848	4405,36	3897,86
42. 7	1108 С (32-040106-0303)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	14,32	2,005	3366,85	6749,86
42. 8	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,2366	10060,14	2380,23
		Итого эксплуатация машин:				**418510,34**	**58591,45**
42. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11500	1610	250,77	403739,70

42.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	290	40,6	2778,53	112808,32
42.11	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,48	0,3472	16137,42	5602,91
42.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,035	6598,38	230,94
42.13	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,0266	365442,27	9720,76
42.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,042	14281,24	599,81
42.15	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,168	211,97	35,61
		Итого материалов:				**3810014,49**	**533402,03**
		НР первого уровня	%	62,1		227434,16	31840,78
		НР второго уровня	%	4		188230,07	26352,21
		Накладные расходы	%	--		415664,23	58192,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391518,55	54812,60
		Сметная стоимость:				**5285500,39**	**739970,05**
43	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**13,0000**		**10061,93**	**130805,00**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	103,87	315,56	32777,71
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,65	338,84	220,25
		Итого оплата труда:				**2538,30**	**32997,95**
43. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	31,72	437,52	13878,13
43. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	27,69	402,09	11133,87
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,65	1761,61	1145,05
		Итого эксплуатация машин:				**824,95**	**10724,39**
43. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000205	0,002665	18563,54	49,47
43. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01025	0,13325	91814,13	12234,23
43. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004018	0,052234	1083774,62	56609,88
43. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001948	0,025318	200244,36	5069,69
		Итого материалов:				**6715,62**	**87303,03**
		НР первого уровня	%	62,1		1576,29	20491,73
		НР второго уровня	%	4		465,53	6051,87

		Накладные расходы	%	--		2041,82	26543,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		968,30	12587,90
		Сметная стоимость:				**13072,05**	**169936,63**
44	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**140,0000**		**953,25**	**133455,00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,897	125,58	826,45	103785,59
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,266	826,45	219,84
		Итого оплата труда:				**742,90**	**104005,43**
44. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	36,512	38,81	1417,03
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,266	1761,61	468,59
		Итого эксплуатация машин:				**13,47**	**1885,62**
44. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,08974	228,09	20,47
44. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,00672	282240,61	1896,66
44. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	43,4	590,58	25631,17
		Итого материалов:				**198,45**	**27783,50**
		НР первого уровня	%	62,1		461,34	64587,37
		НР второго уровня	%	4		56,58	7921,68
		Накладные расходы	%	--		517,92	72509,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,69	16477,10
		Сметная стоимость:				**1588,86**	**222440,86**
		Трубы стальные электросварные(футляр для ТУСМ)108х4мм L=2м-12шт					
45	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0240**		**322359,71**	**7737,00**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	6,48	889,41	5763,38
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,6636	906,41	601,49
		Итого оплата труда:				**265202,97**	**6364,87**
45. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,36408	3063,43	1115,33
45. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0264	3736,58	98,65
45. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,396	21,19	8,39
45. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,288	120,74	34,77

45. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0432	131,58	5,68
45. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,26808	1166,37	312,68
45. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00504	1761,61	8,88
		Итого эксплуатация машин:				**66016,12**	**1584,39**
45.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00432	24437,72	105,57
45.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00096	200244,36	192,23
45.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,3768	148,83	56,08
		Итого материалов:				**16202,88**	**388,87**
		НР первого уровня	%	62,1		164691,04	3952,59
		НР второго уровня	%	4		19482,03	467,57
		Накладные расходы	%	--		184173,07	4420,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40522,62	972,54
		Сметная стоимость:				**547055,40**	**13129,33**
46	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0240**		**1292764,65**	**31026,00**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	205	4,92	807,32	3972,01
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,011818	1005,71	11,89
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**3983,90**
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00432	3356,72	14,50
46. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,74976	806,45	604,64
46. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	1,658	38,81	64,36
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**683,51**
46. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	79,68	250,77	19981,35
46. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	1,968	2778,53	5468,15
46. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,01704	16137,42	274,98
46. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00744	6598,38	49,09
46.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,00132	365442,27	482,38

46.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,006	14281,24	85,69
46.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0288	211,97	6,10
		Итого материалов:				**1098784,57**	**26370,83**
		НР первого уровня	%	62,1		103083,40	2474,00
		НР второго уровня	%	4		55833,92	1340,01
		Накладные расходы	%	--		158917,32	3814,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116134,56	2787,23
		Сметная стоимость:				**1567816,53**	**37627,60**
		Трубы ПВХ SDR 11(футляр)125х11,4мм L=6м-5шт;L=8м-4шт;L=10м-5шт					
47	**Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1120**		**264245,38**	**29595,00**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	236	26,432	798,06	21094,32
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	3,491	741,19	2587,53
		Итого оплата труда:				**211445,09**	**23681,85**
47. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	3,214	2246,44	7220,96
47. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,04704	2840,33	133,61
47. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,344	120,74	162,27
47. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,15568	1166,37	181,58
47. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,07392	1761,61	130,22
		Итого эксплуатация машин:				**69898,56**	**7828,64**
47. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,04928	215,22	10,61
47. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	3,248	148,83	483,40
		Итого материалов:				**6004,66**	**672,52**
		НР первого уровня	%	62,1		131307,40	14706,43
		НР второго уровня	%	4		15822,11	1772,08
		Накладные расходы	%	--		147129,51	16478,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32909,99	3685,92
		Сметная стоимость:				**444284,88**	**49759,91**
48	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**112,0000**		**505,87**	**56657,00**

48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,844	94,528	826,45	78122,67
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1904	826,45	157,36
		Итого оплата труда:				**698,93**	**78280,02**
48. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	29,21	38,81	1133,62
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,1904	1761,61	335,41
		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**1469,04**
48. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,060256	228,09	13,74
48. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,004144	282240,61	1169,61
48. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	25,312	590,58	14948,76
		Итого материалов:				**-204,77**	**-22934,61**
		НР первого уровня	%	62,1		434,03	48611,89
		НР второго уровня	%	4		37,60	4210,76
		Накладные расходы	%	--		471,63	52822,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,20	8758,38
		Сметная стоимость:				**1055,70**	**118238,12**
49	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 125 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**14,0000**		**1656,81**	**23195,00**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	111,86	315,56	35299,07
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,7	338,84	237,19
		Итого оплата труда:				**2538,30**	**35536,26**
49. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	34,16	437,52	14945,68
49. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	29,82	402,09	11990,32
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,7	1761,61	1233,13
		Итого эксплуатация машин:				**824,95**	**11549,34**
49. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000205	0,00287	18563,54	53,28
49. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01025	0,1435	91814,13	13175,33
49. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004018	0,056252	1083774,62	60964,49
49. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001948	0,027265	200244,36	5459,66
		Итого материалов:				**-1689,50**	**-23653,03**
		НР первого уровня	%	62,1		1576,29	22068,02

		НР второго уровня	%	4		129,32	1810,54
		Накладные расходы	%	--		1705,61	23878,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	3765,91
		Сметная стоимость:				**3631,42**	**50839,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20952003,84**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17001801,30**
	Материалы -		Тенге				**9821398,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3811048,00**
	Местные материалы -		Тенге				**1555104,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**3082506,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2310033,11**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**772473,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1606744,62**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21691052,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4994,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3811048,00**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**538262,88**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**538262,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**21530,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44783,47**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**604576,87**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3411939,66**

2	3	4	5	6	7	8
	имость материалов и конструкций -	Тенге				3411939,66
	Накладные расходы -	Тенге				136477,59
	Сметная прибыль -	Тенге				283873,38
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3832290,62
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26127919,90
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4994,39
	Сметная заработная плата -	Тенге				3811048,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				20952003,84
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3028218,02
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2439660,80
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				782829,97
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15326705,48
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня		Тенге				2310033,11
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23262036,95
Накладные расходы II уровня		Тенге				930481,48
ИТОГО:		Тенге				24192518,43
Сметная прибыль		Тенге				1935401,47
ИТОГО по смете:		Тенге				26127919,90

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=2,9%		Тенге				757709,68
Итого:		Тенге				26885629,58
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге				556532,53
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				2418755,00
Итого в текущих ценах 2017 г						29860917,11
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г		Тенге				31650729,72
Итого с понижающим коэффициентом						24371247,95
НДС 12%		Тенге				2924549,75
ИТОГО:		**Тенге**				**27295797,70**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ Тыныштыков Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
_____ Керейтбаев К.И.

Методист:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ Ниязов М.М.

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING"
_____ Абишев Н.Е.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№65	06.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	57 182 202,30								6 126 664,53	
за отчетный период	27 138 202,30	**24 230 537,77**	-	-	-	-	-	-	**2 907 664,53**	**27 138 202,30**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района

Тлыштыков Б.І.

Динзов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ATM CONSULTING"

Мырзабаев А.Т.

Абишев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.И.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(до ограждения)					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2628,3872**		**86,69**	**227866,08**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	23,34	669,68	15630,38
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	50,728	1108,52	56232,86
		Итого оплата труда:				**27,34**	**71863,24**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	50,728	4144,43	210238,12
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**210238,12**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	42471,18
		НР второго уровня	%	4		4,11	10813,49
		Накладные расходы	%	--		20,27	53284,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	22492,06
		Сметная стоимость:				**115,52**	**303642,80**

2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**81,2903**		**1332,94**	**108355,11**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	150,224	719,67	108112,05
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**108112,05**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	63894,22
		НР второго уровня	%	4		84,76	6889,97
		Накладные расходы	%	--		870,76	70784,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	14331,14
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**193470,44**
		Мокрый грунт					
3	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**438,8176**		**95,36**	**41844,63**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	4,286	669,68	2870,50
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	9,316	1108,52	10327,08
		Итого оплата труда:				**30,08**	**13197,58**
3. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	9,316	4144,43	38609,91
		Итого эксплуатация машин:				**87,99**	**38609,91**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	7799,77
		НР второго уровня	%	4		4,53	1985,78
		Накладные расходы	%	--		22,30	9785,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,41	4130,41
		Сметная стоимость:				**127,07**	**55760,59**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**13,5717**		**1532,89**	**20803,93**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	25,081	719,67	18049,68
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**18049,68**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	10667,36
		НР второго уровня	%	4		92,76	1258,85
		Накладные расходы	%	--		878,76	11926,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,93	2618,41

		Сметная стоимость:				**2604,58**	**35348,55**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3050,5768**		**21,91**	**66847,34**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	24,588	951,74	23401,05
		Итого оплата труда:				**7,67**	**23401,05**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	24,588	2688,96	66115,20
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**66115,21**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	13830,02
		НР второго уровня	%	4		1,06	3227,09
		Накладные расходы	%	--		5,59	17057,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	6712,36
		Сметная стоимость:				**29,70**	**90616,81**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**94,3477**		**637,36**	**60133,54**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	91,706	654,25	59998,63
		Итого оплата труда:				**635,93**	**59998,63**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	35459,19
		НР второго уровня	%	4		40,53	3823,71
		Накладные расходы	%	--		416,36	39282,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,30	7953,32
		Сметная стоимость:				**1138,02**	**107369,76**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3050,5768**		**117,21**	**357567,04**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	329,462	617,21	203347,42
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	80,078	826,45	66180,16
		Итого оплата труда:				**88,35**	**269527,59**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	80,078	1849,48	148102,00
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	320,311	11,48	3677,17
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**151779,16**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	159290,80
		НР второго уровня	%	4		6,78	20674,31
		Накладные расходы	%	--		58,99	179965,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	43002,57
		Сметная стоимость:				**190,30**	**580534,74**
		Водоотлив					

8	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**28,3460**		**980,95**	**27805,99**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	24,321	669,67	16286,87
		Итого оплата труда:				**574,57**	**16286,87**
8. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	81,07	317,72	25757,42
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**25757,42**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	9625,54
		НР второго уровня	%	4		52,82	1497,26
		Накладные расходы	%	--		392,39	11122,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,87	3114,30
		Сметная стоимость:				**1483,21**	**42043,09**
		Водопонижение					
9	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1490,2968**		**5247,01**	**7819609,00**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=633,26)	чел-ч	0,342	509,682	633,26	322760,91
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	129,06	1054,13	136045,12
		Итого оплата труда:				**307,86**	**458806,03**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	16,542	3078,63	50927,60
9. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	87,629	3861,69	338397,78
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	24,888	1761,61	43842,87
		Итого эксплуатация машин:				**290,66**	**433168,26**
9. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	2,534	7906,24	20030,50
9. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	1490,297	4723,62	7039595,77
		Итого материалов:				**4739,78**	**7063679,87**
		НР первого уровня	%	59,1		181,95	271154,36
		НР второго уровня	%	4		217,16	323630,54
		Накладные расходы	%	--		399,10	594784,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,69	673151,51
		Сметная стоимость:				**6097,81**	**9087545,45**
10	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1490,2968**		**319,83**	**476635,96**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,231	344,259	617,21	212479,83
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	84,649	1025,59	86814,81

		Итого оплата труда:				**200,83**	**299294,63**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	16,542	3078,63	50927,60
10. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	43,219	3861,69	166896,86
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	24,888	1761,61	43842,87
		Итого эксплуатация машин:				**175,58**	**261667,34**
		НР первого уровня	%	59,1		118,69	176883,13
		НР второго уровня	%	4		17,54	26140,76
		Накладные расходы	%	--		136,23	203023,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	54372,79
		Сметная стоимость:				**492,54**	**734032,64**
11	**Е11-010208-0101 11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**141,0000**		**4196,00**	**591636,46**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	2,55	359,55	769,67	276734,85
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	10,152	728,46	7395,33
		Итого оплата труда:				**2015,11**	**284130,18**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,987	3356,72	3313,08
11. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	2,82	3323,86	9373,29
11. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	21,15	1002,53	21203,51
11. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	2,538	142,69	362,15
11. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	75,999	17,05	1295,78
		Итого эксплуатация машин:				**252,11**	**35547,81**
11. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	2,115	1307,28	2764,90
11. 9	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	5,64	1151,61	6495,08
11.10	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000226	592740,09	133,72
11.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,7755	181,00	140,37
11.12	147333 С (21-130812-1031)	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00141	397675,56	560,72
11.13	150411 С (23-010102-0111)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	8,46	1501,35	12701,42

11.14	187951 С (23-030103-0604)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	141	1593,24	224646,84
11.15	188048 С (23-040101-0302)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,141	9427,43	1329,27
11.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	4,84	682,44	28,00	19108,32
		Итого материалов:				**1981,23**	**279353,81**
		НР первого уровня	%	59,1		1190,93	167920,94
		НР второго уровня	%	4		215,48	30382,30
		Накладные расходы	%	--		1406,41	198303,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,19	63195,18
		Сметная стоимость:				**6050,60**	**853134,87**
12	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**141,0000**		**1053,95**	**148606,92**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	0,65	91,65	732,02	67089,63
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	22,56	1073,26	24212,77
		Итого оплата труда:				**647,53**	**91302,41**
12. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	19,74	3853,89	76075,79
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2,82	1761,61	4967,74
		Итого эксплуатация машин:				**574,78**	**81043,53**
		НР первого уровня	%	59,1		382,69	53959,72
		НР второго уровня	%	4		57,47	8102,67
		Накладные расходы	%	--		440,16	62062,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,53	16853,54
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**227522,85**
		Трубопроводы					
13	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5000**		**289547,57**	**144773,78**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З,6=788,8)	чел-ч	247	123,5	788,80	97416,80
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	19,12	743,45	14214,82
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**111631,62**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	17,15	2246,44	38526,45
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,26	2840,33	738,49
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	10	120,74	1207,40

13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	1,16	1166,37	1352,99
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,55	1761,61	968,89
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**42794,21**
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,22	215,22	47,35
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	24	148,83	3571,92
		Итого материалов:				**9125,56**	**4562,78**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	69323,24
		НР второго уровня	%	4		17127,76	8563,88
		Накладные расходы	%	--		155774,24	77887,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35625,74	17812,87
		Сметная стоимость:				**480947,55**	**240473,78**
14	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,2000**		**219119,60**	**262943,52**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	232,8	798,06	185788,37
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	32,196	741,36	23868,92
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**209657,29**
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	29,52	2246,44	66314,91
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,384	2840,33	1090,69
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	14,4	120,74	1738,66
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,668	1166,37	1945,51
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,624	1761,61	1099,24
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**72189,00**
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,528	215,22	113,64
14. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	21,6	148,83	3214,73
		Итого материалов:				**4138,46**	**4966,15**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	130197,18
		НР второго уровня	%	4		13104,69	15725,63
		Накладные расходы	%	--		121602,34	145922,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27257,75	32709,31
		Сметная стоимость:				**367979,69**	**441575,63**

15	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1000,0000**		**2837,19**	**2837190,00**
		НР второго уровня	%	4		113,49	113487,60
		Накладные расходы	%	--		113,49	113487,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,05	236054,21
		Сметная стоимость:				**3186,73**	**3186731,81**
16	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2000,0000**		**1359,28**	**2718560,00**
		НР второго уровня	%	4		54,37	108742,40
		Накладные расходы	%	--		54,37	108742,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,09	226184,19
		Сметная стоимость:				**1526,74**	**3053486,59**
17	**С123-040102-0407 23-040102-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**19,0000**		**77791,40**	**1478036,60**
		НР второго уровня	%	4		3111,66	59121,46
		Накладные расходы	%	--		3111,66	59121,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6472,24	122972,65
		Сметная стоимость:				**87375,30**	**1660130,71**
18	**С123-040102-0405 23-040102-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**14,0000**		**46340,40**	**648765,60**
		НР второго уровня	%	4		1853,62	25950,62
		Накладные расходы	%	--		1853,62	25950,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3855,52	53977,30
		Сметная стоимость:				**52049,54**	**728693,52**
		Колодцы d=1500,Н=2180мм					
19	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**26,2300**		**46107,06**	**1209388,13**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	13,9	364,597	798,06	290970,28

19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	58,519	1003,45	58721,31
		Итого оплата труда:				**13331,74**	**349691,59**
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	36,722	3078,63	113053,45
19. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	3,908	402,09	1571,48
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	21,797	1761,61	38398,04
		Итого эксплуатация машин:				**5833,89**	**153022,97**
19. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	7,135	17538,80	125131,62
19. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,649	18381,21	48696,05
19. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,2623	15832,48	4152,86
19. 9	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	2,361	17827,53	42085,45
19.10	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,679	158253,71	265663,67
19.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,10492	24437,72	2564,01
19.12	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	553,453	100,83	55804,67
19.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002885	15522,50	44,79
19.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,098	196,55	412,44
19.15	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,05246	161883,18	8492,39
19.16	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,10492	1083774,62	113709,63
19.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,008131	28,00	0,23
19.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,148	914,15	2877,38
		Итого материалов:				**29180,13**	**765394,88**
		НР первого уровня	%	62,1		8279,01	217158,48
		НР второго уровня	%	4		2175,44	57061,86
		Накладные расходы	%	--		10454,45	274220,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4524,92	118688,68
		Сметная стоимость:				**61086,43**	**1602297,15**

20	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**39,0000**		**16234,40**	**633141,60**
		НР второго уровня	%	4		649,38	25325,66
		Накладные расходы	%	--		649,38	25325,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1350,70	52677,38
		Сметная стоимость:				**18234,48**	**711144,65**
21	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**69,0000**		**14330,26**	**988787,94**
		НР второго уровня	%	4		573,21	39551,52
		Накладные расходы	%	--		573,21	39551,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1192,28	82267,16
		Сметная стоимость:				**16095,75**	**1110606,61**
22	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**39,0000**		**15415,47**	**601203,33**
		НР второго уровня	%	4		616,62	24048,13
		Накладные расходы	%	--		616,62	24048,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1282,57	50020,12
		Сметная стоимость:				**17314,66**	**675271,58**
23	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**30,0000**		**10020,26**	**300607,80**
		НР второго уровня	%	4		400,81	12024,31
		Накладные расходы	%	--		400,81	12024,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,69	25010,57
		Сметная стоимость:				**11254,76**	**337642,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**21771110,34**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13787950,34**
	Материалы -		Тенге				**8004089,72**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2384950,44**
	Местные материалы -		Тенге				**2223132,87**

		Накладные расходы -	Тенге				**2038338,54**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1429635,12**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**608703,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1266103,11**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17092392,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3195,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2384950,44**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7983160,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7983160,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**319326,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**664198,91**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8966685,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26059077,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3195,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2384950,44**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**21771110,34**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1861249,33**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1571932,93**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**523701,11**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18210382,59**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1429635,12**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**23200745,47**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**928029,82**
	ИТОГО:		Тенге				**24128775,29**
	Сметная прибыль		Тенге				**1930302,02**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**26059077,31**
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							

2		4	5	6	7	8
Временные здания и сооружения К=2,9%		Тенге				755713,24
Итого:		Тенге				26814790,55
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге				555066,16
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				2318655,00
Итого в текущих ценах 2017 г						29688511,71
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г		Тенге				31467990,63
Итого с понижающим коэффициентом						24230537,77
НДС 12%		Тенге				2907664,53
ИТОГО:		**Тенге**				**27138202,30**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Тыныштыков Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.И.

Методист:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Ниязов М.М.

Технадзор:

ТОО "ATM CONSULTING"

Абишев Н.Е.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	06.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	104 588 696,79								11 205 931,80	
за отчетный период	20 110 696,79	**17 955 979,28**	-	-	-	-	-	-	**2 154 717,51**	**20 110 696,79**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Тыныштыков Б.Т.
Нияз ов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ATM CONSULTING"
Мырзабаев А.Т.
Абишев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
Керейтбаев К.Н.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и лист.

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(до ограждения)					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3659,8577**		**86,69**	**317288,64**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	32,5	669,68	21764,29
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	70,635	1108,52	78300,59
		Итого оплата труда:				**27,34**	**100064,88**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	70,635	4144,43	292742,86
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**292742,86**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	59138,34
		НР второго уровня	%	4		4,11	15057,08
		Накладные расходы	%	--		20,27	74195,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	31318,73
		Сметная стоимость:				**115,52**	**422802,79**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**80,07807**		**1332,94**	**106739,28**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	147,984	719,67	106499,84
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**106499,84**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	62941,41
		НР второго уровня	%	4		84,76	6787,23
		Накладные расходы	%	--		870,76	69728,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	14117,43
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**190585,34**
		Мокрый грунт					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**720,6811**		**95,36**	**68722,48**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	7,04	669,68	4714,29
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	15,3	1108,52	16960,42
		Итого оплата труда:				**30,08**	**21674,71**
3. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	15,3	4144,43	63410,03
		Итого эксплуатация машин:				**87,99**	**63410,03**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	12809,75
		НР второго уровня	%	4		4,53	3261,29
		Накладные расходы	%	--		22,30	16071,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,41	6783,48
		Сметная стоимость:				**127,07**	**91577,00**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15,7015**		**1532,89**	**24068,67**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	29,016	719,67	20882,21
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**20882,21**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	12341,39
		НР второго уровня	%	4		92,76	1456,40
		Накладные расходы	%	--		878,76	13797,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,93	3029,32
		Сметная стоимость:				**2604,58**	**40895,78**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3754,9770**		**21,91**	**82282,88**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	30,265	951,74	28804,52
		Итого оплата труда:				**7,67**	**28804,52**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	30,265	2688,96	81381,68
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**81381,68**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	17023,47
		НР второго уровня	%	4		1,06	3972,25
		Накладные расходы	%	--		5,59	20995,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	8262,29
		Сметная стоимость:				**29,70**	**111540,89**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**91,2983**		**637,36**	**58189,98**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	88,742	654,25	58059,42
		Итого оплата труда:				**635,93**	**58059,42**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	34313,12
		НР второго уровня	%	4		40,53	3700,12
		Накладные расходы	%	--		416,36	38013,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,30	7696,26
		Сметная стоимость:				**1138,02**	**103899,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3754,9770**		**117,21**	**440131,86**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	405,538	617,21	250301,81
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	98,568	826,45	81461,64
		Итого оплата труда:				**88,35**	**331763,45**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	98,568	1849,48	182299,82
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	394,273	11,48	4526,25
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**186826,06**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	196072,20
		НР второго уровня	%	4		6,78	25448,16
		Накладные расходы	%	--		58,99	221520,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	52932,18
		Сметная стоимость:				**190,30**	**714584,40**
		Водоотлив					
8	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**37,52846**		**980,95**	**36813,51**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	32,199	669,67	21562,88
		Итого оплата труда:				**574,57**	**21562,88**
8. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	107,331	317,72	34101,33
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**34101,33**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	12743,66
		НР второго уровня	%	4		52,82	1982,29
		Накладные расходы	%	--		392,39	14725,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,87	4123,16
		Сметная стоимость:				**1483,21**	**55662,62**
		Водопонижение					
9	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1246,5300**		**5247,01**	**6540561,08**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=633,26)	чел-ч	0,342	426,313	633,26	269967,14
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	107,949	1054,13	113792,31
		Итого оплата труда:				**307,86**	**383759,45**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	13,836	3078,63	42597,41
9. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	73,296	3861,69	283046,29
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	20,817	1761,61	36671,53
		Итого эксплуатация машин:				**290,66**	**362315,23**
9. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	2,119	7906,24	16754,12
9. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	1246,53	4723,62	5888134,00
		Итого материалов:				**4739,78**	**5908278,72**
		НР первого уровня	%	59,1		181,95	226801,83
		НР второго уровня	%	4		217,16	270694,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		399,10	497496,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,69	563044,59
		Сметная стоимость:				**6097,81**	**7601102,00**
10	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1246,5300**		**319,83**	**398672,95**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,231	287,948	617,21	177724,65
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	70,803	1025,59	72614,57
		Итого оплата труда:				**200,83**	**250339,22**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	13,836	3078,63	42597,41
10. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	36,149	3861,69	139597,66
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	20,817	1761,61	36671,53
		Итого эксплуатация машин:				**175,58**	**218866,60**
		НР первого уровня	%	59,1		118,69	147950,48
		НР второго уровня	%	4		17,54	21864,94
		Накладные расходы	%	--		136,23	169815,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	45479,07
		Сметная стоимость:				**492,54**	**613967,44**
11	**Е11-010208-0101 11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**126,0000**		**4196,00**	**528696,41**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	2,55	321,3	769,67	247294,97
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	9,072	728,46	6608,59
		Итого оплата труда:				**2015,11**	**253903,56**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,882	3356,72	2960,63
11. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	2,52	3323,86	8376,13
11. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	18,9	1002,53	18947,82
11. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	2,268	142,69	323,62
11. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	67,914	17,05	1157,93
		Итого эксплуатация машин:				**252,11**	**31766,13**
11. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	1,89	1307,28	2470,76
11. 9	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	5,04	1151,61	5804,11
11.10	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000202	592740,09	119,50
11.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,693	181,00	125,43
11.12	147333 С (21-130812-1031)	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00126	397675,56	501,07
11.13	150411 С (23-010102-0111)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	7,56	1501,35	11350,21
11.14	187951 С (23-030103-0604)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	126	1593,24	200748,24

1	2	3	4	5	6	7	8
11.15	188048 С (23-040101-0302)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,126	9427,43	1187,86
11.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	4,84	609,84	28,00	17075,52
		Итого материалов:				**1981,23**	**249635,32**
		НР первого уровня	%	59,1		1190,93	150057,01
		НР второго уровня	%	4		215,48	27150,14
		Накладные расходы	%	--		1406,41	177207,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,19	56472,28
		Сметная стоимость:				**6050,60**	**762375,84**
12	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**126,0000**		**1053,95**	**132797,67**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,65	81,9	732,02	59952,44
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	20,16	1073,26	21636,95
		Итого оплата труда:				**647,53**	**81589,38**
12. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	17,64	3853,89	67982,62
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2,52	1761,61	4439,26
		Итого эксплуатация машин:				**574,78**	**72421,88**
		НР первого уровня	%	59,1		382,69	48219,33
		НР второго уровня	%	4		57,47	7240,68
		Накладные расходы	%	--		440,16	55460,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,53	15060,61
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**203318,30**
		Трубопроводы					
13	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,6000**		**289547,57**	**463276,11**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	395,2	788,80	311733,76
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	61,184	743,45	45487,44
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**357221,20**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	54,88	2246,44	123284,63
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,832	2840,33	2363,15
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	32	120,74	3863,68
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	3,712	1166,37	4329,57
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,76	1761,61	3100,43
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**136941,46**
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,704	215,22	151,51
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	76,8	148,83	11430,14
		Итого материалов:				**9125,56**	**14600,89**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	221834,37
		НР второго уровня	%	4		17127,76	27404,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		155774,24	249238,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35625,74	57001,19
		Сметная стоимость:				**480947,55**	**769516,09**
14	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3930**		**219119,60**	**86114,00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	76,242	798,06	60845,69
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	10,544	741,36	7817,07
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**68662,76**
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	9,668	2246,44	21718,13
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,12576	2840,33	357,20
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	4,716	120,74	569,41
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,54627	1166,37	637,15
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,20436	1761,61	360,00
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**23641,90**
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,17292	215,22	37,22
14. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	7,074	148,83	1052,82
		Итого материалов:				**4138,46**	**1626,41**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	42639,58
		НР второго уровня	%	4		13104,69	5150,14
		Накладные расходы	%	--		121602,34	47789,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27257,75	10712,30
		Сметная стоимость:				**367979,69**	**144616,02**
15	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1149,77938**		**2837,19**	**3262142,56**
		НР второго уровня	%	4		113,49	130485,70
		Накладные расходы	%	--		113,49	130485,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,05	271410,26
		Сметная стоимость:				**3186,73**	**3664038,52**
16	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**1525,43**	**19830,54**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	19,11	779,54	14897,01
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,26	826,45	214,88
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**15111,89**
16. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,55	142,69	649,24
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,26	1761,61	458,02
		Итого эксплуатация машин:				**85,17**	**1107,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0143	178004,42	2545,46
16. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00182	195385,08	355,60
16. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,026	30195,06	785,07
		Итого материалов:				**294,33**	**3826,28**
		НР первого уровня	%	60,4		702,12	9127,58
		НР второго уровня	%	4		89,10	1158,32
		Накладные расходы	%	--		791,22	10285,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,33	2409,32
		Сметная стоимость:				**2501,98**	**32525,76**
17	**С123-040902-1405 23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**10493,73**	**136418,00**
		НР второго уровня	%	4		419,75	5456,74
		Накладные расходы	%	--		419,75	5456,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		873,08	11350,02
		Сметная стоимость:				**11786,56**	**153225,25**
18	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0091**		**605871,93**	**5498,00**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	2,838	951,74	2700,65
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,855725	948,83	811,94
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**3512,59**
18. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,835852	3063,43	2560,57
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,019873	1761,61	35,01
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**2595,58**
18. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000817	197175,18	161,03
		Итого материалов:				**22232,37**	**201,75**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	2181,32
		НР второго уровня	%	4		33850,04	307,17
		Накладные расходы	%	--		274229,08	2488,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70408,08	638,92
		Сметная стоимость:				**950509,08**	**8625,39**
19	**С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6000**		**548,47**	**1426,00**
		НР второго уровня	%	4		21,94	57,04
		Накладные расходы	%	--		21,94	57,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,63	118,65
		Сметная стоимость:				**616,04**	**1601,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6000**		**268,30**	**698,00**
		НР второго уровня	%	4		10,73	27,90
		Накладные расходы	%	--		10,73	27,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,32	58,04
		Сметная стоимость:				**301,35**	**783,52**
		Колодцы d=1500мм,Н=2180мм-69шт;д-2000мм,Н=2100мм-12шт					
21	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**39,7017**		**46107,06**	**1830528,58**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	13,9	551,854	798,06	440412,31
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	88,574	1003,45	88880,51
		Итого оплата труда:				**13331,74**	**529292,82**
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	55,582	3078,63	171117,58
21. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	5,916	402,09	2378,58
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	32,992	1761,61	58119,24
		Итого эксплуатация машин:				**5833,89**	**231615,40**
21. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	10,799	17538,80	189399,09
21. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	4,01	18381,21	73706,29
21. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,397017	15832,48	6285,76
21. 9	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	3,573	17827,53	63700,49
21.10	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	2,541	158253,71	402108,24
21.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,158807	24437,72	3880,88
21.12	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	837,706	100,83	84465,88
21.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,004367	15522,50	67,79
21.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,176	196,55	624,27
21.15	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,079403	161883,18	12854,07
21.16	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,158807	1083774,62	172110,78
21.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,012308	28,00	0,34
21.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	4,764	914,15	4355,20
		Итого материалов:				**29180,13**	**1158500,87**
		НР первого уровня	%	62,1		8279,01	328690,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		2175,44	86368,78
		Накладные расходы	%	--		10454,45	415059,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4524,92	179647,06
		Сметная стоимость:				**61086,43**	**2425235,26**
22	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**30,0000**		**5323,51**	**159705,00**
		НР второго уровня	%	4		212,94	6388,21
		Накладные расходы	%	--		212,94	6388,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,92	13287,48
		Сметная стоимость:				**5979,37**	**179380,99**
23	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**173,0000**		**839,53**	**145238,00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	71,622	779,54	55832,21
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,225	38,925	733,00	28531,89
		Итого оплата труда:				**487,65**	**84364,10**
23. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	38,752	2246,44	87054,04
23. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,173	2840,33	491,38
		Итого эксплуатация машин:				**506,04**	**87545,42**
23. 5	251461 С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	173	--	--
		Итого материалов:				**10,76**	**1861,48**
		НР первого уровня	%	62,1		302,83	52390,11
		НР второго уровня	%	4		45,69	7905,17
		Накладные расходы	%	--		348,53	60295,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,04	16442,75
		Сметная стоимость:				**1283,10**	**221977,14**
24	**С123-020303-7309 23-020303-7309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**82,0000**		**3000,42**	**246034,00**
		НР второго уровня	%	4		120,02	9841,38
		Накладные расходы	%	--		120,02	9841,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,63	20470,07
		Сметная стоимость:				**3370,07**	**276345,88**
25	**С123-020303-7306 23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**63,0000**		**1459,19**	**91929,00**
		НР второго уровня	%	4		58,37	3677,16
		Накладные расходы	%	--		58,37	3677,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,40	7648,49
		Сметная стоимость:				**1638,96**	**103254,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С123-020303-7303 23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**		**642,13**	**17980,00**
		НР второго уровня	%	4		25,69	719,19
		Накладные расходы	%	--		25,69	719,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,43	1495,91
		Сметная стоимость:				**721,24**	**20194,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15201784,76**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11425326,52**
	Материалы -		Тенге				**7170662,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2701957,00**
	Местные материалы -		Тенге				**159705,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**2150287,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1628148,19**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**522138,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1086049,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14661662,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3581,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2701957,00**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3776458,24**
	Материалы -		Тенге				**3686,14**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15111,89**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3756627,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**160551,01**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9127,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**151423,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**314960,74**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4251970,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15111,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18913632,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3600,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2717068,89**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**15201784,76**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2103582,69**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1827278,82**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**613486,20**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11090681,82**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1637275,77**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16839060,53**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**673562,42**
	ИТОГО:		Тенге				**17512622,96**
	Сметная прибыль		Тенге				**1401009,84**

2		4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:		Тенге				**18913632,79**

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=2,9%	Тенге				548495,35
Итого:	Тенге				19462128,14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%	Тенге				402866,05
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				2135603,00
Итого в текущих ценах 2017 г					22000597,19
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г	Тенге				23319275,58
Итого с понижающим коэффициентом					17955979,28
НДС 12%	Тенге				2154717,51
ИТОГО:	**Тенге**				**20110696,79**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Тлиштыков Ы.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
Керейбаев К.И.

Методист:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Ниязов М.М.

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING"
Абишев Н.Е.