Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 5 » **июня 2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей и сооружений канализации с. Мартук »**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель - Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СпецСтройСогласование» РП «Строительство сетей и сооружений канализации с. Мартук »**

—

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,		По проекту	Фактически

производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Напорный водовод из полиэтиленовых труб диам. 90х4,3 мм	м.	3042		3042	
2. Пруд-испаритель	шт	1		1	
3. КЛ-0,4 кВ	м.	65		65	
3. Оборудование КНС	комплект	1		1	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект «Строительство сетей и сооружений канализации с.Мартук» отвод стоков при опорожнении бассейна, разработан на основании задания на проектирование,

материалов изысканий, а также в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение.

Наружные сети и сооружения", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

Сброс стоков при опорожнении бассейна, запроектирован в КНС, далее стоки по напорному коллектору отводятся до приемного колодца который выполняет роль колодца гасителя, после чего стоки самотечно по проектируемым лоткам отводятся на существующий пруд-испаритель.

1.Напорная канализация. Сети напорной канализации прокладываются из напорных пластиковых труб в одну линию SDR 21 ПЭ 100 Ø90х4,3 по ГОСТ 18599-2001.

Для удобства обслуживания на сети устраиваются распределительные водопроводные колодцы диаметром 1500 и из железобетонных изделий по серии 3.900.1-14, в.1 с установкой в них запорной арматуры.

Для присоединения полиэтиленовых труб к арматуре и металлическим фасонным частям использованы пластмассовые втулки и металлические фланцы.

В наивысших точках сети предусмотрена установка вантуза для удаления воздуха из трубопроводов. В низших точках предусмотрен дренаж.

Наружные стены колодцев обмазаны битумно-полимерной мастикой.

Пересечения трубопроводом стеной колодцев выполнены в стальных футлярах, зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом, предотвращающим попадание влаги внутрь футляра.

Переход под автомобильной дорогой принят в стальном футляре Ø219х3,5 по ГОСТ 10704-91 способом ГБ.

2.Пруд-испаритель. Проектом предусматривается подведение напорной канализации к пруду-испарителю, предназначенного для выпаривания стоков, поступающих по дренажной канализации КЗ, естественным путем. Основным источником является здание ФОК, при опустошении от воды чаши бассейна.

Расчетный срок службы сооружения 25 лет. Основные технические характеристики приняты в соответствии с расчетными данными наполняемости пруда-испарителя в течении всего срока эксплуатации.

Конструкция существующего пруда-испарителя соответствует требованиями действующих норм и правил проектирования и строительства гидротехнических сооружений. Эксплуатационный годовой период разбит на два эксплуатационных режима, на летний и зимний период. Соответственно пруд-испаритель разделен на две равные чаши (испаритель 1 и испаритель 2).

Основные размеры каждой чаши пруда-испарителя по дну 40,00 м на 100,00 м. Заложение откосов 1,5 принято в соответствии с действующими требованиями для суглинистых грунтов во влагонасыщенном состоянии. Ширина гребня дамбы обвалования по оси Б принята 3,5 м из условия пропуска строительной техники при выполнении эксплуатационных работ внутри чаш. Ширина гребня принята 2,0 м из условия минимальной ширины гребня для сооружений данного типа.

Подача воды производится через приемный колодец ПК-1, выполняемые по серии 4.902-3. Устройство оснований под приемные камеры и монолитные узлы распределительной лотковой системы выполнить в соответствии с требованиями данной серии.

3.Электроснабжение. Настоящим разделом проекта предусматривается электроснабжение КНС, проектом предусматривается прокладка кабельной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ существующей ТП-10/0,4кВ до шкафа управления ШУ-КНС. В РУ-0,4кВ проектом предусматривается установка дополнительного автоматического выключателя для отходящей линии и шкаф учета электроэнергии с трех фазным прибором учета электроэнергии прямого включения. Учет эл. энергии выполнен многотарифным эл. счетчиком марки "Меркурий".

Данным разделом проекта предусматривается прокладка кабельной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ до шкафа управления ШУ-КНС. Проектируемые кабельные сети 0,4кВ предусматривается выполнить бронированным кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБбШв. Прокладка проектируемых КЛ-0,4кВ выполнена в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки на слой просеянного грунта или песка .Выполнен монтаж контура заземления оборудования .

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15 декабря 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5**;
фактически, месяц: **2,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей и сооружений канализации с. Мартук»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.