Приложение 4 - 1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**
Наименование строительства: **Разработка ПСД на строительство газоснабжения 900 участков Жана Кетик в г.Форт-Шевченко**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2020 г.
(по ресурсному методу)

Код заказ. заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанасирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №4 от 27.02.2020г., к договору №17	03.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном периоде (за апрель без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	492 892 006									
За текущий месяц		95 972 219			5 894 985				11 516 666	107 488 885

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ" БИН 920940000559

(наименование организации, БИН)

Председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН)

Руководитель Шалабаев Бексултан Айбекұлы

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик — Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик — Производственный кооператив "ЕРЗАТ"
Наименование строительства и его адрес: — Разработка ПСД на строительство газоснабжения 900 участков Жана Кетик в г.Форт-Шевченко
Договор №17 от 03.06.2019г и доп.согл №4 от 27.02.2020г

А К Т №3
приемки выполненных работ
за апрель 2020 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1 Обвязка ПГБ-1								
1	2	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость ПГБ-16-2ВУ1 регулятором давления РДГ-150В	1	2094573,86		2094574				
			шт								
			Локальная смета №2-2 2-1 Обвязка ПГБ-2/3/4/5/6								
2	2	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость ПГБ-13-2НУ1 с учетом газа СТГ-100-400 электронным корректором micro Elcor2, регулятором давления РДГ-50Н	3	1266803,69		3800411				
			шт								
			Локальная смета№2-4 Газопровод низкого давления								
		Земляные работы									
3	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	122,18375	262,72	--	32100	--	36273	1,85	226
			м3		262,72	--	32100	--	113	--	--
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1864,8	134,1	--	250070	--	282579	0,97	1809
			м3		134,1	--	250070	--	113	--	--
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1864,8	21,55	4,52	40186	8429	30805	0,11	205
			м3		17,03	--	31758	--	97	--	--
6	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1864,8	13,62	12	25399	22378	7905	0,01	19
			м3		1,62	2,75	3021	5128	97	0,01	19
7	7	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	246,125	306,2	152,52	75363	37539	67458	1,02	251

			м3		153,68	57,15	37824	14066	130	0,28	69	
8	8	Е0122-11-6 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,795	96338,9	47796,27	76589	37998	62989	286	227	
			км		48375	12572,33	38458	9995	130	49,07	39	
9	9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	12,02	58791,69	25695,31	706676	308858	623297	194	2332	
			км		33075	6813,45	397562	81898	130	26,38	317	
10	12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14	
			шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8	
11	13	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	80	440,21	332,43	35217	26594	19682	0,61	49	
			шт		102,38	86,87	8190	6950	130	0,33	26	
12	26	Ц01080-141-1	Прокладка провода-спутника	18415	26,4	3,1	486156	57087	342887	0,11	2026	
			м		19,1	0,5	351727	9208	95	0	53	
13	27	С151607-101 Изм. И доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	18,415	5429		99975					
			км									
			Крановый узел КУ-200									
14	38	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм с пневаматическим испытанием	0,068	199804,17	95036,29	13587	6462	10811	458	31	
			км		86400	35901	5875	2441	130	175,34	12	
15	39	Е0122-11-6 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,035	96338,9	47796,27	3372	1673	2773	286	10	
			км		48375	12572,33	1693	440	130	49,07	2	
16	40	С130806-128 Изм. И доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	70	7152		500640					
			м									
17	41	С130806-101 Изм. И доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	68	1710		116280					
			м									
18	43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	131,3	300,57	225,64	39465	29627	21935	0,41	54	
			шт		69,53	58,98	9129	7744	130	0,23	30	
19	44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,55	121294,13	49389,75	66712	27164	58224	312,7	172	
			т		62775	18657	34526	10261	130	91,12	50	
20	52	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,07	1360115,02	133892,77	95208	9372	6190	98,3	7	
			км		17437,5	50580	1221	3541	130	247,03	17	
			Крановый узел КУ-100									
21	56	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	30	991,58	375,08	29747	11252	21060	2,46	74	
			шт		398,25	141,75	11948	4253	130	0,69	21	

22	61	Е0122-9-3	Укладка стальных водопро ных труб диам. 100 мм с пневаматическим испытанием	0,225	129222,58	54072,58	29075	12166	24863	352	79
			км		64575	20425,5	14529	4596	130	99,76	22
23	62	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,126	58791,69	25695,31	7408	3238	6534	194	24
			км		33075	6813,45	4167	858	130	26,38	3
24	66	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,705	121294,13	49389,75	85512	34820	74632	312,7	220
			т		62775	18657	44256	13153	130	91,12	64
25	67	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	253	300,57	225,64	76044	57087	42267	0,41	104
			шт		69,53	58,98	17591	14922	130	0,23	58
26	68	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	88	440,21	332,43	38738	29254	21650	0,61	54
			шт		102,38	86,87	9009	7645	130	0,33	29
27	69	С130804-307-0 Изм. И доп. вып. 18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	6020		361200				
			шт								
28	70	С130804-278-6 Изм. И доп. вып. 18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	892		13380				
			шт								
29	73	Е0122-26-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,176	771380,56	104398,81	135763	18374	11829	68,3	12
			км		12262,5	39438	2158	6941	130	192,61	34
30	81	С130806-103 Изм. И доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	225	2354		529650				
			м								
31	83	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневаматическим испытанием	0,226	129222,58	54072,58	29204	12220	24973	352	80
			км		64575	20425,5	14594	4616	130	99,76	23
32	84	С130806-80 Изм. И доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	220	699		153780				
			м								
33	85	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,275	58791,69	25695,31	16168	7066	14260	194	53
			км		33075	6813,45	9096	1874	130	26,38	7
34	86	С130804-122-7 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4427-2004	275	692		190300				
			м								
35	90	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	750	300,57	225,64	225428	169230	125297	0,41	308
			шт		69,53	58,98	52148	44235	130	0,23	173

36	91	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ ль, неразъемное ПЭ100 SDR11-110x108	250	2911,17		727793					
			шт									
37	93	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE 100 SDR 11 - 110	230	5759,06		1324584					
			шт									
38	94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	130	16,36	0,05	2127	7	682	0,03	4	
			м2		5,81	0,02	755	3	90	--	--	
39	95	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	187,5	16,58	0,02	3109	4	702	0,02	4	
			м2		4,16	--	780	--	90	--	--	
40	96	Е0122-26-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1901	771380,56	104398,81	146639	19846	12777	68,3	13	
			км		12262,5	39438	2331	7497	130	192,61	37	
41	97	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	555	1165,81	--	647025	--	325624	2,99	1659	
			м3		477	--	264735	--	123	--	--	
42	115	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,05698	1360115,02	133892,77	77499	7629	5038	98,3	6	
			км		17437,5	50580	994	2882	130	247,03	14	
43	125	С130806-100 Изм. И доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	111	1442		160062					
			м									
44	126	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневаматическим испытанием	0,5	121367,16	49858,78	60684	24929	52169	336	168	
			км		61425	18834,75	30713	9417	130	91,99	46	
			Ответление к домам от трубы 225мм									
45	127	С130806-65 Изм. И доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	500	212		106000					
			м									
46	128	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,875	51162,26	20326,01	44767	17785	41153	179	157	
			км		30825	5353,43	26972	4684	130	20,64	18	
47	129	С130804-122-4 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4427-2004	875	231		202125					
			м									
48	132	Е0122-26-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,15	536486	86375,62	80473	12956	8284	53,4	8	
			км		9855	32629,5	1478	4894	130	159,36	24	
49	133	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1000	74,06	9,93	74060	9930	81900	0,32	320	

			фланец		63	--	63000	--	130	--	--	
50	134	С130809-33 Изм. И доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1000	448		448000					
			шт									
51	135	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 57х5,0 мм	1000	190		190000					
			шт									
52	136	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	200	300,57	225,64	60114	45128	33413	0,41	82	
			шт		69,53	58,98	13906	11796	130	0,23	46	
53	137	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройников	100	300,57	225,64	30057	22564	16706	0,41	41	
			шт		69,53	58,98	6953	5898	130	0,23	23	
54	138	С130804-278-3 Изм. И доп. вып. 18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	215	281		60415					
			шт									
55	139	С ПРАЙС ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225х110х225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	8976,23		2244058					
			шт									
56	140	С130804-329-3 Изм. И доп. вып. 18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	115	518		59570					
			шт.									
			Ответление к домам от трубы 110-10мм									
57	142	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1095,4125	218,93	--	239819	--	270995	1,54	1687	
			м3		218,93	--	239819	--	113	0	0	
58	145	С130806-100 Изм. И доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	650	1442		937300					
			м									
59	146	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневаматическим испытанием	0,39	121367,16	49858,78	47333	19445	40692	336	131	
			км		61425	18834,75	23956	7346	130	91,99	36	
60	147	С130806-65 Изм. И доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	390	212		82680					
			м									
61	148	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,137	51162,26	20326,01	58171	23111	53475	179	204	
			км		30825	5353,43	35048	6087	130	20,64	23	
62	149	С130804-122-4 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4427-2004	1137	231		262647					

			м									
63	153	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	650	74,06	9,93	48139	6455	53235	0,32	208
			фланец		63	--	40950	--	130	--	--
64	154	С130809-33 Изм. И доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1300	448		582400				
			шт								
65	155	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 57х5,0 мм	1300	190		247000				
			шт								
66	156	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	544	300,57	225,64	163510	122748	90882	0,41	223
			шт		69,53	58,98	37824	32085	130	0,23	125
67	157	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройников	115	300,57	225,64	34566	25949	19212	0,41	47
			шт		69,53	58,98	7996	6783	130	0,23	26
68	158	С130804-278-3 Изм. И доп. вып. 18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	221	281		62101				
			шт								
69	159	С130804-303-1 Изм. И доп. вып. 18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	335	1150		385250				
			шт								
70	160	С ПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	621	518		321678				
			шт.								
			Защитный футляр								
71	171	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	842	313,94	0,42	264337	354	171349	0,9	758
			м		156,38	0,16	131672	135	130	--	--
72	172	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	100	923,74	111,96	92374	11196	34581	1,6	160
			футляр		264,15	1,86	26415	186	130	--	--
73	173	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0968	51162,26	20326,01	4953	1968	4553	179	17
			км		30825	5353,43	2984	518	130	20,64	2
74	174	С130804-122-4 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4427-2004	96,8	231		22361				
			м								
75	175	Е0122-34-1	Установка спейсеров	680	300,57	225,64	204388	153435	113603	0,41	279
			шт		69,53	58,98	47280	40106	130	0,23	156
76	176	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость спейсеров	680	2737,14		1861255				
			шт								
77	177	Е0122-34-1	Установка патрубков, муфт, переходников	484	300,57	225,64	145476	109210	80858	0,41	198

			шт		69,53	58,98	33653	28546	130	0,23	111	
78	178	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость патрубок-наклада	121	19618,78		2373872					
			шт									
79	179	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфт с ЗН элементом	242	822,72		199098					
			шт									
80	180	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR 63/50	55	1012,58		55692					
			шт									
81	183	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	104	244,98	0,28	25478	29	19880	0,84	87	
			м		146,93	0,11	15281	11	130	--	--	
82	184	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	10	1847,47	223,92	18475	2239	6916	3,2	32	
			футляр		528,3	3,72	5283	37	130	0,01	--	
83	185	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,008	51162,26	20326,01	409	163	376	179	1	
			км		30825	5353,43	247	43	130	20,64	--	
84	186	С130804-122-4 Изм. И доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4427-2004	8	231		1848					
			м									
85	187	Е0122-34-1	Установка спейсеров	52	300,57	225,64	15630	11733	8687	0,41	21	
			шт		69,53	58,98	3616	3067	130	0,23	12	
86	188	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость спейсеров	52	2737,14		142331					
			шт									
87	189	Е0122-34-1	Установка патрубков, муфт, переходников	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	16	
			шт		69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9	
88	190	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость патрубок-наклада	10	19618,78		196188					
			шт									
89	191	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфт с ЗН элементом	20	822,72		16454					
			шт									
90	192	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR 63/50	10	1012,58		10126					
			шт									
91	198	С12021-245 Изм. И доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (стойки)	16,76	143295		2401624					
			т									
92	199	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	2042	894		1825548					
			м2									
			ИТОГО:				30601590	1593623	3501447		14971	

							2452504	431209			1786
			Оборудование, тенге				5894985				
			Накладные расходы, тенге				3501447				
			- заработная плата				525217				
			- трудоемкость				1751				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1692483				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35795520				
			Временные здания и сооружения 1,5%				536933				
			Итого с временными, 1,5 %				36332453				
			Дополнительные затраты на строительство работ в зимнее время 0,578%				210002				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %				36542455				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				145330				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				363325				
			ИТОГО:				37051109				

в том числе:			
в ценах 2001 года по состоянию на 2016 год (55,56%)			20 585 596
в ценах 2001 года по состоянию на 2017 год (44,44 %)			16 465 513
итого в текущих ценах, 2016 года (2121/775)	2,73677		56 338 128
Итого в текущих ценах, 2017 года (2269/775)	2,92774		48 206 772
Налоги, сборы, обязательные платежи на 2016 год, - 2 %			1 126 763
Налоги, сборы, обязательные платежи на 2017 год, - 2 %			964 135
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами на 2016 год			57 464 891
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами на 2017 год			49 170 908
НДС на 2016 год , 12 %		6 895 787	64 360 678
НДС на 2017 год , 12 %		5 900 509	55 071 417
Итого с НДС			119 432 095
Итого с учетом ценовой скидки 10%, тенге			**107 488 885**
НДС в том числе, тенге			**11 516 666**

Сдал (Подрядчик)
Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН920940000559
(наименование организации, БИН)

Председатель Аликулов К.К
Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН
(наименование организации, БИН)

Руководитель Шалабаев .Б.А
Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Актау Сәулет-Құрылыс" БИН 050740005897 ГСЛ №0000279 от 05.08.2005г. ГИП Пашина Е.Г.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического
надзора: ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456 №аттестата KZ66VJE00040234 от 09.08.2018г. Крымов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)