Генеральный подрядчик : **ТОО "DPJ COMPANY"**

Субподрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №34 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №13-ИД от 23.09.2024

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за октябрь месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №13-ИД | 23.09.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | **Всего к оплате** |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №34 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области | 32 440,67 | 28 964,88 | | | | | | | 3 475,79 | **32 440,67** |
| **Итого:** | **32 440,67** | 28 964,88 | | | | | | | **3 475,79** | **32 440,67** |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "DPJ COMPANY"**

**Сейлхан А.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО "Eco Project Kazakhstan"**

**Курманбек Р.А**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ID Build KZ"**

**Ерболқызы С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "DPJ COMPANY"**

Субподрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №34 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №13-ИД от 23.09.2024

# Акт выполненных работ

**за октябрь 2024 года**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э740973: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | м линии | 8,75 | 164,323 | 0,746 | 1 437,75 | 6,5 | 358,75 | | 1 437,75 |
| | | | | | | 122,562 | 0,226 | 1 072,5 | 2,0 | | | |
| 2 | 8 | 1133-0206-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 4 396,0 | 698,0 | 4 396,0 | 698,0 | 103,0 | | 4 396,0 |
| | | | | | | 3 595,0 | 210,0 | 3 595,0 | 210,0 | | | |
| 3 | 9 | 1133-0204-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | м линии | 10 | 164,323 | 0,746 | 1 643,25 | 7,5 | 410,25 | | 1 643,25 |
| | | | | | | 122,562 | 0,226 | 1 225,5 | 2,25 | | | |
| 4 | 20 | 6119-0602-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 2 | 1 002,0 | 95,0 | 2 004,0 | 190,0 | 40,0 | | 2 004,0 |
| | | | | | | 887,0 | 30,0 | 1 774,0 | 60,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1] | | | | | 9 481,0 | 902,0 | 912,0 | 0,0 | 9 481,0 |
| | | | | | | | | 7 667,0 | 274,25 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1] | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 22,2615 | 219,0 | 204,0 | 4 875,25 | 4 541,25 | | | 4 875,25 |
| | | | | | | 15,0 | 52,0 | 334,0 | 1 157,5 | | | |
| 6 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 0,6885 | 4 512,0 | 0,0 | 3 106,5 | 0,0 | | | 3 106,5 |
| | | | | | | 4 512,0 | 0,0 | 3 106,5 | 0,0 | | | |
| 7 | 4 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 22,944348 | 39,0 | 39,0 | 894,75 | 895,0 | | | 894,75 |
| | | | | | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 229,5 | | | |
| 8 | 5 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | м трубопровода | 8 | 847,778 | 287,136 | 6 782,25 | 2 297,25 | | | 6 782,25 |
| | | | | | | 560,642 | 72,05 | 4 485,25 | 576,5 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 7 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | м трубопровода | 5 | 801,675<br>534,68 | 266,995<br>70,577 | 4 008,5<br>2 673,5 | 1 335,0<br>353,0 | | | 4 008,5 |
| 10 | 11 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | м трубопровода | 18 | 156,163<br>154,555 | 0,0<br>0,0 | 2 811,0<br>2 782,0 | 0,0<br>0,0 | 29,0 | | 2 811,0 |
| 11 | 12 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 32 | 226,0<br>223,0 | 1,0<br>0,0 | 7 232,0<br>7 136,0 | 32,0<br>0,0 | 64,0 | | 7 232,0 |
| 12 | 13 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 0,5727 | 44 858,0<br>27 638,0 | 16 041,0<br>4 920,0 | 25 690,08<br>15 828,37 | 9 186,66<br>2 817,73 | 675,28 | | 25 690,08 |
| | | | **ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1]** | | | | | 55 400,33<br>36 345,62 | 18 287,16<br>5 134,23 | 768,28<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 55 400,33 |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 64 881,33<br>44 012,62 | 19 189,16<br>5 408,48 | 1 680,28<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 64 881,33 |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858** | | | | | | | 64881,33*0,44642858 | | **28 964,88** |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | 28964,88*12/100 | | 3 475,79 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | 28964,88+3475,79 | | **32 440,67** |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "DPJ COMPANY"**

_____ **Сейлхан А.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО "Eco Project Kazakhstan"**

_____ **Пуралиев Е.А.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ID Build KZ"**

_____ **Ерболкызы С.**